Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор**
Участок № 3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в г. Астане

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1394	16.08.2012	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв смет ных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке с начала года	1 415 177 021 2 182 020,6	2 182 020,6									233 787,92

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор
Участок № 3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в г. Астане

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за март 2015г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,500**	**38 487**	**19 244**	**0,5**	**19 244**	**100**		**0**	**0**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**	**1,00**	**3 452 163**	**3 452 163**	**1**	**3 452 163**	**100**		**-**	**-**
3	**Тротуары**	**тенге**			**144 629 612**		**68 003 066**			**-**	
	установка поребрика	м	1 325,0	3 481,17	4 612 550	515	1 793 672	39		0	0
	устройство основания из песка Н-15 см	м2	6 035,0	679,90	4 103 203	2 854	1 940 268	47		0	0
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	6 035,0	1 152,08	6 952 795	2 854	3 287 745	47		0	0
	устройство основания из песка Н-5 см	м2	6 035,0	379,84	2 292 344	2 854	1 083 973	47		0	0
	устройство брусчатки	м2	6 035,0	20 989,02	126 668 720	2 854	59 897 408	47		0	0
4	**Озеленение**	**тенге**			**14 747 520**		**6 260 401**			**-**	
	устройство дэс из песка	м2	7 000,0	347,80	2 434 627	3 500	1 217 313	50	0	0	0
	подготовка почвы 22см	м2	7 000,0	1 155,03	8 085 190	3 500	4 042 595	50	0	0	0
	посев газона	м2	7 000,00	316,32	2 214 212	-	-	-	0,000	-	-
	посадка деревьев	шт	161,00	12 506,15	2 013 490	80	1 000 492	50	-	-	-
5	**МАФы**	**шт**	**54**		**1 957 879**	0	0	0		0	0
6	**Устройство монолитных опор №1,2,3**	**м3**	**1 897,780**	**71 325,75**	**135 360 584**		**135 360 584**			**0**	
	забивка свай	м3	234,240	153 775,27	36 020 319	234,24	36 020 319	100		0	0
	устройство щебеночных подушек	м3	186,120	9 130,90	1 699 444	186,12	1 699 444	100		0	0
	бетонирование монолитного ростверка	м3	969,400	44 687,08	43 319 657	969,40	43 319 657	100		0	0
	сооружение монолитного тела опор	м3	928,380	58 511,78	54 321 163	928,38	54 321 163	100		0	0
7	**Устройство подпорных стен ПС1-ПС24**	**м3**	**1 448,90**	**95 086,60**	**137 770 982**		**137 770 982**			**-**	
	забивка свай	м3	221,12	116 914,20	25 852 069	221,12	25 852 069	100		-	-
	устройство щебеночных подушек	м3	206,70	8 796,29	1 818 193	206,70	1 818 193	100		-	-
	бетонирование монолитного ростверка	м3	390,00	44 986,24	17 544 632	390,00	17 544 632	100		-	-
	устройство монолитных подпорных стенок	м3	1 058,90	87 407,77	92 556 088	1 058,90	92 556 088	100		-	-
8	**Монолитная плита пролетного строения**	**тенге**			**371 105 301**		**371 105 301**			**0**	
	монтаж, демонтаж технологических опор	т	492,00	221 630,47	109 042 190	492	109 042 190	100		-	-
	монолитная плита	м3	2 474,00	46 295,33	114 534 639	2 474,0	114 534 639	100		0	0
	устройство каркаса	тн	365,14	161 775,92	59 070 860	365,14	59 070 860	100		0	0
	устройство трубы д=400мм	м	3 314,00	20 246,03	67 095 356	3 314,00	67 095 356	100		0	0
	установка закладных деталей	тн	1,50	190 665,59	285 998	1,5	285 998	100		0	0
	температурный шов	м	208,00	11 077,96	2 304 215	208	2 304 215	100		0	0
	устройство гидроизоляции	м2	3 538,00	5 305,83	18 772 043	3 538	18 772 043	100		0	0
9	**Лестничные сходы со стороны парка**	**тенге**			**335 872 308**		**296 334 304**			**-**	
	устройство откосов	м	28 665	1 386,31	39 738 598	28 665	39 738 598	100		-	-
	устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	790,80	9 353,99	7 397 133	790,8	7 397 133	100		0	0
	устройство лестниц	м3	523,20	34 132,60	17 858 178	523	17 858 178	100		0	0
	устройство пандуса	м3	66,24	32 126,86	2 128 083	66	2 128 083	100		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	устройство покрытия из брусчатки	м2	434,00	5 171,90	2 244 607	434	2 244 607	100		0	0
	облицовка верха подпорной стенки накрывочными плитами	м2	2 718,0	76 697,01	208 462 480	2 267,00	173 872 127	83		0	0
	установка гранитных ступеней	м2	841,4	64 385,53	54 173 989	769,40	49 538 231	91		0	0
	установка бортовых камней	м	363,0	9 799,85	3 557 347	363	3 557 347	100		0	0
	устройство поручня пандуса	т	0,578	539 888,22	311 893	0,000	0	0	0,000	0	0
10	**Архитектурное оформление перехода**				**282 350 929**		**280 033 659**			-	
	облицовка верха подпорной стенки накрывочными плитами	м2	486,70	50 027,63	24 348 447	486,7	24 348 447	100		0	0
	облицовка подпорных стенок и опор гранитными плитами	м2	5 092,92	49 665,08	252 940 262	5 093	252 940 262	100		0	0
	устройство покрытий из гранитных плит	м2	99,65	27 545,23	2 744 950	100	2 744 950	100		0	0
	устройство обоймы лотка	т	0,5706	4 061 111,87	2 317 270	0,0000	0	0	-	0,0	0
11	**Общественный туалет**	**шт**	**2,0000**	**29 231 249,63**	**58 462 499**		**49 672 097**			**2 182 021**	
	общестроительные работы	**тенге**			**50 633 322**		**44 338 045**			**2 182 021**	
	устройство ж/б стен	м3	391,86	97 463,47	38 192 037	391,86	38 192 037	100		0	0
	отделочные работы	м2	1 490,80	5 394,29	8 041 807	462,15	2 492 960	31	-	0	0
	двери	м2	31,08	23 227,49	721 910	0	0	0	-	0	0
	полы	м2	702,00	5 238,70	3 677 568	697,31946	3 653 048	99	416,51946	2 182 020,6	59
	отопление и вентиляция	**тенге**	**1,00**	**1 439 912,49**	**1 439 912**	0	**0**	0		0	0
	водопровод и канализация				**4 162 866**		**3 330 293**			**0**	
	водопровод В1	м	208,00	6 868,67	1 428 683	166,40	1 142 947	80	-	0	0
	водопровод Т 3	м	68,00	6 225,00	423 300	54,40	338 640	80	-	0	0
	канализация К1	м	225,00	10 270,59	2 310 883	180,00	1 848 707	80	-	0	0
	силовое электрооборудование	**м**	**970,00**	**2 295,26**	**2 226 399**	**873,00**	**2 003 759**	**90**	**-**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**тенге**			**1 485 729 020**		**1 348 011 804**			**2 182 020,6**	

Заказчик:

Генподрядчик:

«Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация»

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
" " 20 г.