Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: ***Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор***
Участок № 3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в г. Астане

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"***
ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1394	16.08.2012	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке с начала года	1 466 826 200 53 831 200	53 831 200									5 767 628,55

Заказчик: ***Генподрядчик:***

Наименование стройки: Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор
Участок № 3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в г. Астане

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2014г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	км	0,500	38 487	19 244	0,5	19 244	100		0	0
2	**Подготовительные работы**	тенге	1,00	3 452 163	3 452 163	1	3 452 163	100		-	-
3	**Тротуары**	тенге			144 629 612		68 003 066			-	
	установка поребрика	м	1 325,0	3 481,17	4 612 550	515	1 793 672	39		0	0
	устройство основания из песка Н-15 см	м2	6 035,0	679,90	4 103 203	2 854	1 940 268	47		0	0
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	6 035,0	1 152,08	6 952 795	2 854	3 287 745	47		0	0
	устройство основания из песка Н-5 см	м2	6 035,0	379,84	2 292 344	2 854	1 083 973	47		0	0
	устройство брусчатки	м2	6 035,0	20 989,02	126 668 720	2 854	59 897 408	47		0	0
4	**Озеленение**	тенге			14 747 520		12 813 599			6 553 198	
	устройство дэс из песка	м2	7 000,0	347,80	2 434 627	6 378	2 218 292	91	2 878	1 000 979	41
	подготовка почвы 22см	м2	7 000,0	1 155,03	8 085 190	6 378	7 366 763	91	2 878	3 324 168	41
	посев газона	м2	7 000,00	316,32	2 214 212	6 372	2 015 446	91	6 371,620	2 015 446	91
	посадка деревьев	шт	161,00	12 506,15	2 013 490	97	1 213 097	60	17	212 605	11
5	**МАФы**	шт	54		1 957 879	0	0	0		0	0
6	**Устройство монолитных опор №1,2,3**	м3	1 897,780	71 325,75	135 360 584		135 360 584			0	
	забивка свай	м3	234,240	153 775,27	36 020 319	234,24	36 020 319	100		0	0
	устройство щебеночных подушек	м3	186,120	9 130,90	1 699 444	186,12	1 699 444	100		0	0
	бетонирование монолитного ростверка	м3	969,400	44 687,08	43 319 657	969,40	43 319 657	100		0	0
	сооружение монолитного тела опор	м3	928,380	58 511,78	54 321 163	928,38	54 321 163	100		0	0
7	**Устройство подпорных стен ПС1-ПС24**	м3	1 448,90	95 086,60	137 770 982		137 770 982			-	
	забивка свай	м3	221,12	116 914,20	25 852 069	221,12	25 852 069	100		-	-
	устройство щебеночных подушек	м3	206,70	8 796,29	1 818 193	206,70	1 818 193	100		-	-
	бетонирование монолитного ростверка	м3	390,00	44 986,24	17 544 632	390,00	17 544 632	100		-	-
	устройство монолитных подпорных стенок	м3	1 058,90	87 407,77	92 556 088	1 058,90	92 556 088	100		-	-
8	**Монолитная плита пролетного строения**	тенге			371 105 301		371 105 301			0	
	монтаж, демонтаж технологических опор	т	492,00	221 630,47	109 042 190	492	109 042 190	100		-	-
	монолитная плита	м3	2 474,00	46 295,33	114 534 639	2 474,0	114 534 639	100		0	0
	устройство каркаса	тн	365,14	161 775,92	59 070 860	365,14	59 070 860	100		0	0
	устройство трубы д=400мм	м	3 314,00	20 246,03	67 095 356	3 314,00	67 095 356	100		0	0
	установка закладных деталей	тн	1,50	190 665,59	285 998	1,5	285 998	100		0	0
	температурный шов	м	208,00	11 077,96	2 304 215	208	2 304 215	100		0	0
	устройство гидроизоляции	м2	3 538,00	5 305,83	18 772 043	3 538	18 772 043	100		0	0
9	**Лестничные сходы со стороны парка**	тенге			335 872 308		296 646 335			312 031	
	устройство откосов	м	28 665	1 386,31	39 738 598	28 665	39 738 598	100		-	-
	устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	790,80	9 353,99	7 397 133	790,8	7 397 133	100		0	0
	устройство лестниц	м3	523,20	34 132,60	17 858 178	523	17 858 178	100		0	0
	устройство пандуса	м3	66,24	32 126,86	2 128 083	66	2 128 083	100		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	устройство покрытия из брусчатки	м2	434,00	5 171,90	2 244 607	434	2 244 607	100		0	0
	облицовка верха подпорной стенки накрывочными плитами	м2	2 718,0	76 697,01	208 462 480	2 267,00	173 872 127	83		0	0
	установка гранитных ступеней	м2	841,4	64 385,53	54 173 989	769,40	49 538 231	91		0	0
	установка бортовых камней	м	363,0	9 799,85	3 557 347	363	3 557 347	100		0	0
	устройство поручня пандуса	т	0,578	539 888,22	311 893	0,578	312 031	100	0,578	312 031	100
10	**Архитектурное оформление перехода**				**282 350 929**		**282 350 929**			**2 317 270**	
	облицовка верха подпорной стенки накрывочными плитами	м2	486,70	50 027,63	24 348 447	486,7	24 348 447	100		0	0
	облицовка подпорных стенок и опор гранитными плитами	м2	5 092,92	49 665,08	252 940 262	5 093	252 940 262	100		0	0
	устройство покрытий из гранитных плит	м2	99,65	27 545,23	2 744 950	100	2 744 950	100		0	0
	устройство обоймы лотка	т	0,5706	4 061 111,87	2 317 270	0,5706	2 317 270	100	0,5706	2 317 270	100
11	**Общественный туалет**	**шт**	**2,0000**	**29 231 249,63**	**58 462 499**		**57 914 215**			**10 424 139**	
	общестроительные работы	**тенге**			**50 633 322**		**50 633 322**			**8 477 298**	
	устройство ж/б стен	м3	391,86	97 463,47	38 192 037	391,86	38 192 037	100		0	0
	отделочные работы	м2	1 490,80	5 394,29	8 041 807	1 490,80	8 041 807	100	1 028,65	5 548 847	69
	двери	м2	31,08	23 227,49	721 910	31	721 910	100	31,08	721 910	100
	полы	м2	702,00	5 238,70	3 677 568	702,00	3 677 568	100	421,20	2 206 541	60
	отопление и вентиляция	**тенге**	**1,00**	**1 439 912,49**	**1 439 912**	0	**891 630**	0		891 630	0
	водопровод и канализация				**4 162 866**		**4 162 864**			**832 571**	
	водопровод В1	м	208,00	6 868,67	1 428 683	208,00	1 428 683	100	41,60	285 736	20
	водопровод Т 3	м	68,00	6 225,00	423 300	68,00	423 300	100	13,60	84 660	20
	канализация К1	м	225,00	10 270,59	2 310 883	225,00	2 310 883	100	45,00	462 176	20
	силовое электрооборудование	**м**	**970,00**	**2 295,26**	**2 226 399**	**970,00**	**2 226 399**	**100**	**97,00**	**222 640**	**10**
	ВСЕГО:	**тенге**			**1 485 729 020**		**1 365 436 422**			**19 606 639**	

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

Наименование стройки: Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор
Участок №3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в городе Астане

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

АКТ
приемки выполненных работ апрель 2014г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные работы										
1	**Вход в общественный туалет**	тенге			12 584 536		12 584 536			-	
	устройство покрытий из гранитных плит	м2	220,00	33 127,615	7 288 075	220,00	7 288 075	100	-	-	0
	установка гранитных ступеней	м2	8,40	69 266,715	581 840	8,40	581 840	100	-	-	0
	устройство щебеночного основания	м3	51,20	6 861,561	351 312	51,20	351 312	100	-	-	0
	устройство лестницы из монолитного бетона	м3	38,40	34 035,177	1 306 951	38,40	1 306 951	100	-	-	0
	установка металлических поручней	м	84,00	1 985,799	166 807	84,00	166 807	100	-	-	0
	облицовка пандуса гранитными плитами	м2	12,24	42 789,980	523 749	12,24	523 749	100	-	-	0
	установка перильного ограждения	м	86,40	24 110,406	2 083 139	86,40	2 083 139	100	-	-	0
	устройство гидроизоляции	м2	362,20	780,404	282 662	362,20	282 662	100	-	-	0
2	**Монолитная плита пролетного строения**	тенге			25 253 556		25 253 556			-	
	Устройство дополнительного армирования монолитной плиты	тн	67,88	372 044,960	25 253 556	67,88	25 253 556	100	-	-	0
3	**Усиление подпорных стен ПС1, ПС16, ПС17, ПС18, ПС22, ПС23**	м3	52,80	278 264,134	14 692 346	-	-	0	-	-	-
4	**Сооружение подпорных стен ПС 19-1**	тенге			3 558 180		-			-	
	Усиление подпорных стен	м3	40,34	88 204,757	3 558 180	-	-	0	-	-	-
5	**Устройство подпорной стены со стороны театра для сходов у ПС-19,20,21**	тенге			13 022 236		13 022 236			-	
	устройство щебеночного основания	м3	13,16	8 812,747	115 976	13,16	115 976	100	-	-	0
	устройство бетонной подготовки	м3	9,94	20 368,727	202 465	9,94	202 465	100	-	-	0
	установка блоков стен	м3	22,47	39 764,745	893 434	22,47	893 434	100	-	-	0
	облицовка гранитными плитами	м2	270,00	43 742,076	11 810 360	270,00	11 810 360	100	-	-	0
6	**Устройство подпорной стены ПС-11**	м3	32,36	91 017,354	2 945 322	-	-	0	-	-	-
7	**Наращивание подпорных стен ПС4-ПС7**	тенге			9 535 786		-			-	
	Наращивание подпорных стен ПС4-ПС7	м3	2,42	718 302,062	1 738 291	-	-	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	облицовка гранитными плитами	*м2*	*172,00*	*45 334,276*	*7 797 495*	*-*	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*
8	***Установка перильного ограждения на ПС19-1***	***м***	***24,06***	***15 079,316***	***362 808***	***16,15***	***243 593***	***67***	***-***	***-***	***0***
9	***Устройство гранитного покрытия монолитной плиты пролетного строения***	***м2***	***345,68***	***35 037,731***	***12 111 843***	***-***	***-***	***0***	***-***	***-***	***-***
10	***Устройство ж/б основания под ПС с разборкой и монтажем***	***тенге***			***19 807 403***		***-***			***-***	
	разборка подпорных стен	*м2*	*301,45*	*11 639,294*	*3 508 665*	*-*	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*
	устройство подпорных стен с облицовкой	*м2*	*301,45*	*54 067,797*	*16 298 737*	*-*	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*
11	***Устройство ж/б лотка***	***м3***	***13,00***	***52 132,754***	***677 726***	***-***	***-***	***0***	***-***	***-***	*-*
12	***Общественный туалет (2 шт)***	***тенге***			***32 844 643***		***32 844 643***			***32 844 643***	
	потолок	*м2*	*387,20*	*7 598,087*	*2 941 979*	*387,20*	*2 941 979*	*100*	*387,20*	*2 941 979*	*100*
	стены	*м2*	*560,02*	*9 063,547*	*5 075 767*	*560,02*	*5 075 767*	*100*	*560,02*	*5 075 767*	*100*
	пол	*м2*	*387,20*	*7 357,406*	*2 848 788*	*387,20*	*2 848 788*	*100*	*387,20*	*2 848 788*	*100*
	двери	*м2*	*32,52*	*21 875,036*	*711 376*	*32,52*	*711 376*	*100*	*32,52*	*711 376*	*100*
	водопровод	*м*	*71,00*	*2 262,621*	*160 646*	*71,00*	*160 646*	*100*	*71,00*	*160 646*	*100*
	канализация	*комп*	*94,00*	*101 040,449*	*9 497 802*	*94,00*	*9 497 802*	*100*	*94,00*	*9 497 802*	*100*
	вентиляция	*м2*	*90,00*	*3 740,084*	*336 608*	*90,00*	*336 608*	*100*	*90,00*	*336 608*	*100*
	установка перегородок кабинок санузлов	*м2*	*187,20*	*60 211,946*	*11 271 676*	*187,20*	*11 271 676*	*100*	*187,20*	*11 271 676*	*100*
13	***Устройство чугунного перильного ограждения***	***м***	***80,00***	***200 766,196***	***16 061 296***	***80,00***	***16 061 296***	***100***	***-***	***-***	***0***
14	***ПИР***	***тенге***			***1 379 918***					***1 379 918***	
	ВСЕГО:	***тенге***			***164 837 598***		***100 009 860***			***34 224 561***	

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"__" _____ 20__ г.