Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор**
Участок № 3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в г. Астане

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1394	16.08.2012	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	
				Из них								
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке с начала года	1 463 739 750 48 562 730	48 562 730									5 203 150

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор
Участок №3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в городе Астане

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2016г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные работы										
1	**Вход в общественный туалет**	тенге			12 584 536		12 584 536			-	
	устройство покрытий из гранитных плит	м2	220,00	33 127,615	7 288 075	220,00	7 288 075	100	-	-	0
	установка гранитных ступеней	м2	8,40	69 266,715	581 840	8,40	581 840	100	-	-	0
	устройство щебеночного основания	м3	51,20	6 861,561	351 312	51,20	351 312	100	-	-	0
	устройство лестницы из монолитного бетона	м3	38,40	34 035,177	1 306 951	38,40	1 306 951	100	-	-	0
	установка металлических поручней	м	84,00	1 985,799	166 807	84,00	166 807	100	-	-	0
	облицовка пандуса гранитными плитами	м2	12,24	42 789,980	523 749	12,24	523 749	100	-	-	0
	установка перильного ограждения	м	86,40	24 110,406	2 083 139	86,40	2 083 139	100	-	-	0
	устройство гидроизоляции	м2	362,20	780,404	282 662	362,20	282 662	100	-	-	0
2	**Монолитная плита пролетного строения**	тенге			25 253 556		25 253 556			-	
	Устройство дополнительного армирования монолитной плиты	тн	67,88	372 044,960	25 253 556	67,88	25 253 556	100	-	-	0
3	**Усиление подпорных стен ПС1, ПС16, ПС17, ПС18, ПС22, ПС23**	м3	52,80	278 264,134	14 692 346	-	-	0	-	-	-
4	**Сооружение подпорных стен ПС 19-1**	тенге			3 558 180		-			-	
	Усиление подпорных стен	м3	40,34	88 204,757	3 558 180	-	-	0	-	-	-
5	**Устройство подпорной стены со стороны театра для сходов у ПС-19,20,21**	тенге			13 022 236		13 022 236			-	
	устройство щебеночного основания	м3	13,16	8 812,747	115 976	13,16	115 976	100	-	-	0
	устройство бетонной подготовки	м3	9,94	20 368,727	202 465	9,94	202 465	100	-	-	0
	установка блоков стен	м3	22,47	39 764,745	893 434	22,47	893 434	100	-	-	0
	облицовка гранитными плитами	м2	270,00	43 742,076	11 810 360	270,00	11 810 360	100	-	-	0
6	**Устройство подпорной стены ПС-11**	м3	32,36	91 017,354	2 945 322	-	-	0	-	-	-
7	**Наращивание подпорных стен ПС4-ПС7**	тенге			9 535 786		-			-	
	Наращивание подпорных стен ПС4-ПС7	м3	2,42	718 302,062	1 738 291	-	-	0	-	-	-
	облицовка гранитными плитами	м2	172,00	45 334,276	7 797 495	-	-	0	-	-	-

1	2		4	5	6		8	9	10	11	12
8	**Установка перильного ограждения на ПС19-1**	**м**	**24,06**	**15 079,316**	**362 808**	**16,154**	**243 593**	**67**	**-**	**-**	**0**
9	**Устройство гранитного покрытия монолитной плиты пролетного строения**	**м2**	**345,68**	**35 037,731**	**12 111 843**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**
10	**Устройство ж/б основания под ПС с разборкой и монтажем**	**тенге**			**19 807 403**		**-**			**-**	
	разборка подпорных стен	м2	301,45	11 639,294	3 508 665	-	-	0	-	-	-
	устройство подпорных стен с облицовкой	м2	301,45	54 067,797	16 298 737	-	-	0	-	-	-
11	**Устройство ж/б лотка**	**м3**	**13,00**	**52 132,754**	**677 726**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**
12	**Общественный туалет (2 шт)**	**тенге**			**32 844 643**		**30 480 104**			**30 480 104**	
	потолок	м2	387,20	7 598,087	2 941 979	387,20	1 551 082	100	387,20	1 551 082	100
	стены	м2	560,02	9 063,547	5 075 767	560,02	5 075 767	100	560,02	5 075 767	100
	пол	м2	387,20	7 357,406	2 848 788	387,20	2 506 351	100	387,20	2 506 351	100
	двери	м2	32,52	21 875,036	711 376	32,52	711 376	100	32,52	711 376	100
	водопровод	м	71,00	2 262,621	160 646	71,00	160 646	100	71,00	160 646	100
	канализация	комп	94,00	101 040,449	9 497 802	88,00	8 866 596	94	88,00	8 866 596	94
	вентиляция	м2	90,00	3 740,084	336 608	90,00	336 608	100	90,00	336 608	100
	установка перегородок кабинок санузлов	м2	187,20	60 211,946	11 271 676	187,20	11 271 676	100	187,20	11 271 676	100
13	**Устройство чугунного перильного ограждения**	**м**	**80,00**	**200 766,196**	**16 061 296**	**80,00**	**16 061 296**	**100**	**-**	**-**	**0**
14	**ПИР**	**тенге**			**1 379 918**		**1 379 918**			**1 379 918**	
	ВСЕГО:	**тенге**			**164 837 598**		**99 025 239**			**31 860 022**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор
Участок № 3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета в г. Астане

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2016г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	км	0,500	38 487	19 244	0,5	19 244	100		0	0
2	**Подготовительные работы**	тенге	1,00	3 452 163	3 452 163	1	3 452 163	100		-	-
3	**Тротуары**	тенге			144 629 612		68 003 066			-	
	установка поребрика	м	1 325,0	3 481,17	4 612 550	515	1 793 672	39		0	0
	устройство основания из песка Н-15 см	м2	6 035,0	679,90	4 103 203	2 854	1 940 268	47		0	0
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	6 035,0	1 152,08	6 952 795	2 854	3 287 745	47		0	0
	устройство основания из песка Н-5 см	м2	6 035,0	379,84	2 292 344	2 854	1 083 973	47		0	0
	устройство брусчатки	м2	6 035,0	20 989,02	126 668 720	2 854	59 897 408	47		0	0
4	**Озеленение**	тенге			14 747 520		12 813 599			6 553 198	
	устройство дэс из песка	м2	7 000,0	347,80	2 434 627	6 378	2 218 292	91	2 878	1 000 979	41
	подготовка почвы 22см	м2	7 000,0	1 155,03	8 085 190	6 378	7 366 763	91	2 878	3 324 168	41
	посев газона	м2	7 000,00	316,32	2 214 212	6 372	2 015 446	91	6 371,620	2 015 446	91
	посадка деревьев	шт	161,00	12 506,15	2 013 490	97	1 213 097	60	17	212 605	11
5	**МАФы**	шт	54		1 957 879	0	0	0		0	0
6	**Устройство монолитных опор №1,2,3**	м3	1 897,780	71 325,75	135 360 584		135 360 584			0	
	забивка свай	м3	234,240	153 775,27	36 020 319	234,24	36 020 319	100		0	0
	устройство щебеночных подушек	м3	186,120	9 130,90	1 699 444	186,12	1 699 444	100		0	0
	бетонирование монолитного ростверка	м3	969,400	44 687,08	43 319 657	969,40	43 319 657	100		0	0
	сооружение монолитного тела опор	м3	928,380	58 511,78	54 321 163	928,38	54 321 163	100		0	0
7	**Устройство подпорных стен ПС1-ПС24**	м3	1 448,90	95 086,60	137 770 982		137 770 982			-	
	забивка свай	м3	221,12	116 914,20	25 852 069	221,12	25 852 069	100		-	-
	устройство щебеночных подушек	м3	206,70	8 796,29	1 818 193	206,70	1 818 193	100		-	-
	бетонирование монолитного ростверка	м3	390,00	44 986,24	17 544 632	390,00	17 544 632	100		-	-
	устройство монолитных подпорных стенок	м3	1 058,90	87 407,77	92 556 088	1 058,90	92 556 088	100		-	-
8	**Монолитная плита пролетного строения**	тенге			371 105 301		371 105 301			0	
	монтаж, демонтаж технологических опор	т	492,00	221 630,47	109 042 190	492	109 042 190	100		-	-
	монолитная плита	м3	2 474,00	46 295,33	114 534 639	2 474,0	114 534 639	100		0	0
	устройство каркаса	тн	365,14	161 775,92	59 070 860	365,14	59 070 860	100		0	0
	устройство трубы д=400мм	м	3 314,00	20 246,03	67 095 356	3 314,00	67 095 356	100		0	0
	установка закладных деталей	тн	1,50	190 665,59	285 998	1,5	285 998	100		0	0
	температурный шов	м	208,00	11 077,96	2 304 215	208	2 304 215	100		0	0
	устройство гидроизоляции	м2	3 538,00	5 305,83	18 772 043	3 538	18 772 043	100		0	0
9	**Лестничные сходы со стороны парка**	тенге			335 872 308		296 646 335			312 031	
	устройство откосов	м	28 665	1 386,31	39 738 598	28 665	39 738 598	100		-	-
	устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	790,80	9 353,99	7 397 133	790,8	7 397 133	100		0	0
	устройство лестниц	м3	523,20	34 132,60	17 858 178	523	17 858 178	100		0	0
	устройство пандуса	м3	66,24	32 126,86	2 128 083	66	2 128 083	100		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	устройство покрытия из брусчатки	м2	434,00	5 171,90	2 244 607	434	2 244 607	100		0	0
	облицовка верха подпорной стенки накрывочными плитами	м2	2 718,0	76 697,01	208 462 480	2 267,00	173 872 127	83		0	0
	установка гранитных ступеней	м2	841,4	64 385,53	54 173 989	769,40	49 538 231	91		0	0
	установка бортовых камней	м	363,0	9 799,85	3 557 347	363	3 557 347	100		0	0
	устройство поручня пандуса	т	0,578	539 888,22	311 893	0,578	312 031	100	0,578	312 031	100
10	**Архитектурное оформление перехода**				**282 350 929**		**282 350 929**			**2 317 270**	
	облицовка верха подпорной стенки накрывочными плитами	м2	486,70	50 027,63	24 348 447	486,7	24 348 447	100		0	0
	облицовка подпорных стенок и опор гранитными плитами	м2	5 092,92	49 665,08	252 940 262	5 093	252 940 262	100		0	0
	устройство покрытий из гранитных плит	м2	99,65	27 545,23	2 744 950	100	2 744 950	100		0	0
	устройство обоймы лотка	т	0,5706	4 061 111,87	2 317 270	0,5706	2 317 270	100	0,5706	2 317 270	100
11	**Общественный туалет**	**шт**	**2,0000**	**29 231 249,63**	**58 462 499**		**57 192 305**			**7 520 208**	
	общестроительные работы	**тенге**			**50 633 322**		**49 911 412**			**5 573 367**	
	устройство ж/б стен	м3	391,86	97 463,47	38 192 037	391,86	38 192 037	100		0	0
	отделочные работы	м2	1 490,80	5 394,29	8 041 807	1 490,80	8 041 807	100	1 028,65	5 548 847	69
	двери	м2	31,08	23 227,49	721 910	0	0	0	-	0	0
	полы	м2	702,00	5 238,70	3 677 568	702,00	3 677 568	100	4,68054	24 520	1
	отопление и вентиляция	**тенге**	**1,00**	**1 439 912,49**	**1 439 912**	0	**891 630**	0		891 630	0
	водопровод и канализация				**4 162 866**		**4 162 864**			**832 571**	
	водопровод В1	м	208,00	6 868,67	1 428 683	208,00	1 428 683	100	41,60	285 736	20
	водопровод Т 3	м	68,00	6 225,00	423 300	68,00	423 300	100	13,60	84 660	20
	канализация К1	м	225,00	10 270,59	2 310 883	225,00	2 310 883	100	45,00	462 176	20
	силовое электрооборудование	**м**	**970,00**	**2 295,26**	**2 226 399**	**970,00**	**2 226 399**	**100**	**97,00**	**222 640**	**10**
	ВСЕГО:	**тенге**			**1 485 729 020**		**1 364 714 512**			**16 702 708**	

Заказчик:

Генподрядчик: