Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Устройство трубного полива зеленых насаждений в выставочном комплексе, салтанат сарайы, этноауле,драмтеатре в г. Талдыкоргане»

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружные сети водоснабжения.Распределительный водопровод площади драмтеатра										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 (растительный слой). Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	372	1714,02	–	637615	–	–	459083	1184434
					1714,02	–	637615	–	–	87736	
2	1101-0205-0502	Растительный слой. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	372	894,24	–	332657	–	–	239513	617944

				894,24	–	332657	–	–	45774	
3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	372	2760,24	–	1026809	–	–	739302	1907400
				2760,24	–	1026809	–	–	141289	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	163	4104,68	–	669063	–	–	481725	1242851
				4104,68	–	669063	–	–	92063	
5 4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1051,4	231		242873		–	–	262303
				–		–		–	19430	
6 4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1051,4	197		207126		–	–	223696
				–		–		–	16570	
7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	535	21,22	17,93	11354	9591	49	4012	16595
				3,2	7,21	1714	3858	–	1229	
8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=1,010:	м3 грунта	540,35	226,35	217,73	122307	117648	37	26898	161141
				8,55	60,58	4622	32736	–	11936	
9 4102-0104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,700:	т	918,595	262		240672		–	–	259926

					–		–		–	19254	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	362	814,2	–	294740	–	–	212213	547509
					814,2	–	294740	–	–	40556	
11	1123-0101-0101	Основание из мягкого грунта под трубопроводы . Устройство НР = 99 %	м3 основания	173	1237,71	159,57	214123	27605	–	192907	439592
					1078,14	48,2	186518	8338	–	32562	
Раздел . Трубопровод											
12	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,359	301893,72	74254,54	1014061	249421	2809	826074	1987346
					226802,92	21609,71	761831	72587	–	147211	
13	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка кожуха НР = 99 %	км трубопровода	0,071	1282535,21	547084,51	91060	38843	4937	59757	162882
					665915,49	184239,44	47280	13081	–	12065	
14	1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	3,43	24887,76	–	85365	–	3896	80654	179301
					23751,9	–	81469	–	–	13282	
15	1122-0601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,071	2660577,46	549197,18	188901	38993	143743	19089	224629
					86830,99	184746,48	6165	13117	–	16639	
16	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 40 мм. Протаскивание в футляр (применительно). НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	71	1440,41	7,56	102269	537	19217	81854	198853

17 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода		1162,18	2,34	82515	166	–	14730	
			0,038	528710,53	105473,68	20091	4008	590	16867	39915
				407710,53	40631,58	15493	1544	–	2957	
18 1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода								
			0,038	989684,21	236,84	37608	9	30127	7400	48609
				196631,58	78,95	7472	3	–	3601	
19 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода								
			0,038	28263,16	–	1074	–	171	894	2125
				23763,16	–	903	–	–	157	
20 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.								
			176	1449,11	924,98	255043	162797	–	136852	423247
				524,13	261,3	92246	45988	–	31352	
21 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.								
			352	526,89	2,76	185464	972	–	183127	398078
				524,13	1,38	184492	485	–	29487	
22 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.								
			109	779,05	5,52	84916	602	–	83768	182179
				773,52	2,75	84314	300	–	13495	
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей								
			0,009	1389888,89	515555,56	12509	4640	3237	5964	19951
				514666,67	154666,67	4632	1392	–	1478	

24	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,135	185,19	–	25	–	20	3	30
					37,04	–	5	–	–	2	
25	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,135	88,89	–	12	–	8	3	16
					29,63	–	4	–	–	1	
	Раздел . Разборка и восстановление гранитного покрытия										
26	1111-0101-3108	Демонтаж покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	70	2760,61	76,43	193243	5350	–	178542	401528
					2684,19	29,21	187893	2045	–	29743	
27	1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР = 94 %	м2 покрытия	70	3866,23	95,54	270636	6688	29082	223176	533317
					3355,23	36,5	234866	2555	–	39505	
28	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. НР = 108 %	м2 основания	35	623,89	33	21836	1155	19460	1661	25377
					34,89	9,06	1221	317	–	1880	
29	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	3,5	2389,71	37,14	8364	130	7720	589	9669
					146,86	8,86	514	31	–	716	
30	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,150;	м3 уплотненного грунта	5,25	195,24	91,05	1025	478	–	557	1709

					104,19	43,05	547	226	–	127	
31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	3,5	163,71	76,57	573	268	–	311	955
					87,14	36,29	305	127	–	71	
	Раздел .Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия										
32	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	1,3	2947,69	1250,77	3832	1626	–	3145	7535
					1696,92	543,08	2206	706	–	558	
33	4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=2,200;	т	2,86	231		661		–	–	714
					–		–		–	53	
34	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,200;	т	2,86	118		337		–	–	364
					–		–		–	27	
35	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. НР = 108 %	м2 основания	13	623,85	33	8110	429	7228	617	9425
					34,85	9,08	453	118	–	698	
36	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	1193,85	99,85	15520	1298	13621	1093	17942
					46,23	31,62	601	411	–	1329	

37	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; какс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	13	512,23	0,08	6659	1	6652	6	7198
					0,46	–	6	–	–	533	
38	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	1419,23	100,08	18450	1301	16548	1095	21109
					46,23	31,77	601	413	–	1564	
Раздел . Форсунки											
39	1312-0701-0503	Оросители, насадки установок водяного и пенногопожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	663	568,04	0,83	376610	549	10881	222927	647500
					550,8	0,41	365180	274	–	47963	
40	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	663	779,05	5,52	516509	3661	–	509527	1108119
					773,53	2,75	512848	1826	–	82083	
Раздел . пересечение с кабелем											
41	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=99.000:	м3 грунта	49,5	4104,69	–	203182	–	–	146291	377431
					4104,69	–	203182	–	–	27958	

42	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=99.000:	м3 грунта	49,5	2760,24	–	136632	–	–	98375	253808
					2760,24	–	136632	–	–	18801	
43	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=99.000:	м3 грунта	49,5	1278,97	–	63309	–	–	45582	117602
					1278,97	–	63309	–	–	8711	
44	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=99.000:	м3 грунта	49,5	894,24	–	44265	–	–	31871	82227
					894,24	–	44265	–	–	6091	
45	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 % К=99.000:	м короба	188,1	1763,16	414,15	331651	77902	–	289675	671032
					1349,01	206,55	253749	38852	–	49706	
46	1109-0501-0601	Резка трубы вдоль на 2 половины НР = 69 % К=2,000;	м реза	190	432,85	10,23	82242	1944	–	55406	148660
					422,62	–	80298	–	–	11012	
Раздел . Электроснабжение											
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12411	1061	12411	1061	8490	2300	15888
					2860	335	2860	335	–	1177	
48	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2458

49	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1244 3532	34 441	1244 10596	34 1323	– 1011	182 6287	18234
50	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2754 4958	156,67 123	8262 4958	470 123	– 2123	1351 1977	7490
51	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	2712 333,8	34 151,7	2712 3338	34 1517	– 444	555 1335	5047
52	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	70	137,7 466,8	47,7 215,87	1377 32676	477 15111	– 3107	374 13829	50225
53	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	304	206,54 384,91	67,84 175,6	14458 117013	4749 53382	– 13398	3720 48393	178638
54	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	271	165,24 536,61	55,85 453,99	50233 145421	16979 123031	– –	13232 48680	209629
55	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	33	82,62 157,67	166,87 130,12	22390 5203	45221 4294	– –	15528 1791	7554
56	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	271	27,55 468,37	47,82 385,75	909 126929	1578 104539	– –	560 43786	184372

				82,62	141,79	22390	38424	–	13657	
57 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	33	272,39	231,09	8989	7626	–	3000	12948
				41,3	84,94	1363	2803	–	959	
58 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	80	781,1	56,3	62488	4504	27035	22707	92011
				386,86	7,35	30949	588	–	6816	
59 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,089	152056,18	–	13533	–	134	10183	25613
				150550,56	–	13399	–	–	1897	
60 1101-0205-0302	Грунты 2 (растительный слой). Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,26	1714,02	–	27870	–	–	20066	51771
				1714,02	–	27870	–	–	3835	
61 1101-0205-0502	Растительный слой. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,26	894,22	–	14540	–	–	10469	27010
				894,22	–	14540	–	–	2001	
62 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в ковш бульдозера 80 лс НР = 72 %	м3 грунта	18,24	2760,25	–	50347	–	–	36250	93525
				2760,25	–	50347	–	–	6928	
63 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,25	4104,7	–	70806	–	–	50980	131529

				4104,7	–	70806	–	–	9743	
64 4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=2,000;	т	34,5	231		7970		–	–	8608
				–		–		–	638	
65 4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	34,5	197		6797		–	–	7341
				–		–		–	544	
66 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,25	23,13	19,54	399	337	2	141	583
				3,48	7,88	60	136	–	43	
67 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	18,24	1278,95	–	23328	–	–	16796	43334
				1278,95	–	23328	–	–	3210	
68 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	580,5	4,7	5805	47	555	3753	10323
				520,3	1	5203	10	–	765	

Всего	**16 357 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 975 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 075 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	353 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	376 353
- перевозка грузов, тенге	706 436
Накладные расходы, тенге	6 012 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 211 700

Всего	**16 357 904**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	212 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	343 011
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**338 271**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 251 839**
НДС (12 %)	2 070 221
Итого	**19 322 060**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.