Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2 С Ду800мм НА Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		241	15.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате Всего к оплате в том числе НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2	1 790 373 157,57	694 388 393							83 326 607	777 715 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Шакиржанов Е. Н

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

813000016

Форма 4

Наименование стройки: Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2 С Ду800мм НА Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской области

АКТ №13 от 22.07.2020г

выполненных работ за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01: ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 ЕСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	125,08	2391,40	1044,45	299116	130640	--	240243	582508
		НР - 108%; СП - 8%			1346,95	431,49	168477	53971		43149	
2	1127-0302-0102 ЕСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка/+песок**	м3 конструкции	487,8	320,82	231,20	156497	112779	--	71117	245823
		НР - 108%; СП - 8%			89,62	45,37	43718	22132		18209	
3	1127-0302-0201 ЕСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	58,9	621,27	--	36593	--	--	39520	82202
		НР - 108%; СП - 8%			621,27	--	36593	--		6089	
4	1107-0111-0109 ЕСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	4,7	2533,20	676,05	11906	3177	--	11608	25395
		НР - 118%; СП - 8%			1857,14	235,94	8729	1109		1881	
5	1107-0301-0101 ЕСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	9	957,39	595,25	8617	5357	--	6039	15828
		НР - 118%; СП - 8%			362,14	206,50	3259	1858		1172	
6	1107-0301-0102 ЕСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	37	1343,49	835,28	49709	30905	--	34886	91363
		НР - 118%; СП - 8%			508,21	290,83	18804	10761		6768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											8130000
7	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	201							
		НР - 118%; СП - 8%			2908,28 931,73	1976,55 714,75	584564 187277	397287 143665	--	390511 78006	1053081
8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,02	52601,00 44380,80	4611,06 242,80	316658 267172	27759 1462	21727	185358 40161	542177
9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/Демонтаж									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	298,7	4748,74 2725,27	2023,47 572,40	1418448 814039	604409 170977	--	1162319 206461	2787228
10	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,74	36878,61 22035,42	14843,19 4776,25	27290 16306	10984 3534	--	13690 3278	44259
11	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты бетонные. Разборка/бетон из-под площадок									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,51	14954,59 8013,63	6940,96 3106,96	7627 4087	3540 1585	--	4764 991	13382
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2140,004	70,00 --	-- --	149800 --	-- --		-- 11984	161784
		СП - 8%									
13	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2140,004	69,00 --	-- --	147660 --	-- --		-- 11813	159473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3214485	1326837	21727	2160055	5804503
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568460	411053	--	429962	
	Всего заработная плата		Тенге				2870537				
	Транспортные расходы		Тенге					1691039			
		Накладные расходы	Тенге				297461				
		Сметная прибыль	Тенге				1961009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				386524				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				5218069				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				343948	1691039			1637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											8130000
		Материалы	Тенге				21727				
		Всего заработная плата	Тенге					288475			
		Накладные расходы	Тенге				199048				
		Сметная прибыль	Тенге				43440				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				586435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					288475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5804505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1922
		Сметная заработная плата	Тенге					1979514			

РАЗДЕЛ 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ДОРОГИ									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	187,6125	2387,03 116,64	954,79 188,84	447837 21883	179131 35430	246823	61898 40779	550514
		НР - 108%; СП - 8%									
15	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 основания	1250,75	605,15 33,43	199,99 49,74	756893 41815	250139 62218	464939	112356 69540	938788
		НР - 108%; СП - 8%									
16	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство**	м2 основания	1250,75	503,47 18,06	129,77 36,12	629719 22589	162312 45181	444818	73191 56233	759143
		НР - 108%; СП - 8%									
17	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1250,75	1474,44 36,76	90,36 25,12	1844157 45976	113012 31422	1685169	83590 154220	2081966
		НР - 108%; СП - 8%									
18	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	1250,75	675,67 0,39	0,08 --	845090 493	102 --	844495	532 67650	913272
		НР - 108%; СП - 8%									
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1250,75	1419,13 36,76	90,56 25,20	1774981 45976	113268 31522	1615737	83697 148694	2007373
		НР - 108%; СП - 8%									
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	235,6	1745,55 627,50	27,44 5,97	411250 147839	6466 2348	256945	162202 45876	619329

4

8130000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	10,1308	33091,00	--	335238	--	335238	--	36205
		СП - 8%			--	--	--	--		26819	
12	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/б/у забора металлического h=0,5м**	т конструкций	0,4	63108,32	23845,64	25243	9538	3463	10347	38437
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	12242	2753		2847	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/омоноличивание забора**	м3	3	22022,12	1051,83	66066	3155	59809	3365	74985
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	3102	595		5554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7136475	837124	5957436	591178	8345864
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				341914	211469	--	618212	
		Материалы	Тенге				7111232				
		Всего заработная плата	Тенге				5618735				
		Местные материалы	Тенге					538388			
		Накладные расходы	Тенге				335238				
		Сметная прибыль	Тенге				580831				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				615365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8307427				
		Сметная заработная плата	Тенге					538388			502
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25243				
		Материалы	Тенге				3463				
		Всего заработная плата	Тенге					14995			
		Накладные расходы	Тенге				10347				
		Сметная прибыль	Тенге				2847				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14995			14
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8345865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					553384			516
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-01-01:	**Тенге**								14150369
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1910375				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2163961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					622523			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5979163		
		- Перевозка грузов	Тенге				297460				
		- Накладные расходы	Тенге							2751233	
		- Сметная прибыль	Тенге							1048174	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-02: ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж надземной существующей теплосети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.800мм/	км трубопровода	2,133	2389896,85 1402830,00	987066,85 308072,48	5097650 2992236	2105414 657119	--	3612861 696841	9407352
		НР - 99%; СП - 8%									
2	1124-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.700мм/	км трубопровода	0,005	2130107,92 1244562,00	885545,92 273544,91	10651 6223	4428 1368	--	7515 1453	19618
		НР - 99%; СП - 8%									
3	1124-0101-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.500мм/	км трубопровода	2,424	1682551,15 935220,00	747331,15 227534,33	4078504 2266973	1811531 551543	--	2790331 549507	7418342
		НР - 99%; СП - 8%									
4	1124-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.400мм/	км трубопровода	0,033	1296120,73 726594,00	569526,73 171224,36	42772 23978	18794 5650	--	29332 5768	77872
		НР - 99%; СП - 8%									
5	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.200мм/	км трубопровода	0,017	758867,33 434569,20	324298,13 96380,11	12901 7388	5513 1638	--	8936 1747	23584
		НР - 99%; СП - 8%									
6	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.150мм/	км трубопровода	0,278	686439,71 396388,20	290051,51 84605,33	190830 110196	80634 23520	--	132379 25857	349066
		НР - 99%; СП - 8%									
7	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.100мм/	км трубопровода	0,163	497840,51 299222,40	198618,11 57760,60	81148 48773	32375 9415	--	57606 11100	149855
		НР - 99%; СП - 8%									
8	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.80мм/	км трубопровода	0,022	477942,98 284994,00	192948,98 56677,54	10515 6270	4245 1247	--	7442 1437	19393
		НР - 99%; СП - 8%									
9	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы наземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.50мм/	км трубопровода	0,033	463877,24 276966,00	186911,24 55056,23	15308 9140	6168 1817	--	10847 2092	28248
		НР - 99%; СП - 8%									
10	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в свитках, трубы металлические. Погрузка	т	612,74831	476,00 --	-- --	291668 --	-- --		-- 23333	315002
		СП - 8%									
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,57434	70,00	--	600	--		--	648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											813000
12	4108-0102-1002 РСНБ РК 2015	СП - 8% Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	612,74831	285,00 --	--	174633 --	--	--	48 --	18866
13	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	СП - 8% Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	612,74831	476,00 --	--	291668 --	--	--	13971 --	31500
14	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	СП - 8% Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	8,57434	69,00 --	--	592 --	--	--	23333 --	639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10299440	4069101	--	47	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5471177	1253317	--	6657249	18313225
		Всего заработная плата	Тенге				10299440		--	1356534	
		Транспортные расходы	Тенге					6724494			
		Накладные расходы	Тенге				759161				
		Сметная прибыль	Тенге				6657249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				1356535				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				18313224				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					6724494			5444
		Нормативная трудоемкость	Тенге				18313224				
		Сметная заработная плата						6724494			5444

РАЗДЕЛ 2. Демонтаж подземной существующей теплосети в канале

15	1124-0101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.800мм/	км трубопровода	0,633	3496913,74 1525128,00	1971785,74 340212,36	2213546 965406	1248140 215354	--	1168953 270600	3653099
16	1124-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 99%; СП - 8% Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.500мм/	км трубопровода	0,023	2207516,46 1043130,00	1164386,46 250275,36	50773 23992	26781 5756	--	29451 6418	86642
17	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 99%; СП - 8% Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.150мм/	км трубопровода	0,028	875140,88 472849,20	402291,68 91833,98	24504 13240	11264 2571	--	15653 3213	43370
18	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8% Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	116,49273	476,00 --	--	55451 --	--	--	--	59887
		СП - 8%								4436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,31714	70,00	--	162	--		--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
20	4108-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	116,49273	285,00	--	33200	--		--	35856
		СП - 8%			--	--	--	--		2656	
21	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	116,49273	476,00	--	55451	--		--	59887
		СП - 8%			--	--	--	--		4436	
22	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2,31714	69,00	--	160	--		--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2433247	1286185	--	1214057	3939089
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10026638	223682	--	291785	
		Всего заработная плата	Тенге				2433247				
		Транспортные расходы	Тенге					1226320			
		Накладные расходы	Тенге				144424				
		Сметная прибыль	Тенге				1214057				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				291784				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				3939088				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1226320			991
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				3939088				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-01-02:	**Тенге**					1226320			991
		В ТОМ ЧИСЛЕ									22252312
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6473814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5355287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1477000			
		- Перевозка грузов	Тенге				903585				
		- Накладные расходы	Тенге							7871306	
		- Сметная прибыль	Тенге							1648319	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3559,2	241,41	231,40	859218	823587	461	174748	1116683
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	58,31	35170	207535		82717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км/	т	6228,6	69,00 --	-- --	429773 --	-- --		-- 34382	464155
		СП - 8%									
3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3207,2	177,02 8,58	168,44 38,27	567728 27515	540213 122736	--	108181 54073	729982
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	199,2	2630,78 2630,78	-- --	524052 524052	-- --	--	377318 72110	973479
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	288	2451,13 856,80	148,93 38,29	705924 246758	42890 11028	416276	255208 76891	1038023
		НР - 99%; СП - 8%									
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/песок	м3 грунта	257,6	710,53 710,53	-- --	183033 183033	-- --	--	131784 25185	340002
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песок	м3 грунта	1460,8	30,68 --	30,68 10,53	44824 --	44824 15389	--	11080 4472	60376
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/песок	м3 грунта	1460,8	15,15 --	15,15 5,20	22134 --	22134 7599	--	5471 2208	29813
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	503,2	1314,00 --	-- --	661205 --	-- --	661205	-- 52896	714101
		СП - 8%									
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	511,2	710,53 710,53	-- --	363224 363224	-- --	--	261521 49980	674725
		НР - 72%; СП - 8%									
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2896	30,68 --	30,68 10,53	88862 --	88862 30508	--	21966 8866	119694
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2896	15,15	15,15	43880	43880	--	10847	5910
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,20	--	15065		4378	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4356,8	132,23	63,00	576091	274478	--	307245	95400
		НР - 72%, СП - 8%			69,23	28,72	301613	125116		70667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5069948	1880868	1077942	1665369	727414
							1681365	534975	--	538825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5069948				
	Материалы		Тенге				416736				
	Всего заработная плата		Тенге					2216340			
	Местные материалы		Тенге				661205				
	Транспортные расходы		Тенге				429773				
		Накладные расходы	Тенге				1665367				
		Сметная прибыль	Тенге				538825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7274141				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					2216340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7274141				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					2216340			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ СЕТИ									
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ Свi 349шт									
14	1105-0101-2702 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи	269,6	53210,04	38433,22	14345428	10361596	31604	7153935	2321931
		НР - 99%, СП - 8%			14659,60	12143,80	3952228	3273968		1719949	
15	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	269,6	19860,00	--	5354256	--	5354256	--	578259
		СП - 8%			--	--	--	--		428340	
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,53697	16539,81	1234,11	405837	30281	7141	342233	80791
		НР - 91%, СП - 8%			15014,70	312,40	368415	7665		59846	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,11725	198733,00	--	619500	--	619500	--	66900
		СП - 8%			--	--	--	--		49560	
18	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4264	194635,00	--	472262	--	472262	--	51000
		СП - 8%			--	--	--	--		37781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	13,93832	185510,00	--	2585698	--	2585698	--	279255
		СП - 8%			--	--	--	--		206856	
20	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
			т	5,055	220167,00	--	1112944	--	1112944	--	1201980
		СП - 8%			--	--	--	--		89036	
		ФУНДАМЕНТ Ф1-22шт(тип XIX)									
187	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
			м3 основания	27,904	2970,08	864,68	82877	24128	40466	25678	117240
		НР - 93%; СП - 8%			655,20	334,30	18283	9328		8684	
188	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	55,808	8633,07	521,31	481794	29093	402563	55904	580714
		НР - 94%; СП - 8%			898,41	167,25	50138	9334		43016	
189	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	16	7528,67	744,07	120459	11905	101311	13420	144589
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	7243	4130		10710	
160	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-1%									
			м3	2,544	163,46	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
161	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%									
			м3	2,544	245,19	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
162	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,24	222913,46	1169,46	53499	281	39228	12832	71638
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	13990	111		5306	
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза									
			м2	2,4	139,40	3,14	335	8	224	72	439
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	103	1		32	
		ФУНДАМЕНТ Ф2-8шт(тип XX)									
165	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,048	220,23	27,82	1332	168	800	397	1867
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	364	58		138	
166	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	8	11380,56	1044,10	91045	8353	77610	9429	108511
		НР - 118%; СП - 8%			635,27	363,54	5082	2908		8038	
167	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-1%									
			м3	1,952	163,46	--	319	--	319	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	ССССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%	м3	1,952	245,19	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
369	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12	222913,46	1169,46	26750	140	19615	6416	35819
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	6995	56		2653	
370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,2	139,40	3,14	167	4	112	36	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	51	1		16	
		ФУНДАМЕНТ Ф3-8шт(тип XXI)									
373	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,184	220,23	27,82	1142	144	686	340	1600
		НР - 94%; СП - 8%			60,20	9,63	312	50		119	
374	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	8902,29	744,07	71218	5953	61644	6710	84163
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	3621	2065		6234	
375	ССССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-1%	м3	1,56	163,46	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
376	ССССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%	м3	1,56	245,19	--	382	--	382	--	413
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
377	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0704	222913,46	1169,46	15693	82	11507	3764	21014
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	4104	33		1557	
378	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	0,96	139,40	3,14	134	3	90	29	175
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	41	--		13	
		ФУНДАМЕНТ Ф4-30шт(тип XXII)									
381	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	52,32	2970,08	864,68	155395	45240	75875	48147	219825
		НР - 93%; СП - 8%			655,20	334,30	34280	17491		16283	
382	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	104,64	8633,07	521,31	903364	54550	754805	104819	1088838
		НР - 94%; СП - 8%			898,41	167,25	94009	17501		80655	
383	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	7528,67	744,07	225860	22322	189958	25162	271104
		НР - 118%; СП - 8%			452,68	258,12	13580	7744		20082	
384	ССССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-1%	м3	4,77	163,46	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	СТ ССН РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%	м3	4,77	245,19	--	1170	--	1170	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
186	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,255	222913,46	1169,46	56843	298	41681	13634	76115
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	14864	118		5638	
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	2,7	139,40	3,14	376	8	252	81	494
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	116	1		37	
		ФУНДАМЕНТ Ф5-5шт(для КМ)									
189	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	20507,42	1051,83	11279	579	10131	617	12848
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	569	109		952	
190	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,1	24383,92	576,01	51206	1210	42350	7320	63208
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	7646	397		4682	
191	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03675	211555,00	--	7775	--	7775	--	8397
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
192	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0252	228340,00	--	5754	--	5754	--	6215
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
193	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06	222913,46	1169,46	13375	70	9808	3208	17909
		НР - 91%; СП - 8%			58290,00	464,04	3497	28		1327	
194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	0,45	139,40	3,14	63	1	43	13	82
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	19	--		6	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ НЗ-1шт									
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,34	20507,42	1051,83	27480	1409	24685	1503	31301
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	1386	266		2319	
113	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,2	23209,46	404,65	352784	6151	305516	39070	423202
		НР - 91%; СП - 8%			2705,04	119,54	41117	1817		31348	
114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08736	16539,81	1234,11	1445	108	25	1218	2876
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	1312	27		213	
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1222	198733,00	--	24285	--	24285	--	26228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	
316	1105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55445	191399,00 --	-- --	106121 --	-- --	106121	-- 8490	114611
		СП - 8%									
317	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,846	822,03 228,32	19,53 2,19	17136 4760	407 46	11969	4469 1728	23333
		НР - 93%; СП - 8%									
318	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174	м2	21,114	283,39 18,09	1,82 0,33	5984 382	38 7	5564	268 500	6752
		НР - 69%; СП - 8%									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н4-1шт									
319	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	36913 1861	1893 357	33159	2019 3115	42047
		НР - 91%; СП - 8%									
320	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	17,12	23209,46 2705,04	404,65 119,54	397346 46310	6928 2046	344108	44005 35308	476659
		НР - 91%; СП - 8%									
321	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11936	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	1974 1792	147 37	35	1665 291	3930
		НР - 91%; СП - 8%									
322	1105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1524	198733,00 --	-- --	30287 --	-- --	30287	-- 2423	32710
		СП - 8%									
323	1105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63093	191399,00 --	-- --	120759 --	-- --	120759	-- 9661	130420
		СП - 8%									
324	1105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21128	185510,00 --	-- --	39195 --	-- --	39195	-- 3136	42330
		СП - 8%									
325	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,938	822,03 228,32	19,53 2,19	18034 5009	428 48	12597	4703 1819	24556
		НР - 93%; СП - 8%									
326	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174	м2	21,022	283,39 18,09	1,82 0,33	5958 380	38 7	5540	267 498	6723
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н5-1шт									
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	41015 2068	2104 397	36843	2243 3461	46719
		НР - 91%; СП - 8%									
118	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	17,82	23209,46 2705,04	404,65 119,54	413593 48204	7211 2130	358178	45804 36752	496148
		НР - 91%; СП - 8%									
119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14528	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	2403 2181	179 45	43	2026 354	4784
		НР - 91%; СП - 8%									
120	1105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18038	198733,00 --	-- --	35847 --	-- --	35847	-- 2868	38715
		СП - 8%									
121	1105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56841	191399,00 --	-- --	108793 --	-- --	108793	-- 8703	117497
		СП - 8%									
122	1105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751	185510,00 --	-- --	139318 --	-- --	139318	-- 11145	150463
		СП - 8%									
123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,938	822,03 228,32	19,53 2,19	18856 5237	448 50	13171	4917 1902	25675
		НР - 93%; СП - 8%									
124	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174	м2	21,022	283,39 18,09	1,82 0,33	5958 380	38 7	5540	267 498	6723
		НР - 69%; СП - 8%									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н6-1шт									
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,34	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	27480 1386	1409 266	24685	1503 2319	31301
		НР - 91%; СП - 8%									
126	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,2	23209,46 2705,04	404,65 119,54	352784 41117	6151 1817	305516	39070 31348	423202
		НР - 91%; СП - 8%									
127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изд. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08736	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	1445 1312	108 27	25	1218 213	2876
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2105-0301-3001 ГЭСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1222	198733,00	--	24285	--	24285	--	26228
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	
111	2105-0301-3201 ГЭСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55445	191399,00	--	106121	--	106121	--	114611
		СП - 8%			--	--	--	--		8490	
112	1108-0101-0307 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,594	822,03	19,53	18573	441	12973	4844	25290
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5159	49		1873	
113	1113-0301-0909 ГЭСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174	м2	19,366	283,39	1,82	5488	35	5103	246	6193
		НР - 69%; СП - 8%			18,09	0,33	350	6		459	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н7-1шт									
114	1106-0101-0101 ГЭСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	20507,42	1051,83	41015	2104	36843	2243	46719
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	2068	397		3461	
115	1106-0201-0105 ГЭСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	17,82	23209,46	404,65	413593	7211	358178	45804	496148
		НР - 91%; СП - 8%			2705,04	119,54	48204	2130		36752	
116	1106-0301-0701 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14528	16539,81	1234,11	2403	179	43	2026	4784
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	2181	45		354	
117	2105-0301-3001 ГЭСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18038	198733,00	--	35847	--	35847	--	38715
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
118	2105-0301-3201 ГЭСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56841	191399,00	--	108793	--	108793	--	117497
		СП - 8%			--	--	--	--		8703	
119	2105-0301-3202 ГЭСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751	185510,00	--	139318	--	139318	--	150463
		СП - 8%			--	--	--	--		11145	
120	1108-0101-0307 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,862	822,03	19,53	26192	622	18295	6830	35664
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	7275	70		2642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1113-0301-0909 Ft НБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174	м2	12,098	283,39	1,82	3429	22	3188	154	3869
		НР - 69%, СП - 8%			18,09	0,33	219	4		287	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н9-1шт									
120	1106-0101-0101 Ft НБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	20507,42	1051,83	45116	2314	40527	2467	51390
		НР - 91%, СП - 8%			1034,10	198,34	2275	436		3807	
121	1106-0201-0106 Ft НБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	25,2	22684,50	477,94	571649	12044	504136	52983	674603
		НР - 91%, СП - 8%			2201,16	109,29	55469	2754		49971	
122	1106-0301-0701 Ft НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14528	16539,81	1234,11	2403	179	43	2026	4784
		НР - 91%, СП - 8%			15014,70	312,40	2181	45		354	
123	1105-0301-3001 Ft НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19864	198733,00	--	39476	--	39476	--	42634
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
124	1105-0301-3201 Ft НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40492	191399,00	--	77501	--	77501	--	83701
		СП - 8%			--	--	--	--		6200	
125	1105-0301-3202 Ft НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76773	185510,00	--	327932	--	327932	--	354166
		СП - 8%			--	--	--	--		26235	
126	1109-0101-0307 Ft НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,15	822,03	19,53	19852	472	13866	5177	27032
		НР - 93%, СП - 8%			228,32	2,19	5514	53		2002	
127	1113-0301-0909 Ft НБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174	м2	22,85	283,39	1,82	6476	42	6021	290	7307
		НР - 69%, СП - 8%			18,09	0,33	413	7		541	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н10-1шт									
128	1106-0101-0101 Ft НБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	20507,42	1051,83	41015	2104	36843	2243	46719
		НР - 91%, СП - 8%			1034,10	198,34	2068	397		3461	
129	1106-0101-0105 Ft НБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	17,82	23209,46	404,65	413593	7211	358178	45804	496148
		НР - 91%, СП - 8%			2705,04	119,54	48204	2130		36752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,14528	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	2403 2181	179 45	43	2026 354	4784
[illegible]	1105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18038	198733,00 --	-- --	35847 --	-- --	35847	-- 2868	38715
[illegible]	1105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,56841	191399,00 --	-- --	108793 --	-- --	108793	-- 8703	117497
[illegible]	1105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,751	185510,00 --	-- --	139318 --	-- --	139318	-- 11145	150463
[illegible]	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	21,374	822,03 228,32	19,53 2,19	17570 4880	417 47	12273	4582 1772	23924
[illegible]	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,586	283,39 18,09	1,82 0,33	6401 409	41 7	5951	287 535	722[illegible]
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н13-1шт									
[illegible]	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	41015 2068	2104 397	36843	2243 3461	4671[illegible]
[illegible]	1106-0301-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,82	23209,46 2705,04	404,65 119,54	413593 48204	7211 2130	358178	45804 36752	49614
[illegible]	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,14528	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	2403 2181	179 45	43	2026 354	47[illegible]
[illegible]	1105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18038	198733,00 --	-- --	35847 --	-- --	35847	-- 2868	387[illegible]
[illegible]	1105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,56841	191399,00 --	-- --	108793 --	-- --	108793	-- 8703	1174[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,751	185510,00	--	139318	--	139318	--	150463
		СП - 8%			--	--	--	--		11145	
172	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,974	822,03	19,53	21351	507	14914	5568	29073
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5930	57		2154	
173	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	17,986	283,39	1,82	5097	33	4739	229	5752
		НР - 69%; СП - 8%			18,09	0,33	325	6		426	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н14-1шт									
174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	20507,42	1051,83	45116	2314	40527	2467	51390
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	2275	436		3807	
175	1106-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство**	м3	25,2	22684,50	477,94	571649	12044	504136	52983	674603
		НР - 91%; СП - 8%			2201,16	109,29	55469	2754		49971	
176	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,14528	16539,81	1234,11	2403	179	43	2026	4784
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	2181	45		354	
177	1105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19864	198733,00	--	39476	--	39476	--	42634
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
178	1105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40492	191399,00	--	77501	--	77501	--	83701
		СП - 8%			--	--	--	--		6200	
179	1105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,76773	185510,00	--	327932	--	327932	--	354166
		СП - 8%			--	--	--	--		26235	
180	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31,5	822,03	19,53	25894	615	18087	6753	35259
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	7192	69		2612	
181	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	15,5	283,39	1,82	4393	28	4085	197	4957
		НР - 69%; СП - 8%			18,09	0,33	280	5		367	
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ1-4шт(тип VI)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1106-0101-0113 Ft Hb PK 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	25041 4304	1057 210	19680	4108 2332	3148
182	1106-0301-0406 Ft Hb PK 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,25896	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	16487 12040	4062 1453	385	12279 2301	3106
183	1106-0510-1004 Ft Hb PK 2015	**Опоры неподвижные**									
		СП - 8%	т	0,25896	424979,00 --	-- --	110053 --	-- --	110053	-- 8804	11885
184	1113-0301-1406 Ft Hb PK 2015 K=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	7,50984	139,40 42,81	3,14 0,44	1047 322	24 3	701	224 102	1373
185	1108-0101-0307 Ft Hb PK 2015 Изм. в инф. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	6,28	822,03 228,32	19,53 2,19	5162 1434	123 14	3605	1346 521	7029
186	1113-0301-0909 Ft Hb PK 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,256	283,39 18,09	1,82 0,33	356 23	2 --	331	16 30	402
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ2-2шт(тип IX)									
187	1106-0101-0113 Ft Hb PK 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	12521 2152	529 105	9840	2054 1166	15741
188	1106-0301-0406 Ft Hb PK 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,10178	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	6480 4732	1596 571	152	4826 904	12210
189	1106-0510-1004 Ft Hb PK 2015	**Опоры неподвижные**									
		СП - 8%	т	0,10178	424979,00 --	-- --	43254 --	-- --	43254	-- 3460	46715
190	1113-0301-1406 Ft Hb PK 2015 K=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,95162	139,40 42,81	3,14 0,44	411 126	9 1	276	88 40	540
191	1108-0101-0307 Ft Hb PK 2015 Изм. в инф. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	3,14	822,03 228,32	19,53 2,19	2581 717	61 7	1803	673 260	3515
192	1113-0301-0909 Ft Hb PK 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,628	283,39 18,09	1,82 0,33	178 11	1 --	166	8 15	201
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ3-4шт(тип XXIV)									
193	1106-0101-0113 Ft Hb PK 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	25041 4304	1057 210	19680	4108 2332	31481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1106-0301-0406 Ft ИБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,13844	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	8814 6437	2171 777	206	6564 1230	16608
		НР - 91%; СП - 8%									
154	1106-0510-1004 Ft ИБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,13844	424979,00 --	-- --	58834 --	-- --	58834	-- 4707	63541
		СП - 8%									
155	1113-0301-1406 Ft ИБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	4,01476	139,40 42,81	3,14 0,44	560 172	13 2	375	120 54	734
		НР - 69%; СП - 8%									
156	1108-0101-0307 Ft ИБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,28	822,03 228,32	19,53 2,19	5162 1434	123 14	3605	1346 521	7029
		НР - 93%; СП - 8%									
157	1113-0301-0909 Ft ИБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	1,256	283,39 18,09	1,82 0,33	356 23	2 --	331	16 30	402
		НР - 69%; СП - 8%									
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ4-1шт(тип XXV)									
158	1106-0101-0113 Ft ИБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,24	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	6260 1076	264 53	4920	1027 583	7870
		НР - 91%; СП - 8%									
159	1106-0301-0406 Ft ИБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,06865	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	4371 3192	1077 385	102	3255 610	8236
		НР - 91%; СП - 8%									
160	1106-0510-1004 Ft ИБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,06865	424979,00 --	-- --	29175 --	-- --	29175	-- 2334	31509
		СП - 8%									
161	1113-0301-1406 Ft ИБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1,99085	139,40 42,81	3,14 0,44	278 85	6 1	187	59 27	364
		НР - 69%; СП - 8%									
162	1108-0101-0307 Ft ИБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,57	822,03 228,32	19,53 2,19	1291 358	31 3	902	337 130	1757
		НР - 93%; СП - 8%									
163	1113-0301-0909 Ft ИБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	0,314	283,39 18,09	1,82 0,33	89 6	1 --	82	4 7	100
		НР - 69%; СП - 8%									
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ5-35шт(тип XXVI)									
164	1106-0101-0113 Ft ИБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	8,4	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	219110 37661	9251 1839	172198	35946 20404	275460
		НР - 91%; СП - 8%									
165	1106-0301-0406 Ft ИБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	1,36185	63665,63	15684,90	86703	21360	2024	64574	163379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
108	1106-0510-1004 ГСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	1,36185	424979,00 --	-- --	578758 --	-- --	578758	-- 46301	625058
		СП - 8%									
109	1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	39,49365	139,40 42,81	3,14 0,44	5506 1691	124 17	3691	1179 535	7219
		НР - 69%; СП - 8%									
110	1108-0101-0307 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	54,95	822,03 228,32	19,53 2,19	45171 12546	1073 120	31552	11780 4556	61507
		НР - 93%; СП - 8%									
111	1113-0301-0909 ГСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	10,99	283,39 18,09	1,82 0,33	3115 199	20 4	2896	140 260	3515
		НР - 69%; СП - 8%									
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ6-35шт(тип XXVII)									
112	1106-0101-0113 ГСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	8,4	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	219110 37661	9251 1839	172198	35946 20404	275460
		НР - 91%; СП - 8%									
113	1106-0301-0406 ГСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	1,561	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	99382 72579	24484 8758	2319	74017 13872	187271
		НР - 91%; СП - 8%									
114	1106-0510-1004 ГСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	1,561	424979,00 --	-- --	663392 --	-- --	663392	-- 53071	716464
		СП - 8%									
115	1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	45,269	139,40 42,81	3,14 0,44	6311 1938	142 20	4231	1351 613	8275
		НР - 69%; СП - 8%									
116	1108-0101-0307 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	54,95	822,03 228,32	19,53 2,19	45171 12546	1073 120	31552	11780 4556	61507
		НР - 93%; СП - 8%									
117	1113-0301-0909 ГСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	10,99	283,39 18,09	1,82 0,33	3115 199	20 4	2896	140 260	351
		НР - 69%; СП - 8%									
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ7-2шт(тип XXVIII)									
118	1106-0101-0113 ГСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,48	26084,50 4483,50	1101,32 218,98	12521 2152	529 105	9840	2054 1166	157
		НР - 91%; СП - 8%									
119	1106-0301-0406 ГСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,09294	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	5917 4321	1458 521	138	4407 826	111
		НР - 91%; СП - 8%									
120	1106-0510-1004 ГСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,09294	424979,00	--	39498	--	39498	--	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
[illegible]	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	2,69526	139,40	3,14	376	8	253	80	493
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	115	1		36	
[illegible]	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,14	822,03	19,53	2581	61	1803	673	3515
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	717	7		260	
[illegible]	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской КО-174**	м2	0,628	283,39	1,82	178	1	166	8	201
		НР - 69%; СП - 8%			18,09	0,33	11	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36653171	10773512	20468169	8617292	48892108
							5411509	3401873	--	3621636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35130208				
	Материалы		Тенге				6305867				
	Всего заработная плата		Тенге					8813381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7285064				
	Местные материалы		Тенге				5354256				
		Накладные расходы	Тенге				8617293				
		Сметная прибыль	Тенге				3499800				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				47247301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7455
		Сметная заработная плата	Тенге					8813381			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1522963				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1522963				
		Сметная прибыль	Тенге				121837				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1644800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48892101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7455
		Сметная заработная плата	Тенге					8813381			

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ СЕТИ

КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК1...ДК13
ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ

[illegible]	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	79,756	440,45	55,63	35129	4437	21089	10470	49247
		НР - 94%; СП - 8%			120,40	19,25	9603	1536		3648	
[illegible]	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	53,38	981,00	86,43	52366	4613	32414	15903	73730
		НР - 94%; СП - 8%			287,36	29,58	15339	1579		5461	
[illegible]	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	53,38	122,34	3,31	6530	177	604	5455	12945
		НР - 94%; СП - 8%			107,70	1,02	5749	55		959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1123-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,004	32178,51 8425,86	8128,53 3081,69	547163 143273	138217 52401	265673	193718 59270	800151
		НР - 99%; СП - 80%									
111	ГЭСН РК 8.04-08-2017 таб.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 1%.	м3	17,004	178,31 --	-- --	3032 --	-- --	3032	-- 243	3275
		СП - 80%									
112	ГЭСН РК 8.04-08-2017 таб.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%.	м3	17,004	267,47 --	-- --	4548 --	-- --	4548	-- 364	4912
		СП - 80%									
113	1104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	17948,00 --	-- --	179480 --	-- --	179480	-- 14358	193838
		СП - 80%									
114	1104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9728,00 --	-- --	19456 --	-- --	19456	-- 1556	21012
		СП - 80%									
115	1104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	19899,00 --	-- --	298485 --	-- --	298485	-- 23879	322364
		СП - 80%									
116	1104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14956,00 --	-- --	104692 --	-- --	104692	-- 8375	113067
		СП - 80%									
117	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14083,00 --	-- --	56332 --	-- --	56332	-- 4507	60839
		СП - 80%									
118	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9388,00 --	-- --	18776 --	-- --	18776	-- 1502	20278
		СП - 80%									
119	1104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20480,00 --	-- --	102400 --	-- --	102400	-- 8192	110592
		СП - 80%									
120	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7722,00 --	-- --	15444 --	-- --	15444	-- 1236	16680
		СП - 80%									
121	1104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20480,00 --	-- --	40960 --	-- --	40960	-- 3277	44237
		СП - 80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	1104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	20480,00 –	– –	40960 –	– –	40960	– 3277	4423[illegible]
[illegible]	1104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	20480,00 –	– –	20480 –	– –	20480	– 1638	2211[illegible]
[illegible]	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	8	2702,00 –	– –	21616 –	– –	21616	– 1729	2334[illegible]
[illegible]	1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	23	2583,00 –	– –	59409 –	– –	59409	– 4753	64162
[illegible]	1303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	11	28111,00 –	– –	309221 –	– –	309221	– 24738	333959
[illegible]	1303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	1	48091,00 –	– –	48091 –	– –	48091	– 3847	51938
[illegible]	1106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки *СП - 8%*	т	0,2758	521280,00 –	– –	143769 –	– –	143769	– 11502	155271
[illegible]	1108-0101-0307 РСНБ РК 2018 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	213,5357	534,94 228,32	19,53 2,19	114229 48755	4170 467	61304	45777 12800	172807
[illegible]	1105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/С1/ *СП - 8%*	т	0,10656	228340,00 –	– –	24332 –	– –	24332	– 1947	26278

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,02464	77,97	2,22	158	4	80	51	226
	НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	74	--		17	
[illegible]	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/**	м2	2,02464	229,92	5,71	465	12	388	46	552
	НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	65	1		41	
[illegible]	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,475875	51425,52	27934,92	24472	13294	--	14388	41969
	НР - 84%; СП - 8%			23490,60	12504,42	11179	5951		3109	
[illegible]	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,10138	541801,63	15684,90	54928	1590	48624	4807	64514
	НР - 91%; СП - 8%			46495,00	5610,72	4714	569		4779	
[illegible]	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	2,51	23850,90	1283,73	59866	3222	50040	6579	71760
	НР - 91%; СП - 8%			2631,06	249,18	6604	625		5316	
[illegible]	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,4632	1007,76	62,94	176825	11044	51160	98530	297384
	НР - 80%; СП - 8%			653,25	48,68	114621	8541		22028	
	КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1m (3шт)									
[illegible]	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,87	12003,16	6695,65	10443	5825	382	7226	19082
	НР - 118%; СП - 8%			4868,87	2169,83	4236	1888		1413	
[illegible]	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плита ПТО 150.150.12-6/**	м3	0,66	47522,00	--	31365	--	31365	--	33874
	СП - 8%			--	--	--	--		2509	
[illegible]	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	2583,00	--	7749	--	7749	--	8369
	СП - 8%			--	--	--	--		620	
[illegible]	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	2702,00	--	8106	--	8106	--	8754
	СП - 8%			--	--	--	--		648	
[illegible]	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**	м3	0,66	-648,00	--	-428	--	--	--	-428
				--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**	м3	2,2	-648,00 –	– –	-1426 –	– –	–	– –	-1426
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15**	м3	2,2	-763,00 –	– –	-1679 –	– –	–	– –	-1679
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.5 п.4	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 1%** *СП - 8%*	м3	2,9	178,31 –	– –	517 –	– –	517	– 41	558
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.5 п.5	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%** *СП - 8%*	м3	2,9	267,47 –	– –	776 –	– –	776	– 62	838
[illegible]	1108-0101-0307 [illegible] НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	53,3	822,03 228,32	19,53 2,19	43814 12170	1041 117	30603	11426 4419	59660
[illegible]	1111-1101-0101 [illegible] НБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	1522,26 1222,23	172,97 76,58	15223 12222	1730 766	1271	12858 2246	30327
[illegible]	1103-0101-1012 [illegible] НБ РК 2018	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	10	28111,00 –	– –	281110 –	– –	281110	– 22489	303599
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ2m (4шт)									
[illegible]	1107-0101-0201 [illegible] НБ РК 2018	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	12003,16 4868,87	6695,65 2169,83	3841 1558	2143 694	140	2658 520	7019
[illegible]	1103-0101-0101 [illegible] НБ РК 2018	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	16	2583,00 –	– –	41328 –	– –	41328	– 3306	44634
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.5 п.4	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 1%** *СП - 8%*	м3	0,32	178,31 –	– –	57 –	– –	57	– 5	62
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.5 п.5	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%**	м3	0,32	267,47	–	86	–	86	–	92

2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		7	
[illegible]	1108-0101-0307 [illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*СП - 8%* **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21,32	822,03 228,32	19,53 2,19	17526 4868	416 47	12242	4570 1768	23864
[illegible]	1111-1301-0101 [illegible] РК 2015	*НР - 93%; СП - 8%* **Люки. Установка**	шт.	4	1522,26 1222,23	172,97 76,58	6089 4889	692 306	508	5143 899	12131
[illegible]	1101-0101-1004 [illegible] РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* **Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	комплект	4	48091,00 –	– –	192364 –	– –	192364	– 15389	207753
		СП - 8% **КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУЗт (2шт)**									
[illegible]	1107-0201-0201 [illegible] РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	12003,16 4868,87	6695,65 2169,83	1440 584	803 260	53	997 195	2632
[illegible]	1101-0301-0201 [illegible] РК 2015	*НР - 118%; СП - 8%* **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	2583,00 –	– –	15498 –	– –	15498	– 1240	16738
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.5 п.4	*СП - 8%* **Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 1%**	м3	0,12	178,31 –	– –	21 –	– –	21	– 2	23
[illegible]	[illegible] РК 8.04-08 2017 табл.5 п.5	*СП - 8%* **Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%**	м3	0,12	267,47 –	– –	32 –	– –	32	– 3	35
[illegible]	1108-0101-0307 [illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*СП - 8%* **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,66	822,03 228,32	19,53 2,19	8763 2434	208 23	6121	2285 884	1193[illegible]
[illegible]	1111-1301-0101 [illegible] РК 2015	*НР - 93%; СП - 8%* **Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1522,26 1222,23	172,97 76,58	3045 2444	346 153	255	2572 449	606[illegible]

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013									
		комплект	2	48091,00	--	96182	--	96182	--	103877
				--	--	--	--		7695	
	СП - 8%									
	КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ3.1 (3шт)									
	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,23	12003,16	6695,65	14764	8236	539	10216	26978
				4868,87	2169,83	5989	2669		1998	
	НР - 118%; СП - 8%									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плита ПТО 150.150.12-6/	м3	0,81	47522,00	--	38493	--	38493	--	41572
				--	--	--	--		3079	
	СП - 8%									
	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2583,00	--	15498	--	15498	--	16738
				--	--	--	--		1240	
	СП - 8%									
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2702,00	--	16212	--	16212	--	17509
				--	--	--	--		1297	
	СП - 8%									
	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В25	м3	0,81	635,00	--	514	--	--	--	514
				--	--	--	--		--	
	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В25 свыше 4 - 1,5%	м3	0,81	294,24	--	238	--	238	--	257
				--	--	--	--		19	
	СП - 8%									
	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4-1%	м3	0,42	178,31	--	75	--	75	--	81
				--	--	--	--		6	
	СП - 8%									
	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4-1,5%	м3	0,42	267,47	--	112	--	112	--	121
				--	--	--	--		9	
	СП - 8%									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,99	822,03	19,53	2300	547	16071	6000	31330

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	6391	61		2321	
1	**Люки. Установка**	шт.	6	1522,26	172,97	9134	1038	763	7715	18196
2				1222,23	76,58	7333	459		1348	
	НР - 99%; СП - 8%									
3	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	комплект	6	28111,00	--	168666	--	168666	--	182159
				--	--	--	--		13493	
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4006247	224053	3339185	500761	4867850
						446532	85727	--	360844	
		Тенге				2626092				
		Тенге				611156				
		Тенге					532259			
		Тенге				34214				
		Тенге				1310137				
		Тенге				500763				
	Накладные расходы	Тенге				250148				
	Сметная прибыль	Тенге				3377004				
		чел.-ч								523
	Нормативная трудоемкость	Тенге					532259			
	Сметная заработная плата	Тенге				143769				
		Тенге				143769				
		Тенге				11502				
	Сметная прибыль	Тенге				155271				
		Тенге				1239907				
		Тенге				1239907				
		Тенге				99193				
	Сметная прибыль	Тенге				1339100				
		Тенге				-3521				
		Тенге				-3521				
		Тенге				-3521				
		Тенге				4867853				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								523
	Нормативная трудоемкость	Тенге					532259			
	Сметная заработная плата	**Тенге**				45729367	12878434	24885296	10783422	61034095
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:					7539406	4022575	--	4521305	
		Тенге				42826249				
		Тенге				7333760				
		Тенге					11561980			
		Тенге				7319278				
		Тенге				7325598				
		Тенге				429773				
	Накладные расходы	Тенге				10783424				
	Сметная прибыль	Тенге				4288774				

[illegible] комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57898446				10552
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11561980			
		Сметная заработная плата	Тенге				1666732				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1666732				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133339				
		Сметная прибыль	Тенге				1800071				
	ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1239907				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1239907				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99193				
		Сметная прибыль	Тенге				1339100				
	ИТОГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-3521				
	Стоимость прочих работ		Тенге				-3521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3521				
	ИТОГО, Стоимость прочих работ		Тенге				61034095				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01	Тенге								10552
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11561980			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная прокладка									
		Трубы									
		Футляр									
[illegible]	1301-0101-0341 [illegible] РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76** *СП - 8%*	м	104	146209,00 --	-- --	15205736 --	-- --	15205736	-- 1216459	16422195
[illegible]	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ARIN YEST", п.3	**Труба стальная электросварная прямошовная с усиленной оболочкой Ст1020х10/1259,6-1-ППУ-ПЭ-У** *СП - 8%*	м	114	70472,89 --	-- --	8033910 --	-- --	8033910	-- 642713	8676623
		Изоляция стыков стальных труб									
[illegible]	1301-0101-6210 [illegible] РК 2015	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	комплект	204	130458,00 --	-- --	26613432 --	-- --	26613432	-- 2129075	28742507
[illegible]	1301-0101-6208 [illegible] РК 2015	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	комплект	21	50533,00 --	-- --	1061193 --	-- --	1061193	-- 84895	1146088
[illegible]	1301-0101-6110 [illegible] РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	комплект	76	19275,00 --	-- --	1464900 --	-- --	1464900	-- 117192	1582092

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006**									
	СП - 8%	комплект	12	12368,00	--	148416	--	148416	--	160289
				--	--	--	--		11873	
[illegible]	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006**									
	СП - 8%	комплект	5	8360,00	--	41800	--	41800	--	45144
				--	--	--	--		3344	
[illegible]	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006**									
	СП - 8%	комплект	10	7649,00	--	76490	--	76490	--	82609
				--	--	--	--		6119	
	Арматура в ППУ-изоляции									
[illegible]	**Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 426-7-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, с редуктором, для воды и пара, PN 25 ГОСТ 30732-2006 /А 2,429м/**									
	Отпускная цена - 6426900,00	шт.	2	6504022,80	--	13008046	--		--	13008046
				--	--	--	--	13008046	--	
[illegible]	**Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,05 м до 1,75 м /удлинение на 1,429 м/**									
	СП - 8%	шт.	2	30200,00	--	60400	--	60400	--	65232
				--	--	--	--		4832	
[illegible]	**Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 219-6-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, с редуктором, для воды и пара, PN 25 ГОСТ 30732-2006 /А 2,442м/**									
	Отпускная цена - 787252,00	шт.	4	796699,02	--	3186796	--		--	3186796
				--	--	--	--	3186796	--	
[illegible]	**Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м /удлинение на 1,442 м/**									
	СП - 8%	шт.	4	22805,00	--	91220	--	91220	--	98518
				--	--	--	--		7298	
[illegible]	**Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 219-6-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, с редуктором, для воды и пара, PN 25 ГОСТ 30732-2006 /А 1,792м/**									
	Отпускная цена - 787252,00	шт.	2	796699,02	--	1593398	--		--	1593398
				--	--	--	--	1593398	--	
[illegible]	**Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,65 м до 1,10 м /удлинение на 0,792 м/**									
	СП - 8%	шт.	2	38203,00	--	76406	--	76406	--	82518
				--	--	--	--		6112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	1101-0908-0213 ТЕ НБ РК 2018	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 219-6-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, с редуктором, для воды и пара, PN 25 ГОСТ 30732-2006 /А 1,942м/									
[illegible]	1101-0105-0502 ТЕ НБ РК 2018	*Отпускная цена - 787252,00* Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,65 м до 1,10 м /удлинение на 0,942 м/	шт.	6	796699,02 –	– –	4780194 –	– –	4780194	– –	4780194
[illegible]	1101-0908-0213 ТЕ НБ РК 2018	*СП - 8%* Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 219-6-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, с редуктором, для воды и пара, PN 25 ГОСТ 30732-2006 /А 0,942м/	шт.	6	38203,00 –	– –	229218 –	– –	229218	– 18337	247555
[illegible]	1101-0908-0233 ТЕ НБ РК 2018	*Отпускная цена - 787252,00* Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Бивал ГОСТ 30732-2005 /А 3,062 м/	шт.	6	796699,02 –	– –	4780194 –	– –	4780194	– –	4780194
[illegible]	1101-0105-0304 ТЕ НБ РК 2018	*СП - 8%* Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,70 м до 2,90 м /удлинение на 2,062 м/	шт.	2	223583,00 –	– –	447166 –	– –	447166	– 35773	482939
[illegible]	1101-0908-0232 ТЕ НБ РК 2018	*СП - 8%* Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005 /А 1,299м/	шт.	2	22189,00 –	– –	44378 –	– –	44378	– 3550	47928
[illegible]	1101-0908-0232 ТЕ НБ РК 2018	*СП - 8%* Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005 /А 1,049м/	шт.	3	185509,00 –	– –	556527 –	– –	556527	– 44522	601049
		СП - 8% **Надземная прокладка** **Трубы в ППУ-ОЦ-изоляции**	шт.	2	185509,00 –	– –	371018 –	– –	371018	– 29681	400699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 1000 мм. Прокладка бесканальная /Надземная прокладка/	км труб	2,5	6005258,46	2907179,81	15013146	7267950	677102	8644055	25549778
		ПР - 90%; СП - 8%			2827237,76	665309,81	7068094	1663275		1892576	
[illegible]	[illegible]	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная /Надземная прокладка/	км труб	0,45	1295172,49	530286,65	582828	238629	14700	385187	1045456
		ПР - 90%; СП - 8%			732219,84	132397,59	329499	59579		77441	
[illegible]	[illegible]	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	982,43902	199259,00	–	195759817	–	195759817	–	211420602
		СП - 8%			–	–	–	–		15660785	
[illegible]	[illegible]	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	558	23399,00	–	13056642	–	13056642	–	14101173
		СП - 8%			–	–	–	–		1044531	
		Изоляция стыков стальных труб /надземная прокладка/									
[illegible]	СТИРАЙС: [illegible] PROF [illegible]; п.33	Комплект для изоляции стыка в стальной оболочке Steel Sheet ф1020/1175	шт	476	42258,72	–	20115153	–	20115153	–	21724365
		СП - 8%			–	–	–	–		1609212	
[illegible]	СТИРАЙС: [illegible] PROF [illegible]; п.33	Комплект для изоляции стыка в стальной оболочке Steel Sheet ф219/315	шт	92	8937,59	–	822259	–	822259	–	888039
		СП - 8%			–	–	–	–		65781	
[illegible]	СТИРАЙС: [illegible] PROF [illegible]; п.33	Комплект для изоляции стыка термоусадочным полотном ф1020/1200/1175	шт	24	88185,39	–	2116449	–	2116449	–	2285765
		СП - 8%			–	–	–	–		169316	
[illegible]	СТИРАЙС: [illegible] ABIN [illegible]; п.35	Комплект для изоляции стыка термоусадочным полотном ф219/355/315	шт	8	15023,94	–	120191	–	120191	–	129807
		СП - 8%			–	–	–	–		9615	
		Детали трубопроводов в ППУ-ОЦ-изоляции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1124-0108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	98	103670,42	45089,30	10159701	4418751	628453	6186574	17653977
18	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.12	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст1020х10/159х5-ППУ-ОЦ-200 с накладкой S 6 мм, b 60 мм			52168,34	11597,62	5112497	1136567		1307702	
		СП - 8%	шт	7	523435,77	--	3664050	--	3664050	--	3957174
19	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.13	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст1020х10/108х4-ППУ-ОЦ-200 с накладкой S 5 мм, b 46 мм			--	--	--	--		293124	
		СП - 8%	шт	5	453644,09	--	2268220	--	2268220	--	2449678
20	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.14	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст1020х10/89х4-ППУ-ОЦ-200 с накладкой S 6 мм, b 50 мм			--	--	--	--		181458	
		СП - 8%	шт	2	418748,25	--	837497	--	837497	--	904496
21	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.15	Тройниковое ответвление укороченное Ст219х9/159х7-ППУ-ОЦ-У с накладкой S 4 мм, b 50 мм			--	--	--	--		67000	
		СП - 8%	шт	3	92457,54	--	277373	--	277373	--	299562
22	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.16	Тройниковое ответвление укороченное Ст219х9/108х4-ППУ-ОЦ-У с накладкой S 4 мм, b 46 мм			--	--	--	--		22190	
		СП - 8%	шт	2	86543,36	--	173087	--	173087	--	186934
23	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.17	Тройниковое ответвление укороченное Ст219х9/89х4-ППУ-ОЦ-У с накладкой S 4 мм, b 40 мм			--	--	--	--		13847	
		СП - 8%	шт	1	83753,84	--	83754	--	83754	--	90454
24	СТПРАЙС-ИНСТТОО"КАЗАТЛАНСКИЙ ЗАВОД", п.18	Тройник с шаровым краном воздушника "Bohmer" с резьбовой пробкой Н 1,035м Ст1020х10-DN50-ППУ-ОЦ			--	--	--	--		6700	
		СП - 8%	шт	13	286539,08	--	3725008	--	3725008	--	4023009
25	СТПРАЙС-ИНСТТОО"КАЗАТЛАНСКИЙ ЗАВОД", п.19	Тройник с шаровым краном воздушника "Bohmer" с резьбовой пробкой Н 0,635м Ст219х6-DN32-ППУ-ОЦ			--	--	--	--		298001	
		СП - 8%	шт	3	117625,19	--	352876	--	352876	--	381106
26	СТПРАЙС-ИНСТТОО"ARINVEST", п.87	Отвод стандартный Ст1020х12-90°-ППУ-ОЦ			--	--	--	--		28230	
			шт	18	962724,65	--	17329044	--	17329044	--	18715367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1386323	
143	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.58	Отвод стандартный Ст1020х10-90°-ППУ-ОЦ	шт	24	875205,01	--	21004920	--	21004920	--	22685314
		СП - 8%			--	--	--	--		1680394	
144	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.59	Отвод стандартный Ст1020х12-90°-ППУ-ОЦ L 1620х1870мм	шт	2	962724,65	--	1925449	--	1925449	--	2079485
		СП - 8%			--	--	--	--		154036	
145	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.60	Отвод укороченный Ст1020х12-90°-ППУ-ОЦ-У	шт	28	918468,22	--	25717110	--	25717110	--	27774479
		СП - 8%			--	--	--	--		2057369	
146	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.61	Отвод укороченный Ст1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У/	шт.	18	834969,14	--	15029445	--	15029445	--	16231800
		СП - 8%			--	--	--	--		1202356	
147	2302-0201-0910 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст219х6-90°-ППУ-ОЦ	шт	11	84454,00	--	928994	--	928994	--	1003314
		СП - 8%			--	--	--	--		74320	
148	2302-0201-0910 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст219х6-90°-ППУ-ОЦ L 1000х1100мм/	шт	1	84454,00	--	84454	--	84454	--	91210
		СП - 8%			--	--	--	--		6756	
149	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.63	Отвод укороченный Ст219х6-90°-ППУ-ОЦ-У	шт	2	64641,09	--	129282	--	129282	--	139625
		СП - 8%			--	--	--	--		10343	
150	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.64	Отвод укороченный Ст219х6-30°-ППУ-ОЦ-У	шт	1	64641,09	--	64641	--	64641	--	69812
		СП - 8%			--	--	--	--		5171	
151	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST", п.24	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст1020х10-ППУ-ОЦ	шт	12	98693,20	--	1184318	--	1184318	--	1279064
		СП - 8%			--	--	--	--		94745	
152	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ трубный завод", п.25	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-ППУ-ОЦ	шт	1	29027,65	--	29028	--	29028	--	31350
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
153	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ трубный завод", п.26	Металлическая заглушка в изоляции с кабелем вывода 1020-ППУ-ОЦ-200К	шт	8	20652,27	--	165218	--	165218	--	178436
		СП - 8%			--	--	--	--		13217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ трубный завод", п.27	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 219х6-ППУ-ОЦ-200К									
		СП - 8%	шт	1	3435,67	--	3436	--	3436	--	371
					--	--	--	--		275	
155	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ трубный завод", п.28	Металлическая заглушка изоляции 219-ППУ-ОЦ-200									
		СП - 8%	шт	1	6886,37	--	6886	--	6886	--	743
					--	--	--	--		551	
		Неподвижные опоры в ППУ-ОЦ-изоляции									
159	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Монтаж неподвижных опор/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	12,52	63665,63	15684,90	797094	196375	18602	593651	1502004
					46495,00	5610,72	582117	70246		111260	
160	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST", п.20	Неподвижная опора Ст1020х10/1175-1400х60-ППУ-ОЦ									
		СП - 8%	шт	26	832242,59	--	21638307	--	21638307	--	23369372
					--	--	--	--		1731065	
161	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST", п.21	Неподвижная опора Ст219х6/315-460х24-ППУ-ОЦ									
		СП - 8%	шт	6	123574,82	--	741449	--	741449	--	800765
					--	--	--	--		59316	
		Опоры подвижные по СН РК 4.02-11-2003									
163	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Монтаж скользящих опор/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	38,8057248	63665,63	15684,90	2470591	608664	57655	1840020	4655460
163	1106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие /Опора скользящая 1020-ППУ-ОЦ/			46495,00	5610,72	1804272	217728		344849	
		СП - 8%	т	38,0362248	424979,00	--	16164597	--	16164597	--	17457765
153	1106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие /Опора скользящая 219-ППУ-ОЦ/			--	--	--	--		1293168	
		СП - 8%	т	0,7695	424979,00	--	327021	--	327021	--	353183
		Арматура			--	--	--	--		26162	
165	3101-0902-0415 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 1000, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005									
		Отпускная цена - 69382100,00	шт.	2	70214685,20	--	140429370	--		--	140429370
167	ена [illegible]ТОО"Силумин Восток", п.1	Дисковый затвор поворотный с патрубками под приварку Hogfors 31300 серия Ду 1000 мм, Ру 1,6 МПа, с эл.приводом				--	--	--	140429370	--	
		Отпускная цена - 16580[illegible]23	шт	2	16706882,55	--	33413765	--		--	33413765
					--	--	--	--	33413765	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2304-0902-0611 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°C, PN 25, DN 200, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	1	817671,00 --	--	817671 --	-- --	817671	-- 65414	883085
		СП - 8%									
197	2304-0902-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°C, PN 25, DN 150, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	10	588919,00 --	--	5889190 --	-- --	5889190	-- 471135	6360325
		СП - 8%									
198	2304-0902-0607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°C, PN 25, DN 100, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	10	316400,00 --	--	3164000 --	-- --	3164000	-- 253120	3417120
		СП - 8%									
199	2304-0902-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°C, PN 25, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	159313,00 --	--	637252 --	-- --	637252	-- 50980	688232
		СП - 8%									
200	2304-0902-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°C, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	88014,00 --	--	616168 --	-- --	616168	-- 49293	665461
		СП - 8%									
201	2304-0902-0603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°C, PN 25, DN 40, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	1	83064,00 --	--	166128 --	-- --	166128	-- 13290	179418
		СП - 8%									
		Арматура									
202	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"БЕМЕР Арматурен Казахстан", п.36	Кран шаровый для спуска воздуха с концами под приварку Bohmer, тип BBF/KSG/KSF-V-HS ,Ду 50 мм, Ру 2,5 МПа	шт.	7	122087,63 --	--	854613 --	-- --	854613	-- 68369	922982
		СП - 8%									
203	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"БЕМЕР Арматурен Казахстан", п.37	Кран шаровый для спуска воздуха с концами под приварку Bohmer, тип BBF/KSG/KSF-V-HS ,Ду 25 мм, Ру 2,5 МПа	шт.	1	56632,77 --	--	56633 --	-- --	56633	-- 4531	61162
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО с непредвиденными затратами		Тенге				694388393				
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				694388393				
	НДС - 12 %		Тенге				83326607				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		Тенге				777715000				
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ		**Тенге**				777715000				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Жеңіс А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "RS2 Engineering"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.