"SANA-2015" Версия 18.4 от 01.10.18 | Цены региона Алматинская обл | Форма 2В

Заказчик:ТОО "Golden City DS | Заказ Зайна

Подрядчик:ТОО «KC Construction»

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в смену в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года
(локальная смета 1-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Электроснабжение										
1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	10532	6356	10532	6356	978	5021	16797
					3198	3078	3198	3078	–	1244	
2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	34149	8326	34149	8326	10710	14470	52509
					15113	2974	15113	2974	–	3890	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
					1108	30	1108	30	–	163	

7 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,5	6840,8	904,8	17102	2262	13005	2577	21253
				734	374,4	1835	936	–	1574	
8 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1568,5	873,5	6274	3494	–	4746	11902
				695	310,5	2780	1242	–	882	
10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2953	164,25	23624	1314	15663	5026	30942
				830,88	41,63	6647	333	–	2292	
11 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	415,47	17,53	12464	526	6240	4193	17990
				189,93	4,17	5698	125	–	1333	
12 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,7	143,91	136,32	1252	1186	–	259	1632
				7,59	33,79	66	294	–	121	
13 1308-0101-2501	Дизель генераторная установка. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77054	39267	77054	39267	4712	33825	119749
				33075	13904	33075	13904	–	8870	
16 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,2	6840,91	904,55	15050	1990	11445	2268	18703
				734,09	374,55	1615	824	–	1385	
17 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2953	164,25	23624	1314	15663	5026	30942
				830,88	41,63	6647	333	–	2292	

18	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	415,47	17,53	12464	526	6240	4193	17990
					189,93	4,17	5698	125	–	1333	
19	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	143,9	136,3	1439	1363	–	298	1876
					7,6	33,8	76	338	–	139	
20	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13816	6810	13816	6810	631	7732	23272
					6375	3290	6375	3290	–	1724	
35	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3366	646	3366	646	270	1922	5711
					2450	220	2450	220	–	423	
46	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	6838,5	2946	13677	5892	1261	7496	22867
					3262	1423	6524	2846	–	1694	
54	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6839	2946	6839	2946	631	3748	11434
					3262	1423	3262	1423	–	847	
66	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6839	2946	6839	2946	631	3748	11434
					3262	1423	3262	1423	–	847	

78	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13816	6810	13816	6810	631	7732	23272
					6375	3290	6375	3290	–	1724	
98	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13816	6810	13816	6810	631	7732	23272
					6375	3290	6375	3290	–	1724	
112	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3366	646	3366	646	270	1922	5711
					2450	220	2450	220	–	423	
127	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,24	101795,83	50262,5	24431	12063	531	12794	40203
					49320,83	17312,5	11837	4155	–	2978	
129	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	140	415,44	17,53	58162	2454	29119	19564	83944
					189,92	4,16	26589	583	–	6218	
130	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	143,95	136,33	3023	2863	–	626	3941
					7,62	33,76	160	709	–	292	
131	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	4	4966,5	2357	19866	9428	–	11993	34408

				2609,5	1138,25	10438	4553	–	2549	
132 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	192,78	182,78	347	329	–	70	450
				10	43,89	18	79	–	33	
133 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	0,6	796,67	–	478	–	–	344	888
				796,67	–	478	–	–	66	
134 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	31,67	31,67	38	38	–	10	52
				–	11,67	–	14	–	4	
135 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	489,6	416,1	9792	8322	–	3197	14028
				73,5	148,5	1470	2970	–	1039	
136 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,01	135500	–	1355	–	16	1018	2563
				133900	–	1339	–	–	190	
138 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	710,45	371,7	14209	7434	895	5880	21696
				294	114,35	5880	2287	–	1607	

140	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	23838,5	17634,5	47677	35269	158	17767	70680
					6125	6213	12250	12426	–	5236	
143	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,3	192,42	182,56	5638	5349	–	1131	7311
					9,86	43,75	289	1282	–	542	
144	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	9,8	796,02	–	7801	–	–	5617	14491
					796,02	–	7801	–	–	1073	
145	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	31,95	31,95	623	623	–	166	852
					–	11,79	–	230	–	63	
146	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	322	489,61	416,11	157656	133989	–	51458	225843
					73,5	148,45	23667	47802	–	16729	
147	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,252	135460,32	–	34136	–	385	25651	64570
					133932,54	–	33751	–	–	4783	
150	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	322	710,57	371,73	228802	119698	14436	94675	349355

153 1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %			284	114,36	94668	36825	–	25878	
		шт.	4	7993,25	83,25	31973	333	2240	21254	57485
156 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %			7350	29,75	29400	119	–	4258	
		м3 грунта	28,8	192,43	182,57	5542	5258	–	1112	7186
157 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %			9,86	43,75	284	1260	–	532	
		м3 грунта	9,6	796,04	–	7642	–	–	5502	14196
158 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			796,04	–	7642	–	–	1052	
		м3 грунта	19,2	31,93	31,93	613	613	–	163	838
159 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %			–	11,82	–	227	–	62	
		м кабеля	182	489,62	416,12	89110	75733	–	29084	127650
160 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %			73,5	148,45	13377	27018	–	9456	
		м кабеля	147	427,08	353,58	62781	51976	–	21130	90624
162 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %			73,5	126,14	10805	18542	–	6713	
		канало-километр трубопровода	0,035	135485,71	–	4742	–	54	3563	8969

164 1308-0201-0904				133942,86	–	4688	–	–	664	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	35	710,57	371,74	24870	13011	1569	10290	37973
166 1101-0205-0406				294	114,34	10290	4002	–	2813	
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	1321,18	–	4492	–	–	3234	8344
169 1133-0301-0401				1321,18	–	4492	–	–	618	
	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % К=10,000;	опора	10	24307	8705	243070	87050	18500	136158	409566
171 1133-0207-0102				13752	3267,8	137520	32678	–	30338	
	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % К=10,000;	светильник	10	4661,9	2461,7	46619	24617	173	25402	77783
174 1308-0206-1902				2182,9	992,3	21829	9923	–	5762	
	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=10,000;	м	20	501,35	33,85	10027	677	2465	5099	16336
176 1308-0201-0901				344,25	9,85	6885	197	–	1210	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=10,000;	м кабеля	20	309,95	142,7	6199	2854	895	2375	9260
178 1308-0208-0104				122,5	42,45	2450	849	–	686	
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	2953	164,2	29530	1642	19579	6283	38678

				830,9	41,7	8309	417	–	2865	
179 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=10,000;	м	10	415,4	17,5	4154	175	2080	1398	5996
				189,9	4,2	1899	42	–	444	
180 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	2561,3	24,9	25613	249	13294	8690	37047
				1207	–	12070	–	–	2744	
182 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	2081,5	908,5	4163	1817	258	2370	7056
				1044	602	2088	1204	–	523	
185 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	431	3	431	3	8	303	793
				420	1	420	1	–	59	
187 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	629	–	629	–	4	381	1091
				625	–	625	–	–	81	
189 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	399	15	2394	90	737	1143	3820
				261,17	3,33	1567	20	–	283	

191	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	310	142,57	2170	998	314	831	3241
					122,57	42,29	858	296	–	240	

Наружные сети водоснабжения и канализации

Водоснабжение

193	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	106,7	192,45	182,58	20534	19481	–	4119	26625
					9,87	43,75	1053	4668	–	1972	
194	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,3	1831,52	–	6044	–	–	4352	11228
					1831,52	–	6044	–	–	832	
195	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,5	144	66,4	1080	498	–	593	1807
					77,6	32,13	582	241	–	134	
196	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	87,9	31,95	31,95	2808	2808	–	747	3839
					–	11,81	–	1038	–	284	
197	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,9	796,07	–	17434	–	–	12552	32385
					796,07	–	17434	–	–	2399	
198	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	87,9	143,95	66,41	12653	5837	–	6943	21164

				77,54	32,16	6816	2827	–	1568	
199 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	6005000	482500	2402	193	2007	261	2876
				505000	155000	202	62	–	213	
200 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	3060000	95000	612	19	520	79	746
				365000	35000	73	7	–	55	
201 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,025	901960	63880	22549	1597	12451	8987	34059
				340040	23080	8501	577	–	2523	
202 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,025	900160	31280	22504	782	15698	5980	30763
				240960	640	6024	16	–	2279	
204 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубок, сгон) НР = 99 %	т фасонных частей	0,01157	1285825,41	465427,83	14877	5385	4192	6823	23436
				458081,24	137597,23	5300	1592	–	1736	
207 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2047	91,5	4094	183	601	3268	7951
				1655	12,5	3310	25	–	589	

209 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	155,45	2,27	342	5	268	48	421
				31,36	0,45	69	1	–	31	
210 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	2,2	90	1,82	198	4	141	37	254
				24,09	–	53	–	–	19	
211 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,06	54933,33	–	3296	–	126	3138	6949
				52833,33	–	3170	–	–	515	
212 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт	1	605	–	605	–	–	460	1150
				605	–	605	–	–	85	
214 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7927	3848	7927	3848	1283	3990	12870
				2796	1234	2796	1234	–	953	
215 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	22616	458	22616	458	12587	9486	34670
				9571	109	9571	109	–	2568	
218 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2384	148	2384	148	1346	916	3564
				890	45	890	45	–	264	
221 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0004	1285000	465000	514	186	145	236	810

				457500	137500	183	55	–	60	
224 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	31,62	192,44	182,57	6085	5773	–	1220	7889
				9,87	43,74	312	1383	–	584	
225 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,38	1831,51	–	4359	–	–	3138	8097
				1831,51	–	4359	–	–	600	
226 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,8	796,07	–	2229	–	–	1605	4141
				796,07	–	2229	–	–	307	
227 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,7	16,55	16,55	144	144	–	42	201
				–	6,67	–	58	–	15	
228 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	8,7	144,02	66,44	1253	578	–	688	2096
				77,59	32,18	675	280	–	155	
229 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	19887,5	1081,25	3182	173	2824	200	3653
				1156,25	218,75	185	35	–	271	
230 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,26	33724,54	8498,47	109942	27705	51447	41624	163691

				9444,79	3452,15	30790	11254	–	12125	
238 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,09234	387621,83	1223,74	35793	113	15093	18778	58937
				222947,8	519,82	20587	48	–	4366	
240 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	4,35	84,83	2,3	369	10	180	125	534
				41,15	0,46	179	2	–	40	
241 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,35	75,17	1,61	327	7	216	73	432
				23,91	0,46	104	2	–	32	
242 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	19886,36	1077,27	21875	1185	19416	1382	25118
				1158,18	222,73	1274	245	–	1861	
канализация										
243 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40,74	192,44	182,57	7840	7438	–	1572	10165
				9,87	43,74	402	1782	–	753	
244 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,26	1831,75	–	2308	–	–	1662	4288
				1831,75	–	2308	–	–	318	
245 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,1	143,95	66,42	1166	538	–	639	1949
				77,53	32,1	628	260	–	144	

246 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33,2	31,96	31,96	1061	1061	–	282	1450
				–	11,81	–	392	–	107	
247 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	796,02	–	6607	–	–	4757	12273
				796,02	–	6607	–	–	909	
248 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33,2	143,95	66,42	4779	2205	–	2622	7993
				77,53	32,17	2574	1068	–	592	
249 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	1735703,7	3296,3	46864	89	35800	10903	62388
				406481,48	1407,41	10975	38	–	4621	
250 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	18,042	192,44	182,57	3472	3294	–	696	4501
				9,87	43,73	178	789	–	333	
251 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,558	1831,54	–	1022	–	–	736	1899
				1831,54	–	1022	–	–	141	
252 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	2,52	796,03	–	2006	–	–	1444	3726
				796,03	–	2006	–	–	276	

253	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	10,08	16,57	16,57	167	167	–	48	232
					–	6,65	–	67	–	17	
254	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	10,08	144,05	66,47	1452	670	–	796	2428
					77,58	32,14	782	324	–	180	
255	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	6	45,67	45,67	274	274	–	73	375
					–	16,83	–	101	–	28	
256	1106-0101-0101	Лоток бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	19887,5	1077,78	14319	776	12709	905	16442
					1158,33	222,22	834	160	–	1218	
257	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,83	35600	9852,46	65148	18030	18540	35374	108564
					15616,39	3908,74	28578	7153	–	8042	
266	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0882	387630,39	1224,49	34189	108	14417	17936	56295
					222947,85	521,54	19664	46	–	4170	
267	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	3,596	85,09	2,5	306	9	149	102	441
					41,16	–	148	–	–	33	
268	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,596	75,36	1,67	271	6	179	59	356

269 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	23,92	–	[illegible]	–	–	26	
				19887,88	1078,18	32815	1779	29125	2073	37679
				1158,18	222,42	1911	367	–	2791	
270 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	74,69	192,45	182,58	14374	13637	–	2884	18639
				9,87	43,75	737	3268	–	1381	
271 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,31	1831,17	–	4230	–	–	3046	7858
				1831,17	–	4230	–	–	582	
272 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,4	31,94	31,94	971	971	–	258	1327
				–	11,81	–	359	–	98	
273 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	796,05	–	6050	–	–	4356	11238
				796,05	–	6050	–	–	832	
274 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,4	143,95	66,41	4376	2019	–	2401	7319
				77,53	32,17	2357	978	–	542	
275 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	19887,34	1077,81	127279	6898	112968	8039	146143
				1158,28	222,03	7413	1421	–	10825	

276 1123-0601-0504	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	19,17	38940,32	2787,01	746486	53427	577828	139907	957304
				6011,01	1360,93	115231	26089	–	70911	
280 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН1) НР = 91 %	т	0,00385	387532,47	1298,7	1492	5	629	783	2457
				222857,14	519,48	858	2	–	182	
283 1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,85	1042,25	69,2	43618	2896	10092	26331	75545
				731,9	54,58	30630	2284	–	5596	
285 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	1243333,33	3333,33	2611	7	1750	848	3736
				406666,67	1428,57	854	3	–	277	
286 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4462	51	4462	51	3529	876	5765
				882	12	882	12	–	427	
288 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	19889,09	1078,18	10939	593	9709	691	12560
				1158,18	221,82	637	122	–	930	
289 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41,85	849,22	20,12	35540	842	23989	10055	49243
				255,89	2,46	10709	103	–	3648	

Раздел / Благоустройство

290	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	204	23,98	23,98	4891	4891	–	1414	6809
					–	9,63	–	1964	–	504	
291	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка НР = 72 %	м3 грунта	846,6	29,68	29,68	25131	25131	–	7264	34987
					–	11,92	–	10089	–	2592	
292	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь НР = 72 %	м3 грунта	916,1	29,68	29,68	27194	27194	–	7861	37859
					–	11,92	–	10918	–	2804	
293	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток плодородного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	134,5	190,79	182,25	25661	24512	13	5653	33819
					8,45	49,93	1136	6715	–	2505	
295	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	133,38	1143,9	1013,15	152574	135134	–	50596	219424
					130,75	220,48	17440	29408	–	16254	

297 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1111,5	1208,14	93,43	1342846	103842	1193255	83199	1540129
				41,16	28,15	45749	31287	–	114084	
298 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	2223	134,59	0,02	299204	45	298914	265	323427
				0,11	–	245	–	–	23958	
299 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1111,5	1348	93,64	1498300	104080	1348471	83305	1708133
				41,16	28,24	45749	31385	–	126528	
300 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-2223	151,07	0,02	-335830	-48	-335537	-265	-362983
				0,11	–	-245	–	–	-26888	
301 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	321,7	1796,38	28,64	577895	9215	342562	248087	892061
				702,88	11,17	226118	3592	–	66079	
303 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	9,3	1108,92	978,17	10313	9097	–	3438	14851

				130,75	211,51	1216	1967	–	1100	
305 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-цементной смеси толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	93	163,42	122,19	15198	11364	–	7798	24836
				41,23	36,41	3834	3386	–	1840	
308 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	93	1925,18	35,3	179042	3283	142417	37431	233791
				358,52	14,15	33342	1316	–	17318	
309 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	76	1796,38	28,64	136525	2177	80929	58608	210744
				702,88	11,16	53419	848	–	15611	
311 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	60	163,43	122,2	9806	7332	–	5032	16025
				41,23	36,42	2474	2185	–	1187	
314 1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	20	578,3	–	11566	–	–	10178	23484
				578,3	–	11566	–	–	1740	
315 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	20	4846,1	1100,5	96922	22010	2465	69800	180060
				3622,35	343,55	72447	6871	–	13338	

318	1147-0108-0103	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	м траншеи	9	307,33	35,33	2766	318	–	2282	5452
					272	16,11	2448	145	–	404	
319	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	9	543	94,33	4887	849	17	3703	9277
					446,78	20,78	4021	187	–	687	
321	1147-0113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР = 88 %	м2	37,5	324,61	55,84	12173	2094	–	9581	23494
					268,77	21,55	10079	808	–	1740	
322	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	37,5	416,11	–	15604	–	–	13732	31683
					416,11	–	15604	–	–	2347	
323	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР = 88 % К=-1,000;	м2	-37,5	48,29	–	-1811	–	–	-1594	-3677
					48,29	–	-1811	–	–	-272	
324	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16шт на м2. Посадка НР = 88 %	м2	37,5	1851,04	455,81	69414	17093	2148	47471	126236
					1337,95	100,56	50173	3771	–	9351	
325	1147-0113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301 НР = 88 % К=-1,500;	м2	-56,25	70,47	–	-3964	–	-129	-3375	-7926
					68,18	–	-3835	–	–	-587	

327 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	601,9	248,09	9,48	149326	5707	–	127618	299100
				238,61	2,33	143619	1401	–	22156	
328 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	601,9	250,47	152,12	150760	91564	27375	45781	212264
				52,87	33,57	31821	20203	–	15723	
333 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	187	3500,78	880,48	654646	164650	3762	646666	1405417
				2600,18	330,42	486234	61788	–	104105	
334 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	27488,5	4567,5	54977	9135	1378	56605	120509
				22232	1753	44464	3506	–	8927	
335 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10150	103	10150	103	54	11835	23744
				9993	37	9993	37	–	1759	
338 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	366,52	84,62	2,25	31014	823	15151	10440	44770
				41,03	0,25	15040	90	–	3316	
339 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	366,52	75,22	1,6	27569	586	18192	6128	36393
				23,99	0,25	8791	90	–	2696	
340 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	32	2821,75	990,84	90296	31707	1039	81949	186025

				1798,44	371,81	57550	11898	–	13780	
344 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	27489	4567	27489	4567	690	28301	60253
				22232	1752	22232	1752	–	4463	
348 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	59,2	84,59	2,23	5008	132	2447	1686	7230
				41,03	0,24	2429	14	–	536	
349 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	59,2	75,22	1,59	4453	94	2939	989	5877
				23,99	0,24	1420	14	–	435	
351 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	125,5	6834,18	1695,35	857689	212766	450905	298665	1248862
				1545,96	657,56	194018	82524	–	92508	
352 1123-0101-0101	Основание под лотки песчано-гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,51	2973,31	153,39	7463	385	4669	2492	10751
				959,76	43,03	2409	108	–	796	
353 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1	53858	2541	53858	2541	3505	33296	94126
				47812	443	47812	443	–	6972	
355 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	6,9	24722,46	2047,83	170585	14130	127170	29321	215898
				4244,2	425,51	29285	2936	–	15992	
357 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-3 (6шт) НР = 118 %	м ограждения	19,462	13795,55	75,99	268489	1479	257423	12024	302954

				492,6	30,98	9587	603	–	22441	
360 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	61,34	3027,27	89,37	185693	5482	136836	43140	247140
				707,12	41,07	43375	2519	–	18307	
361 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	26	1873	–	48698	–	–	35063	90462
				1873	–	48698	–	–	6701	
362 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19	796,05	–	15125	–	–	10890	28096
				796,05	–	15125	–	–	2081	
363 1106-0401-0101	Выгребная яма. Устройство НР = 91 %	м3	3,8	23456,32	1262,63	89134	4798	71941	12277	109524
				3261,84	288,42	12395	1096	–	8113	
364 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,2	849,22	20,1	16305	386	11006	4613	22591
				255,89	2,45	4913	47	–	1673	
365 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,874	97175,06	987,41	84931	863	64580	17886	111042
				22297,48	440,5	19488	385	–	8225	
366 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,2	2642,96	14,63	42816	237	36428	5636	52328

				379,69	5,85	6151	111	–	3876	
367 1110-0107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами НР = 90 %	м2	2,7	7873,7	116,3	21259	314	6039	13549	37593
				5520,74	54,81	14906	148	–	2785	
370 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлпрофилем без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2,9	2781,03	96,55	8065	280	2598	4840	13937
				1788,62	25,52	5187	74	–	1032	
372 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,6	757,63	2,29	44397	134	9160	28133	78332
				599,03	1,08	35103	63	–	5802	
373 1110-0102-0601	Устройство короба вытяжного НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	2644	14,67	3966	22	3374	522	4847
				380	6,67	570	10	–	359	
374 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,4	3162,5	520	1265	208	562	490	1895
				1237,5	122,5	495	49	–	140	
376 1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	15052,73	2729,09	16558	3002	6143	8552	27119
				6739,09	1531,82	7413	1685	–	2009	
	Итого					**14 956 669**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 933 115
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 967 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	664 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 530 189
Накладные расходы, тенге	3 418 374
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 107 904
Всего	14 956 669
Временные здания и сооружения (1,5 %)	224 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	204 944
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**307 719**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**15 693 682**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**16 478 366**
НДС (12 %)	1 977 404
Итого	**18 455 770**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.