Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KC Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Саурык батыр Жамбылского района алматинской области**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **октябрь**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение вЛ-10кВ с трансформаторной подстанцией									
		Раздел: 1. Подстанция 10/04кв									
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	83264,04	43140,54	83264	43141	2945	38021	130988
					37179	15627,93	37179	15628		9703	
2	Ц13-080304-0304	Шкаф учета электроэнергии. Установка	шт.	1	4369,93	1426,22	4370	1426	84	2446	7361
					2860	537,02	2860	537		545	
3	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 3	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	2	6863,7	1324,81	13727	2650	1073	13020	28887
					5002,5	514,54	10005	1029		2140	
4	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,8	6470,26	1749,46	11646	3149	6880	2785	15586
					898,45	765,1	1617	1377		1155	
5	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3763,34	700,12	3763	700	309	2161	6398
					2754	246,76	2754	247		474	
6	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	830,81	51,96	6646	416	51	4944	12518
					772,51	0	6180	0		927	
7	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	36,5	143,72	31,97	5246	1167	39	3554	9503
					110,69	11,02	4040	402		704	
8	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	36	300,72	23,94	10826	862	2280	5697	17845
					213,44	6,35	7684	229		1322	
9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,77	1714,02	0	21888	0	0	15759	40659
					1714,02	0	21888	0		3012	
10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,77	814,2	0	10397	0	0	7486	19314
					814,2	0	10397	0		1431	
		Итого по разделу: 1. Подстанция 10/04кв									289059
		Раздел: 2. Ограждения трансформаторных подстанции									
11	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,68	1138,7	0	774	0	0	558	1438
					1138,7	0	774	0		107	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,68	20132,66	1759,56	13690	1196	9036	3395	18452
					5084,73	402,2	3458	273		1367	
13	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,351	116804,73	1579,26	40998	554	3373	25700	72034
					105616,5	497,67	37071	175		5336	
14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39,6	914,53	1,05	36215	41	4939	25005	66118
					788,77	0,53	31235	21		4898	
		Итого по разделу: 2. Ограждения трансформаторных подстанции									158043
		Раздел: 3. Воздушная линия ВЛ-10кВ (одноцепная) А1-10									
15	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,329	167097,18	94243,59	54975	31006	1172	26476	87967
					69291,6	31299,21	22797	10297		6516	
16	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	7	6869,11	3732,12	48084	26125	1524	25293	79247
					2919,24	1597,32	20435	11181		5870	
17	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	15035,71	7243,6	45107	21731	1884	26069	76870
					7164,04	3698	21492	11094		5694	
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12	879,93	21,36	10559	256	6853	3239	14902
					287,47	2,75	3450	33		1104	
19	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	830,81	51,96	2492	156	19	1854	4694
					772,51	0	2318	0		348	
20	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	15	143,72	31,97	2156	480	16	1460	3905
					110,69	11,02	1660	165		289	
		Итого по разделу: 3. Воздушная линия ВЛ-10кВ (одноцепная) А1-10									267585
		Раздел: 4. Воздушная линия ВЛ-10кВ (одноцепная) П1-10									
21	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7427,7	3133,75	29711	12535	2512	16848	50284
					3665,88	1599,19	14664	6397		3725	
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	8	879,93	21,36	7039	171	4569	2159	9935
					287,47	2,75	2300	22		736	
23	Е11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	20	252,78	150,74	5056	3015	4	2337	7984
					101,83	44,23	2037	885		591	
		Итого по разделу: 4. Воздушная линия ВЛ-10кВ (одноцепная) П1-10									68202
		Раздел: 5. Земляные работы									
24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1714,02	0	30852	0	0	22214	57311
					1714,02	0	30852	0		4245	
25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18	814,2	0	14656	0	0	10552	27224
					814,2	0	14656	0		2017	
		Итого по разделу: 5. Земляные работы									84536

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**514137**	**150778**	**49562**	**289032**	**867424**
							313803	**59992**		**64256**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**20124**				
		Итого с временными									**887548**
		Зимние удорожания			**2,07 %**		**18372**				
		Итого с зимними удорожаниями									**905920**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**18118**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**924038**
		НДС			**12 %**		**110885**				
		Итого с НДС									**1034923**
		Локальная смета № 7-1-1 Генплан и благоустройство									
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
		Раздел: 2. Вертикальная планировка									
		Раздел: 3. Ограждение территории ЗСО									
		Раздел: 4. Озеленение территории									
		Раздел: 5. Площадки,тротуары,дорожки									
1	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**71,4**	**1225,97**	**1079,09**	**87534**	**77047**	**0**	**30437**	**127409**
					146,88	**247,83**	**10487**	**17695**		**9438**	
2	**Е11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**476**	**152,81**	**100,11**	**72740**	**47651**	**3066**	**40100**	**121867**
					46,27	**31,74**	**22023**	**15107**		**9027**	
3	**Е11-270602-0403**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**1904**	**0,31**	**0,02**	**591**	**39**	**316**	**255**	**913**
					0,12	**0**	**236**	**0**		**68**	
4	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**476**	**152,81**	**100,11**	**72740**	**47651**	**3066**	**40100**	**121867**
					46,27	**31,74**	**22023**	**15107**		**9027**	
5	**Е11-270201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**231**	**1355,82**	**31,73**	**313194**	**7330**	**123342**	**200254**	**554523**
					790,14	**12,55**	**182521**	**2899**		**41076**	
6	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,425**	**1225,97**	**1079,09**	**20137**	**17724**	**0**	**7002**	**29309**
					146,88	**247,83**	**2413**	**4071**		**2171**	
7	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**109,5**	**152,81**	**100,11**	**16733**	**10962**	**705**	**9225**	**28035**
					46,27	**31,74**	**5066**	**3475**		**2077**	
8	**Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0.33**	**м бортового камня**	**122**	**1606,08**	**31,73**	**195941**	**3871**	**95674**	**105762**	**325840**
					790,14	**12,55**	**96397**	**1531**		**24136**	
		Итого по разделу: 5. Площадки,тротуары,дорожки									**1309765**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**779610**	**212275**	**226169**	**433135**	**1309763**
		В том числе :					**341166**	**59885**		**97020**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения							**0**		
		Итого с временными			**2,32 %**		**30387**				
		Зимние удорожания									**1340151**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**		**27741**				
		Непредвиденные работы и затраты									**1367892**
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**27358**				
											1395250
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**167430**				
											1562680
		ИТОГО по Локальной смете № 4-1-1									**1 034 923**
		ИТОГО по Локальной смете № 7-1-1									**1 562 680**
		Итого с НДС									**2 597 603**

Заказчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик:
Директор ТОО "КС Construction"