Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«28» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Вилена», г.Нур-Султан ,улица Пушкина 71/1***

(наименование организации, юридический адрес)

В лице ***директора Беспрозванный В.П.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей севернее микрорайона "Васильковский" в городе Кокшетау Акмолинской области. 2-этап,2 очередь. Канализационная насосная станция.(КНС)»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является***ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Руководитель Садуакасов Ш.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО«Кокшетаугорсельпроект»***

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" №200 от 19.07.2019 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вентшахта					
ВШ-1(1000х1000)	м	2.95		2.95	
ВШ-2 (диам.400)	м	1.95		1.95	
ВШ-3 (диам.700)	м	1.4		1.4	
ВШ-4 (150х150)	м	2.45		2.45	
ВШ-5 (150х400)	м	1.95		1.95	
ВШ-6 (200х200	м	1.95		1.95	
Ворота					
Металлические распашные обрамленные профлистом толщ 0,7см	шт	2		2	
Калитка обрамленные профлистом толщ 0.7 см	шт	1		1	
Вентиляция					
Приточная система П-1	комплект	1		1	
Вытяжка из машинного зала В-1	комплект	1		1	
Вытяжка из помещении дробилок В-2	комплект	1		1	
Кран-балка					
Электрическая таль грузоподьемность 2.0т	шт	2		2	
Электрическая таль грузоподьемностью 3.2т	шт	2		2	

Насосы					
Главные канализационные перекачивающие насосы Grundfos тип S2.100.200.1600.4.70H.Y.430.G.N.D.	шт	3		3	
Насос погружной грязевой ГНОМ 25-20	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для перекачивания канализационных стоков от проектируемых районов по площадям застройки 33.5 га, 38.6 га,13.94 га севернее микрорайона "Васильковский" в г.Кокшетау.Из приемного резервуара главными канализационными насосами стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам в наружную напорную сеть канализации на городские очистные сооружения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2021г.;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:2 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц:2 месяца

фактически, месяц :4 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93.96% и фактически применено 70% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена

(обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» _____ ***Умиргалиев Е.К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
при акимате города Кокшетау _____ ***МакишевР.А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» _____ ***Нуралин М.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

не требуется

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Заместитель руководителя
ГУ «Отдел занятости и социальных программ
г. Кокшетау» _____ ***Костюченко Т.В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области .2-этап,2очередь. Канализационная насосная станция.(КНС).***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ *Беспрозванный В.П.*