Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. №656
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		108	02.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из гр. 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**34 829 725,00**	**31 097 968,75**								
В том числе за отчетный период	**34 829 725,00**	**31 097 968,75**							**3 731 756,25**	**34 829 725,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель _____ Сидуакасов Ш.С.

Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор _____ Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт _____ Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор _____ Феоктистов Ю.Ф.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор: №108 от 02.09 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2021 года
Локальная смета 7-1

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	244,27	41,87	41,87	10227	10227	--	2572	13823
					--	14,62	--	3572		1024	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	244,27	38,76	38,76	9469	9469	--	2381	12798
					--	13,54	--	3307		948	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	233,97	163,65	156,61	38290	36641	19	8115	50117
					6,97	41,20	1630	9640		3712	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	280,764	82,00	--	23023	--		--	24864
					--	--	--	--		1842	
5	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	215,3	36,60	36,60	7881	7881	--	2134	10815
					--	13,76	--	2963		801	
6	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	215,3	105,80	105,80	22778	22778	--	6167	31260
					--	39,78	--	8565		2316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	316,14	263,36	251,99	83259	79665	42	17648	108980
					11,24	66,30	3552	20959		8073	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	591,1818	77,00	--	45521	--		--	49163
					--	--	--	--		3642	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								301820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61		
		- Перевозка грузов	Тенге				68544				
		- Накладные расходы	Тенге							39017	
		- Сметная прибыль	Тенге							22358	
		Итого СМР	Тенге								301820
		Итого Оборудование	Тенге								0
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2%							6036
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								307856
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,426%	Тенге	6,426%							19783
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								327639
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							6553
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								334192
		НДС 12%	Тенге	12%							40103
		Итого по Акту с учетом НДС	Тенге								374295

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Видена"

Директор_____Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт_____Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор_____Феоктистов Ю.Ф.

расценки соответствуют сметным

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель_____Садуакасов Ш.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заведующий сектором строительства_____Женіс А.Б.

2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор: №108 от 02.09 2021 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2021 года
Локальная смета 2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование									
		Контрольная панель для измельчителя Macho Monster									
1	1312-1101-0119 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	74381,78	29623,06	74382	29623	12913	25774	108168
					31845,66	10407,18	31846	10407		8012	
2	1303-0110-0208 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт	1	34449,03	1911,03	34449	1911	--	20200	59021
					32538,00	576,63	32538	577		4372	
3	1303-0109-0106 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 20 т. Смазка централизованная густая	шт	1	955267,14	760219,14	955267	760219	--	223081	1272616
					195048,00	170658,98	195048	170659		94268	
4	Прайс-лист ООО "Торговый дом "Алтайталь" курс руб.5,89	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный,с эл.двигателями N-3,0+0,18+2x0,37 кВт,H 12,5м,г/п 2 тонны,Т320-521(12,5)	шт	1	2668105,21	--	2668105	--		--	2668105
					--	--	--	--	2668105	--	
5	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75 прим	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	22531,03	2500,43	22531	2500	13307	6702	31572
					6723,59	46,61	6724	47		2339	
		Система напорной канализации 1К1Н									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1307-0401-0106 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования	шт	3	63422,86	5664,53	190269	16994	19051	97502	310792
					51408,00	1871,78	154224	5615		23022	
7	Прайс-лист ТОО "Энергия плюс Караганда"	Аналоговый датчик уровня с кабельной коробкой	шт	1	180803,57	--	180804	--		--	180804
					--	--	--	--	180804	--	
8	Прайс-лист ТОО "Энергия плюс Караганда"	Поплавковые выключатели	шт	2	20089,29	--	40179	--		--	40179
					--	--	--	--	40179	--	
9	1303-0109-0106 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 20 т. Смазка централизованная густая	шт	1	955267,14	760219,14	955267	760219	--	223081	1272616
					195048,00	170658,98	195048	170659		94268	
10	1303-0110-0212 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт	1	36563,00	2836,00	36563	2836	--	21135	62314
					33727,00	920,80	33727	921		4616	
11	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8988,93	3336,10	26967	10008	701	12011	42096
					5419,48	1143,74	16258	3431		3118	
12	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13473,05	5499,71	26946	10999	1304	11239	41240
					7321,27	1891,43	14643	3783		3055	
13	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	30640,85	13607,52	183845	81645	16806	69316	273414
					14232,35	4706,36	85394	28238		20253	
14	1312-1201-0703 РСНБ РК 2015	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	429714,12	43857,38	2578285	263144	1019843	801929	3650631
					215883,00	3223,28	1295298	19340		270417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1312-1201-0409 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	84434,04	5929,98	253302	17790	44106	118214	401238
					63802,00	796,04	191406	2388		29721	
16	5101-1001-1901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	3	1125003,00	--	3375009	--		--	3375009
					--	--	--	--	3375009	--	
17	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	6257,02	1798,35	18771	5395	362	9066	30065
					4338,07	616,27	13014	1849		2227	
18	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	3603,49	1587,43	1802	794	26	720	2723
					1963,94	395,32	982	198		202	
19	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,505	8316,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
20	1312-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,8	3904,97	1611,02	3124	1289	85	1262	4736
					2187,68	397,55	1750	318		351	
21	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,808	12433,00	--	10046	--	10046	--	10850
					--	--	--	--		804	
22	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	4241,61	1627,18	12725	4882	385	5280	19446
					2486,00	399,48	7458	1198		1440	
23	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	14985,00	--	45405	--	45405	--	49037
					--	--	--	--		3632	
24	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	55	4882,43	1895,28	268534	104240	8422	111282	410201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2834,04	482,86	155872	26557		30385	
25	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,55	19533,00	--	1085058	--	1085058	--	1171863
					--	--	--	--		86805	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,137	1327262,12	502870,80	181835	68893	49282	81957	284895
					464672,20	139597,63	63660	19125		21103	
27	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	1,044	1009644,43	436682,15	1054069	455896	369034	345156	1511163
					219482,20	114466,44	229139	119503		111938	
28	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	0,201	1009644,43	436682,15	202939	87773	71050	66452	290942
					219482,20	114466,44	44116	23008		21551	
29	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	10	1946,00	--	19460	--	19460	--	21017
					--	--	--	--		1557	
30	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	4	4939,00	--	19756	--	19756	--	21336
					--	--	--	--		1580	
31	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	3	5136,00	--	15408	--	15408	--	16641
					--	--	--	--		1233	
32	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт	3	7946,00	--	23838	--	23838	--	25745
					--	--	--	--		1907	
33	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 300 ГОСТ 12816-80	шт	12	9624,00	--	115488	--	115488	--	124727
					--	--	--	--		9239	
34	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт	16	16085,00	--	257360	--	257360	--	277949
					--	--	--	--		20589	

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5 прим	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумоми прядью	футляр	2	15020,68	1666,95	30041	3334	17742	8937	42096
					4482,39	31,08	8965	62		3118	
		Система производственной канализации 1К13Н									
36	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,054 т. Монтаж оборудования	шт	2	34779,51	957,68	69559	1915	2628	39770	118076
					32508,00	90,57	65016	181		8746	
37	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6257,02	1798,35	12514	3597	241	6044	20043
					4338,07	616,27	8676	1233		1485	
38	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6257,02	1798,35	12514	3597	241	6044	20043
					4338,07	616,27	8676	1233		1485	
39	2304-1001-3501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	123441,00	--	246882	--	246882	--	266633
					--	--	--	--		19751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15313494	2699494	3490430	2312154	18534577
		Стоимость оборудования	Тенге				2859478	610529	6264096	908925	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6264096				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6264096				
		Материалы	Тенге				5715084				
		Всего заработная плата	Тенге				1127121				
		Накладные расходы	Тенге					2955659			
		Сметная прибыль	Тенге				1802952				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				601443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8119479				
		Сметная заработная плата	Тенге								2170
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2955659			
		Материалы	Тенге				1491415				
		Всего заработная плата	Тенге				520414				
		Накладные расходы	Тенге					514348			
		Сметная прибыль	Тенге				509205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				160050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2160669				
											357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					514348			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1842900				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1842900				
		Сметная прибыль	Тенге				147432				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1990332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18534576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2526
		Сметная заработная плата	Тенге					3470007			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18534577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2859478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2699494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3490430		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6264096		
		- Накладные расходы	Тенге							2312154	
		- Сметная прибыль	Тенге							908925	
		Итого СМР	Тенге								12270481
		Итого Оборудование	Тенге								6264096
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2%							245410
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								12515891
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,426%	Тенге	6,426%							804271
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								13320162
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							266403
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								19850661
		НДС 12%	Тенге	12%							2382079
		Итого по Акту с учетом НДС	Тенге								22232740

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор_____Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт_____Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор_____Феоктистов Ю.Ф

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель_____Садуакасов Ш.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заведующий сектором строительства_____Женіс А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор: №108 от 02.09 2021 г.

10610

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2021 года
Локальная смета 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение									
		Щит распределительный ЩРН-12з-074 УХ2,ЩО1									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	4038,12	1371,52	4038	1372	84	2208	6746
					2582,00	484,79	2582	485		500	
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-0 74 У2 IP54, типа N3K ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
					--	--	--	--		695	
3	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5344,56	112,86	5345	113	2746	1812	7729
					2486,00	30,19	2486	30		572	
4	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010,на вводе	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--	1599
					--	--	--	--		118	
5	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	7	4185,20	24,87	29296	174	11720	12529	45172
					2486,00	--	17402	--		3346	
6	2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р25А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4126,00	--	8252	--	8252	--	8912
					--	--	--	--		660	
7	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4163,00	--	20815	--	20815	--	22480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1665	
		Щит распределительный ЩРН-12з-1 36УХЛ3(ЩАО1)									
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	4038,12	1371,52	4038	1372	84	2208	6746
					2582,00	484,79	2582	485		500	
9	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-0 74 У2 IP54, типа N3K ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
					--	--	--	--		695	
10	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5344,56	112,86	5345	113	2746	1812	7729
					2486,00	30,19	2486	30		572	
11	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010,на вводе	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--	1599
					--	--	--	--		118	
12	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	4185,20	24,87	20926	124	8372	8950	32266
					2486,00	--	12430	--		2390	
13	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163,00	--	12489	--	12489	--	13488
					--	--	--	--		999	
14	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
					--	--	--	--		68	
		Электрооборудование									
42	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1	20748,78	2766,76	20749	2767	14109	3419	26101
					3873,00	875,51	3873	876		1933	
43	2307-0201-0912 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа N3K ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	55721,00	--	55721	--	55721	--	60179
					--	--	--	--		4458	
44	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	7059,83	120,86	14120	242	5700	5932	21655
					4089,00	30,19	8178	60		1604	

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	СПР-Лист ТОО"ТД N3K.KAЗ"	Автоматический выключатель на вводе, типа ВА88-37 3Р,400 35кА400/320А	шт	2	57314,29	--	114629	--		--	114629
					--	--	--	--	114629	--	
48	2306-0902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,102	2953936,00	--	301301	--	301301	--	325406
					--	--	--	--		24104	
49	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	кОмпл	3	39477,36	10460,17	118432	31381	27387	50588	182542
					19888,00	3532,33	59664	10597		13522	
50	2307-0503-0121 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки TTN-A 600/5A 5BA, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	4238,00	--	12714	--	12714	--	13731
					--	--	--	--		1017	
52	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20748,78	2766,76	20749	2767	14109	3419	26101
					3873,00	875,51	3873	876		1933	
53	2307-0201-0912 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа N3K ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	55721,00	--	55721	--	55721	--	60179
					--	--	--	--		4458	
54	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	9303,60	127,61	9304	128	3532	4085	14460
					5644,00	30,19	5644	30		1071	
55	СПР-Лист ТОО "ТД N3K.KAЗ"	Автоматический выключатель на вводе,типа ВА88-40 3Р,800 35кА 800/630А	шт	1	106296,43	--	106296	--		--	106296
					--	--	--	--	106296	--	
56	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	9303,60	127,61	9304	128	3532	4085	14460
					5644,00	30,19	5644	30		1071	
57	СПР-Лист ТОО "ТД N3K.KAЗ"	Автоматический выключатель,типа ВА88-40 3Р,630 35кА 630/400А	шт	1	96021,43	--	96021	--		--	96021
					--	--	--	--	96021	--	
58	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	9303,60	127,61	9304	128	3532	4085	14460
					5644,00	30,19	5644	30		1071	
59	СПР-Лист ТОО "ТД N3K.KAЗ"	Автоматический выключатель,типа ВА88-40 3Р,630 35кА 630/630А	шт	1	96021,43	--	96021	--		--	96021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	96021	--	
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	4716,71	117,86	23584	589	10755	8921	35105
					2448,00	30,19	12240	151		2600	
61	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29З Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1435,00	--	7175	--	7175	--	7749
					--	--	--	--		574	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	2648,53	24,87	13243	124	6999	4406	19061
					1224,00	--	6120	--		1412	
63	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29З Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1435,00	--	7175	--	7175	--	7749
					--	--	--	--		574	
64	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5444,00	--	16332	--	16332	--	17639
					--	--	--	--		1307	
65	2306-0902-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	3612743,00	--	73904	--	73904	--	79816
					--	--	--	--		5912	
66	2306-0902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	2953936,00	--	120521	--	120521	--	130162
					--	--	--	--		9642	
67	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0816	1541757,00	--	125807	--	125807	--	135872
					--	--	--	--		10065	
68	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	502510,00	--	20502	--	20502	--	22143
					--	--	--	--		1640	
69	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0612	183706,00	--	11243	--	11243	--	12142
					--	--	--	--		899	
70	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1836	81510,00	--	14965	--	14965	--	16162

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях			--	--	--	--		1197	
			шкАф	1	3981,83	1495,83	3982	1496	--	2159	6633
					2486,00	513,23	2486	513		491	
73	Прайс-лист АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод"	Установка конденсаторная модернизированная тиристорная,номинальное напряжение 0,4кВ,номинальная мощность 100 квар,стандартная степень защиты IP31,УКМТ-0,4-100У3									
			кОмпл	1	2099667,86	--	2099668	--		--	2099668
74	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			--	--	--	--	2099668	--	
			шт	1	4038,12	1371,52	4038	1372	84	2208	6746
75	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-0 74 У2 IP54, типа N3K ГОСТ Р 51778-2001			2582,00	484,79	2582	485		500	
			шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
76	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		695	
			шт	1	5344,56	112,86	5345	113	2746	1812	7729
77	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			2486,00	30,19	2486	30		572	
			шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
78	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		119	
			шт	3	4185,20	24,87	12556	75	5023	5370	19359
79	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			2486,00	--	7458	--		1434	
			шт.	3	1397,00	--	4191	--	4191	--	4526
80	Прайс-лист НП"Ашимова М.М."	Шина нулевая 8х12 мм 14/2			--	--	--	--		335	
			шт	2	1000,89	--	2002	--	2002	--	2162
81	Прайс-лист НП"Ашимова М.М."	Шина РЕ 8х12 мм 14/2			--	--	--	--		160	
			шт	2	1000,89	--	2002	--	2002	--	2162
		Пусковая аппаратура			--	--	--	--		160	
87	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу									
			шт	2	5315,57	112,11	10631	224	5675	3451	15208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ПР-лист ТОО "Электротехника" прим	Магнитный пускатель реверсированный Uк 220В с кнопками "Пуск", "Стоп",сигнальной лампой и тепловым реле РТТ5-10-18,IНэ	шт	2	2366,00	30,19	4732	60		1127	
					10625,00	--	21250	--	21250	--	22950
					--	--	--	--		1700	
93	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	20	744,56	350,02	14891	7000	4908	3766	20150
					149,16	112,39	2983	2248		1493	
94	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	395	291,28	121,27	115054	47903	18052	45288	173170
					124,30	34,94	49099	13801		12827	
95	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	820	80,18	0,88	65746	722	15660	35720	109584
					60,20	0,30	49364	248		8117	
96	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	93,48	1,76	12619	238	2629	7080	21276
					72,24	0,60	9752	82		1576	
97	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	262,27	22,00	22293	1870	4049	12251	37308
					192,64	7,55	16374	642		2764	
98	2306-0112-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,3111	421517,00	--	131134	--	131134	--	141625
					--	--	--	--		10491	
99	2306-0112-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,2142	615279,00	--	131793	--	131793	--	142336
					--	--	--	--		10543	
100	2306-0112-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х4-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,0357	902542,00	--	32221	--	32221	--	34798
					--	--	--	--		2578	
101	2306-0112-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,1581	1259219,00	--	199083	--	199083	--	215009
					--	--	--	--		15927	
102	2306-0112-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,0102	3109342,00	--	31715	--	31715	--	34253
					--	--	--	--		2537	

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2306-0112-0313 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х95	км	0,0101	12008651,00	--	121287	--	121287	--	130990
					--	--	--	--		9703	
104	2306-0112-0512 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х95	км	0,02	19701478,00	--	394030	--	394030	--	425552
					--	--	--	--		31522	
105	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3162	740743,00	--	234223	--	234223	--	252961
					--	--	--	--		18738	
106	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1581	226796,00	--	35856	--	35856	--	38725
					--	--	--	--		2869	
		Трубы защитные									
118	Прайс-лист ТОО "Электротехника"	Муфта вводная МВ-50м	шт	20	2169,64	--	43393	--	43393	--	46864
					--	--	--	--		3471	
119	Прайс-лист ТОО "Электротехника"	Муфта вводная МВ-20м	шт	190	425,00	--	80750	--	80750	--	87210
					--	--	--	--		6460	
120	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Муфта трубная ТР-5(У214)	шт	20	822,32	--	16446	--	16446	--	17762
					--	--	--	--		1316	
121	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Муфта трубная ТР-2(У211)	шт	190	375,00	--	71250	--	71250	--	76950
					--	--	--	--		5700	
122	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Наконечники кабельные медные 95-12-15-М УХЛ3	шт	40	374,11	--	14964	--	14964	--	16161
					--	--	--	--		1197	
123	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Наконечники кабельные медные 70-10-13-М УХЛ3	шт	10	213,39	--	2134	--	2134	--	2305
					--	--	--	--		171	
124	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Наконечники кабельные медные 50-10-11-М УХЛ3	шт	30	183,93	--	5518	--	5518	--	5959
					--	--	--	--		441	
125	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Наконечники кабельные медные 16-6-6-М УХЛ3	шт	30	75,89	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
126	Прайс-лист NП "Ашимова М.М."	Наконечники кабельные медные 6-5-4-М УХЛ3	шт	70	34,82	--	2438	--	2438	--	2633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		195	
127	Прайс-лист NII "Ашимова М.М."	Наконечники кабельные медные 4-5-3-М УХЛ3	шт	120	27,68	--	3321	--	3321	--	3587
					--	--	--	--		266	
128	Прайс-лист NII "Ашимова М.М."прим	Наконечники кабельные медные 2,5-5-2,6-М УХЛ3	шт	900	27,68	--	24911	--	24911	--	26904
					--	--	--	--		1993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6094638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				298165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31788			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2678405		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2512636		
		- Накладные расходы	Тенге							237564	
		- Сметная прибыль	Тенге							265332	
		Итого СМР	Тенге								3582002
		Итого Оборудование	Тенге								2512636
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2%							71640
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3653642
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,426%	Тенге	6,426%							234783
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								3888425
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							77769
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6478830
		НДС 12%	Тенге	12%							777460
		Итого по Акту с учетом НДС	Тенге								7256289

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор_____Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт_____Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор_____Феоктистов Ю.Ф.

расценки соответствуют сметным

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель_____Садуакасов Ш.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заведующий сектором строительства_____Жеңіс А.Б.

16

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор: №108 от 02.09 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2021 года
Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляция									
33	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	22,0978	4907,64	51,75	108448	1144	68678	38284	158471
					1747,98	19,88	38626	439		11739	
34	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	3,14	5180,19	52,30	16266	164	10613	5441	23443
					1747,98	20,14	5489	63		1737	
35	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	84,6466	5002,69	42,42	423461	3591	284400	134097	602162
					1600,42	16,11	135470	1364		44605	
36	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2	16,956	4780,24	38,34	81054	650	56924	23252	112650
					1384,76	14,53	23480	246		8344	
37	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	4,8	4961,64	51,75	23816	248	15178	8316	34702
					1747,98	19,88	8390	95		2571	
38	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	1,76	4803,38	41,13	8454	72	5565	2787	12141
					1600,42	15,61	2817	27		899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	2	3624,63	46,04	7249	92	5960	1198	9123
					598,36	13,05	1197	26		676	
40	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периМетр 1300 мм. Установка над шахтами	шт	1	4517,45	53,87	4517	54	3523	934	5888
					940,29	13,05	940	13		436	
41	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	шт	1	4257,42	49,12	4257	49	3512	695	5349
					696,06	13,05	696	13		396	
42	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	шт	1	3859,59	46,04	3860	46	3216	599	4815
					598,36	13,05	598	13		357	
44	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	шт	1	13658,90	110,51	13659	111	11546	1987	16898
					2001,78	26,10	2002	26		1252	
45	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	шт	3	1780,80	55,11	5342	165	1395	3744	9814
					1260,57	13,05	3782	39		727	
46	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	27260,89	7,72	27261	8	24436	2764	32426
					2817,36	2,61	2817	3		2402	
47	1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	87493,96	77,98	87494	78	81607	5718	100668
					5809,44	24,80	5809	25		7457	
48	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	62596,02	38,58	62596	39	57927	4549	72517
					4630,08	12,12	4630	12		5372	
49	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2,6	921,00	--	2395	--	2395	--	2586
					--	--	--	--		192	
50	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	15	208,00	--	3120	--	3120	--	3370
					--	--	--	--		250	
		Приточная установка П1									

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	56670,63	3061,99	56671	3062	4641	48813	113922
					48968,12	840,96	48968	841		8439	
61	СПрайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Приточная установка KLG063PW,Автоматика CA-1,VPT-2-25-1-4-15/40	кОмпл	1	2206250,00	--	2206250	--		--	2206250
					--	--	--	--	2206250	--	
62	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	шт	1	1780,80	55,11	1781	55	465	1248	3271
					1260,57	13,05	1261	13		242	
		Вентиляционная вытяжная установка В1									
63	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	шт	1	10163,15	405,86	10163	406	737	8958	20651
					9019,92	121,20	9020	121		1530	
64	2305-0404-0216 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	кОмплЕкт	1	62733,00	--	62733	--	62733	--	67752
					--	--	--	--		5019	
65	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	2122,24	19,58	2122	20	811	930	3296
					1291,00	--	1291	--		244	
66	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	М2	0,349	6689,71	27,58	2335	10	47	2237	4937
					6526,54	13,05	2278	5		366	
67	2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4304,00	--	4304	--	4304	--	4648
					--	--	--	--		344	
68	2305-0307-0504 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4665,00	--	4665	--	4665	--	5038
					--	--	--	--		373	
69	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	шт	4	1652,35	2,76	6609	11	4592	1971	9267
					501,55	1,31	2006	5		686	
70	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг	9,45	726,28	3,02	6863	29	6255	573	8031
					61,30	0,52	579	5		595	

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляционная вытяжная установка В2									
71	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	шт	1	12168,14	840,96	12168	841	1106	10304	24269
					10221,12	292,75	10221	293		1798	
72	2305-0404-0234 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86- 77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	кОмпл	1	108501,00	--	108501	--	108501	--	117181
					--	--	--	--		8680	
73	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	2122,24	19,58	2122	20	811	930	3296
					1291,00	--	1291	--		244	
74	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,546	6689,71	27,58	3653	15	75	3499	7724
					6526,54	13,05	3563	7		572	
75	2305-0307-0408 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	5874,00	--	5874	--	5874	--	6344
					--	--	--	--		470	
76	2305-0307-0508 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	8421,00	--	8421	--	8421	--	9095
					--	--	--	--		674	
77	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	шт	4	1652,35	2,76	6609	11	4592	1971	9267
					501,55	1,31	2006	5		686	
78	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны подвентиляционное оборудование. Установка	кг	11,1	726,28	3,02	8062	34	7348	673	9433
					61,30	0,52	680	6		699	
79	1120-1601-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка	шт	1	13793,24	1959,01	13793	1959	1771	10598	26342
					10062,71	751,45	10063	751		1951	
80	1308-0411-0211 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	компл	1	205210,00	--	205210	--	205210	--	221627
					--	--	--	--		16417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	3250,98	20,08	3251	20	649	1859	5519
					2582,00	--	2582	--		409	
82	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг	107,5	726,28	3,02	78076	325	71161	6513	91356
					61,30	0,52	6590	56		6767	
83	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2	1,755	4379,66	36,49	7686	64	6261	1353	9763
					775,24	11,65	1361	20		723	
84	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1,2977	4995,03	41,13	6482	53	4632	1781	8924
					1384,76	15,61	1797	20		661	
85	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	0,3804	4803,38	41,13	1827	16	1202	602	2624
					1600,42	15,61	609	6		194	
86	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 прим	Трубка контрольная. Установка	шт	1	6765,26	2079,83	6765	2080	1386	3989	11614
					3298,96	729,89	3299	730		860	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4218464
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				346209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5290			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1158245		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2206250		
		- Накладные расходы	Тенге							343167	
		- Сметная прибыль	Тенге							149055	
		Итого СМР	Тенге								2012214
		Итого Оборудование	Тенге								2206250
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2%							40244
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2052458
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,426%	Тенге	6,426%							131891
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								2184349
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							43687
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4434286
		НДС 12%	Тенге	12%							532114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по Акту с учетом НДС	Тенге								4966401

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор_____Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт_____Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор_____Феоктистов Ю.Ф.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель_____Садуакасов Ш.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заведующий сектором строительства_____Женіс А.Б.

Пронумеровано, прошнуровано
22 (двадцать две) страницы

директор: Беспрозванной В.П