Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. №656
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		108	02.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из гр. 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**67 003 000,12**	**59 824 107,25**								
В том числе за отчетный период	**32 173 275,12**	**28 726 138,50**							**3 447 136,62**	**32 173 275,12**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель _____ Сапуакасов Ш.С.

Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор _____ Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт _____ Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор _____ Феоктистов Ю.Ф.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор: №108 от 02.09 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы. Смета 2-1-1									
		Металлоконструкции /доп.работы/=									
86	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,878	41888,54	19452,09	78667	36531	10903	27778	114960
					16630,90	4805,62	31233	9025		8516	
87	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1,878	496465,00	--	932361	--	932361	--	1006950
					--	--	--	--		74589	
88	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,3496	24260,72	11244,32	8482	3931	749	3347	12774
					10874,05	2999,25	3802	1049		946	
89	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0654	84639,24	21200,37	5535	1387	154	3000	9218
					61076,50	5406,09	3994	354		683	
90	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1564	29113,57	10034,49	4553	1569	600	1943	7017
91	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,353	73823,86	23495,28	26060	8294	3028	12059	41168
					41751,70	7757,79	14738	2738		3050	
92	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4151	463127,00	--	192244	--	192244	--	207624
					--	--	--	--		15380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1564	456515,00	--	71399	--	71399	--	77111
					--	--	--	--		5712	
94	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1174	239219,00	--	28084	--	28084	--	30331
					--	--	--	--		2247	
95	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0188	544349,00	--	10234	--	10234	--	11052
					--	--	--	--		819	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1357619	51712	1249756	48127	1518205
							56151	13598	--	112462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28084				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28084				
		Сметная прибыль	Тенге				2247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30331				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1329535				
	Материалы		Тенге				15434				
	Всего заработная плата		Тенге					69749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1206238				
		Накладные расходы	Тенге				48127				
		Сметная прибыль	Тенге				110213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1487875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					69749			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1518206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					69749			
		ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция. Смета 2-1-2									
		Вентиляционная вытяжная установка В1									
87	Прайс-лист ТОО "Проманалит"	Станционарный газоаналитический комплекс СГК-510 SOLER на базе станционарного газоанализатора ОКА-МТ-СН4-Н2S-NH3-N22(3)-/54;Т/50-Д2Т1 Ц2-С111 220 0-5МА; RS 485;звз;NH3:20Мг/М3;H2S:10Мг/М3; СН4:0,44 об%	шт	1	1627595,00	--	1627595	--		--	1627595
					--	--	--	--	1627595	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1627595	--	--	--	1627595
							--	--	1627595	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1627595				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1627595				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1627595				
		ОТДЕЛ 3.Технологическое оборудование. Водопровод и канализация. Смета 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование									
		Система напорной канализации 1К1Н									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Прайс-лист ТОО "Энергия плюс Караганда"	**Шеф-монтаж**	шт	1	2410714,29	--	2410714	--		--	2410714
					--	--	--	--	2410714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2410714	--	1249756	48127	5556514
							--	--	4038309	112462	
	Стоимость оборудования		Тенге				2410714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2410714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2410714				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2410714	--	--	--	2410714
							--	--	2410714	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2410714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2410714				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2410714				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5556512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1249756		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4038309		
		- Накладные расходы	Тенге							48127	
		- Сметная прибыль	Тенге							112462	
		Итого СМР	Тенге								1518203
		Итого Оборудование	Тенге								4038309
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2%							30364
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1548567
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,426%	Тенге	6,426%							99511
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								1648078
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							32962
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5719348
		НДС 12%	Тенге	12%							686322
		Итого по Акту с учетом НДС	Тенге								6405669,88

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор_____ Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт_____ Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор_____ Феоктистов Ю.Ф.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель_____ Садуакасов Ш.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заведующий сектором строительства_____ Женіс А.Б.

Пронумеровано прошнуровано 3 листа

Директор _____ Беспрозванный В.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Вилена"
Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау Акмолинской области.2-этап,2очередь.Канализационная насосная станция (КНС)"
Наименование объекта: Канализационная насосная станция
Договор: №108 от 02.09 2021 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Слаботочные средства связи. Смета 2-1-7									
		Видеонаблюдение									
20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 прим	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62**	**537,00**	**--**	**33294**	**--**	**33294**	**--**	**35958**
					--	--	--	--		2664	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**33294**	**--**	**33294**	**--**	**35958**
							--	--	--	2664	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33294				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33294				
		Сметная прибыль	Тенге				2664				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				35958				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				35958				
		ОТДЕЛ 2.Павильон камеры переключения. Общестроительные работы. Смета 3-1-1									
		Курс валюты на 05.06.2019г.:1eur=432,08тг., 1usd=384,21тг., 1руб.=5,89тг.									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**6,7316**	**263,36**	**251,99**	**1773**	**1696**	**1**	**376**	**2321**
					11,24	66,30	76	446		172	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**40,5474**	**347,60**	**332,63**	**14094**	**13487**	**6**	**2988**	**18449**
					14,83	87,51	601	3548		1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	67,5529	191,69	181,94	12949	12290	--	2591	16783
					9,76	43,51	659	2939		1243	
4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	912,9459	210,86	200,13	192505	182709	--	38515	249502
					10,73	47,86	9797	43697		18482	
5	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	94,0707	77,00	--	7243	--		--	7823
					--	--	--	--		579	
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,7921	3589,06	--	114104	--	--	82155	211959
					3589,06	--	114104	--		15701	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,5406	807,73	--	40823	--	--	29393	75833
					807,73	--	40823	--		5617	
8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	960,2805	20,45	20,45	19638	19638	--	5317	26952
					--	7,69	--	7385		1996	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,24	5703,99	1684,54	12777	3773	7188	3128	17177
					810,90	690,66	1816	1547		1272	
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 сК=8	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,6	16902,20	1141,43	94652	6392	76819	12755	116000
					2042,98	380,17	11441	2129		8593	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,08	26576,14	1984,85	28702	2144	22273	4280	35621
					3967,20	387,52	4285	419		2639	
12	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0098	259207,00	--	2540	--	2540	--	2743
					--	--	--	--		203	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0298	247418,00	--	7373	--	7373	--	7963
					--	--	--	--		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0263	651245,02	1279,02	17128	34	11147	5424	24356
					226116,00	527,43	5947	14		1804	
12	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0894	29113,57	10034,49	2603	897	343	1111	4011
					15242,10	2767,23	1363	247		297	
13	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0894	456515,00	--	40812	--	40812	--	44077
					--	--	--	--		3265	
14	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2155	24260,72	11244,32	5228	2423	462	2063	7874
					10874,05	2999,25	2343	646		583	
15	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2116	29113,57	10034,49	6160	2123	812	2629	9493
					15242,10	2767,23	3225	586		703	
16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2241	84639,24	21200,37	18968	4751	530	10280	31588
					61076,50	5406,09	13687	1212		2340	
17	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2155	467593,00	--	100766	--	100766	--	108828
					--	--	--	--		8061	
18	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2116	456515,00	--	96599	--	96599	--	104326
					--	--	--	--		7728	
19	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2241	593837,00	--	133079	--	133079	--	143725
					--	--	--	--		10646	
20	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6513	2891,02	469,79	1883	306	179	965	3076
					2146,68	1,24	1398	1		228	
24	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	2,95	3838,75	2508,33	11324	7400	322	4393	16974
					1221,15	936,94	3602	2764		1257	

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,062	496465,00	--	30781	--	30781	--	33243
					--	--	--	--		2462	
34	1303-0110-0108 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	1	15041,53	3621,53	15042	3622	--	7748	24613
					11420,00	1281,58	11420	1282		1823	
37	Прайс-лист "Торговый дом "Алтайталь" /Руб=5,89/	Таль электрическая передвижная KCD 2,0 т 1 м	шт	1	1224236,50	--	1224237	--		--	1224237
					--	--	--	--	1224237	--	
38	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	40,42	3668,99	1616,60	148300	65343	8985	64730	230073
					1830,08	490,83	73972	19839		17042	
39	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	40,42	8680,00	--	350846	--	350846	--	378913
					--	--	--	--		28068	
40	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	10,88	1121,91	590,14	12206	6421	815	4689	18247
					456,80	167,84	4970	1826		1352	
41	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	10,88	10358,00	--	112695	--	112695	--	121711
					--	--	--	--		9016	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,9	2867,74	13,75	39862	191	25620	12970	57058
					1010,88	3,36	14051	47		4227	
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,2006	2112,78	142,68	10988	742	8918	1481	13466
					255,37	47,52	1328	247		997	
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,52	22948,51	7,68	11933	4	10113	1707	14731
					3491,64	--	1816	--		1091	
45	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,2006	1100,71	93,08	5724	484	3543	1760	8083
					326,34	33,62	1697	175		599	
						Крыльцо					

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,5	2112,78	142,68	3169	214	2572	427	3884
					255,37	47,52	383	71		288	
43	1111-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,15	22948,51	7,68	3442	1	2917	492	4249
					3491,64	--	524	--		315	
44	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,5	1100,71	93,08	1651	140	1021	508	2331
					326,34	33,62	490	50		173	
			Устройство колодца								
39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,2154	5703,99	1684,54	18341	5416	10318	4490	24657
					810,90	690,66	2607	2221		1826	
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,0384	4225,55	285,36	33967	2294	27567	4577	41628
					510,75	95,04	4106	764		3084	
41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,8	23175,32	1662,50	180767	12967	153280	15790	212282
					1861,60	362,96	14520	2831		15725	
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,162	247418,00	--	40082	--	40082	--	43288
					--	--	--	--		3207	
43	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,88	8059,96	4264,89	31273	16548	1441	22653	58239
					3423,72	1524,03	13284	5913		4314	
44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	30084,00	--	150420	--	150420	--	162454
					--	--	--	--		12034	
45	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20056,00	--	60168	--	60168	--	64981
					--	--	--	--		4813	
46	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,43	36937,73	1802,73	15883	775	11431	3500	20934
					8551,66	392,45	3677	169		1551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0012	259207,00	--	311	--	311	--	336
					--	--	--	--		25	
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0873	247418,00	--	21600	--	21600	--	23328
					--	--	--	--		1728	
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0021	259207,00	--	544	--	544	--	588
					--	--	--	--		44	
[illegible]	1131-0107-0101 РСНБ РК 2015 Исп. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,98	22737,88	1128,78	22283	1106	15531	4671	29110
					5761,21	509,63	5646	499		2156	
[illegible]	1113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	17,64	347,00	--	6121	--	6121	--	6611
					--	--	--	--		490	
[illegible]	1311-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	98,6	438,40	235,03	43226	23173	136	21452	69852
					202,00	100,17	19917	9877		5174	
[illegible]	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	69,5	88,73	--	6167	--	--	7277	14520
					88,73	--	6167	--		1076	
[illegible]	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 - Пенетрит	кг	104,25	1053,00	--	109775	--	109775	--	118557
					--	--	--	--		8782	
	1113-0701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м2	98,6	67,16	32,84	6622	3238	--	3392	10816
					34,33	15,54	3384	1532		801	
	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	108,46	1339,00	--	145228	--	145228	--	156846
					--	--	--	--		11618	
	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	15,5	85,19	10,85	1320	168	--	1360	2895
					74,34	--	1152	--		214	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	Гидроизоляционный материал Пенебар (герметизация холодных швов)	м	15,5	1785,71	--	27679	--	27679	--	29893
					--	--	--	--		2214	
[illegible]	1112-0701-0701 ЕНиР РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м2	4,8	67,16	32,84	322	158	--	165	527
					34,33	15,54	165	75		39	
[illegible]	1303-0105-0102 ЕНиР РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон для гидроизоляции бетонных поверхностей	кг	3,84	1339,00	--	5142	--	5142	--	5553
					--	--	--	--		411	
11	1146-0303-0103 ЕНиР РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,17	124215,25	1136,05	21117	193	8872	10200	33822
					70894,04	534,49	12052	91		2505	
12	1303-0105-0102 ЕНиР РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - ПенетронАдмикс - гидроизоляционная добавка в бетон	кг	0,0127	1339,00	--	17	--	17	--	18
					--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3902976	403262	1855740	404402	4554028
							412495	115088	1224237	246651	
Стоимость оборудования			Тенге				1224237				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1224237				
Стоимость монтажных работ			Тенге				15042				
Всего заработная плата			Тенге					12702			
	Накладные расходы		Тенге				7748				
	Сметная прибыль		Тенге				1823				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				24613				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					12702			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1591447				
Материалы			Тенге				400713				
Всего заработная плата			Тенге					383200			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				366412				
Местные материалы			Тенге				210588				
Транспортные расходы			Тенге				7243				
	Накладные расходы		Тенге				305792				
	Сметная прибыль		Тенге				151779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2049018				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								350
	Сметная заработная плата		Тенге					383200			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1072251				
Материалы			Тенге				12448				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тенге					131682			
Накладные расходы	Тенге				865578				
Сметная прибыль	Тенге				90860				
	Тенге				93049				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1256160				
Сметная заработная плата	Тенге								106
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					131682			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4554027				
Сметная заработная плата	Тенге								467
						527584			

ОТДЕЛ 3.Элекртоосвещение и электрооборудование. Смета 3-1-2

Электроосвещение

1	1308-0105-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	1488,62	179,62	1489	180	18	973	2659
					1291,00	60,38	1291	60		197	
2	1307-0103-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 VXЛ4 IP30, типа N3K ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
					--	--	--	--		828	
3	1308-0105-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт	2	2159,27	735,66	4319	1471	369	2471	7333
					1239,36	476,48	2479	953		543	
4	1307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2598,00	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
5	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСвет Group" г.Нур-Султан	Светильник светодиодный мощностью 40Bt, LTX LED 1200 4000K	шт	1	17999,11	--	17999	--	17999	--	19439
					--	--	--	--		1440	
6	1307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип PBO-42V2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
					--	--	--	--		263	
7	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод Горэлтех"	Светильник переносной взрывозащищенный 1Exd IIC T4 Gb IP66,СГР02-350-12-30, в комплекте: светильник на базе корпуса CSC-H светодиодный с ручкой-1шт; Кабель 30м диаметр 12 мм	шт	1	86696,43	--	86696	--	86696	--	93632
					--	--	--	--		6936	
8	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /LED-220- 11 E27/	шт.	1	731,00	--	731	--	731	--	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		58	
		Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1 1183-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
					--	--	--	--		6	
		Кабель до 35 кВ, Масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	55	744,56	350,02	40951	19251	13496	10357	55413
					149,16	112,39	8204	6181		4105	
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГНг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	187356,00	--	5733	--	5733	--	6192
					--	--	--	--		459	
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГНг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	276556,00	--	2821	--	2821	--	3047
					--	--	--	--		226	
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГНг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	290339,00	--	4442	--	4442	--	4798
					--	--	--	--		355	
		Электроустановочные изделия									
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	436,34	3,54	873	7	14	615	1606
					426,03	0,91	852	2		119	
		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	220,00	--	4400	--	4400	--	4752
					--	--	--	--		352	
	1308-0305-0110 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	2	1035,61	19,24	2071	38	277	1269	3608
					877,88	3,62	1756	7		267	
	1307-0220-0508 ФСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм, типа N3K	шт.	5	535,00	--	2675	--	2675	--	2889
				--	--	--	--		214	
[illegible]	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA 1500 (2 шт.)	комплект	1	7336,00	--	7336	--	7336	--	7923
				--	--	--	--		587	
	Электрооборудование									
	Щит распределительный ЩРН-18з-074VX2,ЩО1									
[illegible]	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	4038,12	1371,52	4038	1372	84	2208	6746
				2582,00	484,79	2582	485		500	
[illegible]	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-18з-074 V2 IP54, типа N3K ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859,00	--	6859	--	6859	--	7408
				--	--	--	--		549	
[illegible]	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5344,56	112,86	5345	113	2746	1812	7729
				2486,00	30,19	2486	30		572	
[illegible]	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /На вводе/	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
				--	--	--	--		119	
[illegible]	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	4185,20	24,87	20926	124	8372	8950	32266
				2486,00	--	12430	--		2390	
[illegible]	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
				--	--	--	--		115	
[illegible]	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397,00	--	2794	--	2794	--	3018
				--	--	--	--		224	
[illegible]	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
				--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4126,00	--	4126	--	4126	--	4456
					--	--	--	--		330	
		Шина нулевая 8х12ММ 14/2	шт	2	1000,89	--	2002	--	2002	--	2162
					--	--	--	--		160	
		Шина РЕ 8х12ММ 14/2	шт	2	1000,89	--	2002	--	2002	--	2162
					--	--	--	--		160	
	1307-0103-0802 РСНБ РК 2015 прим	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	2	19417,00	--	38834	--	38834	--	41941
					--	--	--	--		3107	
		Пусковая аппаратура									
	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40А. Установка на конструкции на полу	шт	1	5315,57	112,11	5316	112	2838	1725	7604
					2366,00	30,19	2366	30		563	
	СНР-Лист ТОО "Электротехника"	Магнитный пускатель реверсированный Uк 220В с тепловым реле РТТ5-10-18 IНэ	шт	1	10625,00	--	10625	--		--	10625
					--	--	--	--	10625	--	
	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	2	1634,67	351,96	3269	704	79	1964	5652
					1243,00	120,76	2486	242		419	
	Прайс-лист ИП "Анимова М.М." г.Караганда прим	Пост управления кнопочный на 3 кнопки,IP54,ПКУ15-21-131 /ПКУ15-21-141/	шт	1	5133,04	--	5133	--		--	5133
					--	--	--	--	5133	--	
	Прайс-лист ИП "Анимова М.М." г.Караганда	Пост управления кнопочный на 3 кнопки,IP54,ПКУ15-21-111	шт	1	2425,89	--	2426	--		--	2426
					--	--	--	--	2426	--	
	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	80,18	0,88	6415	70	1529	3485	10691

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				60,20	0,30	4816	24		792	
1306-0112-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-0,66ГОСТ 31945-2012	км	0,0153	421517,00	--	6449	--	6449	--	6965
				--	--	--	--		516	
1306-0112-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х2,5-0,66ГОСТ 31945-2012	км	0,0663	615279,00	--	40793	--	40793	--	44056
				--	--	--	--		3263	
1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 ММ2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	109,90	3,52	1099	35	221	616	1852
				84,28	1,21	843	12		137	
1306-0112-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,0102	3109342,00	--	31715	--	31715	--	34253
				--	--	--	--		2537	
1308-0206-2201 РСНБ РК 2015)	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 ММ2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	80,18	0,88	4009	44	955	2178	6682
				60,20	0,30	3010	15		495	
2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	740743,00	--	37778	--	37778	--	40800
				--	--	--	--		3022	
1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	125	1386,55	--	173319	--	22819	108360	304213
				1204,00	--	150500	--		22534	
2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав Ph-ЦХ 20	м	126,25	159,00	--	20074	--	20074	--	21680
				--	--	--	--		1606	
1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	1м	10	765,36	63,34	7654	633	3409	2672	11152
				361,20	9,96	3612	100		826	
2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав Ph-ЦХ 50	м	10,1	570,00	--	5757	--	5757	--	6218
				--	--	--	--		461	
1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	424,21	54,47	2121	272	284	1178	3563
				313,04	14,19	1565	71		264	
2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ10705-80	м	5,05	209,00	--	1055	--	1055	--	1140

12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм, типа N3K			--	--	--	--		84	
		шт.	5	535,00	--	2675	--	2675	--	2889
2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм			--	--	--	--		214	
		шт.	2	3809,00	--	7618	--	7618	--	8227
2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерам и 240 мм х 190 мм х 90 мм			--	--	--	--		609	
		шт.	6	3940,00	--	23640	--	23640	--	25531
Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда	Муфта трубная ТР-5(V214)			--	--	--	--		1891	
		шт	2	822,32	--	1645	--	1645	--	1776
Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда	Муфта трубная ТР-2(V211)			--	--	--	--		132	
		шт	2	375,00	--	750	--	750	--	810
Прайс-лист ТОО "Электротехника" г.Алматы	Муфта вводная МВ-50М			--	--	--	--		60	
		шт	2	2169,64	--	4339	--	4339	--	4686
Прайс-лист ТОО "Электротехника" г.Алматы	Муфта вводная МВ-20М			--	--	--	--		347	
		шт	14	425,00	--	5950	--	5950	--	6426
Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда	Наконечники кабельные медные 16-6-6-М УХЛ3			--	--	--	--		476	
		шт	80	83,93	--	6714	--	6714	--	7251
Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда прим	Наконечники кабельные медные 2,5-5-2,6-М УХЛ3			--	--	--	--		537	
		шт	140	31,25	--	4375	--	4375	--	4725
2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81			--	--	--	--		350	
		100 шт.	0,8	6761,00	--	5409	--	5409	--	5842

13

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,4	--	--	--	--		433	
					4966,00	--	6952	--	6952	--	7509
		Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита.			--	--	--	--		556	
1	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	10	3111,70	170,68	31117	1707	20982	6372	40489
					842,80	42,27	8428	423		2999	
2	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	25	498,84	61,84	12471	1546	7012	3116	16834
					156,52	16,60	3913	415		1247	
3	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	603,82	25,21	6038	252	4100	1261	7884
					168,56	6,64	1686	66		584	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				774428	27933	513009	161582	1009440
		Стоимость оборудования	Тенге				215304	9117	18184	73425	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18184				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				18184				
		Материалы	Тенге				747852				
		Всего заработная плата	Тенге				89570				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					224420			
		Накладные расходы	Тенге				415014				
		Сметная прибыль	Тенге				161583				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				72755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				982190				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					224420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7336				
		Сметная прибыль	Тенге				7336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				587				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7923				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1055				
		Сметная прибыль	Тенге				1055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1009437				
		Сметная заработная плата	Тенге					224420			185

ОТДЕЛ 4.Кабельная линия 10кВ. Смета 4-1-1

Кабельная линия 10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	46,42	151,06	143,32	7012	6653	--	1404	9089
					7,73	34,28	359	1591		673	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1857,24	--	3714	--	--	2674	6900
					1857,24	--	3714	--		511	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	735,44	--	1471	--	--	1059	2732
					735,44	--	1471	--		202	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л/с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,18	34,30	34,30	795	795	--	200	1074
					--	11,98	--	278		80	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,18	152,10	73,37	3526	1701	--	1859	5815
					78,73	32,63	1825	756		431	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	243	513,65	439,07	124817	106694	--	39406	177361
					74,58	150,65	18123	36607		13138	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,1	1380,00	--	9798	--	9798	--	10582
					--	--	--	--		784	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	370	337,45	154,68	124856	57231	17035	48483	187206
					136,73	45,26	50590	16747		13867	
9	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73 /ААБлУ/	км	0,3774	5257910,00	--	1984335	--	1984335	--	2143082
					--	--	--	--		158747	
10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	243	447,66	373,08	108781	90658	--	35444	155763
					74,58	128,01	18123	31105		11538	
11	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,944	41010,00	--	79723	--	79723	--	86101
					--	--	--	--		6378	
12	1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 прим	Заделка концевая из самоскленивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2676,89	87,99	10708	352	412	7247	19391

15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2486,00	30,19	9944	121		1436	
2306-1703-1105 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-Нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8283,00	--	33132	--	33132	--	35783
				--	--	--	--		2651	
1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	286	262,27	22,00	75009	6291	13623	41223	125530
				192,64	7,55	55095	2159		9299	
1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,286	137426,56	--	39304	--	429	29545	74357
				135926,00	--	38875	--		5508	
2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ18599-2001	м	288,86	712,00	--	205668	--	205668	--	222122
				--	--	--	--		16453	
1308-0206-1719 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	45	1250,29	189,86	56263	8544	15753	24864	87617
				710,36	57,06	31966	2568		6490	
2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45,45	3437,00	--	156212	--	156212	--	168709
				--	--	--	--		12497	
1308-0202-0307 РСНБ РК 2015	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,01	45090,49	10783,49	451	108	--	274	783
				34307,00	3729,57	343	37		58	
2105-0310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10м	1	2038,00	--	2038	--	2038	--	2201
				--	--	--	--		163	
1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, ммасса 1м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	1023,01	707,02	30690	21210	4259	8900	42757
				174,02	238,01	5221	7140		3167	
1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	80,16	0,88	2004	22	477	1089	3341
				60,20	0,30	1505	8		247	

16

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГНг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	269000,00	--	8231	--	8231	--	8890
				--	--	--	--		659	
1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	25	400,57	15,60	10014	390	3002	4828	16029
				264,88	3,32	6622	83		1187	
2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	25,5	45,00	--	1148	--	1148	--	1239
				--	--	--	--		92	
	Оборудование АСКУЭ									
1308-0101-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 330 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	184115,70	71466,45	552347	214399	114208	222305	836625
				74580,00	28339,15	223740	85017		61972	
2307-0503-0118 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТN-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
				--	--	--	--		770	
1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка наготовом основании	шт.	2	1232,53	87,99	2465	176	43	1661	4456
				1123,17	30,19	2246	60		330	
2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-3721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 МА, класс точности 1	шт.	1	48869,00	--	48869	--	48869	--	52779
				--	--	--	--		3910	
2307-0501-1202 РСНБ РК 2015	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	40161,00	--	40161	--	40161	--	43374
				--	--	--	--		3213	
2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4V-3720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 МА, класс точности 1	шт.	1	49338,00	--	49338	--	49338	--	53285
				--	--	--	--		3947	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3782510	515225	2797524	472465	4595373
						469762	184278	--	340398	
Стоимость монтажных работ		Тенге				3272101				
Материалы		Тенге				168262				
Всего заработная плата		Тенге					605171			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2173697				
	Накладные расходы	Тенге				435723				

18

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				296626				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4004451				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
	Сметная заработная плата	Тенге					605171			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				147381				
Материалы		Тенге				429				
Всего заработная плата		Тенге					48869			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2038				
Местные материалы		Тенге				89521				
	Накладные расходы	Тенге				36741				
	Сметная прибыль	Тенге				14730				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198852				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
	Сметная заработная плата	Тенге					48869			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				363027				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				363027				
	Сметная прибыль	Тенге				29042				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392070				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				4595372				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
	Сметная заработная плата	Тенге					654040			

ОТДЕЛ 5.Кабельная линия 0,4кВ. Наружное освещение. Смета 4-1-2

Кабельная линия напряжением 0,4кВ

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,9285	151,06	143,32	593	563	--	119	769
					7,73	34,28	30	135		57	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	0,1215	1857,24	--	226	--	--	162	419
					1857,24	--	226	--		31	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,243	735,44	--	179	--	--	129	332
					735,44	--	179	--		25	
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощНостью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 М. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,807	34,30	34,30	131	131	--	33	176
					--	11,98	--	46		13	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,807	152,10	73,37	579	279	--	305	955
					78,73	32,63	300	124		71	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	513,65	439,07	7705	6586	--	2432	10948
					74,58	150,65	1119	2260		811	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4	1380,00	--	552	--	552	--	596
				--	--	--	--		44	
1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	72	337,45	154,68	24296	11137	3314	9434	36429
				136,73	45,26	9845	3259		2698	
2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБб2в 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0571	4284264,00	--	244631	--	244631	--	264202
				--	--	--	--		19571	
2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0163	226796,00	--	3697	--	3697	--	3993
				--	--	--	--		296	
1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	137426,56	--	6047	--	66	4545	11440
				135926,00	--	5981	--		847	
2301-0501-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,88	483,00	--	21677	--	21677	--	23411
				--	--	--	--		1734	
1308-0201-2303 РСНБ РК 2015 прим	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	2676,89	87,99	16061	528	617	10870	29086
				2486,00	30,19	14916	181		2155	
2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КНТп-4-150/240-СЛ-Нб ГОСТ 13781.0-86 /4КВТп-1-150/240/	шт.	6	13803,00	--	82818	--	82818	--	89443
				--	--	--	--		6625	
Прайс-лист ИП "Ашимова М.М."г.Караганда прим	Наконечники кабельные медные 2,5-5-2,6-м УХЛ3	шт	8	31,25	--	250	--	250	--	270
				--	--	--	--		20	
	КТПГ-2/630-10/0,4									
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,92	852,37	20,52	14422	347	9684	4122	20028
				259,49	2,49	4391	42		1484	
	Дизель генератор ДГУ									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,44	852,37	20,52	6342	153	4258	1813	8807
					259,49	2,49	1931	18		652	
		Кабельная линия наружного освещения напряжением 0,4кВ									
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	25,802	151,06	143,32	3898	3698	--	780	5052
					7,73	34,28	200	884		374	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,798	1857,24	--	1482	--	--	1067	2753
					1857,24	--	1482	--		204	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,596	735,44	--	1174	--	--	845	2180
					735,44	--	1174	--		162	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л/с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,404	34,30	34,30	768	768	--	193	1038
					--	11,98	--	268		77	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,004	152,10	73,37	3803	1835	--	2005	6273
					78,73	32,63	1969	816		465	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95	513,65	439,07	48797	41712	--	15406	69339
					74,58	150,65	7085	14312		5136	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,6	1380,00	--	3588	--	3588	--	3875
					--	--	--	--		287	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, Масса 1 м до1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	115	337,45	154,68	38807	17788	5295	15069	58186
					136,73	45,26	15724	5205		4310	
16	2306-0137-0627 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБб2в 3х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	618051,00	--	72497	--	72497	--	78297
					--	--	--	--		5800	
17	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	1433,89	87,99	17207	1056	1235	11000	30464
					1243,00	30,19	14916	362		2257	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электротехника" г.Алматы	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией,бронированных стальными лентами на напряжение до 1Кв 1ПКВТпБН-4 /4ПКТп(б)-1-16/25(КВТ)/	шт	12	4785,71	--	57429	--	57429	--	62023
				--	--	--	--		4594	
1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25017,51	7039,20	25018	7039	1820	13373	41462
				16159,00	2415,20	16159	2415		3071	
СПрайс-лист ТОО "Каттрансформатор"	Ящик управления освещением 380 В,40А,IP54,ЯУО-9602-3674 У3	шт	1	102678,57	--	102679	--		--	102679
				--	--	--	--	102679	--	
СПрайс-лист ТОО "Каттрансформатор"	Транспортные расходы	авто	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
				--	--	--	--	44643	--	
1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	137426,56	--	13743	--	150	10330	25999
				135926,00	--	13593	--		1926	
2301-0501-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	483,00	--	48783	--	48783	--	52686
				--	--	--	--		3903	
	Стойка Н=10м									
1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,64	24260,72	11244,32	15527	7196	1372	6126	23386
				10874,05	2999,25	6959	1920		1732	
СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" г.Караганда	Стойка тонкостенная граненая с покрытием "горячее цинкование", высотой 10м СТ-10,0-4,0	шт	4	87448,21	--	349793	--	349793	--	377776
				--	--	--	--		27983	
СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" г.Караганда	Кронштейн для светильника вылет 1,5м, угол наклона 15гр, К-Nва-1,5,с покрытием "горячее цинкование"	шт	4	7783,93	--	31136	--	31136	--	33627
				--	--	--	--		2491	
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4	5703,99	1684,54	7986	2358	4493	1955	10736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					810,90	690,66	1135	967		795	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	21072,58	1083,00	29502	1516	26340	1785	33790
					1175,85	225,36	1646	315		2503	
39	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 прим	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,088	601351,94	17044,10	52919	1500	46770	4741	62273
					52827,50	6377,09	4649	561		4613	
40	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" г.Караганда	Фундамент анкерный под стойку Ф-А-СТ,1800/300	шт	4	12349,11	--	49396	--	49396	--	53348
					--	--	--	--		3952	
41	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	137426,56	--	1099	--	12	826	2080
					135926,00	--	1087	--		154	
42	2301-0501-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	483,00	--	3903	--	3903	--	4215
					--	--	--	--		312	
43	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,025	463127,00	--	11578	--	11578	--	12504
					--	--	--	--		926	
44	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма Электра"	Коробка соединительная ЕКМ 2072	шт	4	31696,43	--	126786	--	126786	--	136929
					--	--	--	--		10143	
45	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма Электра"	Предохранитель GURO-F-D2-10A	шт	4	580,36	--	2321	--	2321	--	2507
					--	--	--	--		186	
46	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма Электра"	Колпачок GURO-F-D2-SC	шт	4	1741,07	--	6964	--	6964	--	7521
					--	--	--	--		557	
47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, Масса 1 М до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	316,01	146,46	15169	7030	2173	5781	22626
					124,30	42,97	5966	2063		1676	
48	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГНг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0485	171879,00	--	8336	--	8336	--	9003
					--	--	--	--		667	

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	4	4716,39	2484,17	18866	9937	69	10310	31510
					2215,02	1006,83	8860	4027		2334	
50	2307-0103-0407 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип IKV 02-250-003 ГОСТ 8045-82**	шт.	4	12114,00	--	48456	--	48456	--	52332
					--	--	--	--		3876	
51	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алпроф-Электро" г.Караганда	**Лампа патриевая мощностью 250Вт, ДнаТ-250**	шт	4	1045,54	--	4182	--	4182	--	4517
					--	--	--	--		335	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1698436	123157	1286441	135556	1968932
							141520	40181	147321	134935	
	Стоимость оборудования		Тенге				147321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				147321				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1281752				
	Материалы		Тенге				14415				
	Всего заработная плата		Тенге					115786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1088693				
		Накладные расходы	Тенге				83366				
		Сметная прибыль	Тенге				109209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1474327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					115786			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167897				
	Материалы		Тенге				91841				
	Всего заработная плата		Тенге					57035			
	Местные материалы		Тенге				4140				
		Накладные расходы	Тенге				46067				
		Сметная прибыль	Тенге				17117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					57035			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27105				
	Материалы		Тенге				1371				
	Всего заработная плата		Тенге					8879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11578				
		Накладные расходы	Тенге				6126				
		Сметная прибыль	Тенге				2659				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8879			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74363				
		Сметная прибыль	Тенге				5949				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80312				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1968931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					181701			
		ОТДЕЛ 6.Благоустройство. Смета 7-2									
		РАЗДЕЛ 1.МАФ									
1	86-010307-0107	**Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**192707,00**	**234,00**	**192707**	**234**	**188956**	**3251**	**211634**
					3517,00	**55,00**	**3517**	**55**		**15677**	
		Ограждения, ворота и калитка									
2	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 прим	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**110**	**7152,11**	**940,13**	**786732**	**103414**	**393128**	**385949**	**1266496**
					2638,09	**335,32**	**290190**	**36886**		**93814**	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**	**28217,13**	**4871,29**	**28217**	**4871**	**793**	**28711**	**61482**
					22552,60	**1778,72**	**22553**	**1779**		**4554**	
4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**810,62**	**30,62**	**811**	**31**	**42**	**876**	**1822**
					738,40	**4,23**	**738**	**4**		**135**	
5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,54**	**17121,00**	**--**	**77729**	**--**	**77729**	**--**	**83948**
					--	**--**	**--**	**--**		**6218**	
6	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**108**	**2595,00**	**--**	**280260**	**--**	**280260**	**--**	**302681**
					--	**--**	**--**	**--**		**22421**	
7	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**4800,00**	**--**	**28800**	**--**	**28800**	**--**	**31104**
					--	**--**	**--**	**--**		**2304**	
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,4769**	**250422,00**	**--**	**369848**	**--**	**369848**	**--**	**399436**
					--	**--**	**--**	**--**		**29588**	
9	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**10,6**	**354,68**	**11,40**	**3760**	**121**	**146**	**2443**	**6699**
					329,50	**4,49**	**3493**	**48**		**496**	
10	1110-0101-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**332**	**2097,00**	**--**	**696204**	**--**	**696204**	**--**	**751900**
					--	**--**	**--**	**--**		**55696**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0073	609042,00	--	4446	--	4446	--	4802
				--	--	--	--		356	
1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	72,8711	102,31	2,32	7456	169	4151	2177	10403
				43,04	0,25	3136	18		771	
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,8711	150,81	3,29	10990	240	7205	2471	14538
				48,65	0,50	3545	36		1077	
1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	1	1060,73	4,93	1061	5	--	729	1932
				1055,80	--	1056	--		143	
СТ121-090403-0702 прим	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	9,98	39255,00	--	391765	--	391765	--	423106
				--	--	--	--		31341	
1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,45	26213,30	2382,00	38009	3454	28051	6719	48307
				4485,52	497,20	6504	721		3578	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2918793	112538	8957532	1607331	15784021
						334732	39547	1389742	1066242	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2208703				
Материалы		Тенге				622326				
Всего заработная плата		Тенге					369682			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1066052				
Местные материалы		Тенге				77729				
	Накладные расходы	Тенге				430154				
	Сметная прибыль	Тенге				211109				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2849966				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
	Сметная заработная плата	Тенге					369682			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				401031				
Материалы		Тенге				146				
Всего заработная плата		Тенге					4596			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396211				
	Накладные расходы	Тенге				3171				
	Сметная прибыль	Тенге				32336				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436539				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					4596			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				309060				

25

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				309060				
	Сметная прибыль	Тенге				24725				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				333785				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3620289				306
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					374279			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ

		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА									
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40,7	1156,56	1022,39	47072	41611	63	15266	67325
					132,62	214,67	5398	8737		4987	
18	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	407	683,24	155,05	278078	63105	203868	33646	336662
					27,28	49,26	11105	20049		24938	
19	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 К=13	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	407	7197,68	--	2929457	--	2929457	--	3163814
					--	--	--	--		234357	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2442	129895,77	1724,63	31721	421	31300	227	34504
					--	861,88	--	210		2556	
21	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	407	1515,05	97,02	616625	39486	560141	30914	699342
					41,76	28,56	16998	11626		51803	
22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	407	-342,20	-0,04	-139275	-17	-139167	-98	-150523
					-0,22	--	-91	--		-11150	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1221	129895,77	1724,63	15860	211	15649	114	17252
					--	861,88	--	105		1278	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1137-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	407	1595,08	97,24	649198	39578	592622	30954	734564
				41,76	28,65	16998	11662		54412	
	БОРДЮРЫ									
1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,525	3260,06	993,29	1712	521	800	549	2441
				744,12	379,91	391	199		181	
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	1865,52	30,63	27983	459	16824	11740	42901
				713,36	11,33	10700	170		3178	
2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,279	36795,00	--	83856	--	83856	--	90564
				--	--	--	--		6708	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4542286	185377	4295413	123312	5038846
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				61499	52759	--	373248	
	Материалы	Тенге				4542286				
	Всего заработная плата	Тенге				4211555				
	Местные материалы	Тенге					114258			
	Накладные расходы	Тенге				83856				
	Сметная прибыль	Тенге				123310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				373248				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5038844				107
	Сметная заработная плата	Тенге					114258			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5038844				107
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					114258			
	Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
28	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	41,5	81,66	--	3389	--	--	2982	6881
					81,66	--	3389	--		510	
	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ БЕЗ КОМА									
29	1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	1	1865,74	80,08	1866	80	365	1275	3392
					1421,47	27,35	1421	27		251	
30	1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0x0,8 м	шт.	1	1550,85	150,71	1551	151	111	1164	2932
					1288,99	33,56	1289	34		217	

27

	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	2501-0202-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	1	1237,00 --	-- --	1237 --	-- --	1237 99	--	1336
		ОДНОРЯДНАЯ ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ									
	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	8	488,29 450,31	37,98 16,31	3906 3602	304 130	--	3285 575	7767
	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	8	550,14 453,29	94,89 21,13	4401 3626	759 169	16	3340 619	8360
	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	28	487,00 --	-- --	13636 --	-- --	13636	-- 1091	14727
		ГАЗОН									
35	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	36,87	376,11 361,60	14,51 3,23	13867 13332	535 119	--	11837 2056	27761
36	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	36,87	49,60 49,45	0,15 --	1829 1823	5 --	--	1604 275	3708
37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	36,87	251,78 53,66	152,95 34,06	9283 1978	5639 1256	1666	2846 970	13099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54965 30462	7474 1735	17031 --	28333 6663	89963
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54965				
	Материалы		Тенге				2157	32197			
	Всего заработная плата		Тенге				14873				
	Местные материалы		Тенге				28333				
		Накладные расходы	Тенге								

98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					32197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					32197			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				7516045	305388	6783968	584971	8749099
							426693	94041	--	648080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6805954				
	Материалы		Тенге				4836037				
	Всего заработная плата		Тенге					516138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1066052				
	Местные материалы		Тенге				176458				
		Накладные расходы	Тенге				581798				
		Сметная прибыль	Тенге				591020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7978772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					516138			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				401031				
	Материалы		Тенге				146				
	Всего заработная плата		Тенге					4596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396211				
		Накладные расходы	Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				32336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				309060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309060				
		Сметная прибыль	Тенге				24725				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				333785				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				8749096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					520734			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20912821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1665774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1374965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					442705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13269976		
		- Перевозка грузов	Тенге				7243				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1389742		
		- Накладные расходы	Тенге							1758976	
		- Сметная прибыль	Тенге							1446153	
		Итого СМР	Тенге								19523079
		Итого Оборудование	Тенге								1389742
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2%							390462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								19913541
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,426%	Тенге	6,426%							1279644
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								21193185
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							423864
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								23006790
		НДС 12%	Тенге	12%							2760815
		Итого по Акту с учетом НДС	Тенге								25767605,24

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Вилена"

Директор_____Беспрозванный В.П.

Технический надзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Эксперт_____Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

Авторский надзор_____Феоктистов Ю.Ф.

расценки соответствуют сметным

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель_____Садуакасов Ш.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заведующий сектором строительства_____Женіс А.Б.

Пронумеровано, прошнуровано 30 ярлыков

Директор Беспрозванный В.П.