Заказчик: **ГУ « Отдел а строительства г.Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **" Строительство водоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г. Уральска ЗКО"**
адрес: **п. Круглоозерное , ЗКО**

Акт выполненных работ № 1
За ИЮНЬ 2020 года от 27 июля 2020 года

Составлена в текущих ценах по состоянию с 01.01.2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль , тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Закрепление и вынос проекта в натуру (локальная смета №1-1-1)									
1	9500-0000-0001	Закрепление и вынос проекта в натуру	шт	1	815652		815652	0	815652	0	815652
					0		0	0			
		итого по акту (локальная смета №1-1-1)									**815652**
		Наружные сети водоснабжения -НВ (локальная смета 2-4-2)									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5-1) м3	м3 грунта	23787,38	151,22	143,48	3597128	3413013	0	720358	4662884
		НР-72%; СП-8%			7,74	34,32	184114	816383		345399	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами .	м3 грунта	1301,45	1549,24	0	2016258	0	0	1451706	3745402
		НР-72%; СП-8%			1549,24	0	2016258	0		277437	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Доработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами . Т.ч. П.3.179 ktpp1 =1,2	м3 грунта	10	1859,09	0	18591	0	0	13385	34534
		НР-72%; СП-8%			1859,09	0	18591	0		2558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2532	808,7	0	2047628	0	0	1474292	3803675
		НР-72%; СП-8%			808,7	0	2047628	0		281754	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	15654	17,98	17,98	281459	281459	0	76191	386262
		НР-72%; СП-8%			0	6,76	0	105821		28612	
		Итого по разделу 1									**12 632 757**
		Раздел 2. Хозяйственно-противопожарный водопровод									
40	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	50	1016,81	63,6	50841	3180	3051	44164	102605
		НР-99%; СП-8%			892,2		44610	0		7600	
41	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеридистой и низколегированной стали, DN100, PN 10 СТ РК ГОСТ 12816-80 / в т.ч. Свободные - 649шт/	шт	50	2991	0	149550	0	149550	0	161514
		СП-8%			0	0	0	0		11964	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ.Установка		60	1379,51	905,89	82771	54353	0	42160	134925
		НР-99%; СП-8%	шт		473,62	236,14	28417	14168		9994	
46	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	60	1411	0	84660	0	84660	0	91433
		СП-8%			0	0	0	0		6773	
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	3,42	339349,6	104571,73	1161571	357942	16731	875557	2200098
		НР-99%; СП-8%			229890	28485,06	786898	97502		162970	
56	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5746	1033	0	5935618	0	5935618	0	6410467
		СП-8%			0	0	0	0		474849	
69	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы сталные диамеьром , D150мм, Нанесением усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1626510,04	150096,17	1627	150	1253	246	2023
		НР-99%; СП-8%			222923,92	26013,39	223	26		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминевой жилой АПВ сечением диаметром 3 мм3 ГОСТ 6323-79 СП-8%	км трубопр	4	15774	0	63096	0	63096	0	68144
					0	0	0	0		5048	
		Итого по разделу 2									**9 171 208**
		Раздел 3. Колодцы круглые									
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР-99%; СП-8%	м3 конструкций колодца	60,00	37657,84	8985,07	2259470	539104	1145175	777743	3280190
					9586,52	3506,79	575191	210407		242977	
78	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	68	24782	0	1685176	0	1685176	0	1819990
					0	0	0	0		134814	
79	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	18	39722	0	714996	0	714996	0	772196
					0	0	0	0		57200	
80	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-6 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	4	14378	0	57512	0	57512	0	62113
					0	0	0	0		4601	
81	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	56	21947	0	1229032	0	1229032	0	1327355
					0	0	0	0		98323	
82	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20-6 из тяжелого бетона класса В15, СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	11	21980	0	241780	0	241780	0	261122
					0	0	0	0		19342	
83	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20-9 из тяжелого бетона класса В15, СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	41	32368	0	1327088	0	1327088	0	1433255
					0	0	0	0		106167	
84	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	22	33505	0	737110	0	737110	0	796079
					0	0	0	0		58969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2 ПП15-1 , из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	74	19466 0	0 0	1440484 0	0 0	1440484	0 115239	1555723
86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7-3 , из тяжелого бетона класса В15,СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	30	4827 0	0 0	144810 0	0 0	144810	0 11585	156395
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	21	4586 0	0 0	96306 0	0 0	96306	0 7704	104010
88	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП-8%	комплект	21	19225 0	0 0	403725 0	0 0	403725	0 32298	436023
92	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Футляры из труб водопроводных стальных, диаметр 200мм Укладка / пересечение трубопроводами стенок колодцев/ НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,001	1382458,45 625173,13	697493,07 2400048,48	1382 625	697 2400	60	857 179	2418
95	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D219 х 4мм, ГОСТ 10705-80 СП-8%	м	10	5929 0	0 0	59290 0	0 0	59290	0 4743	64033
96	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D108 х 4мм, ГОСТ 10705-80 СП-8%	м	1	2492 0	0 0	2492 0	0 0	2492	0 199	2691
97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 -оголовки колодцев НР-72%; СП-8%	м3 грунта	6,5	736,32 736,32	0 0	4786 4786	0 0	0	3446 659	8891
98	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка ручным способом Группа грунтов 1-обсыпка колодцев НР-72%; СП-8%	м2 спланированной поверхности	115	104,2 104,2		11983 11983	0 0	0	8628 1649	22260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой1 толщиной 2 ммУстройство в один слой	м2 изолированной поверхности	453	663,15	43,59	300407	19746	119837	153299	490003
		НР-94%; СП-8%			355,02	4,99	160824	2260		36297	
101	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная Устройство Добввлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	м2 изолированной поверхности	453	247,46	22,52	112099	10202	47628	52197	177440
		НР-94%; СП-8%			119,8	2,78	54269	1259		13144	
		Итого по разделу 3									**12 772 187**
		Всего по акту (локальная смета 2-4-2)									**34 576 152**
		Итого									**35 391 803,57**
		в т.ч.оборудование									
		Прочие									**815 652,00**
		Временные здания и сооружения		**2%**						691523,03	**36 083 326,60**
		Затраты на производстве строитнельно-монтажных работ в зимнее время 2,97%		**2,97%**						1047449,94	**37 130 776,54**
		Непредвиденные работы и затраты -2%		**2%**						726302,49	**37 857 079,03**
		Итого в ценах 2019 года 35% к=1		**1**							**13 249 977,66**
		Итого в ценах 2020года 65% к=1,035		**1,035**							**25 468 349,92**
		НДС 12%		**12%**						4 646 199,31	**43 364 526,89**
		Всего по акту со скидкой		**0,9**							**39 028 074,20**

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

Уксукубаев А.С.

Технадзор эксперт ТОО « Строй-Интеграция» : **Кушенов К.Б.**

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.