Заказчик: **ГУ « Отдел а строительства г.Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **" Строительство водоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г. Уральска ЗКО"**
адрес: **п. Круглоозерное , ЗКО**

Акт выполненных работ № 4
За ОКТЯБРЬ 2020 года от 28 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах по состоянию с 01.01.2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Резервуар чистой воды №1 емкостью 500м3 Общестроительные работы (локальная смета 2-2-2)									
		Раздел 1 Днище, стены, колонны									
10	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные Изоляция штукатурная "Лахта" в два слоя общей толщ. 8 мм Днище .Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	167	393,43	1,2	65703	200	45	51711	126807
		НР -79%; СП-8%			391,96		65457	0		9393	
11	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе 167х1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х2 слоя =2271,2 кг	кг	2271,2	238	0	540546	0	540546	0	583789
		СП-8%			0	0	0	0		43244	
12	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны , масса конструкций до 3,5 т Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборн. конст.	1	4935	2779	4935	2779	0	3699	9325
		НР -118%; СП-8%			2156	979	2156	979		691	
14	1107-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны, прямоугольные сечение массой до 2т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м котлована до 4 м	шт сборн. конст.	1	11902	2986	11902	2986	3096	8107	21609
		НР -118%; СП-8%			5820	1050	5820	1050		1601	
15	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Колонны, железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 W8 F 150 ССЦ РК табл. 2.8 kcnм=1,06;	м3	0,48	146912,82	0	70518	0	70518	0	76160
		СП-8%			0	0	0	0		5641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2988-8888-8910 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона кроме ячеистого с 22,5 на 25 К=1,000 kcnм=1,06;	м3	-0,48	635	0	-305	0	-305	0	-329
		СП-8%			0	0	0	0		-24	
17	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригеля , массой до 5 т Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Альбом 3 КЖ 2	шт сборн. конст.	2	9973	4902,5	19946	9805	1369	13170	35765
		НР -118%; СП-8%			4386	1194,5	8772	2389		2649	
18	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны, железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 W8 F 150 ССЦ РК табл. 2.8 kcnм=1,06;	м3	3,68	146912,82	0	540639	0	540639	0	583890
		СП-8%			0	0	0	0		43251	
19	1107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2 Установка при вертикальныхстыках замоноличиваемых бетоном	м3 сборн ж/ бетонн конструкц	21,84	21002,93	5626,05	458704	122873	180549	238544	753028
		НР -118%; СП-8%			7109,98	2146,25	155282	46874		55780	
21	1107-0106-0119 РСНБ РК 2015	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий Установка высота зданий до 25 м	шт сборн ж/ бетонн конструкц	4	6476,75	2001,25	25907	8005	9443	12312	41277
		НР -118%; СП-8%			2114,75	493,75	8459	1975		3058	
23	1107-0107-010,1 РСНБ РК 2015	Накладки ариатурных стыковые. Установка	т столь-х элем-ов	0,04175	257580,84	11736,53	10754	490	746	11297	23815
		НР -118%; СП-8%			227976,05	1341,32	9518	56		1764	
		итого по разделу 1									**2255137**
		Раздел 3 Изоляционные работы									
29	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно- песчанные толщиной 15 мм Устройство	м2 стяжки	139	557,27	100,02	77461	13903	34104	30185	116257
		НР -92%; СП-8%			211,9	24,14	29454	3355		8612	
30	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно- песчанные Устройство Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-0701 К=5,000	м2 стяжки	695	14,78	1,48	10272	1029	8701	735	11894
		НР -92%; СП-8%			0,78	0,37	542	257		881	
31	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонткальные.Изоляция штукатурной "Лахта" в два слоя общей толщиной 8 мм-плиты покрытия по 5мм	м2	193,1	393,43	1,21	75971	234	50	59793	146626
		НР -79%; СП-8%			391,96		75687	0		10861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе 167х1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х2 слоя =2271,2 кг	кг	2626,16	238	0	625026	0	625026	0	675028
		СП-8%			0	0	0	0		50002	
33	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурной "Лахта" в два слоя общей толщиной 8 мм Боковые поверхности резервуаров	м2	212,4	1227,9	248,17	260806	52711	57	174046	469641
		НР -79%; СП-8%			979,46	57,79	208037	12275		34788	
34	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе 212,4х1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х2 слоя =2888,64 кг	кг	2888,64	238	0	687496	0	687496	0	742496
		СП-8%			0	0	0	0		55000	
35	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурной "Лахта" в два слоя общей толщиной 8 мм-Боковые поверхности общей толщиной 12мм	м2	99,7	1384,27	353,8	138012	35274	27	87640	243703
		НР -79%; СП-8%			1030,2	82,5	102711	8225		18052	
36	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе2124/1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х3 слоя =2033,88 кг	кг	2033,88	238	0	484063	0	484063	0	522789
		СП-8%			0	0	0	0		38725	
37	1106-0301-0410РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки Армирование бетонная.Устройство	т	0,2	14180	1355	2836	271	6	2431	5688
		НР-91%; СП-8%			12795	560	2559	112		421	
38	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	С етки стальные арматурные плетенные одинарные без покрытий диаметром 2 мм размером стороны ячейки 50мм ГОСТ 5336-80 210:1,07=196,2 м2	м2	196,2	471	0	92410	0	92410	0	99803
		СП-8%			0	0	0	0		7393	
39	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м швов	47,2	586,84	31,89	27699	1505	15567	12540	43458
		НР -118%; СП-8%			225,15		10627	0		3219	
		итого по разделу 3									**3077382**
		Всего по акту (локальная смета № 2-2-2)									**5 332 519**
		На Резервуар чистой воды № 2 емкостью 500м3 Общестроительные работы (локальная смета 2-2-3)									
		Раздел 1 Днище, стены, колонны									
10	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные Изоляция штукатурная "Лахта" в два слоя общей толщ. 8 мм Днище .Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	167	393,43	1,2	65703	200	45	51711	126807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР -79%; СП-8%			391,96		65457	0		9393	
11	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе 167х1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х2 слоя =2271,2 кг	кг	2271,2	238	0	540546	0	540546	0	583789
		СП-8%			0	0	0	0		43244	
12	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны , масса конструкций до 3,5 т Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборн. конст.	1	4935	2779	4935	2779	0	3699	9325
		НР -118%; СП-8%			2156	979	2156	979		691	
14	1107-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны, прямоугольные сечение массой до 2т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м котлована до 4 м	шт сборн. конст.	1	11902	2986	11902	2986	3096	8107	21609
		НР -118%; СП-8%			5820	1050	5820	1050		1601	
15	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Колонны, железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 W8 F 150 ССЦ РК табл. 2.8 kcnм=1,06;	м3	0,48	146912,82	0	70518	0	70518	0	76160
		СП-8%			0	0	0	0		5641	
16	2988-8888-8910 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона кроме ячеистого с 22,5 на 25 К=1,000 kcnм=1,06;	м3	-0,48	635	0	-305	0	-305	0	-329
		СП-8%			0	0	0	0		-24	
17	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригеля , массой до 5 т Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Альбом 3 КЖ 2	шт сборн. конст.	2	9973	4902,5	19946	9805	1369	13170	35765
		НР -118%; СП-8%			4386	1194,5	8772	2389		2649	
18	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны, железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 W8 F 150 ССЦ РК табл. 2.8 kcnм=1,06;	м3	3,68	146912,82	0	540639	0	540639	0	583890
		СП-8%			0	0	0	0		43251	
19	1107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2 Установка при вертикальныхстыках замоноличиваемых бетоном	м3 сборн ж/ бетонн конструкц	21,84	21002,93	5626,05	458704	122873	180549	238544	753028
		НР -118%; СП-8%			7109,98	2146,25	155282	46874		55780	
21	1107-0106-0119 РСНБ РК 2015	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий Установка высота зданий до 25 м	шт сборн ж/ бетонн конструкц	4	6476,75	2001,25	25907	8005	9443	12312	41277
		НР -118%; СП-8%			2114,75	493,75	8459	1975		3058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1107-0107-010,1 РСНБ РК 2015	Накладки ариатурных стыковые. Установка	т столь-х элем-ов	0,04175	257580,84	11736,53	10754	490	746	11297	23815
		НР -118%; СП-8%			227976,05	1341,32	9518	56		1764	
		итого по разделу 1									**2255137**
		Раздел 3 Изоляционные работы									
29	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно- песчанные толщиной 15 мм Устройство	м2 стяжки	139	557,27	100,02	77461	13903	34104	30185	116257
		НР -92%; СП-8%			211,9	24,14	29454	3355		8612	
30	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно- песчанные Устройство Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-0701 К=5,000	м2 стяжки	695	14,78	1,48	10272	1029	8701	735	11894
		НР -92%; СП-8%			0,78	0,37	542	257		881	
31	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонткальные.Изоляция штукатурной "Лахта" в два слоя общей толщиной 8 мм-плиты покрытия по 5мм	м2	193,1	393,43	1,21	75971	234	50	59793	146626
		НР -79%; СП-8%			391,96		75687	0		10861	
32	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе 167х1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х2 слоя =2271,2 кг	кг	2626,16	238	0	625026	0	625026	0	675028
		СП-8%			0	0	0	0		50002	
33	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурной "Лахта" в два слоя общей толщиной 8 мм Боковые поверхности резервуаров	м2	212,4	1227,9	248,17	260806	52711	57	174046	469641
		НР -79%; СП-8%			979,46	57,79	208037	12275		34788	
34	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе 212,4х1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х2 слоя =2888,64 кг	кг	2888,64	238	0	687496	0	687496	0	742496
		СП-8%			0	0	0	0		55000	
35	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурной "Лахта" в два слоя общей толщиной 8 мм-Боковые поверхности общей толщиной 12мм	м2	99,7	1384,27	353,8	138012	35274	27	87640	243703
		НР -79%; СП-8%			1030,2	82,5	102711	8225		18052	
36	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие обмазочные гидроизоляция на цементной основе2124/1,7кг /норма расхода на 1 мм/ х4 мм/толщина/ х3 слоя =2033,88 кг	кг	2033,88	238	0	484063	0	484063	0	522789
		СП-8%			0	0	0	0		38725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0301-0410РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки Армирование бетонная.Устройство НР-91%; СП-8%	т	0,2	14180 12795	1355 560	2836 2559	271 112	6	2431 421	5688
38	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	С етки стальные арматурные плетенные одинарные без покрытий диаметром 2 мм размером стороны ячейки 50мм ГОСТ 5336-80 210:1,07=196,2 м2 СП-8%	м2	196,2	471 0	0 0	92410 0	0 0	92410	0 7393	99803
39	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов НР -118%; СП-8%	м швов	47,2	586,84 225,15	31,89	27699 10627	1505 0	15567	12540 3219	43458
		итого по разделу 3									**3077382**
		Всего по акту (локальная смета № 2-2-3)									**5 332 519**
		Водонапорная башня (локальная смета № 2-3-1)									
		Раздел 2 Водонапорная башня									
29	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками НР-69%; СП-8%	м2	249	354,28 354,28	0 0	88216 88216	0 0	0	60869 11927	161011
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз НР -69%; СП-8%	м2	249	90,44 41,68	2,31 0,25	22520 10378	575 62	11566	7204 2378	32101
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска красками БТ-177 серебристой за 2 раза наружные ktpm1=2, kpkc1=2, kmat1=2/ НР -69%; СП-8%	м2	249	245,33 36,61	5,95 0,75	61087 9116	1482 187	50490	6419 5400	72906
32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска красками БТ-177 серебристой за 2 раза наружные ktpm1=2, kpkc1=2, kmat1=2/ НР -69%; СП-8%	м2	212	245,33 36,61	5,95 0,75	52010 7761	1261 159	42987	5465 4598	62073
		Итого по разделу 2									**328 092**
		Раздел 4 Водопроводный колодец									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство -отмостка НР-91%; СП-8%	м3	0,32	24921,88 1178,13	1078,13 228,13	7975 377	345 73	7253	410 671	9055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	1,52	37657,84	8985,07	57240	13657	29011	19703	83098
		НР-99%; СП-8%			9586,52	3506,79	14572	5330		6155	
37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7-3 , из тяжелого бетона класса В15,СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	1	4827	0	4827	0	4827	0	5213
		СП-8%			0	0	0	0		386	
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	1	4799	0	4799	0	4799	0	5183
		СП-8%			0	0	0	0		384	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	21947	0	43894	0	43894	0	47406
		СП-8%			0	0	0	0		3512	
40	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	24782	0	24782	0	24782	0	26765
		СП-8%			0	0	0	0		1983	
41	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2 ПП15-1 , из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	19466	0	19466	0	19466	0	21023
		СП-8%			0	0	0	0		1557	
42	2988-8888-8917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента - лист 7 прим.п4	м3	1,52	270	0	410	0	410	0	443
		СП-8%			0	0	0	0		33	
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19225	0	19225	0	19225	0	20763
		СП-8%			0	0	0	0		1538	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная вдва слоя по выравненной поверхности бктовой кладки, кирпичу=АС7 прим.п2	м2 изолированной поверхности	17	853	19,94	14501	339	9747	4145	20138
		НР-93%; СП-8%			259,71	2,47	4415	42		1492	
		Итого по разделу 4									**239 087**
		Всего по акту (локальная смета № 2- 3-1)									**567 179**
		Водонапорная башня Технологическое оборудование (локальная смета № 2-3-3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5101-0102-2605 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ с электрпоприводом AUMA для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100 , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002	шт	1	1373633	0	1373633	0	1373633	0	1483524
		СП-8%			0	0	0	0		109891	
3	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100 , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002	шт	2	80735	0	161470	0	161470	0	174388
		СП-8%			0	0	0	0		12918	
4	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Щтурвал для задвижек,DN 100	шт	2	10288	0	20576	0	20576	0	22222
		СП-8%			0	0	0	0		1646	
5	2304-0101-0903 РСНБ РК 2015	Клапан захлопка,DN 100 , PN 10	шт	1	38670	0	38670	0	38670	0	41764
		СП-8%			0	0	0	0		3094	
		Всего по акту (локальная смета № 2- 3-3)									**1 721 897**
		Наружные сети водоснабжения -НВ (локальная смета 2-4-2)									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	30989,58	151,22	143,48	4686244	4446385	0	938464	6074639
		НР-72%; СП-8%			7,74	34,32	239859	1063562		449977	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами .	м3 грунта	1800	1549,24	0	2788632	0	0	2007815	5180163
		НР-72%; СП-8%			1549,24	0	2788632	0		383716	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Доработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами . Т.ч. П.3.179 ktpp1 =1,2	м3 грунта	18	1859,09	0	33464	0	0	24094	62162
		НР-72%; СП-8%			1859,09	0	33464	0		4605	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	5000	808,7	0	4043500	0	0	2911320	7511242
		НР-72%; СП-8%			808,7	0	4043500	0		556386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	48000	17,98	17,98	863040	863040	0	233626	1184150
		НР-72%; СП-8%			0	6,76	0	324480		87733	
		Итого по разделу 1									**20 012 357**
		Раздел 2. Хозяйственно-противопожарный водопровод									
40	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	100	1016,81	63,6	101681	6360	6101	88328	205210
		НР-99%; СП-8%			892,2		89220	0		15201	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ.Установка		100	1379,51	905,89	137951	90589	0	70266	224875
		НР-99%; СП-8%	шт		473,62	236,14	47362	23614		16657	
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	1,20	339349,6	104571,73	407220	125486	5865	306950	771303
		НР-99%; СП-8%			229890	28485,06	275868	34182		57134	
58	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	873,65	2204	0	1925525	0	1925525	0	2079567
		СП-8%			0	0	0	0		154042	
62	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм Укладка футляров	км трубопровода	0,198	1085323,23	512282,83	214894	101432	11840	131537	374146
		НР-99%; СП-8%			513242,42	157797,98	101622	31244		27715	
63	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 219x5мм, ГОСТ 10705-80	м	198,792	7352	0	1461519	0	1461519	0	1578440
		СП-8%			0	0	0	0		116922	
64	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм Укладка футляров	км трубопровода	0,1	767470,59	232289,22	76747	23229	4378	56171	143551
		НР-99%; СП-8%			491399,51	75980,39	49140	7598		10633	
68	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные, диаметром 200мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,198	2139404,04	170702,02	423602	33799	341369	53606	515384
		НР-99%; СП-8%			244616,16	28853,54	48434	5713		38177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы сталные диамеьром , D150мм, Нанесением усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	1626510,04	150096,17	162651	15010	125349	24645	202279
		НР-99%; СП-8%			222923,92	26013,39	22292	2601		14984	
71	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилой АПВ сечением диаметром 3 мм3 ГОСТ 6323-79	км трубопр	4,893	15774	0	77182	0	77182	0	83357
		СП-8%			0	0	0	0		6175	
72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт	500	1379,51	905,89	689755	452945	0	351331	1124373
		НР-99%; СП-8%			473,62	236,14	236810	118070		83287	
73	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR11, DN25x20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1062	2090	0	2219580	0	2219580	0	2397146
		СП-8%			0	0	0	0		177566	
74	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR11, DN32x25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28	2126	0	59528	0	59528	0	64290
		СП-8%			0	0	0	0		4762	
75	2302-0302-8903 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ,ПЭ 100 SDR11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1062	365	0	387630	0	387630	0	418640
		СП-8%			0	0	0	0		31010	
76	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ,ПЭ 100 SDR11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28	416	0	11648	0	11648	0	12580
		СП-8%			0	0	0	0		932	
		Итого по разделу 2									**10 195 141**
		Раздел 3. Колодцы круглые									
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	100,00	37657,84	8985,07	3765784	898507	1908625	1296238	5466983
		НР-99%; СП-8%			9586,52	3506,79	958652	350679		404962	
92	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Футляры из труб водопроводных стальных, диаметр 200мм Укладка / пересечение трубопроводами стенок колодцев/	км трубопровода	0,0660	1382458,45	697493,07	91242	46035	3946	56533	159597
		НР-28,314%; СП-8%			625173,13	2400048,48	41261	158403		11822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка ручным способом Группа грунтов 1-обсыпка колодцев	м2 спланированной поверхности	300	104,2		31260	0	0	22507	58069
		НР-72%; СП-8%			104,2		31260	0		4301	
100	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой1 толщиной 2 ммУстройство в один слой	м2 изолированной поверхности	3152	663,15	43,59	2090249	137396	833830	1066666	3409468
		НР-94%; СП-8%			355,02	4,99	1119023	15728		252553	
101	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная Устройство Добввлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	м2 изолированной поверхности	3152	247,46	22,52	779994	70983	331401	363190	1234663
		НР-94%; СП-8%			119,8	2,78	377610	8763		91455	
		Итого по разделу 3									**10 328 781**
		Всего по акту (локальная смета 2-4-2)									**40 536 278**
		Наружные сети электроснабжения (локальная смета 4-1-1)									
		Раздел4.Кабельная линия 0,4 кВ									
27	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	158,96	151,22	143,48	24038	22808	0	4814	31160
		НР-72%; СП-8%			7,74	34,32	1230	5456		2308	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами .	м3 грунта	6	1549,24	0	9295	0	0	6693	17267
		НР-72%; СП-8%			1549,24	0	9295	0		1279	
29	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38,10	201,65	192,81	7683	7346	10	1627	10055
		НР-72%; СП-8%			8,58	50,73	327	1933		745	
30	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К1,750	т	66,675	41	0	2734	0	2734	0	2952
		НР-72%; СП-8%			0	0	0	0		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	148,48	17,98	17,98	2670	2670	0	723	3664
		НР-72%; СП-8%			0	6,76	0	1004		271	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,50	808,7	0	13344	0	0	9607	24787
		НР-72%; СП-8%			808,7	0	13344	0		1836	
33	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	361	514,26	439,62	185648	158703	0	58596	263784
		НР-72%; СП-8%			74,64	150,8	26945	54439		19540	
34	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	55	150,85	125,98	8297	6929	0	2696	11872
		НР-72%; СП-8%			24,87	43,2	1368	2376		879	
35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытия . Устройство постели	м кабеля	446	335,93	154,14	149825	68746	20048	58502	224993
		НР-72%; СП-8%			136,84	45,34	61031	20222		16666	
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах , блоках и коробках	м кабеля	32	315,59	145,94	10099	4670	1448	3858	15073
		НР-72%; СП-8%			124,41	43,03	3981	1377		1117	
37	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,343	243493	0	83518	0	83518	0	90200
		СП-8%			0	0	0	0		6681	
38	2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	387310	0	52287	0	52287	0	56470
		СП-8%			0	0	0	0		4183	
39	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий,	канало км трубопровода	0,032	1161531,25		37169	0	32455	3583	44012
		НР-76%; СП-8%			147312,5		4714	0		3260	
		Итого по разделу 4									**796 287**
		Раздел 6 Заземление									
72	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования . Устройство заземления КТП И ДГУ	м	20	590,23	24,9	11805	498	7933	2525	15476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%			168,7	6,65	3374	133		1146	
	1308-0208-0104 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм.Монтаж оборудования									
73	2015	Устройство заземления КТП И ДГУ	шт	6	3089,13	168	18535	1008	12466	3827	24150
		НР-72%; СП-8%			843,5	42,31	5061	254		1789	
		Итого по разделу 6									**39 626**
		Всего по акту (локальная смета 4-1-1)									**835 914**
		Итого по акту									**54 326 305,79**
		в т.ч.оборудование									
		Прочие									
		Временные здания и сооружения		**2%**						1 086 526,12	**55 412 831,91**
		Затраты на производстве строитнельно-монтажных работ в зимнее время 2,97%		**2,97%**						1 645 761,11	**57 058 593,01**
		Непредвиденные работы и затраты -2%		**2%**						1 141 171,86	**58 199 764,88**
		Итого в ценах 2019 года 35% к=1		**1**							**20 369 917,71**
		Итого в ценах 2020года 65% к=1,035		**1,035**							**39 153 891,82**
		НДС 12%		**12%**						7 142 857,14	**66 666 666,67**
		Всего по акту со скидкой		**0,9**							**60 000 000,00**

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

Уксукбаев А.С.

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Технадзор эксперт ТОО « Строй-Интеграция» :

Кушенов К.Б.

Эксперт авторского надзора: ТОО" Amanat Stroy KZ"

Лукпанов Г. Н.