Заказчик: **ГУ « Отдел а строительства г.Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **" Строительство водоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г. Уральска ЗКО"**
адрес: **п. Круглоозерное , ЗКО**

Акт выполненных работ № 6
За ДЕКАБРЬ 2020 года от 20 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах по состоянию с 01.01.2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль , тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водоснабжения -НВ (локальная смета 2-4-2)									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	15000,00	151,22 7,74	143,48 34,32	2268300 116100	2152200 514800	0	454248 217804	2940352
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами . НР-72%; СП-8%	м3 грунта	900	1549,24 1549,24	0 0	1394316 1394316	0 0	0	1003908 191858	2590081
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Доработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами . Т.ч. П.3.179 ktpp1 =1,2 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	15	1859,09 1859,09	0 0	27886 27886	0 0	0	20078 3837	51802
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	2000	808,7 808,7	0 0	1617400 1617400	0 0	0	1164528 222554	3004482
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	10000	17,98 0	17,98 6,76	179800 0	179800 67600	0	48672 18278	246750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1									**8 833 467**
		Раздел 2. Хозяйственно-противопожарный водопровод									
20	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные ф50-100 мм: тройники,кресты с пож подставкой.Установка НР-99%; СП-8%	т фас част	0,5	329029,57	2761,5	164515	1381	141200	22361	201826
					43868,27	1306,18	21934	653		14950	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250мм: Установка патрубков НР-99%; СП-8%	т фас част	0,5	987224,54	503522,12	493612	251761	9359	299315	856361
					464985,07	139691,73	232493	69846		63434	
72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка НР-99%; СП-8%	шт	20	1379,51	905,89	27590	18118	0	14053	44975
					473,62	236,14	9472	4723		3331	
		Итого по разделу 2									**1 103 163**
		Раздел 3. Колодцы круглые									
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР-99%; СП-8%	м3 конструкций колодца	10,18	37657,84	8985,07	383357	91468	194298	131957	556539
					9586,52	3506,79	97591	35699		41225	
		Итого по разделу 3									**556 539**
		Всего по акту (локальная смета 2-4-2)									**10 493 169**
		Итого по акту									**10 493 168,73**
		в т.ч.оборудование									
		Прочие									
		Временные здания и сооружения		**2%**						209 863,37	**10 703 032,10**
		Затраты на производстве строитнельно-монтажных работ в зимнее время 2,97%		**2,97%**						317 880,05	**11 020 912,16**
		Непредвиденные работы и затраты -2%		**2%**						220 418,24	**11 241 330,40**
		Итого в ценах 2019 года 35% к=1		**1**							**3 934 465,64**
		Итого в ценах 2020года 65% к=1,035		**1,035**							**7 562 605,03**
		НДС 12%		**12%**						1 379 648,48	**12 876 719,14**
		Всего по акту со скидкой		**0,9**							**11 589 047,23**

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

Уксукбаев А.С.

Технадзор эксперт ТОО « Строй-Интеграция» :

Кушенов К.Б.

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Эксперт авторского надзора ТОО"Amanat Stroy KZ"

Лукпанов Г. Н.