Заказчик: **ГУ « Отдел строительства г.Уральска »**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **" Строительство водоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г. Уральска ЗКО"**

адрес: **п. Круглоозерное , ЗКО**

Акт выполненных работ № 8

За СЕНТЯБРЬ 2021 года

Составлена в текущих ценах по состоянию с 01.01.2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-	Стоимость ед., тенге Экспл. Машин	Общая стоимость,тенге Всего / з/п рабочих-	Общая стоимость,тенге Экспл. Машин / т.ч. з/п	Общая стоимость,тенге материалы оборудование	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Резервуар чистой воды №1 емкостью 500м3 Общестроительные работы (локальная смета 2-2-2)									
		Раздел 5 Прочие									
49	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкость ю	451	277,86	2,37	125315	1069	90917	30789	168594
		НР -91%; СП-8%			73,9	1,12	33329	505		12488	
50	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды .Дезинфекция	м3 емкость ю	451	587,73	0,79	265066	356	194832	63741	355112
		НР -91%; СП-8%			154,94	0,37	69878	167		26305	
		итого по разделу 4									**523706**
		итого по акту / локальная смета №2-2-2/									**523 706**
		На Резервуар чистой воды №2 емкостью 500м3 Общестроительные работы (локальная смета 2-2-3)									
		Раздел 5 Прочие									
49	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкость ю	451	277,86	2,37	125315	1069	90917	30789	168594
		НР -91%; СП-8%			73,9	1,12	33329	505		12488	
50	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды .Дезинфекция	м3 емкость ю	451	587,73	0,79	265066	356	194832	63741	355112
		НР -91%; СП-8%			154,94	0,37	69878	167		26305	

	итого по разделу 4									**523706**
	итого по акту / локальная смета №2-2-3/									**523 706**
	Водонапорная башня (локальная смета № 2-3-1)									
	Раздел 2 Водонапорная башня									
27	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015 Емкости Испытание на водонепронецаемость	м3 емкости	50	277,86	2,36	13893	118	10080	3413	18690
	НР-91%; СП-8%			73,9	1,12	3695	56		1385	
	Итого по разделу 2									**18 690**
	Раздел 5. Отмостка вокруг колодца и башни									
54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением трамбовками АС1 прим .п2	м2 подстилающего	3,82	14623,56	1672,77	55862	6390	37640	13579	74997
	НР-94%; СП-8%			3097,38	684,29	11832	2614		5555	
55	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Покрытия асфальтобетонные литые толщиной25мм.Устройство	м2 покрытия	26	337,31	4,27	8770	111	1431	6824	16842
	НР-94%; СП-8%			278	1,23	7228	32		1248	
56	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 Покрытия асфальтобетонные литые .Устройство Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	26	34,08		886	0	0	833	1857
	НР-94%; СП-8%			34,08		886	0		138	
57	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А марки СТ РК 1225-2013	т	1,64	21548	0	35339	0	35339	0	38166
	СП-8%			0	0	0	0		2827	
	Итого по разделу 5									**131 861**
	Всего по акту (локальная смета № 2-3-1)									**150 551**
	Площадка водозаборных сооружений -НВК (локальная смета № 2-4-1)									
	Раздел 2 В1 (подводящий водопровод)									
45	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 Трубопроводы диаметром 100 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	0,458	66982,53		30678	0	6100	24332	59411

	НР-99%; СП-8%			53663,76		24578	0		4401	
	Итого по разделу 2									**59 411**
	Раздел 3 В1 (сети В1)									
84	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	0,047	66982,53		3148	0	626	2497	6097
	НР-99%; СП-8%				53663,76		2522	0		452	
87	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	0,044	95000		4180	0	1347	2805	7544
	НР-99%; СП-8%				64386,36		2833	0		559	
	Итого по разделу 3									**13 641**
	Раздел 4. В10 (переливной трубопровод)									
94	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	0,016	67000		1072	0	213	850	2076
	НР-99%; СП-8%				53687,5		859	0		154	
	Итого по разделу 4									**2 076**
	Раздел 5. К3 (сбросной трубопровод)									
110	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	0,065	117784,62		7656	0	3470	4144	12744
	НР-99%; СП-8%				64400		4186	0		944	
	Итого по разделу 5									**12 744**
	Всего по акту (локальная смета № 2-4-1)									**87 873**
	Наружные сети водоснабжения -НВ (локальная смета 2-4-2)									
	Раздел 1. Земляные работы									
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунт	1179,57	808,7	0	953923	0	0	686825	1772008
	НР-72%; СП-8%				808,7	0	953923	0		131260	

5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2 НР-72%; СП-8%	м3 грунт	7290	17,98 0	17,98 6,76	131058 0	131058 49280	0	35463 13322	179843
		Итого по разделу 1									**1 951 851**
		Раздел 2. Хозяйственно-противопожарный водопровод									
8	1122-0901-0103РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка НР-99%; СП-8%	задвижка или клапан	56	1950,43 1544,2	78,9 37,32	109224 86475	4418 2090	18330	87679 15752	212656
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка НР-99%; СП-8%	задвижка или клапан	339	1170,03 970,64	26,3 12,44	396640 329047	8916 4217	58678	329931 58126	784697
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) диаметр до 40мм. Установка НР-99%; СП-8%	счетчик (водомер)	1029	540,19 494,05	26,3 12,44	555856 508377	27063 12801	20415	510755 85329	1151939
18	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15мм.Установка НР-98%; СП-8%	шт	1011	2755,01 903,75	145,83 45,32	2785315 913691	147434 45819	1724190	940320 298051	4023685
19	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15мм.Установка НР-98%; СП-8%	шт	28	4765,04 903,75	142,79 38,89	133421 25305	3998 1089	104118	25866 12743	172030
20	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные ф50-100 мм: тройники,кресты с пож подставкой.Установка НР-99%; СП-8%	т фас част	0,291	329029,57 43868,27	2761,5 1306,18	95748 12766	804 380	82178	13014 8701	117463

40	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	23	1016,81	63,6	23387	1463	1403	20315	47198
		НР-99%; СП-8%			892,2		20521	0		3496	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ.Установка	шт	34	1379,51	905,89	46903	30800	0	23891	76457
		НР-99%; СП-8%			473,62	236,14	16103	8029		5664	
47	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные .Установка	шт	46	2626,97	176,02	120841	8097	25507	89683	227366
		НР-99%; СП-8%			1896,44	72,89	87236	3353		16842	
50	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Указатели пожарных гидрантов.Установка К=62,000	шт	60	4647,4	692,94	278844	41576	37204	232114	551835
		НР-108%; СП-8%			3334,4	247,61	200064	14857		40877	
51	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Указатели пожарных гидрантов. К=62,000	100 шт	0,6	110750	0	66450	0	66450	0	71766
		НР-108%; СП-8%			0	0	0	0		5316	
52	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50мм. Укладка	км трубопровода	18	279433,32	73061,97	5029800	1315115	24594	4004106	9756619
		НР-99%; СП-8%			205005,01	19692,32	3690090	354462		722712	
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	0,764	339349,58	104571,7	259113	79847	3731	195311	490778
		НР-99%; СП-8%			229890,25	28483,68	175535	21749		36354	

72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка НР-99%; СП-8%	шт	310	1379,51	905,89	427648	280825	0	217824	697110
					473,62	236,14	146822	73203		51638	
		Итого по разделу 2									**18 381 600**
		Раздел 3. Колодцы круглые									
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР-99%; СП-8%	м3 конструкций колодца	35,19	37657,86	8985,08	1325180	316175	671655	456145	1923831
					9586,53	3506,76	337350	123402		142506	
90	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Горловина колодцев Кладка НР-93%; СП-8%	м3 кладки	1,3	29159,81	2373,96	37908	3086	28985	6030	47453
					4490	497,55	5837	647		3515	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство -отмостка НР-91%; СП-8%	м3	32,23	24536,96	1078,92	790826	34774	718111	41141	898525
					1177,2	225,54	37941	7269		66557	
		Итого по разделу 3									**2 869 808**
		Всего по акту (локальная смета 2-4-2)									**23 203 259**
		Благоустройство территории (локальная смета № 7-1-2)									
		Раздел 1 Покрыщтие территории									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси .Устройство. НР-108%; СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	18,2	3245,22	1058,63	59063	19267	37380	7012	71362
					132,75	224,01	2416	4077		5286	
2	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из черного щебня плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщиной 7см.Устройство	м2 покрытия	228	2947,18	130,39	671957	29729	630206	21433	748861

НР-108%; СП-8%		52,73	34,31	12022	7823	55471	
Итого по разделу 1							**820 222**
Всего по акту (локальная смета 7-1-2)							**820 222**
Итого по акту							**25 309 316**
в т.ч.оборудование							
Прочие							
Временные здания и сооружения	**2%**					506 186,32	**25 815 502,39**
Затраты на производстве строитнельно-монтажных работ в зимнее время 2,97%	**2,97%**					766 720,42	**26 582 222,81**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**					531 644,46	**27 113 867,27**
Итого в ценах 2019 года 35% к=1	**1**						**9 489 853,54**
Итого в ценах 2020года 65% к=1,035	**1,035**						**18 240 854,20**
НДС 12%	**12%**					3 327 684,93	**31 058 392,68**
Всего по акту со скидкой	**0,9**						**27 952 553,41**

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

Уксукбаев А.С.

Технадзор эксперт ТОО « Строй-Интеграция» :

Курноскин А.

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Эксперт авторского надзора: ТОО" Amanat Stroy KZ"

Лукпанов Г. Н.