Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» августа 2019 года

Заказчик *ГУ "Аппарат Акима Курчумского сельского округа Курчумского района ВКО", ВКО, с. Курчум, ул. Момышулы, 87*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *29.08.2019г. ТОО «AGM Service», ВКО, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, 152-12,*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО, новое строительство, уровень ответственности II, технически несложный*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *ВКО, Курчумский район, с. Курчум*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» __20_ года №__;

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» __ 20_ года №_;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

3) проекта (проектно-сметной документации) *ИП "Рахат", №20306*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ "Аппарат Акима Курчумского сельского округа Курчумского района ВКО", 27.03.2019г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2019 года*;

окончание работ *август 2019 года*;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3;

фактически, месяц:3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ___;
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *20134,240* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *20134,240* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *20134,240* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: *Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО*
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.
Заказчик *Дузбаев С.С.* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор *не требуется*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Жанибеков М.А.*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м^2	10	
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м^2	625	
5	Под зелеными насаждениями, из них		10	
	под деревьями	м^2	10	
	под кустарниками	м^2		
	под цветниками	м^2		
	под газонами	м^2		
	в т.ч. - обыкновенные	м^2		
	- партерные	м^2		
	- луговые	м^2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м^2		
	щебеночное покрытие	м^2		
	плитами	м^2	625	
	грунтовые улучшенные	м^2		
	грунтовые	м^2		
7	Под строениями	м^2		
8	Под сооружениями	м^2	4	
9	Под водоемами	м^2		
10	Прочие	м^2		
11	деревья	шт	20	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м^2		
16	порода деревьев		20	ели
17	возраст	год	3	

Заказчик *Дузбаев С.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор *не требуется*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"

Наименование объекта: Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Договор №49 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1 от 27.06.2019 года
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

на "Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час	
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин		рабочих-строителей / машинистов	
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Раздел 1 - общестроительные работы								
1	Е1-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	800	97,4	91,17	77920	72936	27805	0,04324	35
		м3		6,23	33,72	4984	26976	87	0,13475	108
2	П7-9-3	Перевозка грузов на 9 км	1280	125	125	160000	160000	28800	0	0
		т		0	25	0	32000	90	0,0525	67
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы для подъезда и стоянки машин	800	1666,53	92,19	1333224	73752	37613	0,1656	132
		м3		24,59	14,59	19672	11672	120	0,0125	10
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки монумента	20	8465,43	82,51	169309	1650	4869	1,5525	31
		м3		225,11	31,16	4502	623	95	0,15225	3
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки основания	93,15	8465,43	82,51	788555	7686	22678	1,5525	145
		м3		225,11	31,16	20969	2903	95	0,15225	14
6	Е33-103-2	Установка опоры мачты	1	7879,73	1766,4	7880	1766	1547	6,877	7
		опора		1133,33	495	1133	495	95	2,8625	3
8	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под площадку	42	345,08	42,34	14493	1778	13103	2,231	94

			м3							
9	Е27-34-2	Установка поребрика			302,74	15,59	12715	655	98	0,07613	3
				140	148,47	0	20786	0	20996	0,8027	112
			м								
10	95-1-1	Поребрик			124,98	0	17497	0	120	0,00763	1
				140	412	0	57680	0	0	0	0
			м								
12	Е11-25-1	Устройство покрытий из тротуарной 3D плитки с заполнением швов песком			0	0	0	0	0	0	0
				100	2078,62	26,58	207862	2658	21038	1,0902	109
			м2								
13	Е57-20-1	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе			179,57	9,96	17957	996	111	0,04863	5
				80	2097,7	5,84	167816	467	17738	1,224	98
			м2								
					198,83	0,92	15906	74	111	0,0093	1
		Раздел 2 - Ограждение									
17	Е51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м		25	821,25	0	20531	0	20942	5,82	146
			яма								
					821,25	0	20531	0	102	0	0
18	Е47-331-1	Установка стоек вручную		25	71,98	33,5	1800	838	1332	0,28865	7
			шт								
					35,45	10,48	886	262	116	0,055	1
19	Е6-1-1	Бетонирование оснований стоек		1,5	8465,43	82,51	12698	124	366	1,5525	2
			м3								
20	Е14-17-1	Изготовление и установка ограждения из стальных труб			225,11	31,16	338	47	95	0,15225	0
				1	19241,97	4488,68	19242	4489	12113	70,035	70
			т								
					12006	745,31	12006	745	95	3,6375	4
21	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов		1	8912,55	41,84	8913	42	2100	9,0275	9
			шт								
					1650,83	15,81	1651	16	126	0,07713	0
22	99-1-1	Труба профильная 60х60х2 мм		81,6	366	0	29866	0	0	0	0
			м								
					0	0	0	0	0	0	0
23	99-1-2	Труба профильная 20х20х1,5 мм		850	168,8	0	143480	0	0	0	0
			м								
					0	0	0	0	0	0	0
27	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки		80	545,18	0,26	43614	21	2476	0,1969	16
			м								
					31,84	0,07	2547	6	97	0,0004	0
28	Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы		85	236,07	0	20066	0	781	0,0591	5
			м								
					9,47	0	805	0	97	0	0

Всего прямые затраты:	**3 305 735**	**328 207**	**1 018**
	154 099	**45 470**	**153**
Накладные расходы	236 297		
Непредвиденные и ненормируемые затраты	283 363		
Всего по смете	3 825 395		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	38 254		
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	15 302		
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	3 878 951		
Итого в ценах 2019 года	12 637 622		
С учетом скидки к=0,846974	10 703 737		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	214 075		
Всего	10 917 812		
НДС 12%	1 310 137		
Всего	**12 227 949**		

от Заказчика:

Аким Курчумского
сельского округа Дузбаев С.С.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района ВКО"
Исполнитель: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО
Договор №49 от 21.05.2019 г.

АКТ № 2 от 15.07.2019 года

приемки выполненных работ за июль 2019 года

на Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час: рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-час: рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Раздел 1 - общестроительные работы								
7	Е1-18-6	Облицовка стен керамическими плитами под гранит	17,2	4265,22	14,93	73362	257	39413	11,96	206
		м2		2406,38	5,63	41390	97	95	0,0275	0
11	Е62-2-1	Простая масляная окраска поребрика	21	44,81	0,04	941	1	450	0,135	3
		м2		22,57	0,01	474	0	95	0,0001	0
12	Е11-25-1	Устройство покрытий из тротуарной 3D плитки с заполнением швов песком	125	2078,62	26,58	259828	3323	26297	1,0902	136
		м2		179,57	9,96	22446	1245	111	0,04863	6
13	Е57-20-1	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе	355	2097,7	5,84	744684	2073	78712	1,224	435
		м2		198,83	0,92	70585	327	111	0,0093	3
		Раздел 2 - Ограждение								
17	Е51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	26	821,25	0	21353	0	21780	5,82	151
		яма		821,25	0	21353	0	102	0	0
18	Е47-331-1	Установка стоек вручную	26	71,98	33,5	1871	871	1385	0,28865	8
		шт		35,45	10,48	922	272	116	0,055	1
19	Е6-1-1	Бетонирование оснований стоек	1,7	8465,43	82,51	14391	140	414	1,5525	3
		м3		225,11	31,16	383	53	95	0,15225	0
20	Е14-17-1	Изготовление и установка ограждения из стальных труб	0,851	19241,97	4488,68	16375	3820	10308	70,035	60
		т		12006	745,31	10217	634	95	3,6375	3

	13-26-12	Окраска металлических поверхностей	м2	108	45,34	0,11	4897	12	281	0,01576	2
					3,16	0,06	341	6	81	0,00025	0
25	E21-17-14	Монтаж парковых светильников на стойках	шт	8	17622,26	9,69	140978	78	4447	3,427	27
					569,25	3,84	4554	31	97	0,01875	0
26	E21-17-14	Монтаж шаровых светильников	шт	6	13612,57	0	81675	0	3314	3,427	21
					569,25	0	3416	0	97	0,01875	0
	Раздел 3 - Освещение										
29	E33-115-2	Установка светильников парковых декоративных с энергосберегающими лампами типа "Диор"	светильник	8	15661,14	77,06	125289	616	3125	2,3115	18
					382,95	28,13	3064	225	95	1,0125	8
30	E67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы	м	60	339,07	0	20344	0	551	0,0591	4
					9,47	0	568	0	97	0	0
31	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	6	777	0	4662	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты:				**1 510 650**	**11 191**				**1 074**
						179 713	**2 859**				**21**

Накладные расходы	190 477
Непредвиденные и ненормируемые затраты	140 160
Всего по смете	1 841 287
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	18 413
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	7 365
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	1 867 065
Итого в ценах 2019 года	6 082 897
С учетом скидки к=0,846974	5 152 056
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	103 041
Всего	5 255 097
НДС 12%	630 612
Всего	**5 885 709**

от Заказчика:

И.о Акима Курчумского сельского округа

Е.Н. Нурсоветов

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE"

М.А. Жанибеков

Форма КС-2

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района ВКО"
Исполнитель: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Установка монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО
Договор №49 от 21.05.2019 г.

АКТ № 3 от 29.08.2019 года

приемки выполненных работ за август 2019 года

на Установку монумента государственных символов Республики Казахстан и благоустройство прилегающей территории в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел.-час рабочих-строителей машинистов: всего
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
1	Е47-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	20	200,27	0	4005	0	4646	1,3892	28
		яма		200,27	0	4005	0	116	0	0
2	Е47-9-3	Посадка елей с комом земли размером 0,5х0,4 м	20	498,6	204,16	9972	4083	7048	1,4421	29
		шт		253,58	50,18	5072	1004	116	0,20875	4
3	95-1-1	Ели-саженцы	20	2500	0	50000	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Локальная смета № 2-1-3								
4	Е9-24-1	Флагшток. Монтаж	0,13284	16234,07	5027,99	2157	668	1269	64,975	9
		т конструкций		10453,5	1339,83	1389	178	81	4,7625	1
5	Е9-62-3	Изготовление флагштока	0,13284	32735,87	11718,89	4349	1557	2310	104,65	14
		т конструкций		18837	2634,17	2502	350	81	9,2	1
6	8-6-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,5 ммК=1,032;	18,576	1230		22848				
		м								
7	Е13-44-7	Очистка щетками	5	69,86	–	349	–	283	0,391	2
		м2		69,86	–	349	–	81	–	–
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	22,68	0,06	113	–	27	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	33	–	81	0,00013	–

-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	10	27,08	0,03	271	–	39	0,0245	–
	м2		4,78	–	48	–	81	–	–
10 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41603	5604,41	409,16	2332	170	1006	13,34	6
	т		2173,5	154,69	904	64	95	0,75	–
11 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,41603	114300		47552				
	т								
12 99-1-1(пл)	Флаг РК уличный размером 3х1,5 м	1	12519		12519				
	шт								
13 Е15-104-14	Установка гипсовых гербов высотой до 1000 мм	1	714,88	17,38	715	17	645	3,91	4
	деталь		672,75	5,63	673	6	95	0,0375	–
14 99-1-2(пл)	Государственная символика РК - Государственный герб РК д=600	1	25640		25640				
	шт								
15 Е15-107-5	Панели с государственной символикой. Установка (прим.)	3	9368,31	117,43	28105	352	24906	48,76	146
	деталь		8694	45	26082	135	95	0,2125	1
16 99-1-3(пл)	Панель с текстом описания гимна РК	1	34565		34565				
	шт								
17 99-1-4(пл)	Панель с текстом описания флага РК	1	45985		45985				
	шт								
18 99-1-5(пл)	Панель с текстом описания герба РК	1	34565		34565				
	шт								
19 Е010332-А20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	199,734	702,5	702,5	140313	140313	141	–	–
	т		–	140,5	0	28063	100	2,95	589
20 Е6-1-1	Бетонирование оснований стоек	3	8465,43	82,51	25396	248	730	1,5525	5
	м3		225,11	31,16	675	93	95	0,15225	0
21 Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки	60	545,18	0,26	41239	16	1857	0,1969	12
	м		31,84	0,07	1910	4	97	0,0004	0
22 Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы	60	236,07	0	14164	0	551	0,0591	4
	м		9,47	0	568	0	97	0	0
23 Ц8-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	120	94,9	1,2	11388	144	7441	0,44	53
	м кабеля								

24	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,1224	71,8 39700	0,3	8616 4859	36	86	0,002	–
25	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	1	514	105	514	105	236	2	2
26	18-3-154	Щитовая (прим)	1	254 5310	20,3	254 5310	20	86	0,118	–
27	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А *шт*	2	598,8	14,8	1198	30	500	2	4
28	18-1-19	Выключатели автоматические 25 А (прим.) *шт*	2	288 204	2,3	576 408	5	86	0,013	–
29	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитамиК=0,300; *м3 уплотненного грунта*	97,5	34,85	34,85	3398	3398	525	–	–
				–	6,18	–	603	87	0,02478	2
		Всего прямые затраты:				**574 229**	**151 101**			**318**
						53 656	**30 561**			**598**

Накладные расходы	15 382
Непредвиденные и ненормируемые затраты	21 889
Всего по смете	611 500
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	6 115
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	2 446
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	620 061
Итого в ценах 2019 года	2 088 278
С учетом скидки к=0,846974	1 768 717
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	35 374
Всего	1 804 091
НДС 12%	216 491
Всего	**2 020 582**

от Заказчика:

Аким Курчумского сельского округа С.С. Дузбаев

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков