Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Приобретение земли в рамках подрядных работ по строительству магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольная, за исключением строительства: Путепровода через ж.д. пути, Путепровода через ул. Угольная, Путепровода через проспект Абылай хана, Путепровода через ул. Махтумкули**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Органа.правов.норма	
		№397	27.08.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего	1 368 793 745										8 326 545,64	
	Текущий м-ц		67 950 000									-	
	в т.ч приобретение земли	1 368 793 745	67 950 000									-	

Заказчик: М.п.

Генподрядчик: М.п.

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной
ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2014г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть				**7 002 491 494**		**4 584 853 005**			-	
1	**Восстановление и закрепление оси**	**км**	**3,69**	**36 770**	**135 679**	**1,20**	**44 124**	**33**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенг**			**169 257 615**		**118 365 395**	**70**		-	-
3	**Компенсация за снос деревьев**	**тенг**			**60 690 962**		**44 189 945**	**73**			-
4	**Земляные работы**				**739 676 062**		**371 029 630**			-	
	снятие плодородного слоя	**м3**	**42812,0**	**478,2**	**20 474 458**	32 780	15 676 743	77	-	-	-
	основной проезд	**тенг**			**364 478 085**		**275 933 151**			-	
	разработка грунта для земляного полотна	м3	180673	556,736	100 587 163	131 099	72 987 867	73	-	-	-
	разработка непригодного грунта	м3	15033,0	1955,614	29 398 745	13 407	26 217 353	89	-	-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	15942,0	1769,924	28 216 122	12 880	22 798 279	81	-	-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	36565	610,836	22 335 218	27 597	16 856 906	75	-	-	-
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	111187,5	1 626,940	180 895 391	84 252	137 072 745	76	-	-	-
	грунт для отсыпки насыпи	м3	1753	1 737,276	3 045 445						-
	местные проезды,примыкания к местным проездам										
	и разделительные островки	**тенг**			**154 619 102**		**60 688 954**			-	
	разработка грунта для земляного полотна	м3	34388	556,736	19 145 038	15 749	8 767 902	46	-	-	-
	разработка непригодного грунта	м3	10023	1 955,614	19 601 122	4 580	8 957 124	46	-	-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	10629	1 769,924	18 812 522	4 857	8 596 220	46	-	-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	12104	610,836	7 393 559	5 531	3 378 680	46	-	-	-
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	36805	1 626,940	59 879 527	17 217	28 010 295	47	-	-	-
	грунт для отсыпки насыпи	м3	17146	1 737,276	29 787 334	1 715	2 978 733	10		-	-
	левоповоротные и правоповородные съезды на										
	развязке с пересечением пр. Абылай Хана				**111 076 939**		**18 730 782**			-	
	снятие плодородного слоя	м3	4946	317,311	1 569 420	1 286	408 208	26		-	-
	разработка грунта для земляного полотна	м3	75280	576,736	43 416 686	19 881	11 466 088	26		-	-

	разработка непригодного грунта	м3	1410	1 955,614	2 757 416	367	716 928	26		-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	1495	1 769,924	2 646 036	389	687 969	26		-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	10919	610,836	6 669 718	2 184	1 333 944	20		-	-
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	33202	1 626,940	54 017 662	6 741	4 117 645	20		-	-
	пр.Абылай Хана (участок ПК 1+70- ПК 5+55)				**38 032 254**		-			-	
	земляные работы	м3	28968	486,86	14 103 221						
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	14708	1 626,94	23 929 034						
	бульварная часть				**50 995 224**						
	снятие плодородного слоя	м3	23011	291,88	6 716 502						
	земляные работы	м3	72533	610,46	44 278 723						
5	**Дорожная одежда**				**1 538 873 954**		**714 180 559**			-	
	основные полосы проезжей части				**800 768 792**		**583 583 086**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	17135,8	2 102,290	36 024 427	13594	28 579 444	79	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	83809	1 060,3916	88 870 364	70399	74 650 989	84	-	-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	79373,7	1 046,676	83 078 534	59300	62 067 877	75	-	-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	81177,7	1 105,3676	89 731 199	67307	74 398 977	83	-	-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	83033,3	1 105,368	91 782 315	68 662,98	75 897 823	83	-	-	-
	розлив битума	тн	196,24	64 525,366	12 662 458	148,32	9 593 373	76	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	76435,8	2 119,5853	162 012 201	58024	122 986 925	76	-	-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	76435,8	1 926,7443	147 272 245	57 099,93	110 017 129	75	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	76435,8	1 168,7593	89 335 048	21724,361	25 390 548	28		-	-
	съезды с основной дороги и площадки для остановки										
	общественного транспорта				**170 142 975**		**31 911 315**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	3533	2 102,29	7 427 397	768	1 615 864	22	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	17622,7	1 060,39	18 686 965	3 839	4 071 033	22	-	-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	16827	1 133,42	19 071 995	2 960	3 354 662	18	-	-	-
	сердний слой из оптимальной смеси Н=18см		17059,3	1 048,26	17 882 527	3 730	3 910 733	22	-	-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	17312	1 105,37	19 136 122	3 782	4 181 252	22	-	-	-
	розлив битума	тн	34,28	64 582,859	2 213 900	6,0	387 448	18	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	16437,7	2 119,59	34 841 109	2 891,4	6 129 158	18	-	-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16437,7	1 926,74	31 671 246	2 891,4	5 571 524	18	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	16437,7	1 168,76	19 211 714	2 301	2 689 640	14		-	-
	местные проезды,примыкания к местным проездам										
	автобусные остановки на местных проездах				**184 364 481**		**53 889 343**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	5683,9	2 102,29	11 949 208	1 859	3 908 567	33		-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	28418,6	1 060,39	30 134 848	9 293	9 854 145	33		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	25277,9	929,29	23 490 559	8 256	7 672 140	33		-	-

	розлив битума	тн	63,57	64 507,41	4 100 736	19,71	1 271 228	31		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=10см	м2	23537,2	1 777,17	41 829 643	7 390	13 133 298	31		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	23537,2	1 926,74	45 350 168	7 390	14 238 641	31		-	-
	покрытие из м/зплотного а/бетона Н=5 см	м2	23537,2	1 168,76	27 509 320	3 261	3 811 324	14		-	-
	право и левоповоротные съездах, развязка										
	с пр. Абылай Хана				**186 653 392**		**44 796 814**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	5188,9	2 102,29	10 908 573	1 245	2 618 058	24		-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25944,5	1 060,39	27 511 333	6 227	6 602 720	24		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	22008	929,29	20 451 867	5 282	4 908 448	24		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	23225,7	912,69	21 197 910	5 574	5 087 498	24		-	-
	розлив битума	тн	53,5	64 507,51	3 451 152	13	828 276	24		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	19775,8	2 119,59	41 916 496	4 746	10 059 959	24		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	19775,8	1 926,74	38 102 911	4 746	9 144 699	24		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	19775,8	1 168,76	23 113 150	4 746	5 547 156	24		-	-
	пр. Абылай Хана				**191 016 009**		-			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	4383	2 102,29	9 214 338						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	14554,4	1 060,39	15 433 365						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	19596	1 046,68	20 510 662						
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	20135,6	1 105,37	22 257 238						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	20690,8	1 105,37	22 870 937						
	розлив битума	тн	48,33	64 528,25	3 118 650						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18717	2 119,59	39 672 276						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	18717	1 926,74	36 062 876						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	18717	1 168,76	21 875 666						
	сгон с основной дорожной одеждойна существующую пр.Абылай Хана				**5 928 305**		-			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	188,2	2 102,29	395 651						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764,8	1 060,39	810 986						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	695,5	929,29	646 323						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м3	731,2	929,29	679 499						
	розлив битума	тн	1,69	64 673,53	109 298						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	630,2	2 119,58	1 335 762						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630,2	1 926,74	1 214 234						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	630,2	1 168,76	736 552						
6	**Бортовой камень**				**216 721 100**		**74 063 238**			**-**	
	бортовой камень бетонные БР100.30.18	м	6251	4 456,762	27 859 220	1 904	8 485 675	30	-	-	-
	бортовой камень гранитный 1ГП	м	16681	11 321,98	188 861 880	5 792	65 577 563	35	-	-	-
7	**Дренаж мелкого заложения**	**м**	**12837**	**5 755,13**	**73 878 658**	**5 221**	**30 047 327**	**41**	**-**	**-**	**-**

8	**Дорожные знаки**	**шт**	**303**	**31 361,06**	**9 502 402**	**75**	**2 352 080**	**25**		**-**	**-**
9	**Сигнальные столбики**	**м**	**15**	**2 142,82**	**32 142**			-		**-**	**-**
10	**Арки раннего предупреждения**	**шт**	**1**	**1 691 694**	**1 691 694**	**1**	**1 691 694**	**100**	**-**	**-**	**-**
11	**Разметка термопластиком**	**км**	**46,29**	**436 689,42**	**20 214 353**			-		**-**	**-**
12	**Установка катафотов**	**шт**	**3498**	**2 556,13**	**8 941 357**	**2 442**	**6 242 079**	**70**		**-**	**-**
13	**Вертикальная разметка**	**м2**	**641,7**	**561,39**	**360 246**	**449**	**252 065**	**70**		**-**	**-**
14	**Тротуары по дороге**				**508 215 660**		**94 054 703**			**-**	
а)	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	39171,1	3 140,093	123 000 891	8 463	26 574 606	22		-	-
б)	технический прикромочный тротуар										
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	13583,8	489,3780	6 647 613	3 395	1 661 386	25		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	12002,2	994,1226	11 931 658	3 000	2 982 653	25		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	13457	286,0246	3 849 033	3 364	962 019	25		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	14548	5 243,4669	76 281 957	3 611	18 933 321	25		-	-
в)	пешеходный тротуар										
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	34088	511,9728	17 452 130	5 114	2 617 820	15		-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	34088	980,8317	33 434 591	5 114	5 015 190	15		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	34088,4	994,1225	33 888 045	5 114	5 083 206	15		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	35062,4	286,0245	10 028 706	5 259	1 504 305	15		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	36523,3	5 243,4669	191 508 716	5 477	28 720 198	15		-	-
г)	лестничные сходы										
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	51,2	3 155,29	161 551						
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	16	511,98	8 192						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	11,04	678,87	7 495						
	покрытие из литой а/бетонной смеси Н=5 см	м2	12,6	1 197,00	15 082						
15	**Озеленение**				**272 384 845**		**37 196 620**			**-**	
	подготовка участка для озеленения	м2	152617	56,0415	8 552 879	13 511	757 177	8,9		-	-
	газон обыкновенный	м2	143544	1 294,8239	185 864 198	13 511	17 494 365	9,4		-	-
	деревья с комом 0,5х0,4	шт	4113	13 539,73	55 688 925	773	10 466 214	19		-	-
	кустарники	шт	826	2 308,14	1 906 527			0		-	-
	живая изгородь	м	3890	5 237,10	20 372 317	1 619	8 478 864	42		-	-
16	**Автобусные остановки**				**81 349 021**		**4 636 536**			**-**	
а)	устройство покрытия										
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	2400	511,97	1 228 734	480	245 747	20	-	-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	2400	994,12	2 385 893	480	477 179	20	-	-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	2400	286,02	686 458	480	137 292	20	-	-	-
	покрытие из прессовонной брусчатки	м2	2400	5 243,47	12 584 320	480	2 516 864	20	-	-	-
б)	устройство павильонов	шт	15	419 818,00	6 297 270	3	1 259 454	20		-	-

в)	пешеходные турникеты	м	1587	35 117,06	55 730 778						
г)	установка урн	шт	45	17 321,65	779 474						
д)	установка скамеек	шт	45	36 802,10	1 656 094						
17	**Временная объездная дорога**	**тенге**			**159 415 783**		**92 388 516**				
18	**Временная светофорная сигнализация**	**тенге**			**61 835 425**		**5 878 778**				
19	**Объездная дорога**	**мп**	**1200**	**6 498,20**	**7 797 841**	**1 200**	**7 797 841**			**-**	
20	**Подходы к транспортной развязке ч/р ул.Угольную и ул.Махтумкули**				**2 632 948 898**		**2 604 134 546**			**-**	
а)	Восстановление и закрепление оси	км	5,7		203 696	5,70	203 696				
б)	земляное полотно										
	разработка грунта транспортом на 5км на площадк	м3	7281	332,393	2 420 157	7 281	2 420 157	100		-	-
	разработка грунта с транспортом на16 км в отвал	м3	106954	628,431	67 213 236	106 954	67 213 236	100		-	-
	разработка грунта 2 гр. с транспортом на 5 км	м3	4278	417,189	1 784 734	4 278	1 784 734	100		-	-
	грунт для отсыпки полотна с трансп.на 43 км	м3	569325	1 707,276	971 995 016	569 325	971 995 016	100		-	-
	разработка грунта 1 гр.с транспорт.на 5 км	м3	17435	304,480	5 308 612	17 435	5 308 612	100		-	-
	укрепление грунтов цементом	м2	53017,5	1 626,940	86 256 315	53 018	86 256 315	100		-	-
	разработка грунта 2 гр. с транспортом на 5 км	м3	68200	393,204	26 816 494	68 200	26 816 494	100		-	-
	разработка грунта 1 гр. с транспортом на 5 км	м3	20800	332,487	6 915 728	20 800	6 915 728	100		-	-
	планировочные работы	м2	166979	34,112	5 696 039	166 979	5 696 039	100		-	-
	транспортировка грунта на 5 км (ПСП)	м3	7281	211,886	1 542 742	7 281	1 542 742	100		-	-
	надвижка плодородного слоя	м3	1022	46,198	47 214	1 021	47 214	100		-	-
	укрепление откосов земляных сооружений	м2	10223	237,179	2 424 678	10 223	2 424 678	100		-	-
	укрепление откосов георешетками	м2	41236	2 524,952	104 118 922	41 236,00	104 118 922	100		-	-
в)	въезды на насыпь на участке между путепро-										
	водами через железную дорогу и ул. Махтумкул	м3	39230	764,299	29 983 464	39 230	29 983 464	100		-	-
г)	дренаж мелкого заложения	м	3609	5 805,312	20 951 371	3 609	20 951 371	100		-	-
д)	дорожная одежда по ул. Угольной										
	устройство бордюра 1ГП 150х300(БР100.30.18)	м	1661	11 440,985	19 003 475	1 661,0	5 004 709	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	4970	2 102,2902	10 448 382	4 970,0	10 448 382	100		-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	24600	980,8317	24 128 460	24 600,0	24 128 460	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	23330,2	1 046,6758	24 419 156	23 330,2	24 419 156	100		-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	23764,7	1 105,3676	26 268 731	23 764,7	26 268 731	100			-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	24211,5	1 105,37	26 762 607	24 211,5	26 762 607	100		-	-
	розлив битума	тн	58,33	64 518,26	3 763 350	58,33	3 763 350	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	22623	2 119,59	47 951 380	22 623,0	47 951 380	100			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	22623	1 926,7444	43 588 738	22 623,0	43 588 738	100			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	22623	1 168,76	26 440 842	22 623,0	26 440 842	100		-	-

е)	тротуары по ул.Угольной										
	устройство корыта	м3	7560	685,7448	5 184 231	7 560	5 184 231	100			-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4354	511,9728	2 229 130	4 354	2 229 130	100			-
	прослойка из геотекстиля	м2	4354	980,8319	4 270 542	4 354	4 270 542	100			-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4354	994,1225	4 328 409	4 354	4 328 409	100			-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4665	286,0243	1 334 303	4 665	1 334 303	100			-
	покрытие из брусчатки	м2	4665	5 243,4670	24 460 773	4 665	24 460 773	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	3 067,8281	9 540 945	3 110	9 540 945	100		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	698,0	1 551,0632	1 082 642	698,0	1 082 642	100			-
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1245,7	489,3769	609 617	1 245,7	609 617	100			-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1096,3	994,1247	1 089 859	1 096,3	1 089 859	100			-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1229,1	286,0242	351 552	1 229,1	351 552	100			-
	покрытие из брусчатки	м2	1328,8	5 243,4681	6 967 520	1 328,8	6 967 520	100			-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	3 013,0700	5 004 709	1 661,0	5 004 709	100			-
ё)	дорожная одежда по ул №14										
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	1737	11 440,985	19 872 991	1 737,0	19 872 991	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	6182	2 102,290	12 996 356	6 182	12 996 356	100			-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	36620	980,832	35 918 057	36 620	35 918 057	100			-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	23610,7	1 046,676	24 712 747	23 611	24 712 747	100			-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	24065,5	1 105,368	26 601 225	24 066	26 601 225	100			-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	24533,2	1 105,368	27 118 204	24 533	27 118 204	100			-
	розлив битума	тн	58,17	64 862,928	3 773 077	58,21	3 773 077	100			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	22870	2 119,585	48 474 915	22 870	48 474 915	100			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	22870	1 926,744	44 064 642	22 870	44 064 642	100		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	22870	1 168,7592	26 729 524	22 870	26 729 524	100		-	-
	тротуары по ул №14									-	
	устройство корыта	м3	2323	685,8059	1 593 127	2 323,0	1 593 127	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4449,2	511,9700	2 277 857	4 449,2	2 277 857	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	4449,2	980,8319	4 363 917	4 449,2	4 363 917	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4449,2	994,1224	4 423 049	4 449,2	4 423 049	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4580	286,0245	1 309 992	4 580,0	1 309 992	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4767	5 243,4671	24 995 608	4 767,0	24 995 608	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178	3 060,1389	9 725 122	3 178,0	9 725 122	100		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	730	1 551,0622	1 132 275	730	1 132 275	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1302,85	489,3776	637 586	1 302,85	637 586	100		-	-

	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1146,4	994,1220	1 139 661	1 146,40	1 139 661	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1285,4	286,0244	367 656	1 285,4	367 656	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	1389,6	5 243,4674	7 286 322	1 389,6	7 286 322	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737	3 013,0703	5 233 703	1 737	5 233 703	100		-	-
ж)	Дорожная одежда на съездах										
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	6141	11 440,9841	70 259 084	6 141,02	70 259 084	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	6139	2 102,29	12 905 960	6 139	12 905 960	100		-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	30695	980,83	30 106 629	30 695	30 106 629	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	27090	929,29	25 174 531	27 090	25 174 531	100		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	28472	929,29	26 458 812	28 472	26 458 812	100		-	-
	розлив битума	тн	70,225	63 204,516	44 385 371	70,23	44 385 371	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	24560	2 119,585	52 057 016	24 560	52 057 016	100		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	24560	1 926,7443	47 320 840	24 560	47 320 840	100		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	24560	1 168,759	28 704 728	24 560	28 704 728	100		-	-
	барьерное ограждение	пм	3339,0	15 669,828	52 321 556	3 339,00	52 321 556	100		-	-
	тротуары вдоль съездов №1,№2,№7,№8										
	устройство корыта	м3	2281	685,8461	1 564 415	2 281	1 564 415	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4368	511,9725	2 236 296	4 368,0	2 236 296	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	980,8316	4 284 273	4 368,0	4 284 273	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4368	994,1225	4 342 327	4 368,0	4 342 327	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4492	286,0243	1 284 821	4 492,0	1 284 821	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4680	5 243,467	24 539 425	4 680,0	24 539 425	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3120	3 043,3112	9 495 131	3 120,0	9 495 131	100		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	2505	1 551,0648	3 885 417	2 505,0	3 885 417	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	4471,4	489,37817	2 188 206	4 471,42	2 188 206	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	3935,6	994,1228	3 912 470	3 935,58	3 912 470	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4412,6	294,241144	1 298 368	4 412,58	1 298 368	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4770	5 243,4668	25 011 337	4 770,0	25 011 337	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	5963	3 013,0704	17 966 939	5 963,0	17 966 939	100		-	-
з)	Тротуары к лестничным сходам на подходах к путепроводу										
	через пр. Абылай Хана										
	устройство корыта	м3	21,2	1 551,11	32 883						
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	32,8	512,02	16 794						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	32,8	994,13	32 608						
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	32,8	285,98	9 380						
	покрытие из брусчатки	м2	32,8	5 243,43	171 985						

	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	82	3 013,06	247 071						
и)	водотвод с телескопических лотков с насыпи										
	а/д ул №14(на перес. ул.Угльной -ж/д-ул.Махтум	м3	42,93	173 219	7 436 274	42,9	7 436 274	100		-	-
к)	Дорожные знаки на развязке	шт	232	37 426	8 682 725	232	8 682 725	100		-	-
л)	Разметка на развязке									-	
	разметка сплошная	км	4,44	791 333,3	3 513 520	4,44	3 513 520	100	-	-	-
	разметка пунктирной линией	км	17,36	280 782,8	4 874 390	17,36	4 874 390	100	-	-	-
	разметка горизонтальная	м2	484	5 277,5	2 554 316			0		-	-
	устройство катафотов	шт	4597	2 556,1	11 750 549			0		-	-
	вертикальная разметка краской	м2	191,8	516,4	99 045	191,80	99 045	100		-	-
м)	Устр-во газонов на развязке ч/р ул.Угольную	м2	91300	1 250,4712	114 168 021	91 300	114 168 021	100		-	-
21	**Подходы к путепроводу ч/р пр.Абылай Хана**				**401 194 154**		**339 525 820**			**-**	
а)	восстановление и закрепление оси	км	0,54		23 902	0,54	23 902				
б)	земляные работы										
	разработка грунта странспортом на 5км на площадк	м3	1146	317,91	364 324	1 031	327 758	90		-	-
	разработка грунта с транспортом на16 км в отвал	м3	7290	600,08	4 374 572	7 290	4 374 572	100		-	-
	разработка грунта 2 гр. с транспортом на 5 км	м3	79	398,40	31 474	79	31 474	100		-	-
	грунт для отсыпки полотна с трансп.на 43 км	м3	100910	1 634,81	164 968 247	90 819	148 471 913	90		-	-
	погрузка грунта 1 гр. с транспортом на 5 км	м3	1135	211,89	240 491	1 135	240 491	100		-	-
	планировочные работы	м2	25701	32,39	832 383	23 130	749 125	90		-	-
	надвижка плодородного слоя	м3	40,1	46,21	1 853	12,60	582	31		-	-
	укрепление откосов земляных сооружений	м2	402	237,18	95 345		-	0			-
	устройство неподтопляемой прослойки	м2	7300	1 684,41	12 296 192	6 554	11 039 622	90		-	-
	укрепление откосов георешетками	м2	7300	794,81	5 802 118	2 320	1 843 961	32		-	-
в)	дорожная одежда										
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	840	11 440,98	9 610 424	840	9 610 424	100		-	-
	подстилающий слой из пескаН=10 см	м3	767,6	2 102,29	1 613 718	768,0	1 613 718	100		-	-
	подстилающий слой из пескаН=20 см	м3	2755,4	2 102,29	5 792 651	2 755	5 792 651	100		-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	24451,5	980,83	23 982 807	24 452	23 982 807	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	13033,9	1 046,68	13 642 270	13 034	13 642 270	100		-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	13325	1 105,37	14 729 023	13 325	14 729 023	100		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	13513,6	1 105,37	14 937 492	13 514	14 937 492	100		-	-
	розлив битума	тн	32,3	64 520,44	2 084 010	32,30	2 084 010	100	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	12648,8	2 119,59	26 810 210	12 648,8	26 810 210	100	-	-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12648,8	1 926,74	24 371 004	12 648,8	24 371 004	100	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	12648,8	1 168,76	14 783 402	12 648,8	14 783 402	100		-	0
г)	устройство тротуаров						-				

	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	2296	511,97	1 175 492	1 125	575 970	49		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	2296	980,83	2 251 988	1 125	1 103 435	49		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	2296	994,12	2 282 505	1 125	1 118 388	49		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	2296	286,02	656 712	1 125	321 778	49		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	2296	5 243,47	12 039 000	1 125	5 898 900	49		-	-
д)	технический прикромочный тротуар										
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	59,3	511,97	30 360			0			-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	59,3	994,11	58 951			0			-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	59,3	286,03	16 961			0			-
	покрытие из брусчатки	м2	59,3	5 243,48	310 939			0			-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1604	3 013,07	4 832 964	786,000	2 368 272	49	-	-	-
е)	барьерное ограждение	пм	765	14 220,73	10 878 860	610	8 678 666	80	-	-	-
ё)	перильное ограждение	тн	56	418 141,6	23 415 931						
ж)	водоотвод ул.№14 и ул.Аблай Хана	м3	8,86	209 433,2	1 855 578						
22	**Дополнительный проезд на ул. Угольная**				**37 373 642**		**36 781 509**			**-**	
а)	земляные работы										
	разработка грунта с транспортом на 8 км	м3	204	779,3	158 971	204	158 971	100		-	-
	разработка грунта с транспортом на 11 км	м3	459	480,5	220 558	459	220 558	100		-	-
	транспорт грунта на 8 км с уплотнением	м3	204	444,3	90 640	204	90 640	100		-	-
	укрепление грунтов цементом на Н=40 см	м2	2797	1 713,9	4 793 789	2 797	4 793 789	100		-	-
б)	дорожная одежда										
	устройство бордюра БР100.30.18	м	558	4 411,1	2 461 400	558	2 461 400	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	573,8	2 102,3	1 206 294	573,8	1 206 294	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2573,5	929,3	2 391 535	2 574	2 391 535	100		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2679,4	929,3	2 489 945	2 679,4	2 489 945	100		-	-
	розлив битума	тн	6,3	64 640,4	407 234	6,3	407 234	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	2249,8	2 119,6	4 768 644	2 250	4 768 644	100		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	2249,8	1 926,7	4 334 790	2 249,80	4 334 790	100		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	2249,8	1 187,1	2 670 826	2 250	2 670 826	100		-	-
в)	тротуары										
	устройство бордюра БР100.25.10	м	547	4 126,9	2 257 429	547	2 257 429	100		-	-
	технический прикромочный тротуар					-	-			-	
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	155,48	489,4	76 088	155	76 088	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	136,8	994,1	135 997	137	135 997	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	153,4	286,0	43 877	153	43 877	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	165,8	5 243,5	869 367	166	869 367	100		-	-
	пешеходный тротуарр					-	-			-	

	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	971,6	512,0	497 433	972	497 433	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	971,6	994,1	965 890	972	965 890	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	999,4	286,0	285 852	999	285 852	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	1041	5 243,5	5 458 449	1 041	5 458 449	100		-	-
г)	дорожные знаки	шт	6		196 501	6	196 501	100			-
д)	разметка	м2	1,026		592 132	-	-	0			-
	Инженерные сети				**3 965 355 857**		**1 791 772 144**			**-**	
1	**Демонтаж существующего водопровода**	**м**	**391,95**	**1 577**	**618 182**	**391,95**	**618 182**	100		**-**	**-**
2	**Демонтаж существующей канализации**	**м3**	**0,605**		**10 028**			0			
3	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0,4кВ**				**71 455 851**		**24 699 334**			**-**	
	разработка грунта с вывозом	м3	5604	291,64	1 634 333	2 280	665 054	41	-	-	-
	засыпка грунтом	м3	4137	460,74	1 906 090	1 739	801 230	42	-	-	-
	засыпка песком	м3	147	2 035,02	299 148	73	148 556	50	-	-	-
	прокладка кабеля	м	8403,78	6 108,95	51 338 254	2 854	17 434 938	34	-	-	-
	монтаж опоры	шт	1	77 383,47	77 383	1	77 383	100		-	-
	устройство колодцев	шт	48	192 825,19	9 255 609	11	2 121 077	23	-	-	-
	монтаж комплектной подстанции до 400кВА	шт	2	3 419 594	6 839 188	1	3 419 594	50	-	-	-
	демонтажные работы	км	1,176	90 004,89	105 846	0,35	31 502	30	-	-	-
4	**Демонтаж и вынос сетей телефонизации**				**25 766 246**		**25 766 246**			**-**	
	разработка грунта с транспортировкой до 5 км	м3	12080	556,09	6 717 573	12 080	6 717 573	100	-	-	
	засыпка грунтом	м3	11927	599,87	7 154 598	11 927	7 154 598	100	-	-	-
	телефонные колодцы ККС-4	шт	7	105 878,53	741 150	7	741 150	100	-	-	-
	телефонные колодцы ККС-3	шт	3	68 433,72	205 301	3	205 301	100	-	-	-
	прокладка а/ц труб д=100мм на песчаное основание	м	2230	801,11	1 786 470	2 230	1 786 470	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*20 пар	м	1673,7	343,61	575 087	1 673,7	575 087	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*30 пар	м	954,4	209,06	199 523	954,4	199 523	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*10 пар	м	1194,1	292,43	349 183	1 194,1	349 183	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*300 пар	м	239	1 510,30	360 961	239	360 961	100	-	-	-
	укладка кабеля высочастотного КСПП 1*4*0,9	м	478	256,41	122 563	478	122 563	100	-	-	-
	укладка кабеля оптико-волоконного ОКЛСт-4-01-6-4	м	2500	322,36	805 904	2 500	805 904	100	-	-	-
	укладка кабеля оптико-волоконного ОБК-8-01-6-8	м	2500	328,71	821 766	2 500	821 766	100	-	-	-
	укладка кабеля оптико-волоконного ОК-8	м	12000	314,77	3 777 180	12 000	3 777 180	100	-	-	-
	укладка кабеля дальной связи МКСАБП	м	177,4	2 408,60	427 285	177	427 285	100	-	-	-
	установка муфт	шт	49	23 601,48	1 156 473	49	1 156 473	100	-	-	-
	опоры с подвеской кабеля связи	шт	2	44 582,80	89 166	2	89 166	100	-	-	-
	демонтаж сетей связи	м	1660	286,79	476 064	1 660	476 064	100	-	-	-
5	**Переустройство сетей электроснабжения ВЛ -35 кв**				**12 591 131**		**-**			**-**	

	земляные работы	м3	278	115,54	32 120						
	засыпка грунтом	м3	192	214,06	41 100						
	отвозка лишнего грунта	м3	144	295,17	42 504						
	демонтаж проводов	м	3840	77,99	299 472						
	демонтаж опор	шт	24	2 523,26	60 558						
	установка опор СВ 110-3,5	шт	2	114 327,10	228 654						
	стойки кабельные	шт	50	396,05	19 803						
	полки кабельные	шт	100	86,12	8 612						
	устройство ж/бетонных лотков	м3	57,2	53 133,22	3 039 220						
	мотаж трансформатора	шт	1	993 166	993 166						
	монтаж камеры КСО 292	шт	2	2 214 204,2	4 428 408						
	укладка кабеля АПвП630/70х70	м	496	6 849,83	3 397 514						
6	**Сети наружного освещения**				**257 675 108**		**39 874 955**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428	278,0061	6 235 121	4 078	1 133 619	18	-	-	-
	засыпка грунтом с транспортом на 2 км	м3	20754	434,8278	9 024 416	3 755	1 632 884	18	-	-	-
	установка щита управления	шт	4	1 646 258,1	6 585 032	1	1 646 258	25	-	-	-
	заземление из полосовой стали	м	28	769,378	21 543		-	-		-	-
	устройство колодцев	шт	20	184 287,82	3 685 756	1	184 288	5		-	-
	устройство песчаного основания	м3	400	3 034,910	1 213 964	20	60 698	5	-	-	-
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448	1 066,939	11 147 376	326	347 822	3		-	-
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225	625,839	766 653			-		-	-
	укладка труб д=76х3мм	м	1020	1 297,022	1 322 962			-		-	-
	устройство постели под кабель	м	11910	247,5679	2 948 534	2 219	549 353	19		-	-
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	8800	247,533	2 178 290	445	110 152	5	-	-	-
	кабели силовыеВБбШв 4х50мм2	м	22694	4 379,175	99 381 006	2 800	12 261 690	12		-	-
	присоединение к зажимам жил проводов	шт	510	11 935,745	6 087 230	72	859 374	14	-	-	-
	устройство ж/бетонных фундаментов	шт	255	24 329,297	6 203 971	36	875 855	14	-	-	-
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255	132 918,66	33 894 257	36	4 785 072	14	-	-	-
	установка светильнтков UM -400 W	шт	510	60 136,444	30 669 587	66	3 969 006	13	-	-	-
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8	20 750,239	166 002						
	выключатели автоматические	шт	48	3 122,598	149 885						
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55	89 312,162	4 912 169						
	кабельная линия КЛ -10кВ										
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2	409 389,32	818 779						
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400	4 089,5372	30 262 575	2 802	11 458 884	38		-	-
7	**Кабельный канал**				**208 498 054**		**2 624 792**			**-**	
	разработка грунта	м3	17075	117,01	1 997 949	3 244	379 610	19		-	-

	транспорт лишнего грунта на 12 км	м3	10720	511,30	5 481 113	2 037	1 041 411	19		-	-
	засыпка траншей	м3	6356	214,11	1 360 865	1 208	258 564	19		-	-
	монтаж сборных ж/бетонных лотков	м3	2770,9	54 765,62	151 750 055			-			-
	устройство ж/б горловин для смотровых колодцев	шт	43	21 511,79	925 007			-			-
	устройство колодцев водопроводных Д=2м	шт	66	167 508,54	11 055 563			-			-
	установка стояк в лотках	шт	9690	554,96	5 377 554			-			-
	установка полок	шт	29070	547,78	15 923 893			-			-
	устрйство трубопровода из п/э труб д=160мм	м	690	2 541,62	1 753 721			-			-
	укладка стальных труб д=500мм	м	115	38 101,79	4 381 705			-			-
	устройство трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	7910	838,69	6 634 052	1 127	945 206	14		-	-
	заземление	м	9049	205,17	1 856 576						
8	**Электросвещение на путепроводе через ул.Угольную**				**81 063 142**		**77 708 253**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	2528	278,058	702 931	2 528	702 931	100		-	-
	засыпка грунта	м3	2473	458,867	1 134 778	2 473	1 134 778	100		-	-
	установка щита управления	шт	1	1 662 058	1 662 058	1	1 662 058	100	-	-	
	укладка трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	285	1 033,287	294 487	285	294 487	100		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=100мм	м	84	829,463	69 675	84	69 675	100		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711	222,035	157 867	711	158 867	100		-	-
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400	557,030	222 812	400	222 812	100		-	-
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395	1 180,862	466 440	395	466 440	100	-	-	-
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285	1 436,070	409 280	285	409 280	100	-	-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	711	454,660	323 263	711	323 263	100	-	-	-
	заделка концевая	шт	12	8 276,861	99 322	12	99 322	100	-	-	-
	прокладка кабелей съездов									-	
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803	1 033,295	829 736	803	829 736	100		-	-
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595	2 012,339	1 197 342	595	1 197 342	100	-	-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897	111,432	657 112	5 897,0	657 112	100		-	-
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920	196,356	573 359	2 920	573 359	100		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х16 мм2	м	5120	547,86041	2 805 045	5 120	2 805 045	100		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140	709,7314	809 094	1 140	809 094	100		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180	826,688	975 491	1 180	975 491	100		-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897	121,5535	716 801	5 897	716 801	100		-	-
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264	11 059,378	2 919 676	264	2 919 676	100		-	-
	заделки концевые	шт	564	8 276,762	4 668 094	564	4 668 094	100		-	-
	плавкая вставка(предохранитель)	шт	56	1 120,803	62 765	56	62 765	100	-	-	-
	монтаж и стоимость светильников										
	устройство ж/б фундаментов на гравийное основани	шт	268	26 382,96	7 070 634	268	7 070 634	100		-	-

	установка опор	шт	264	125 645,06	33 170 296	264	33 170 296	100	-	-	-
	светильник "Сириус"	шт	325	27 243,90	8 854 266	325	8 854 266	100	-	-	-
	светильник торшерный	шт	18	147 473,78	2 654 528			-		-	-
	установка к опорам металлических подкосов	шт	23	21 365,46	491 406	23	491 406	100	-	-	-
	заземление вертикальное	шт	24	1 274,87	30 597			-		-	-
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6,75	178 264,60	1 203 286	6,75	1 203 286	100	-	-	-
	окраска тубчатых опор	тн	72,693	9 219,67	670 206			-		-	-
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1	4 997 763	4 997 763	1	4 997 763	100	-	-	-
	проводник заземляющий	м	36	379,14	13 649	36	13 649	100	-	-	-
	вертикальный заземлитель	шт	12	1 874,67	22 496	12	22 496	100	-	-	-
	подготовка площадки под ТП	м2	153,68	823,71	126 588	153	126 028	100	-	-	-
9	**Электроосвещение путепровода через пр-т Аблай Хана**				**1 760 074**		**1 408 059**	**80**		**-**	**-**
10	**Устройство светофорной сигнализации**				**125 583 803**		**14 333 205**	**11**		**-**	
	на перекреске ул.№14 - ул. Тулебаева	тенге			16 102 371						-
	на перекреске ул.№14 - пр. Абая	тенге			14 333 205		14 333 205	100		-	-
	на перекреске ул.№14 -ПК 31+60	тенге			9 210 936						-
	на перекреске ул.№14 -ул №15	тенге			13 706 601						-
	на перекреске ул.№14 -ул №72	тенге			15 468 673						-
	на перекреске ул.№14 -улПарковой	тенге			15 468 673						-
	на перекреске ул.№14 -ул.Жумабаева	тенге			16 104 108						-
	на перекреске ул.№14 -ПК 44+88	тенге			9 085 128						-
	на перкурескеул №14	тенге			16 104 108						-
11	**Переустройство магистральных кабелей связи**				**10 323 686**		**10 323 686**			**-**	
	земляные работы	м3	751,75	269,51	202 606	752,18	202 606	100		-	-
	строительство КЛ-10кВ	м	344	5 055,45	1 739 075	344	1 739 075	100		-	-
	вынос магистральных кабелей связи	м	2269	3 694,14	8 382 005	2 269	8 382 005	100		-	-
12	**Наружные сети телефонизации**				**52 198 706**		**31 809 712**			**-**	
	земляные работы	м3	3083	556,55	1 715 844	2 127	1 183 634	69	-	-	-
	засыпка песком	м3	1684	1 662,12	2 799 013	1 083	1 799 945	64	-	-	-
	засыпка грунтом	м3	1245	599,73	746 666	801	480 115	64	-	-	-
	телефонные колодцы ККС-3,ККС-4	шт	95	104 695,81	9 946 102	40	4 187 833	42		-	-
	трубная прокладка в траншее без кабеля	м	66690	554,6721	36 991 081	43 554	24 158 187	65	-	-	-
13	**Сети ливневой канализации**				**1 599 574 300**		**842 446 655**			**-**	
	земляные работы	м3	56032	773,14	43 320 443	37 755,28	29 190 025	67	-	-	-
	засыпка траншей грунтом	м3	28242	450,95	12 735 679	19 130	8 626 648	68	-	-	-
	засыпка траншей песком	м3	20599	2 168,22	44 663 083	12 037	26 099 770	58	-	-	-

	возврат растительного слоя	м3	10477	140,43	1 471 270	2 619	367 782	25	-	-	-
	крепление стенок котлованов	м2	23775	889,36	21 144 459	13 254,25	11 787 314	56	-	-	-
	погружение стальных шпунтовых свай	тн	34026,72	27 993	952 513 406	18 034	504 833 808	53	-	-	-
	песчаное основания под трубопроводы	м3	1451,85	3 035	4 406 229	800	2 426 338	55	-	-	-
	смотровые колодцы Д -2 м	шт	46	345 903	15 911 517	17	5 880 343	37	-	-	-
	смртровые колодцы Д-1,5м	шт	106	184 588	19 566 279	71	13 105 715	67	-	-	-
	смотровые колодцы Д -1,0м	шт	48	92 712	4 450 181	23	2 132 378	48	-	-	-
	смотровые колодцы 1,6х1,0	шт	2	280 115	560 230	-	0	0		-	-
	смотровые колодцы 1,4х1,0	шт	1	198 808	198 808	-	0	0		-	-
	смотровые колодцы 2,0х2,0	шт	1	255 236	255 236	-	0	0		-	-
	дождеприемные колодцы Д 1,0м	шт	301	48 837	14 700 078	158	7 716 320	52	-	-	-
	скобы ходовые	шт	3758	445	1 670 697	752	334 317	20		-	-
	люк чугунный легкий	шт	155	7 242	1 122 491	35	253 466	23	-	-	-
	люк чугунный дождеприемный "плавающий"	шт	301	31 311	9 424 628	92	2 880 617	31	-	-	-
	люк чугунный "плавающий" тяжёлый	шт	49	28 465	1 394 765	25	711 615	51		-	-
	монолитный оголовок	м3	3,78	20 749	78 430	1	20 749	26		-	-
	присоеденение трубопровода к существующей сети	врезка	3	16 201	48 603	-	0	0		-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=218,6мм	м	2764	6 350	17 551 633	1 573	9 988 683	57	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=310,3мм	м	2027	12 453	25 242 486	990,0	12 329 094	49		-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=393,4мм	м	2792	19 876	55 494 104	1 842	16 732 506	66	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=489,6мм	м	845	30 567	25 828 730	767	23 444 539	91	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=614,9мм	м	1940,3	51 687	100 287 488	1 209	62 499 423	62	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=779,5мм	м	491	82 720	40 615 574	98	8 106 571	20		-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=1070,7м	м	1497,4	118 805	177 899 134	769	91 361 315	51	-	-	-
	трубопровод из электросварных труб D=426х5 мм(ф)	м	94,5	16 052	1 516 898	19	304 985	20		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	94,5	2 474	233 792	19	47 006	20		-	-
	трубопровод из электросварных труб D=530х5 мм(ф)	м	9	25 222	226 995	2	50 443	22		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	9	2 984	26 853	2	5 967	22		-	-
	протаскивание в футляр стальных труб d=300мм	м	9	1 302	11 722	2	2 605	22		-	-
	протаскивание в футляр стальных труб d=200мм	м	94,5	1 041	98 365	19	19 777	20		-	-
	заделка концов футляров	футляр	23	12 768	293 670	5	63 841	22		-	-
	установка фасонных частей d=300-800мм	тн	3,09262	530 256	1 639 881	1	530 256	32		-	-
	установка фасонных частей d=100-250мм	тн	0,513	711 832	365 170	0	73 034	19		-	-
	стоики в колодцах из труб d =325х6мм	м	180	9 410	1 693 841	36	338 768	20		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	180	1 345	242 168	36	48 434	20		-	-
	стоики в колодцах из труб d =219х6мм	м	81	6 356	514 855	16	101 700	20		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	81	1 907	154 431	16	30 505	20		-	-

14	**Канализационная насосная станция**				**11 651 407**		**11 651 407**			**-**	
	земляные работы	м3	2131	361	769 026	2 131,0	769 026	100		-	0
	общестроительные работы	тенг			1 899 670		1 899 670	100			0
	техгологическое оборудование	тенг			8 982 711		8 982 711	100			0
15	**Сети водопровода**				**463 092 251**		**350 216 733**			**-**	
	земляные работы	м3	101747	494,70	50 334 710	72 582	35 906 605	71		-	0
	засыпка котлованов	м3	98580,82	770,17	75 924 074	62 105	47 831 787	63		-	0
	подвешивание подземных коммуникаций	м	826	129,90	107 301	495	64 303	60		-	0
	колодцы 2,0х2,5	шт	6	459 051	2 754 305	5	2 295 254	83		-	0
	колодцы 2,0х3,0	шт	7	573 054	4 011 378	5	2 865 270	71		-	0
	колодцы 3,5х2,0	шт	1	618 887	618 887	1	618 887	100		-	0
	колодцы 2,5х2,0	шт	15	446 944	6 704 161	15	6 704 161	100		-	0
	колодцы 2,5х2,5	шт	8	590 988	4 727 907	8	4 727 907	100		-	0
	колодцы 3,5х4,0	шт	1	1 354 873	1 354 873	1	1 354 873	100		-	0
	колодцы 3,0х4,0	шт	1	1 109 908	1 109 908	1	1 109 908	100		-	0
	колодцы 3,0х2,5	шт	1	748 679	748 679	1	748 679	100		-	0
	колодцы 3,5х3,5	шт	2	858 501	1 717 003	2	1 717 003	100		-	0
	колодцы 4,0х4,0	шт	1	1 373 987	1 373 987	1	1 373 987	100		-	0
	колодцы 2,5х3,0	шт	2	694 538	1 389 076	1	694 538	50		-	0
	колодцы 2,5х3,5	шт	5	815 976	4 079 878	5	4 079 878	100		-	0
	колодцы 2,0х3,5	шт	3	694 183	2 082 548	3	2 082 548	100		-	0
	колодцы 3,0х3,5	шт	1	968 585	968 585	1	968 585	100		-	0
	колодцы Д=2,0м	шт	6	233 894	1 403 365	6	1 403 365	100		-	0
	гидроизоляция обмазочнаяи кладка горловины	м2	128,2	747,63	95 846	-	0	-		-	0
	скобы ходовые и поковки из квадратных заготовок	шт	1098	497	545 464	659	327 378	60		-	0
	люк чугунный легкий	шт	102	7 242	738 671	22	159 321	22		-	0
	утепленные крышки для люков	м2	26,25	25 990	682 237	5	129 950	19		-	0
	трубы водопроводные стальные d =219х5 мм	м	129	5 408	697 602	78	421 806	60		-	0
	трубы водопроводные стальные d =325х5 мм	м	266	8 058	2 143 553	159	1 281 297	60		-	0
	трубы водопроводные стальные d =426х6 мм	м	143	16 054	2 295 693	88	1 412 734	62		-	0
	трубы водопроводные стальные d =530х7 мм	м	678	25 225	17 102 452	649	16 370 930	96		-	0
	трубы водопроводные стальные d =630х7 мм	м	40	30 185	1 207 400	24	724 440	60		-	0
	трубы водопроводные стальные d =1020х10 мм	м	210	70 677	14 842 208	210	14 842 208	100	-	-	0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=200мм	м	129	1 345	173 552	26	34 979	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=300мм	м	266	1 907	507 151	53	101 049	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=400мм	м	143	2 474	353 778	29	71 745	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=500мм	м	678	2 984	2 022 887	136	405 771	20		-	0,0

	нанесение антикоррозионной изоляции d=600мм	м	40	3 512	140 464	8	28 093	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=1000мм	м	210	6 064	1 273 341	210	1 273 341	100		-	0,0
	трубы водопроводные напорные d=200мм	м	55	5 873	323 038	42	246 684	76		-	0
	трубы водопроводные напорные d=500мм	м	5631	18 884	106 335 527	3 950	74 594 816	70		-	0
	трубы водопроводные напорные d=400мм	м	55	13 437	739 017	55	739 017	100		-	0
	промывка трубопроводов d=200мм	м	184	53,06	9 763	37	1 963	20		-	0
	промывка трубопроводов d=300мм	м	266	63,05	16 771	53	3 342	20		-	0
	промывка трубопроводов d=400мм	м	198	74,14	14 679	40	2 965	20		-	0
	промывка трубопроводов d=500мм	м	6309	101,05	637 510	1 262	127 522	20		-	0
	промывка трубопроводов d=600мм	м	40	106,77	4 271	8	854	20		-	0
	промывка трубопроводов d=1000мм	м	210	179	37 693	210	37 693	100		-	0
	установка фасонных частей d=125-200мм	тн	0,4755	208 216	99 007	0	58 300	59		-	0
	установка фасонных частей d=250-450мм	тн	4,4634	191 001	852 516	3	536 714	63		-	0
	установка фасонных частей d=500-1000мм	тн	33,801	148 729	5 027 178	20	2 904 671	58		-	0
	установка фасонных частей d=300-800мм	тн	10,525	530 257	5 580 952	5,352	2 837 934	51		-	0
	установка фасонных частей d=100-250мм	тн	0,193	711 836	137 384	0,156	110 712	81		-	0
	установка фасонных частей d=900-1600мм	тн	3,6	407 687	1 467 673	0,756	308 211	21		-	0
	укладка стальных футляров d=426x6 мм	м	55,36	19 566	1 083 174	33	639 808	59		-	0
	укладка стальных футляров d=530x5 мм	м	210,57	29 509	6 213 627	136,75	4 035 301	65		-	0
	укладка стальных футляров d=630x7 мм	м	192,54	35 256	6 788 135	111	3 913 384	58		-	0
	укладка стальных футляров d=720x7 мм	м	576	40 533	23 346 933	459	18 604 587	80		-	0
	укладка футляра под ж/д дорогойд=720x7мм	м	93	42 951	3 994 462	93	3 994 462	100	-	-	0
	укладка стальных футляров d=1220x10 мм	м	92,8	100 056	9 285 172	92,4	9 245 150	100	-	-	0
	прокол грунта трубами д=1200мм под ж/дорогой	м	92,8	20 709	1 921 825	92	1 914 784	100	-	-	0
	заделка битумом концов футляров	футляр	37	53 295	1 971 933	12	617 428	32		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=300мм	врезка	4	11 675	46 698	3	35 024	75		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=400мм	врезка	1	18 533	18 533	-	0	-		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=500мм	врезка	1	27 292	27 292	-	0	-		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=1000мм	врезка	4	85 126	340 503	4	340 503	100		-	0
	установка вандузов одинарных	шт	1	27 644	27 644	-	0	-		-	0
	установка задвижек d=200мм	шт	10	37 066	370 659	6	222 396	60		-	0
	установка задвижек d=250мм	шт	9	54 441	489 965	5	272 203	56		-	0
	установка задвижек d=300мм	шт	30	73 619	2 208 577	18	1 325 146	60		-	0
	установка задвижек d=400мм	шт	18	131 619	2 369 136	11	1 447 806	61		-	0
	установка задвижек d=500мм	шт	38	234 797	8 922 302	23	5 400 340	61		-	0
	установка задвижек d=600мм	шт	3	352 181	1 056 542	1	352 181	33		-	0
	установка задвижек d=800мм	шт	2	665 626	1 331 252	-	0	-		-	0

	установка задвижек d=50мм	шт	6	8 866	53 194	2	17 732	33		-	0
	установка задвижек d=100мм	шт	9	16 356	147 207	6	98 138	67		-	0
	установка задвижек d=150мм	шт	1	25 178	25 178	-	0	-		-	0
	установка вентилей до d=50мм	шт	31	2 190	67 876	19	41 601	61		-	0
	установка гидратов пожарных	шт	39	37 151	1 448 870	24	891 612	62		-	0
	укладка стальных футляров d=530x5 мм	м	106,41	28 206	3 001 432	63,56	1 792 792	60		-	0
	укладка стальных футляров d=1020x8 мм	м	38,3	83 279	3 189 572	38,2	3 184 572	100	-	-	0
	укладка стальных футляров d=1220x10 мм	м	60,0	100 080	6 004 777	60,0	6 004 777	100		-	0
	у-дка труб-дов из стек-пласт.труб FLOWTITEd=2400	м	222	210 997	46 841 337	222	46 841 337	100	-	-	0
	укладка стальных футляров d=325x5 мм	м	29	9 965	288 975	29	288 975	100		-	0
	укладка стальных футляров d=426x5 мм	м	60	18 525	1 111 527	36	666 916	60		-	0
	укладка стальных футляров d=630x7 мм	м	39,6	33 692	1 334 207	39,60	1 334 207	100		-	0
	устройство постоянных бетонных упор	м	1944	127,49	247 831	389	49 592	20		-	0
16	**Сети канализации**				**480 716 903**		**142 986 536**			**-**	
	земляные работы	м3	254548	490,527318	124 862 748	81 455	39 955 903	32		-	0
	засыпка траншей грунтом	м3	193060	441,80488	85 294 850	61 770	27 290 287	32		-	0
	засыпка траншей песком		56392,61	1 867,02	105 286 380	13 270	24 775 901	24	-	-	0
	подвешивание подземных коммуникаций	м	811,85	130	105 464	203	26 371	25	-	-	0
	песчаное основания под трубопроводы	м3	100,9	3 035	306 221	42,5	128 983	42		-	0
	железобетонные фундаменты	м3	351	26 013	9 130 451	35,0	910 444	10		-	0
	круглые ж/б колодцы в мокрых грунтах d=1,5м	шт	20	178 592	3 571 842	5,0	892 960	25	-	-	0
	круглые ж/б колодцы в мокрых грунтах d=2,0м	шт	55	298 558	16 420 682	21,0	6 269 715	38		-	0
	скобы ходовые	шт	917	445	407 671	184,0	81 802	20		-	0
	люки чугунные легкие	шт	75	7 242	543 141	10,0	72 419	13	-	-	0
	укладка водопроводных труб d=400мм	м	496	7 770	3 853 861	203,0	1 575 732	41	-	-	0
	укладка водопроводных руб d=500мм	м	204	10 536	2 149 278	101,0	1 059 890	50	-	-	0
	укладка водопроводных труб d=600мм	м	98	13 561	1 328 971	48,0	650 924	49		-	0
	укладка трубопровода из труб d=800мм	м	175	20 380	3 566 499	44,0	896 720	25		-	0
	укладка трубопровода из ж/б труб d=1000мм	м	4255	28 600,61	121 695 579	1 276,0	36 494 373	30		-	-
	просоединение трубопровода к существующей сети	врезка	3	25 080	75 241	1,0	25 080	33		-	-
	укладка стальных водопроводных труб d=820x7мм	м	40	44 247	1 769 893	40,0	1 769 892	100		-	-
	протаскивание в футляр стальных труб d=500мм	м	40	2 091	83 638	10,0	20 909	25		-	-
	установка чугунных фасонных частей d=250-450мм	тн	1,144	191 003	218 508	0,4	76 401	35		-	-
	устройство перепада из труб d=400мм	м	6,22	7 393	45 986	2,0	11 829	32		-	-
17	Водопонижение для Ливневой канализации	тенг			161 977 548		113 114 815			-	0
18	Водопонижение для Насосной станции	тенг			4 163 337		4 163 337				
19	Водопонижение для сетей канализации	тенг			70 636 230		45 336 340				

20	*Водопонижение для сетей водопровода*	*тенг*			*96 528 132*		*52 689 897*				
21	*Поливочный водопровод*	*тенг*			*187 136 438*						
22	*Переход теплосети через съезды тр.развязки*										
	и пр.Абылайхана	*тенг*			*42 335 301*						
23	***Компенсация за приобритение земельных участков***	***тенге***			***8 962 784 660***		***4 948 565 010***			***67 950 000***	
24	***Авторский надзор***	***тенге***			***31 542 301***		***16 084 536***				
	Всего				***19 962 174 311***		***11 341 274 689***			***67 950 000***	

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: