пост

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Приобретение земли в рамках подрядных работ по строительству магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольная, за исключением строительства: Путепровода через ж.д. пути, Путепровода через ул. Угольная, Путепровода через проспект Абылай хана, Путепровода через ул. Махтумкули**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№397	27.08.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего	1 086 923 193										6 562 057,93	
	Текущий м-ц		147 265 165									391 517,68	
	в т.ч приобретение земли	1 086 923 193	147 265 165									391 517,68	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п. "КазГерСтрой"

Наименование стройки: ***Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной***

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2014г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть				***7 002 491 494***		***4 584 853 005***			-	
1	***Восстановление и закрепление оси***	***км***	***3,69***	***36 770***	***135 679***	***1,20***	***44 124***	***33***		-	-
2	***Подготовительные работы***	***тенг***			***169 257 615***		***118 365 395***	***70***		-	-
3	***Компенсация за снос деревьев***	***тенг***			***60 690 962***		***44 189 945***	***73***			-
4	***Земляные работы***				***739 676 062***		***371 029 630***			-	
	снятие плодородного слоя	***м3***	***42812,0***	***478,2***	***20 474 458***	32 780	15 676 743	77	-	-	-
	основной проезд	***тенг***			***364 478 085***		***275 933 151***			-	
	разработка грунта для земляного полотна	м3	180673	556,736	100 587 163	131 099	72 987 867	73	-	-	-
	разработка непригодного грунта	м3	15033,0	1955,614	29 398 745	13 407	26 217 353	89	-	-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	15942,0	1769,924	28 216 122	12 880	22 798 279	81	-	-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	36565	610,836	22 335 218	27 597	16 856 906	75	-	-	-
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	111187,5	1 626,940	180 895 391	84 252	137 072 745	76	-	-	-
	грунт для отсыпки насыпи	м3	1753	1 737,276	3 045 445						-
	местные проезды,примыкания к местным проездам										
	и разделительные островки	***тенг***			***154 619 102***		***60 688 954***			-	
	разработка грунта для земляного полотна	м3	34388	556,736	19 145 038	15 749	8 767 902	46	-	-	-
	разработка непригодного грунта	м3	10023	1 955,614	19 601 122	4 580	8 957 124	46	-	-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	10629	1 769,924	18 812 522	4 857	8 596 220	46	-	-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	12104	610,836	7 393 559	5 531	3 378 680	46	-	-	-
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	36805	1 626,940	59 879 527	17 217	28 010 295	47	-	-	-
	грунт для отсыпки насыпи	м3	17146	1 737,276	29 787 334	1 715	2 978 733	10		-	-
	левоповоротные и правоповородные съезды на										
	развязке с пересечением пр. Абылай Хана				***111 076 939***		***18 730 782***			-	
	снятие плодородного слоя	м3	4946	317,311	1 569 420	1 286	408 208	26		-	-
	разработка грунта для земляного полотна	м3	75280	576,736	43 416 686	19 881	11 466 088	26		-	-

	разработка непригодного грунта	м3	1410	1 955,614	2 757 416	367	716 928	26		-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	1495	1 769,924	2 646 036	389	687 969	26		-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	10919	610,836	6 669 718	2 184	1 333 944	20		-	-
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	33202	1 626,940	54 017 662	6 741	4 117 645	20		-	-
	пр.Абылай Хана (участок ПК 1+70- ПК 5+55)				**38 032 254**		-			-	
	земляные работы	м3	28968	486,86	14 103 221						
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м2	14708	1 626,94	23 929 034						
	бульварная часть				**50 995 224**						
	снятие плодородного слоя	м3	23011	291,88	6 716 502						
	земляные работы	м3	72533	610,46	44 278 723						
5	**Дорожная одежда**				**1 538 873 954**		**714 180 559**			-	
	основные полосы проезжей части				**800 768 792**		**583 583 086**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	17135,8	2 102,290	36 024 427	13594	28 579 444	79	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	83809	1 060,3916	88 870 364	70399	74 650 989	84	-	-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	79373,7	1 046,676	83 078 534	59300	62 067 877	75	-	-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	81177,7	1 105,3676	89 731 199	67307	74 398 977	83	-	-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	83033,3	1 105,368	91 782 315	68 662,98	75 897 823	83	-	-	-
	розлив битума	тн	196,24	64 525,366	12 662 458	148,32	9 593 373	76	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	76435,8	2 119,5853	162 012 201	58024	122 986 925	76	-	-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	76435,8	1 926,7443	147 272 245	57 099,93	110 017 129	75	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	76435,8	1 168,7593	89 335 048	21724,361	25 390 548	28		-	-
	съезды с основной дороги и площадки для остановки										
	общественного транспорта				**170 142 975**		**31 911 315**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	3533	2 102,29	7 427 397	768	1 615 864	22	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	17622,7	1 060,39	18 686 965	3 839	4 071 033	22	-	-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	16827	1 133,42	19 071 995	2 960	3 354 662	18	-	-	-
	сердний слой из оптимальной смеси Н=18см		17059,3	1 048,26	17 882 527	3 730	3 910 733	22	-	-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	17312	1 105,37	19 136 122	3 782	4 181 252	22	-	-	-
	розлив битума	тн	34,28	64 582,859	2 213 900	6,0	387 448	18	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	16437,7	2 119,59	34 841 109	2 891,4	6 129 158	18	-	-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16437,7	1 926,74	31 671 246	2 891,4	5 571 524	18	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	16437,7	1 168,76	19 211 714	2 301	2 689 640	14		-	-
	местные проезды,примыкания к местным проездам										
	автобусные остановки на местных проездах				**184 364 481**		**53 889 343**			-	
	подстилающий слой из песка	м3	5683,9	2 102,29	11 949 208	1 859	3 908 567	33		-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	28418,6	1 060,39	30 134 848	9 293	9 854 145	33		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	25277,9	929,29	23 490 559	8 256	7 672 140	33		-	-

	розлив битума	тн	63,57	64 507,41	4 100 736	19,71	1 271 228	31		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=10см	м2	23537,2	1 777,17	41 829 643	7 390	13 133 298	31		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	23537,2	1 926,74	45 350 168	7 390	14 238 641	31		-	-
	покрытие из м/зплотного а/бетона Н=5 см	м2	23537,2	1 168,76	27 509 320	3 261	3 811 324	14		-	-
	право и левоповоротные съездах, развязка										
	с пр. Абылай Хана				**186 653 392**		**44 796 814**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	5188,9	2 102,29	10 908 573	1 245	2 618 058	24		-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25944,5	1 060,39	27 511 333	6 227	6 602 720	24		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	22008	929,29	20 451 867	5 282	4 908 448	24		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	23225,7	912,69	21 197 910	5 574	5 087 498	24		-	-
	розлив битума	тн	53,5	64 507,51	3 451 152	13	828 276	24		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	19775,8	2 119,59	41 916 496	4 746	10 059 959	24		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	19775,8	1 926,74	38 102 911	4 746	9 144 699	24		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	19775,8	1 168,76	23 113 150	4 746	5 547 156	24		-	-
	пр. Абылай Хана				**191 016 009**		-			-	
	подстилающий слой из песка	м3	4383	2 102,29	9 214 338						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	14554,4	1 060,39	15 433 365						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	19596	1 046,68	20 510 662						
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	20135,6	1 105,37	22 257 238						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	20690,8	1 105,37	22 870 937						
	розлив битума	тн	48,33	64 528,25	3 118 650						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18717	2 119,59	39 672 276						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	18717	1 926,74	36 062 876						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	18717	1 168,76	21 875 666						
	сгон с основной дорожной одеждойна существующую пр.Абылай Хана				**5 928 305**		-			-	
	подстилающий слой из песка	м3	188,2	2 102,29	395 651						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764,8	1 060,39	810 986						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	695,5	929,29	646 323						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м3	731,2	929,29	679 499						
	розлив битума	тн	1,69	64 673,53	109 298						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	630,2	2 119,58	1 335 762						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630,2	1 926,74	1 214 234						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	630,2	1 168,76	736 552						
6	**Бортовой камень**				**216 721 100**		**74 063 238**			**-**	
	бортовой камень бетонные БР100.30.18	м	6251	4 456,762	27 859 220	1 904	8 485 675	30	-	-	-
	бортовой камень гранитный 1ГП	м	16681	11 321,98	188 861 880	5 792	65 577 563	35	-	-	-
7	**Дренаж мелкого заложения**	**м**	**12837**	**5 755,13**	**73 878 658**	**5 221**	**30 047 327**	**41**	**-**	**-**	**-**

8	**Дорожные знаки**	**шт**	**303**	**31 361,06**	**9 502 402**	**75**	**2 352 080**	**25**		**-**	**-**
9	**Сигнальные столбики**	**м**	**15**	**2 142,82**	**32 142**			-		**-**	**-**
10	**Арки раннего предупреждения**	**шт**	**1**	**1 691 694**	**1 691 694**	**1**	**1 691 694**	**100**	**-**	**-**	**-**
11	**Разметка термопластиком**	**км**	**46,29**	**436 689,42**	**20 214 353**			-		**-**	**-**
12	**Установка катафотов**	**шт**	**3498**	**2 556,13**	**8 941 357**	**2 442**	**6 242 079**	**70**		**-**	**-**
13	**Вертикальная разметка**	**м2**	**641,7**	**561,39**	**360 246**	**449**	**252 065**	**70**		**-**	**-**
14	**Тротуары по дороге**				**508 215 660**		**94 054 703**			**-**	
а)	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	39171,1	3 140,093	123 000 891	8 463	26 574 606	22		-	-
б)	технический прикромочный тротуар										
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	13583,8	489,3780	6 647 613	3 395	1 661 386	25		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	12002,2	994,1226	11 931 658	3 000	2 982 653	25		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	13457	286,0246	3 849 033	3 364	962 019	25		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	14548	5 243,4669	76 281 957	3 611	18 933 321	25		-	-
в)	пешеходный тротуар										
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	34088	511,9728	17 452 130	5 114	2 617 820	15		-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	34088	980,8317	33 434 591	5 114	5 015 190	15		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	34088,4	994,1225	33 888 045	5 114	5 083 206	15		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	35062,4	286,0245	10 028 706	5 259	1 504 305	15		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	36523,3	5 243,4669	191 508 716	5 477	28 720 198	15		-	-
г)	лестничные сходы										
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	51,2	3 155,29	161 551						
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	16	511,98	8 192						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	11,04	678,87	7 495						
	покрытие из литой а/бетонной смеси Н=5 см	м2	12,6	1 197,00	15 082						
15	**Озеленение**				**272 384 845**		**37 196 620**			**-**	
	подготовка участка для озеленения	м2	152617	56,0415	8 552 879	13 511	757 177	8,9		-	-
	газон обыкновенный	м2	143544	1 294,8239	185 864 198	13 511	17 494 365	9,4		-	-
	деревья с комом 0,5х0,4	шт	4113	13 539,73	55 688 925	773	10 466 214	19		-	-
	кустарники	шт	826	2 308,14	1 906 527			0		-	-
	живая изгородь	м	3890	5 237,10	20 372 317	1 619	8 478 864	42		-	-
16	**Автобусные остановки**				**81 349 021**		**4 636 536**			**-**	
а)	устройство покрытия										
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	2400	511,97	1 228 734	480	245 747	20	-	-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	2400	994,12	2 385 893	480	477 179	20	-	-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	2400	286,02	686 458	480	137 292	20	-	-	-
	покрытие из прессовонной брусчатки	м2	2400	5 243,47	12 584 320	480	2 516 864	20	-	-	-
б)	устройство павильонов	шт	15	419 818,00	6 297 270	3	1 259 454	20		-	-

в)	пешеходные турникеты	м	1587	35 117,06	55 730 778							
г)	установка урн	шт	45	17 321,65	779 474							
д)	установка скамеек	шт	45	36 802,10	1 656 094							
17	**Временная объездная дорога**	**тенге**			**159 415 783**		**92 388 516**					
18	**Временная светофорная сигнализация**	**тенге**			**61 835 425**		**5 878 778**					
19	**Объездная дорога**	**мп**	**1200**	**6 498,20**	**7 797 841**	**1 200**	**7 797 841**				**-**	
20	**Подходы к транспортной развязке ч/р ул.Угольную и ул.Махтумкули**				**2 632 948 898**		**2 604 134 546**				**-**	
а)	Восстановление и закрепление оси	км	5,7		203 696	5,70	203 696					
б)	земляное полотно											
	разработка грунта транспортом на 5км на площади	м3	7281	332,393	2 420 157	7 281	2 420 157	100			-	-
	разработка грунта с транспортом на16 км в отвал	м3	106954	628,431	67 213 236	106 954	67 213 236	100			-	-
	разработка грунта 2 гр. с транспортом на 5 км	м3	4278	417,189	1 784 734	4 278	1 784 734	100			-	-
	грунт для отсыпки полотна с трансп.на 43 км	м3	569325	1 707,276	971 995 016	569 325	971 995 016	100			-	-
	разработка грунта 1 гр.с транспорт.на 5 км	м3	17435	304,480	5 308 612	17 435	5 308 612	100			-	-
	укрепление грунтов цементом	м2	53017,5	1 626,940	86 256 315	53 018	86 256 315	100			-	-
	разработка грунта 2 гр. с транспортом на 5 км	м3	68200	393,204	26 816 494	68 200	26 816 494	100			-	-
	разработка грунта 1 гр. с транспортом на 5 км	м3	20800	332,487	6 915 728	20 800	6 915 728	100			-	-
	планировочные работы	м2	166979	34,112	5 696 039	166 979	5 696 039	100			-	-
	транспортировка грунта на 5 км (ПСП)	м3	7281	211,886	1 542 742	7 281	1 542 742	100			-	-
	надвижка плодородного слоя	м3	1022	46,198	47 214	1 021	47 214	100			-	-
	укрепление откосов земляных сооружений	м2	10223	237,179	2 424 678	10 223	2 424 678	100			-	-
	укрепление откосов георешетками	м2	41236	2 524,952	104 118 922	41 236,00	104 118 922	100			-	-
в)	въезды на насыпь на участке между путепро-											
	водами через железную дорогу и ул. Махтумкул	м3	39230	764,299	29 983 464	39 230	29 983 464	100			-	-
г)	дренаж мелкого заложения	м	3609	5 805,312	20 951 371	3 609	20 951 371	100			-	-
д)	дорожная одежда по ул. Угольной											
	устройство бордюра 1ГП 150х300(БР100.30.18)	м	1661	11 440,985	19 003 475	1 661,0	5 004 709	100			-	-
	подстилающий слой из песка	м3	4970	2 102,2902	10 448 382	4 970,0	10 448 382	100			-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	24600	980,8317	24 128 460	24 600,0	24 128 460	100			-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	23330,2	1 046,6758	24 419 156	23 330,2	24 419 156	100			-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	23764,7	1 105,3676	26 268 731	23 764,7	26 268 731	100				-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	24211,5	1 105,37	26 762 607	24 211,5	26 762 607	100			-	-
	розлив битума	тн	58,33	64 518,26	3 763 350	58,33	3 763 350	100			-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	22623	2 119,59	47 951 380	22 623,0	47 951 380	100				-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	22623	1 926,7444	43 588 738	22 623,0	43 588 738	100				-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	22623	1 168,76	26 440 842	22 623,0	26 440 842	100			-	-

е)	тротуары по ул.Угольной										
	устройство корыта	м3	7560	685,7448	5 184 231	7 560	5 184 231	100			-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4354	511,9728	2 229 130	4 354	2 229 130	100			-
	прослойка из геотекстиля	м2	4354	980,8319	4 270 542	4 354	4 270 542	100			-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4354	994,1225	4 328 409	4 354	4 328 409	100			-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4665	286,0243	1 334 303	4 665	1 334 303	100			-
	покрытие из брусчатки	м2	4665	5 243,4670	24 460 773	4 665	24 460 773	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	3 067,8281	9 540 945	3 110	9 540 945	100		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	698,0	1 551,0632	1 082 642	698,0	1 082 642	100			-
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1245,7	489,3769	609 617	1 245,7	609 617	100			-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1096,3	994,1247	1 089 859	1 096,3	1 089 859	100			-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1229,1	286,0242	351 552	1 229,1	351 552	100			-
	покрытие из брусчатки	м2	1328,8	5 243,4681	6 967 520	1 328,8	6 967 520	100			-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	3 013,0700	5 004 709	1 661,0	5 004 709	100			-
ё)	дорожная одежда по ул №14										
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	1737	11 440,985	19 872 991	1 737,0	19 872 991	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	6182	2 102,290	12 996 356	6 182	12 996 356	100			-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	36620	980,832	35 918 057	36 620	35 918 057	100			-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	23610,7	1 046,676	24 712 747	23 611	24 712 747	100			-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	24065,5	1 105,368	26 601 225	24 066	26 601 225	100			-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	24533,2	1 105,368	27 118 204	24 533	27 118 204	100			-
	розлив битума	тн	58,17	64 862,928	3 773 077	58,21	3 773 077	100			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	22870	2 119,585	48 474 915	22 870	48 474 915	100			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	22870	1 926,744	44 064 642	22 870	44 064 642	100		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	22870	1 168,7592	26 729 524	22 870	26 729 524	100		-	-
	тротуары по ул №14									-	
	устройство корыта	м3	2323	685,8059	1 593 127	2 323,0	1 593 127	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4449,2	511,9700	2 277 857	4 449,2	2 277 857	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	4449,2	980,8319	4 363 917	4 449,2	4 363 917	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4449,2	994,1224	4 423 049	4 449,2	4 423 049	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4580	286,0245	1 309 992	4 580,0	1 309 992	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4767	5 243,4671	24 995 608	4 767,0	24 995 608	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178	3 060,1389	9 725 122	3 178,0	9 725 122	100		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	730	1 551,0622	1 132 275	730	1 132 275	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1302,85	489,3776	637 586	1 302,85	637 586	100		-	-

	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1146,4	994,1220	1 139 661	1 146,40	1 139 661	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1285,4	286,0244	367 656	1 285,4	367 656	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	1389,6	5 243,4674	7 286 322	1 389,6	7 286 322	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737	3 013,0703	5 233 703	1 737	5 233 703	100		-	-
ж)	Дорожная одежда на съездах										
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	6141	11 440,9841	70 259 084	6 141,02	70 259 084	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	6139	2 102,29	12 905 960	6 139	12 905 960	100		-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	30695	980,83	30 106 629	30 695	30 106 629	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	27090	929,29	25 174 531	27 090	25 174 531	100		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	28472	929,29	26 458 812	28 472	26 458 812	100		-	-
	розлив битума	тн	70,225	63 204,516	44 385 371	70,23	44 385 371	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	24560	2 119,585	52 057 016	24 560	52 057 016	100		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	24560	1 926,7443	47 320 840	24 560	47 320 840	100		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	24560	1 168,759	28 704 728	24 560	28 704 728	100		-	-
	барьерное ограждение	пм	3339,0	15 669,828	52 321 556	3 339,00	52 321 556	100		-	-
	тротуары вдоль съездов №1,№2,№7,№8										
	устройство корыта	м3	2281	685,8461	1 564 415	2 281	1 564 415	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4368	511,9725	2 236 296	4 368,0	2 236 296	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	980,8316	4 284 273	4 368,0	4 284 273	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4368	994,1225	4 342 327	4 368,0	4 342 327	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4492	286,0243	1 284 821	4 492,0	1 284 821	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4680	5 243,467	24 539 425	4 680,0	24 539 425	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3120	3 043,3112	9 495 131	3 120,0	9 495 131	100		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	2505	1 551,0648	3 885 417	2 505,0	3 885 417	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	4471,4	489,37817	2 188 206	4 471,42	2 188 206	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	3935,6	994,1228	3 912 470	3 935,58	3 912 470	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4412,6	294,241144	1 298 368	4 412,58	1 298 368	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4770	5 243,4668	25 011 337	4 770,0	25 011 337	100		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	5963	3 013,0704	17 966 939	5 963,0	17 966 939	100		-	-
з)	Тротуары к лестничным сходам на подходах к путепроводу										
	через пр. Абылай Хана										
	устройство корыта	м3	21,2	1 551,11	32 883						
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	32,8	512,02	16 794						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	32,8	994,13	32 608						
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	32,8	285,98	9 380						
	покрытие из брусчатки	м2	32,8	5 243,43	171 985						

	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	82	3 013,06	247 071						
и)	водоотвод с телескопических лотков с насыпи										
	а/д ул №14(на перес. ул.Угольной -ж/д-ул.Махтум	м3	42,93	173 219	7 436 274	42,9	7 436 274	100		-	-
к)	Дорожные знаки на развязке	шт	232	37 426	8 682 725	232	8 682 725	100		-	-
л)	Разметка на развязке									-	
	разметка сплошная	км	4,44	791 333,3	3 513 520	4,44	3 513 520	100	-	-	-
	разметка пунктирной линией	км	17,36	280 782,8	4 874 390	17,36	4 874 390	100	-	-	-
	разметка горизонтальная	м2	484	5 277,5	2 554 316			0		-	-
	устройство катафотов	шт	4597	2 556,1	11 750 549			0		-	-
	вертикальная разметка краской	м2	191,8	516,4	99 045	191,80	99 045	100		-	-
м)	Устр-во газонов на развязке ч/р ул.Угольную	м2	91300	1 250,4712	114 168 021	91 300	114 168 021	100		-	-
21	**Подходы к путепроводу ч/р пр.Абылай Хана**				**401 194 154**		**339 525 820**			**-**	
а)	восстановление и закрепление оси	км	0,54		23 902	0,54	23 902				
б)	земляные работы										
	разработка грунта транспортом на 5км на площад	м3	1146	317,91	364 324	1 031	327 758	90		-	-
	разработка грунта с транспортом на16 км в отвал	м3	7290	600,08	4 374 572	7 290	4 374 572	100		-	-
	разработка грунта 2 гр. с транспортом на 5 км	м3	79	398,40	31 474	79	31 474	100		-	-
	грунт для отсыпки полотна с трансп.на 43 км	м3	100910	1 634,81	164 968 247	90 819	148 471 913	90		-	-
	погрузка грунта 1 гр. с транспортом на 5 км	м3	1135	211,89	240 491	1 135	240 491	100		-	-
	планировочные работы	м2	25701	32,39	832 383	23 130	749 125	90		-	-
	надвижка плодородного слоя	м3	40,1	46,21	1 853	12,60	582	31		-	-
	укрепление откосов земляных сооружений	м2	402	237,18	95 345		-	0			-
	устройство неподтопляемой прослойки	м2	7300	1 684,41	12 296 192	6 554	11 039 622	90		-	-
	укрепление откосов георешетками	м2	7300	794,81	5 802 118	2 320	1 843 961	32		-	-
в)	дорожная одежда										
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	840	11 440,98	9 610 424	840	9 610 424	100		-	-
	подстилающий слой из пескаН=10 см	м3	767,6	2 102,29	1 613 718	768,0	1 613 718	100		-	-
	подстилающий слой из пескаН=20 см	м3	2755,4	2 102,29	5 792 651	2 755	5 792 651	100		-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	24451,5	980,83	23 982 807	24 452	23 982 807	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	13033,9	1 046,68	13 642 270	13 034	13 642 270	100		-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	13325	1 105,37	14 729 023	13 325	14 729 023	100		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	13513,6	1 105,37	14 937 492	13 514	14 937 492	100		-	-
	розлив битума	тн	32,3	64 520,44	2 084 010	32,30	2 084 010	100	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	12648,8	2 119,59	26 810 210	12 648,8	26 810 210	100	-	-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12648,8	1 926,74	24 371 004	12 648,8	24 371 004	100	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	12648,8	1 168,76	14 783 402	12 648,8	14 783 402	100		-	0
г)	устройство тротуаров						-				

	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	2296	511,97	1 175 492	1 125	575 970	49		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	2296	980,83	2 251 988	1 125	1 103 435	49		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	2296	994,12	2 282 505	1 125	1 118 388	49		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	2296	286,02	656 712	1 125	321 778	49		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	2296	5 243,47	12 039 000	1 125	5 898 900	49		-	-
д)	технический прикромочный тротуар										
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	59,3	511,97	30 360			0			-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	59,3	994,11	58 951			0			-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	59,3	286,03	16 961			0			-
	покрытие из брусчатки	м2	59,3	5 243,48	310 939			0			-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1604	3 013,07	4 832 964	786,000	2 368 272	49	-	-	-
е)	барьерное ограждение	пм	765	14 220,73	10 878 860	610	8 678 666	80	-	-	-
ё)	перильное ограждение	тн	56	418 141,6	23 415 931						
ж)	водоотвод ул.№14 и ул.Аблай Хана	м3	8,86	209 433,2	1 855 578						
22	**Дополнительный проезд на ул. Угольная**				**37 373 642**		**36 781 509**			**-**	
а)	земляные работы										
	разработка грунта с транспортом на 8 км	м3	204	779,3	158 971	204	158 971	100		-	-
	разработка грунта с транспортом на 11 км	м3	459	480,5	220 558	459	220 558	100		-	-
	транспорт грунта на 8 км с уплотнением	м3	204	444,3	90 640	204	90 640	100		-	-
	укрепление грунтов цементом на Н=40 см	м2	2797	1 713,9	4 793 789	2 797	4 793 789	100		-	-
б)	дорожная одежда										
	устройство бордюра БР100.30.18	м	558	4 411,1	2 461 400	558	2 461 400	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	573,8	2 102,3	1 206 294	573,8	1 206 294	100		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2573,5	929,3	2 391 535	2 574	2 391 535	100		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2679,4	929,3	2 489 945	2 679,4	2 489 945	100		-	-
	розлив битума	тн	6,3	64 640,4	407 234	6,3	407 234	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	2249,8	2 119,6	4 768 644	2 250	4 768 644	100		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	2249,8	1 926,7	4 334 790	2 249,80	4 334 790	100		-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	2249,8	1 187,1	2 670 826	2 250	2 670 826	100		-	-
в)	тротуары										
	устройство бордюра БР100.25.10	м	547	4 126,9	2 257 429	547	2 257 429	100		-	-
	технический прикромочный тротуар					-	-			-	
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	155,48	489,4	76 088	155	76 088	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	136,8	994,1	135 997	137	135 997	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	153,4	286,0	43 877	153	43 877	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	165,8	5 243,5	869 367	166	869 367	100		-	-
	пешеходный тротуарр					-	-			-	

	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	971,6	512,0	497 433	972	497 433	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	971,6	994,1	965 890	972	965 890	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	999,4	286,0	285 852	999	285 852	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	1041	5 243,5	5 458 449	1 041	5 458 449	100		-	-
г)	дорожные знаки	шт	6		196 501	6	196 501	100			-
д)	разметка	м2	1,026		592 132	-	-	0			-
	Инженерные сети				**3 965 355 857**		**1 791 772 144**			**-**	
1	**Демонтаж существующего водопровода**	**м**	**391,95**	**1 577**	**618 182**	**391,95**	**618 182**	100		**-**	**-**
2	**Демонтаж существующей канализации**	**м3**	**0,605**		**10 028**			0			
3	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0,4кВ**				**71 455 851**		**24 699 334**			**-**	
	разработка грунта с вывозом	м3	5604	291,64	1 634 333	2 280	665 054	41	-	-	-
	засыпка грунтом	м3	4137	460,74	1 906 090	1 739	801 230	42	-	-	-
	засыпка песком	м3	147	2 035,02	299 148	73	148 556	50	-	-	-
	прокладка кабеля	м	8403,78	6 108,95	51 338 254	2 854	17 434 938	34	-	-	-
	монтаж опоры	шт	1	77 383,47	77 383	1	77 383	100		-	-
	устройство колодцев	шт	48	192 825,19	9 255 609	11	2 121 077	23	-	-	-
	монтаж комплектной подстанции до 400кВА	шт	2	3 419 594	6 839 188	1	3 419 594	50	-	-	-
	демонтажные работы	км	1,176	90 004,89	105 846	0,35	31 502	30	-	-	-
4	**Демонтаж и вынос сетей телефонизации**				**25 766 246**		**25 766 246**			**-**	
	разработка грунта с транспортировкой до 5 км	м3	12080	556,09	6 717 573	12 080	6 717 573	100	-	-	
	засыпка грунтом	м3	11927	599,87	7 154 598	11 927	7 154 598	100	-	-	-
	телефонные колодцы ККС-4	шт	7	105 878,53	741 150	7	741 150	100	-	-	-
	телефонные колодцы ККС-3	шт	3	68 433,72	205 301	3	205 301	100	-	-	-
	прокладка а/ц труб д=100мм на песчаное основание	м	2230	801,11	1 786 470	2 230	1 786 470	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*20 пар	м	1673,7	343,61	575 087	1 673,7	575 087	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*30 пар	м	954,4	209,06	199 523	954,4	199 523	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*10 пар	м	1194,1	292,43	349 183	1 194,1	349 183	100	-	-	-
	укладка кабеля ТППЭП 0,4*300 пар	м	239	1 510,30	360 961	239	360 961	100	-	-	-
	укладка кабеля высочастотного КСПП 1*4*0,9	м	478	256,41	122 563	478	122 563	100	-	-	-
	укладка кабеля оптико-волоконного ОКЛСт-4-01-6-4	м	2500	322,36	805 904	2 500	805 904	100	-	-	-
	укладка кабеля оптико-волоконного ОБК-8-01-6-8	м	2500	328,71	821 766	2 500	821 766	100	-	-	-
	укладка кабеля оптико-волоконного ОК-8	м	12000	314,77	3 777 180	12 000	3 777 180	100	-	-	-
	укладка кабеля дальной связи МКСАБП	м	177,4	2 408,60	427 285	177	427 285	100	-	-	-
	установка муфт	шт	49	23 601,48	1 156 473	49	1 156 473	100	-	-	-
	опоры с подвеской кабеля связи	шт	2	44 582,80	89 166	2	89 166	100	-	-	-
	демонтаж сетей связи	м	1660	286,79	476 064	1 660	476 064	100	-	-	-
5	**Переустройство сетей электроснабжения ВЛ -35 кв**				**12 591 131**		**-**			**-**	

	земляные работы	м3	278	115,54	32 120						
	засыпка грунтом	м3	192	214,06	41 100						
	отвозка лишнего грунта	м3	144	295,17	42 504						
	демонтаж проводов	м	3840	77,99	299 472						
	демонтаж опор	шт	24	2 523,26	60 558						
	установка опор СВ 110-3,5	шт	2	114 327,10	228 654						
	стойки кабельные	шт	50	396,05	19 803						
	полки кабельные	шт	100	86,12	8 612						
	устройство ж/бетонных лотков	м3	57,2	53 133,22	3 039 220						
	мотаж трансформатора	шт	1	993 166	993 166						
	монтаж камеры КСО 292	шт	2	2 214 204,2	4 428 408						
	укладка кабеля АПвП630/70х70	м	496	6 849,83	3 397 514						
6	**Сети наружного освещения**				**257 675 108**		**39 874 955**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428	278,0061	6 235 121	4 078	1 133 619	18	-	-	-
	засыпка грунтом с транспортом на 2 км	м3	20754	434,8278	9 024 416	3 755	1 632 884	18	-	-	-
	установка щита управления	шт	4	1 646 258,1	6 585 032	1	1 646 258	25	-	-	-
	заземление из полосовой стали	м	28	769,378	21 543		-	-		-	-
	устройство колодцев	шт	20	184 287,82	3 685 756	1	184 288	5		-	-
	устройство песчаного основания	м3	400	3 034,910	1 213 964	20	60 698	5	-	-	-
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448	1 066,939	11 147 376	326	347 822	3		-	-
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225	625,839	766 653			-		-	-
	укладка труб д=76х3мм	м	1020	1 297,022	1 322 962			-		-	-
	устройство постели под кабель	м	11910	247,5679	2 948 534	2 219	549 353	19		-	-
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	8800	247,533	2 178 290	445	110 152	5	-	-	-
	кабели силовыеВБбШв 4х50мм2	м	22694	4 379,175	99 381 006	2 800	12 261 690	12		-	-
	присоединение к зажимам жил проводов	шт	510	11 935,745	6 087 230	72	859 374	14	-	-	-
	устройство ж/бетонных фундаментов	шт	255	24 329,297	6 203 971	36	875 855	14	-	-	-
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255	132 918,66	33 894 257	36	4 785 072	14	-	-	-
	установка светильнтков UM -400 W	шт	510	60 136,444	30 669 587	66	3 969 006	13	-	-	-
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8	20 750,239	166 002						
	выключатели автоматические	шт	48	3 122,598	149 885						
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55	89 312,162	4 912 169						
	кабельная линия КЛ -10кВ										
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2	409 389,32	818 779						
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400	4 089,5372	30 262 575	2 802	11 458 884	38		-	-
7	**Кабельный канал**				**208 498 054**		**2 624 792**			**-**	
	разработка грунта	м3	17075	117,01	1 997 949	3 244	379 610	19		-	-

	транспорт лишнего грунта на 12 км	м3	10720	511,30	5 481 113	2 037	1 041 411	19		-	-
	засыпка траншей	м3	6356	214,11	1 360 865	1 208	258 564	19		-	-
	монтаж сборных ж/бетонных лотков	м3	2770,9	54 765,62	151 750 055			-			-
	устройство ж/б горловин для смотровых колодцев	шт	43	21 511,79	925 007			-			-
	устройство колодцев водопроводных Д=2м	шт	66	167 508,54	11 055 563			-			-
	установка стояк в лотках	шт	9690	554,96	5 377 554			-			-
	установка полок	шт	29070	547,78	15 923 893			-			-
	устрйство трубопровода из п/э труб д=160мм	м	690	2 541,62	1 753 721			-			-
	укладка стальных труб д=500мм	м	115	38 101,79	4 381 705			-			-
	устройство трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	7910	838,69	6 634 052	1 127	945 206	14		-	-
	заземление	м	9049	205,17	1 856 576						
8	**Электросвещение на путепроводе через ул.Угольную**				**81 063 142**		**77 708 253**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	2528	278,058	702 931	2 528	702 931	100		-	-
	засыпка грунта	м3	2473	458,867	1 134 778	2 473	1 134 778	100		-	-
	установка щита управления	шт	1	1 662 058	1 662 058	1	1 662 058	100	-	-	
	укладка трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	285	1 033,287	294 487	285	294 487	100		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=100мм	м	84	829,463	69 675	84	69 675	100		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711	222,035	157 867	711	158 867	100		-	-
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400	557,030	222 812	400	222 812	100		-	-
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395	1 180,862	466 440	395	466 440	100	-	-	-
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285	1 436,070	409 280	285	409 280	100	-	-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	711	454,660	323 263	711	323 263	100	-	-	-
	заделка концевая	шт	12	8 276,861	99 322	12	99 322	100	-	-	-
	прокладка кабелей съездов									-	
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803	1 033,295	829 736	803	829 736	100		-	-
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595	2 012,339	1 197 342	595	1 197 342	100	-	-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897	111,432	657 112	5 897,0	657 112	100		-	-
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920	196,356	573 359	2 920	573 359	100		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х16 мм2	м	5120	547,86041	2 805 045	5 120	2 805 045	100		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140	709,7314	809 094	1 140	809 094	100		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180	826,688	975 491	1 180	975 491	100		-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897	121,5535	716 801	5 897	716 801	100		-	-
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264	11 059,378	2 919 676	264	2 919 676	100		-	-
	заделки концевые	шт	564	8 276,762	4 668 094	564	4 668 094	100		-	-
	плавкая вставка(предохранитель)	шт	56	1 120,803	62 765	56	62 765	100	-	-	-
	монтаж и стоимость светильников										
	устройство ж/б фундаментов на гравийное основани	шт	268	26 382,96	7 070 634	268	7 070 634	100		-	-

	установка опор	шт	264	125 645,06	33 170 296	264	33 170 296	100	-	-	-
	светильник "Сириус"	шт	325	27 243,90	8 854 266	325	8 854 266	100	-	-	-
	светильник торшерный	шт	18	147 473,78	2 654 528			-		-	-
	установка к опорам металлических подкосов	шт	23	21 365,46	491 406	23	491 406	100	-	-	-
	заземление вертикальное	шт	24	1 274,87	30 597			-		-	-
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6,75	178 264,60	1 203 286	6,75	1 203 286	100	-	-	-
	окраска тубчатых опор	тн	72,693	9 219,67	670 206			-		-	-
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1	4 997 763	4 997 763	1	4 997 763	100	-	-	-
	проводник заземляющий	м	36	379,14	13 649	36	13 649	100	-	-	-
	вертикальный заземлитель	шт	12	1 874,67	22 496	12	22 496	100	-	-	-
	подготовка площадки под ТП	м2	153,68	823,71	126 588	153	126 028	100	-	-	-
9	**Электроосвещение путепровода через пр-т Аблай Хана**				**1 760 074**		**1 408 059**	**80**		**-**	**-**
10	**Устройство светофорной сигнализации**				**125 583 803**		**14 333 205**	**11**		**-**	
	на перекреске ул.№14 - ул. Тулебаева	тенге			16 102 371						-
	на перекреске ул.№14 - пр. Абая	тенге			14 333 205		14 333 205	100		-	-
	на перекреске ул.№14 -ПК 31+60	тенге			9 210 936						-
	на перекреске ул.№14 -ул №15	тенге			13 706 601						-
	на перекреске ул.№14 -ул №72	тенге			15 468 673						-
	на перекреске ул.№14 -улПарковой	тенге			15 468 673						-
	на перекреске ул.№14 -ул.Жумабаева	тенге			16 104 108						-
	на перекреске ул.№14 -ПК 44+88	тенге			9 085 128						-
	на перкурескеул №14	тенге			16 104 108						-
11	**Переустройство магистральных кабелей связи**				**10 323 686**		**10 323 686**			**-**	
	земляные работы	м3	751,75	269,51	202 606	752,18	202 606	100		-	-
	строительство КЛ-10кВ	м	344	5 055,45	1 739 075	344	1 739 075	100		-	-
	вынос магистральных кабелей связи	м	2269	3 694,14	8 382 005	2 269	8 382 005	100		-	-
12	**Наружные сети телефонизации**				**52 198 706**		**31 809 712**			**-**	
	земляные работы	м3	3083	556,55	1 715 844	2 127	1 183 634	69	-	-	-
	засыпка песком	м3	1684	1 662,12	2 799 013	1 083	1 799 945	64	-	-	-
	засыпка грунтом	м3	1245	599,73	746 666	801	480 115	64	-	-	-
	телефонные колодцы ККС-3,ККС-4	шт	95	104 695,81	9 946 102	40	4 187 833	42		-	-
	трубная прокладка в траншшее без кабеля	м	66690	554,6721	36 991 081	43 554	24 158 187	65	-	-	-
13	**Сети ливневой канализации**				**1 599 574 300**		**842 446 655**			**-**	
	земляные работы	м3	56032	773,14	43 320 443	37 755,28	29 190 025	67	-	-	-
	засыпка траншей грунтом	м3	28242	450,95	12 735 679	19 130	8 626 648	68	-	-	-
	засыпка траншей песком	м3	20599	2 168,22	44 663 083	12 037	26 099 770	58	-	-	-

	возврат растительного слоя	м3	10477	140,43	1 471 270	2 619	367 782	25	-	-	-
	крепление стенок котлованов	м2	23775	889,36	21 144 459	13 254,25	11 787 314	56	-	-	-
	погружение стальных шпунтовых свай	тн	34026,72	27 993	952 513 406	18 034	504 833 808	53	-	-	-
	песчаное основания под трубопроводы	м3	1451,85	3 035	4 406 229	800	2 426 338	55	-	-	-
	смотровые колодцы Д -2 м	шт	46	345 903	15 911 517	17	5 880 343	37	-	-	-
	смртровые колодцы Д-1,5м	шт	106	184 588	19 566 279	71	13 105 715	67	-	-	-
	смотровые колодцы Д -1,0м	шт	48	92 712	4 450 181	23	2 132 378	48	-	-	-
	смотровые колодцы 1,6х1,0	шт	2	280 115	560 230	-	0	0		-	-
	смотровые колодцы 1,4х1,0	шт	1	198 808	198 808	-	0	0		-	-
	смотровые колодцы 2,0х2,0	шт	1	255 236	255 236	-	0	0		-	-
	дождеприемные колодцы Д 1,0м	шт	301	48 837	14 700 078	158	7 716 320	52	-	-	-
	скобы ходовые	шт	3758	445	1 670 697	752	334 317	20		-	-
	люк чугунный легкий	шт	155	7 242	1 122 491	35	253 466	23	-	-	-
	люк чугунный дождеприемный "плавающий"	шт	301	31 311	9 424 628	92	2 880 617	31	-	-	-
	люк чугунный "плавающий" тяжёлый	шт	49	28 465	1 394 765	25	711 615	51		-	-
	монолитный оголовок	м3	3,78	20 749	78 430	1	20 749	26		-	-
	присоеденение трубопровода к существующей сети	врезка	3	16 201	48 603	-	0	0		-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=218,6мм	м	2764	6 350	17 551 633	1 573	9 988 683	57	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=310,3мм	м	2027	12 453	25 242 486	990,0	12 329 094	49		-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=393,4мм	м	2792	19 876	55 494 104	1 842	16 732 506	66	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=489,6мм	м	845	30 567	25 828 730	767	23 444 539	91	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=614,9мм	м	1940,3	51 687	100 287 488	1 209	62 499 423	62	-	-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=779,5мм	м	491	82 720	40 615 574	98	8 106 571	20		-	-
	трубопровод из п/этиленовых труб HDPE Д=1070,7м	м	1497,4	118 805	177 899 134	769	91 361 315	51	-	-	-
	трубопровод из электросварных труб D=426х5 мм(ф)	м	94,5	16 052	1 516 898	19	304 985	20		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	94,5	2 474	233 792	19	47 006	20		-	-
	трубопровод из электросварных труб D=530х5 мм(ф)	м	9	25 222	226 995	2	50 443	22		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	9	2 984	26 853	2	5 967	22		-	-
	протаскивание в футляр стальных труб d=300мм	м	9	1 302	11 722	2	2 605	22		-	-
	протаскивание в футляр стальных труб d=200мм	м	94,5	1 041	98 365	19	19 777	20		-	-
	заделка концов футляров	футляр	23	12 768	293 670	5	63 841	22		-	-
	установка фасонных частей d=300-800мм	тн	3,09262	530 256	1 639 881	1	530 256	32		-	-
	установка фасонных частей d=100-250мм	тн	0,513	711 832	365 170	0	73 034	19		-	-
	стоики в колодцах из труб d =325х6мм	м	180	9 410	1 693 841	36	338 768	20		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	180	1 345	242 168	36	48 434	20		-	-
	стоики в колодцах из труб d =219х6мм	м	81	6 356	514 855	16	101 700	20		-	-
	нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	м	81	1 907	154 431	16	30 505	20		-	-

14	**Канализационная насосная станция**				**11 651 407**		**11 651 407**			**-**	
	земляные работы	м3	2131	361	769 026	2 131,0	769 026	100		-	0
	общестроительные работы	тенг			1 899 670		1 899 670	100			0
	техгологическое оборудование	тенг			8 982 711		8 982 711	100			0
15	**Сети водопровода**				**463 092 251**		**350 216 733**			**-**	
	земляные работы	м3	101747	494,70	50 334 710	72 582	35 906 605	71		-	0
	засыпка котлованов	м3	98580,82	770,17	75 924 074	62 105	47 831 787	63		-	0
	подвешивание подземных коммуникаций	м	826	129,90	107 301	495	64 303	60		-	0
	колодцы 2,0х2,5	шт	6	459 051	2 754 305	5	2 295 254	83		-	0
	колодцы 2,0х3,0	шт	7	573 054	4 011 378	5	2 865 270	71		-	0
	колодцы 3,5х2,0	шт	1	618 887	618 887	1	618 887	100		-	0
	колодцы 2,5х2,0	шт	15	446 944	6 704 161	15	6 704 161	100		-	0
	колодцы 2,5х2,5	шт	8	590 988	4 727 907	8	4 727 907	100		-	0
	колодцы 3,5х4,0	шт	1	1 354 873	1 354 873	1	1 354 873	100		-	0
	колодцы 3,0х4,0	шт	1	1 109 908	1 109 908	1	1 109 908	100		-	0
	колодцы 3,0х2,5	шт	1	748 679	748 679	1	748 679	100		-	0
	колодцы 3,5х3,5	шт	2	858 501	1 717 003	2	1 717 003	100		-	0
	колодцы 4,0х4,0	шт	1	1 373 987	1 373 987	1	1 373 987	100		-	0
	колодцы 2,5х3,0	шт	2	694 538	1 389 076	1	694 538	50		-	0
	колодцы 2,5х3,5	шт	5	815 976	4 079 878	5	4 079 878	100		-	0
	колодцы 2,0х3,5	шт	3	694 183	2 082 548	3	2 082 548	100		-	0
	колодцы 3,0х3,5	шт	1	968 585	968 585	1	968 585	100		-	0
	колодцы Д=2,0м	шт	6	233 894	1 403 365	6	1 403 365	100		-	0
	гидроизоляция обмазочнаяи кладка горловины	м2	128,2	747,63	95 846	-	0	-		-	0
	скобы ходовые и поковки из квадратных заготовок	шт	1098	497	545 464	659	327 378	60		-	0
	люк чугунный легкий	шт	102	7 242	738 671	22	159 321	22		-	0
	утепленные крышки для люков	м2	26,25	25 990	682 237	5	129 950	19		-	0
	трубы водопроводные стальные d =219х5 мм	м	129	5 408	697 602	78	421 806	60		-	0
	трубы водопроводные стальные d =325х5 мм	м	266	8 058	2 143 553	159	1 281 297	60		-	0
	трубы водопроводные стальные d =426х6 мм	м	143	16 054	2 295 693	88	1 412 734	62		-	0
	трубы водопроводные стальные d =530х7 мм	м	678	25 225	17 102 452	649	16 370 930	96		-	0
	трубы водопроводные стальные d =630х7 мм	м	40	30 185	1 207 400	24	724 440	60		-	0
	трубы водопроводные стальные d =1020х10 мм	м	210	70 677	14 842 208	210	14 842 208	100	-	-	0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=200мм	м	129	1 345	173 552	26	34 979	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=300мм	м	266	1 907	507 151	53	101 049	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=400мм	м	143	2 474	353 778	29	71 745	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=500мм	м	678	2 984	2 022 887	136	405 771	20		-	0,0

	нанесение антикоррозионной изоляции d=600мм	м	40	3 512	140 464	8	28 093	20		-	0,0
	нанесение антикоррозионной изоляции d=1000мм	м	210	6 064	1 273 341	210	1 273 341	100		-	0,0
	трубы водопроводные напорные d=200мм	м	55	5 873	323 038	42	246 684	76		-	0
	трубы водопроводные напорные d=500мм	м	5631	18 884	106 335 527	3 950	74 594 816	70		-	0
	трубы водопроводные напорные d=400мм	м	55	13 437	739 017	55	739 017	100		-	0
	промывка трубопроводов d=200мм	м	184	53,06	9 763	37	1 963	20		-	0
	промывка трубопроводов d=300мм	м	266	63,05	16 771	53	3 342	20		-	0
	промывка трубопроводов d=400мм	м	198	74,14	14 679	40	2 965	20		-	0
	промывка трубопроводов d=500мм	м	6309	101,05	637 510	1 262	127 522	20		-	0
	промывка трубопроводов d=600мм	м	40	106,77	4 271	8	854	20		-	0
	промывка трубопроводов d=1000мм	м	210	179	37 693	210	37 693	100		-	0
	установка фасонных частей d=125-200мм	тн	0,4755	208 216	99 007	0	58 300	59		-	0
	установка фасонных частей d=250-450мм	тн	4,4634	191 001	852 516	3	536 714	63		-	0
	установка фасонных частей d=500-1000мм	тн	33,801	148 729	5 027 178	20	2 904 671	58		-	0
	установка фасонных частей d=300-800мм	тн	10,525	530 257	5 580 952	5,352	2 837 934	51		-	0
	установка фасонных частей d=100-250мм	тн	0,193	711 836	137 384	0,156	110 712	81		-	0
	установка фасонных частей d=900-1600мм	тн	3,6	407 687	1 467 673	0,756	308 211	21		-	0
	укладка стальных футляров d=426x6 мм	м	55,36	19 566	1 083 174	33	639 808	59		-	0
	укладка стальных футляров d=530x5 мм	м	210,57	29 509	6 213 627	136,75	4 035 301	65		-	0
	укладка стальных футляров d=630x7 мм	м	192,54	35 256	6 788 135	111	3 913 384	58		-	0
	укладка стальных футляров d=720x7 мм	м	576	40 533	23 346 933	459	18 604 587	80		-	0
	укладка футляра под ж/д дорогойd=720x7мм	м	93	42 951	3 994 462	93	3 994 462	100	-	-	0
	укладка стальных футляров d=1220x10 мм	м	92,8	100 056	9 285 172	92,4	9 245 150	100	-	-	0
	прокол грунта трубами д=1200мм под ж/дорогой	м	92,8	20 709	1 921 825	92	1 914 784	100	-	-	0
	заделка битумом концов футляров	футляр	37	53 295	1 971 933	12	617 428	32		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=300мм	врезка	4	11 675	46 698	3	35 024	75		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=400мм	врезка	1	18 533	18 533	-	0	-		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=500мм	врезка	1	27 292	27 292	-	0	-		-	0
	врезка в сущ. сеть из стальных труб d=1000мм	врезка	4	85 126	340 503	4	340 503	100		-	0
	установка вандузов одинарных	шт	1	27 644	27 644	-	0	-		-	0
	установка задвижек d=200мм	шт	10	37 066	370 659	6	222 396	60		-	0
	установка задвижек d=250мм	шт	9	54 441	489 965	5	272 203	56		-	0
	установка задвижек d=300мм	шт	30	73 619	2 208 577	18	1 325 146	60		-	0
	установка задвижек d=400мм	шт	18	131 619	2 369 136	11	1 447 806	61		-	0
	установка задвижек d=500мм	шт	38	234 797	8 922 302	23	5 400 340	61		-	0
	установка задвижек d=600мм	шт	3	352 181	1 056 542	1	352 181	33		-	0
	установка задвижек d=800мм	шт	2	665 626	1 331 252	-	0	-		-	0

	установка задвижек d=50мм	шт	6	8 866	53 194	2	17 732	33		-	0
	установка задвижек d=100мм	шт	9	16 356	147 207	6	98 138	67		-	0
	установка задвижек d=150мм	шт	1	25 178	25 178	-	0	-		-	0
	установка вентилей до d=50мм	шт	31	2 190	67 876	19	41 601	61		-	0
	установка гидратов пожарных	шт	39	37 151	1 448 870	24	891 612	62		-	0
	укладка стальных футляров d=530х5 мм	м	106,41	28 206	3 001 432	63,56	1 792 792	60		-	0
	укладка стальных футляров d=1020х8 мм	м	38,3	83 279	3 189 572	38,2	3 184 572	100	-	-	0
	укладка стальных футляров d=1220х10 мм	м	60,0	100 080	6 004 777	60,0	6 004 777	100		-	0
	у-дка труб-дов из стек-пласт.труб FLOWTITEd=2400	м	222	210 997	46 841 337	222	46 841 337	100	-	-	0
	укладка стальных футляров d=325х5 мм	м	29	9 965	288 975	29	288 975	100		-	0
	укладка стальных футляров d=426х5 мм	м	60	18 525	1 111 527	36	666 916	60		-	0
	укладка стальных футляров d=630х7 мм	м	39,6	33 692	1 334 207	39,60	1 334 207	100		-	0
	устройство постоянных бетонных упор	м	1944	127,49	247 831	389	49 592	20		-	0
16	**Сети канализации**				**480 716 903**		**142 986 536**			**-**	
	земляные работы	м3	254548	490,527318	124 862 748	81 455	39 955 903	32		-	0
	засыпка траншей грунтом	м3	193060	441,80488	85 294 850	61 770	27 290 287	32		-	0
	засыпка траншей песком		56392,61	1 867,02	105 286 380	13 270	24 775 901	24	-	-	0
	подвешивание подземных коммуникаций	м	811,85	130	105 464	203	26 371	25	-	-	0
	песчаное основания под трубопроводы	м3	100,9	3 035	306 221	42,5	128 983	42		-	0
	железобетонные фундаменты	м3	351	26 013	9 130 451	35,0	910 444	10		-	0
	круглые ж/б колодцы в мокрых грунтах d=1,5м	шт	20	178 592	3 571 842	5,0	892 960	25	-	-	0
	круглые ж/б колодцы в мокрых грунтах d=2,0м	шт	55	298 558	16 420 682	21,0	6 269 715	38		-	0
	скобы ходовые	шт	917	445	407 671	184,0	81 802	20		-	0
	люки чугунные легкие	шт	75	7 242	543 141	10,0	72 419	13	-	-	0
	укладка водопроводных труб d=400мм	м	496	7 770	3 853 861	203,0	1 575 732	41	-	-	0
	укладка водопроводных руб d=500мм	м	204	10 536	2 149 278	101,0	1 059 890	50	-	-	0
	укладка водопроводных труб d=600мм	м	98	13 561	1 328 971	48,0	650 924	49		-	0
	укладка трубопровода из труб d=800мм	м	175	20 380	3 566 499	44,0	896 720	25		-	0
	укладка трубопровода из ж/б труб d=1000мм	м	4255	28 600,61	121 695 579	1 276,0	36 494 373	30		-	-
	просоединение трубопровода к существующей сети	врезка	3	25 080	75 241	1,0	25 080	33		-	-
	укладка стальных водопроводных труб d=820х7мм	м	40	44 247	1 769 893	40,0	1 769 892	100		-	-
	протаскивание в футляр стальных труб d=500мм	м	40	2 091	83 638	10,0	20 909	25		-	-
	установка чугунных фасонных частей d=250-450мм	тн	1,144	191 003	218 508	0,4	76 401	35		-	-
	устройство перепада из труб d=400мм	м	6,22	7 393	45 986	2,0	11 829	32		-	-
17	Водопонижение для Ливневой канализации	тенг			161 977 548		113 114 815			-	0
18	Водопонижение для Насосной станции	тенг			4 163 337		4 163 337				
19	Водопонижение для сетей канализации	тенг			70 636 230		45 336 340				

20	Водопонижение для сетей водопровода	тенг			96 528 132		52 689 897					
21	Поливочный водопровод	тенг			187 136 438							
22	Переход теплосети через съезды тр.развязки											
	и пр.Абылайхана	тенг			42 335 301							
23	**Компенсация за приобритение земельных участков**	**тенге**			**8 962 784 660**		**4 666 694 458**			**147 265 165**		
24	**Авторский надзор**	**тенге**			**31 542 301**		**16 084 536**					
	Всего				**19 962 174 311**		**11 059 404 137**			**147 265 165**		

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: