Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Приобретение земли в рамках подрядных работ по строительству магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольная, за исключением строительства: Путепровода через ж.д. пути, Путепровода через ул. Угольная, Путепровода через проспект Абылай хана, Путепровода через ул. Махтумкули**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№397	27.08.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего	1 465 199 832										8 326 545,64	
	Текущий м-ц		43 035 000									-	
	в т.ч приобретение земли	1 465 199 832	43 035 000									-	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

"КазГерСтрой" М.п.

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть				**7 002 491 494**		**4 584 853 005**			-	
1	**Восстановление и закрепление оси**	км	**3,69**	**36 770**	**135 679**	**1,20**	**44 124**	**33**		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенг			**169 257 615**		**118 365 395**	**70**		-	-
3	**Компенсация за снос деревьев**	тенг			**60 690 962**		**44 189 945**	**73**			-
4	**Земляные работы**				**739 676 062**		**371 029 630**			-	
	снятие плодородного слоя	м3	**42812,0**	**478,2**	**20 474 458**	32 780	15 676 743	77	-	-	-
	основной проезд	тенг			**364 478 085**		**275 933 151**			-	
	разработка грунта для земляного полотна	м3	180673	556,736	100 587 163	131 099	72 987 867	73	-	-	-
	разработка непригодного грунта	м3	15033,0	1955,614	29 398 745	13 407	26 217 353	89	-	-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	15942,0	1769,924	28 216 122	12 880	22 798 279	81	-	-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	36565	610,836	22 335 218	27 597	16 856 906	75	-	-	-
	укрепление грунтов цементом H=40см	м2	111187,5	1 626,940	180 895 391	84 252	137 072 745	76	-	-	-
	грунт для отсыпки насыпи	м3	1753	1 737,276	3 045 445						-
	местные проезды,примыкания к местным проездам										
	и разделительные островки	тенг			**154 619 102**		**60 688 954**			-	
	разработка грунта для земляного полотна	м3	34388	556,736	19 145 038	15 749	8 767 902	46	-	-	-
	разработка непригодного грунта	м3	10023	1 955,614	19 601 122	4 580	8 957 124	46	-	-	-
	грунт для замены непригодного грунта	м3	10629	1 769,924	18 812 522	4 857	8 596 220	46	-	-	-
	грунт для устройства укрепленного слоя	м3	12104	610,836	7 393 559	5 531	3 378 680	46	-	-	-
	укрепление грунтов цементом H=40см	м2	36805	1 626,940	59 879 527	17 217	28 010 295	47	-	-	-
	грунт для отсыпки насыпи	м3	17146	1 737,276	29 787 334	1 715	2 978 733	10		-	-
	левоповоротные и правоповородные съезды на										
	развязке с пересечением пр. Абылай Хана				**111 076 939**		**18 730 782**			-	
	снятие плодородного слоя	м3	4946	317,311	1 569 420	1 286	408 208	26		-	-
	разработка грунта для земляного полотна	м3	75280	576,736	43 416 686	19 881	11 466 088	26		-	-

20	*Водопонижение для сетей водопровода*	*тенг*			*96 528 132*		*52 689 897*					
21	*Поливочный водопровод*	*тенг*			*187 136 438*							
22	*Переход теплосети через съезды тр.развязки*											
	и пр.Абылайхана	*тенг*			*42 335 301*							
23	***Компенсация за приобритение земельных участков***	***тенге***			***8 962 784 660***		***5 044 971 097***			***43 035 000***		
24	***Авторский надзор***	***тенге***			***31 542 301***		***16 084 536***					
	Всего				***19 962 174 311***		***11 437 680 776***			***43 035 000***		

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: