Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги улицы Майкотов в г.Туркестан, ЮКО

Форма 3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 08 апреля 2019 года

Код		Доп.соглашение №1 от 29.03.2019 г к договору №76 от 19.11.2018 г.		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наимено вание	код	наимено вание	код
4853501	980	1	29.03.2019	МБ	485045000422	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	**249 813 224**	241 071 429			---	---	---	---	28 928 571	**270 000 000**
Итого к оплате	**249 813 224**									**270 000 000**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.
_____ **Б.Ж.Оразбеков**

Инженер:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
_____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"
_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Туркестан»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО"Raiymbek & company"

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автодороги улицы Майкотов в городе Туркестан, ЮКО
Договор: Доп. Соглашение №76/1 от 29.03.2019 г Договора №76 от 19.11.2018 года.

А К Т
приемки выполненных работ за Апрель месяц 2019 года
от "8" апреля 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка м3 конструкции	2144,3283	1942,17	807,19	4164658	1730872	2153512	1,55	3324
		Накладные расходы -		1134,99	333,54	2433786	715210	60,3	0,39	833
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1004,28*		*2153512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*885,52*				*1898844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,76*				*254667*		
		Сметная стоимость		*235,72*		*505454*				
2	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка м3 конструкции	7147,761	234,20	153,79	*6823623*				
		Накладные расходы -		80,41	33,93	1674036	1099280	583820	0,12	836
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*81,68*		574756	242512	60,3	0,03	244
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*68,95*		*583820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,73*				*492812*		
		Сметная стоимость		*25,27*		*91008*				
3	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. /Погрузка/ м3 грунта	9292,0893	152,71	138,91	*180628*				
		Накладные расходы -		13,80	50,69	*2438485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*46,13*		1418978	1290758	428639	0,02	166
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*38,11*		128221	471047	59,1	0,05	482
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,01*		*428639*				
				15,91				*354167*		
						147809		*74472*		

		Сметная стоимость				*1995427*				
4	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	9291	159,36	--	1480614	--	62186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,69*		*62186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,69*				*62186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,28*		*123424*				
		Сметная стоимость				*1666224*				
5	11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей.Демонтаж	10	1541,29	823,33	15413	8233	7233	0,92	9
		м оград		717,96	299,85	7180	2999	62,1	0,27	3
		Накладные расходы -		*723,34*		*7233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*632,06*				*6321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,28*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,17*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24458*				
6	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по	50	684,31	225,90	34215	11295	18945	0,59	29
		м оград		458,40	82,72	22920	4136	62,1	0,07	4
		Накладные расходы -		*378,89*		*18945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*336,04*				*16802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*42,85*				*2143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,06*		*4253*				
		Сметная стоимость				*57412*				
7	11-460401-0102	Площадки бетонные. Разборка	4	11929,77	5475,95	47719	21904	20769	8,27	33
		м3		6453,83	2408,80	25815	9635	50,8	2,84	11
		Накладные расходы -		*5192,36*		*20769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4502,22*				*18009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*690,14*				*2761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1369,77*		*5479*				
		Сметная стоимость				*73968*				
8	11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см.	50	115,06	4,03	5753	202	3660	0,13	7
		дерево		111,02	--	5551	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*73,20*		*3660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,61*				*3281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,59*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,06*		*753*				
		Сметная стоимость				*10166*				
9	11-010207-0303	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	50	165,75	6,22	8288	311	5260	0,22	11
		дерево		159,53	--	7977	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*105,21*		*5260*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*94,28*				*4714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,92*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,68*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14632*				
10	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах	50	73,13	73,13	3656	3656	821	--	--
		пень		--	21,68	--	1084	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*16,42*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,82*				*641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,61*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*358*				
		Сметная стоимость				*4835*				
11	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами	50	75,78	75,78	3789	3789	902	--	--
		яма		--	24,12	--	1206	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*18,04*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,25*				*713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,78*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*375*				
		Сметная стоимость				*5066*				
12	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24см. Обивка	50	22,73	22,73	1136	1136	255	--	--
		пень		--	6,74	--	337	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,10*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,98*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*111*				
		Сметная стоимость				*1503*				
13	11-010207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в	0,015	14370,73	14370,73	216	216	43	--	--
		га		--	3692,12	--	55	59,1	3,78	--
		Накладные расходы -		*2877,26*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2182,04*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*695,22*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1379,84*		*21*				
		Сметная стоимость				*280*				
14	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную.	13	427,00	--	5551	--	233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,93*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,93*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,59*		*463*				
		Сметная стоимость				*6247*				
15	41-020101-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	13	181,94	--	2365	--	99	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,64*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,64*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,17*		*197*				
		Сметная стоимость				*2662*				
16	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и	30,6	371,00	--	11353	--	477	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,58*		*477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*15,58*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,93*		*946*				
		Сметная стоимость				*12776*				
17	41-020101-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	30,6	181,94	--	5567	--	234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,64*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,64*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,17*		*464*				
		Сметная стоимость				*6265*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8883308	4171653			4415
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3206205	1448221			1580
		Всего заработная плата -	Тенге			8883308				
		Транспортные расходы -	Тенге				4654426			
		Накладные расходы -	Тенге			1505450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3287089				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2796536		
		Сметная прибыль -	Тенге					490553		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13144029				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4654426			
						13144029				
		РАЗДЕЛ 2. Землянное полотно								
18	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/до 50м	23869,61	24,34	24,34	581076	581076	138287	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	184926	59,1	0,01	163
		Накладные расходы -		*5,79*		*138287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*109291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,21*				*28995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*57549*				
		Сметная стоимость				*776912*				

19	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта м3 грунта	23869,61	68,06	68,06	1624625	1624625	386634	--	--
		Накладные расходы -		--	21,66	--	517032	59,1	0,02	454
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,20*		*386634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,80*				*305566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,40*				*81068*		
		Сметная стоимость		*6,74*		*160901*				
20	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/из кучи в насыпь м3 грунта	6341,4	112,17	105,45	711308	668729	192930	0,01	67
		Накладные расходы -		6,71	35,04	42578	222198	59,1	0,03	195
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,42*		*192930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,68*				*156483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,75*				*36447*		
		Сметная стоимость		*11,41*		*72339*				
21	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь т	11097,45	117,28	--	1301509	--	54663	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,93*		*54663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,93*				*54663*		
		Сметная стоимость		*9,78*		*108494*				
22	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на м3 грунта	17528,21	112,17	105,45	1966119	1848429	533277	0,01	186
		Накладные расходы -		6,71	35,04	117691	614176	59,1	0,03	540
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,42*		*533277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,68*				*432533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,75*				*100743*		
		Сметная стоимость		*11,41*		*199952*				
23	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне т	30674,37	410,53	--	12592749	--	528895	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,24*		*528895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,24*				*528895*		
		Сметная стоимость		*34,22*		*1049732*				
24	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	11097,45	56,09	56,09	622486	622486	146468	--	--

		м3 уплотненного грунта		--	17,61	--	195386	59,1	0,02	174
		Накладные расходы -		*13,20*		*146468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*115473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,79*				*30994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*61516*				
		Сметная стоимость				*830470*				
25	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	11097,45	34,82	34,82	386420	386420	80244	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	9,37	--	103950	59,1	0,01	106
		Накладные расходы -		*7,23*		*80244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,54*				*61435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,69*				*18810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*37333*				
		Сметная стоимость				*503998*				
26	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	11097,45	51,49	40,96	571395	454563	147528	0,01	135
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	85759	114833	59,1	0,01	135
		Накладные расходы -		*13,29*		*147528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*118550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*28978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*57514*				
		Сметная стоимость				*776436*				
27	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа	2065	92,40	--	190814	--	125521	0,12	254
		м2 спланированной площади		92,40	--	190814	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*125521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,61*				*112771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,17*				*12751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*25307*				
		Сметная стоимость				*341642*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20548501	6186328			642
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436842	1952501			1768
		Материалы -	Тенге			20548501				
		Всего заработная плата -	Тенге			31073				
		Транспортные расходы -	Тенге				2389343			
		Накладные расходы -	Тенге			13894258				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2334447				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1412102		
		Сметная прибыль -	Тенге					922345		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1830636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			24713585				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2389343			2410

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24713585				
				РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения						
28	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других м бортового камня	9186	789,08	19,90	7248518	182794	3347523	0,70	6412
				519,95	7,28	4776299	66864	60,3	0,01	60
		Накладные расходы -		*364,42*		*3347523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*2920427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,49*				*427096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,28*		*847683*				
		Сметная стоимость				*11443724*				
29	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665- м3	413,37	32689,46	--	13512842	--	567539	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1372,96*		*567539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1372,96*				*567539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,99*		*1126431*				
		Сметная стоимость				*15206812*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20761360	182794			6412
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4776299	66864			60
		Материалы -	Тенге			20761360				
		Всего заработная плата -	Тенге			2289425				
		Местные материалы -	Тенге				4843163			
		Накладные расходы -	Тенге			13512842				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3915062				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2920427		
		Сметная прибыль -	Тенге					994635		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1974114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26650536				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4843163			
						26650536				
				РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда						
30	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см - толщ.18см./ГПС С5 Устройство м2 основания или покрытия	36050	87,13	69,85	3140953	2517999	942264	0,02	844
				16,99	18,79	612356	677331	60,3	0,02	691
		Накладные расходы -		*26,14*		*942264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*777681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,57*				*164583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,06*		*326657*				
		Сметная стоимость				*4409874*				

31	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ	5632,452	1027,71	--	5788527	--	243118	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*243118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*243118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*482532*				
		Сметная стоимость				*6514177*				
32	21-010202-0204	Щебень из гравия для строительных работ М800,	2413,908	1782,81	--	4303539	--	180749	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*180749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*180749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*358743*				
		Сметная стоимость				*4843031*				
33	11-270402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	36720	87,62	61,11	3217455	2243942	1110877	0,04	1318
		м2 основания или покрытия		26,29	16,00	965287	587639	60,3	0,02	593
		Накладные расходы -		*30,25*		*1110877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*936415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,75*				*174463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*346267*				
		Сметная стоимость				*4674599*				
34	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ	4780,944	1027,71	--	4913424	--	206364	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*206364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*206364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*409583*				
		Сметная стоимость				*5529371*				
35	21-010202-0204	Щебень из гравия для строительных работ М800,	2048,976	1782,81	--	3652935	--	153423	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*153423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*153423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*304509*				
		Сметная стоимость				*4110867*				
36	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	25,97	76112,17	1208,62	1976633	31388	92263	--	--
		т		--	566,52	--	14712	60,3	0,58	15
		Накладные расходы -		*3552,67*		*92263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*8872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*83391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*165512*				
		Сметная стоимость				*2234407*				
37	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность	35320	1062,11	78,41	37513732	2769605	2952425	0,05	1789
		м2		41,01	21,04	1448330	742967	60,3	0,02	672

		Накладные расходы -		*83,59*		*2952425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,41*				*1321352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,18*				*1631073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,66*		*3237293*				
		Сметная стоимость				*43703450*				
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	12,28	76112,17	1208,62	934657	14842	43627	--	--
		т		--	566,52	--	6957	60,3	0,58	7
		Накладные расходы -		*3552,67*		*43627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*4195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*39432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*78263*				
		Сметная стоимость				*1056546*				
39	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих	32300	1101,90	66,25	35591499	2139786	2446729	0,03	1085
		м2 покрытия		28,50	18,40	920502	594454	60,3	0,02	542
		Накладные расходы -		*75,75*		*2446729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*913518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*47,47*				*1533211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*3043058*				
		Сметная стоимость				*41081286*				
40	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	32300	504,95	0,06	16309978	2070	691216	--	12
		м2 покрытия		0,31	--	9863	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*691216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*5947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21,22*				*685269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*1360096*				
		Сметная стоимость				*18361289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			117343333	9719631			5048
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3956337	2624060			2520
		Материалы -	Тенге			117343333				
		Всего заработная плата -	Тенге			85008940				
		Местные материалы -	Тенге				6580397			
		Накладные расходы -	Тенге			18658425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9063055				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3967980		
		Сметная прибыль -	Тенге					5095075		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10112511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			136518898				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7568
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6580397			
						136518898				

		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы								
41	11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 км линии	0,79	55638,56	30209,76	43954	23866	19125	28,80	23
				23861,66	10157,68	18851	8025	61,7	11,98	9
		Накладные расходы -		*24208,33*		*19125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*20989,94*				*16582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3218,40*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6387,75*		*5046*				
		Сметная стоимость				*68125*				
42	11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж опора	46	3561,32	1800,33	163821	82815	65325	1,84	84
				1415,35	560,85	65106	25799	61,7	0,52	24
		Накладные расходы -		*1420,10*		*65325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1219,32*				*56089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*200,79*				*9236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,51*		*18332*				
		Сметная стоимость				*247477*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			207775	106681			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83957	33824			33
		Материалы -	Тенге			207775				
		Всего заработная плата -	Тенге			17137				
		Накладные расходы -	Тенге				117781			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			84449				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72671		
		Сметная прибыль -	Тенге					11778		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			315602				
		Сметная заработная плата -	Тенге							141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				117781			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			315602				
		Сметная заработная плата -	Тенге							141
							117781			
		РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы								
43	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов/ПЕРЕНОС ЛИНИИ км линии	0,79	92730,93	50349,60	73257	39776	31874	48,00	38
				39769,44	16929,47	31418	13374	61,7	19,96	16
		Накладные расходы -		*40347,22*		*31874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*34983,23*				*27637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5363,99*				*4238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10646,25*		*8411*				
		Сметная стоимость				*113542*				

44	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные/ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПОР. Установка	46	5935,53	3000,55	273034	138025	108875	3,06	141
		опора		2358,92	934,75	108510	42998	61,7	0,87	40
		Накладные расходы -		*2366,84*		*108875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*93481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*334,64*				*15394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,19*		*30553*				
		Сметная стоимость				*412461*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			346292	177801			179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139928	56373			56
	Материалы -		Тенге			346292				
	Всего заработная плата -		Тенге			28562				
		Накладные расходы -	Тенге				196301			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			140749				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121118		
		Сметная прибыль -	Тенге					19631		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			526004				
		Сметная заработная плата -	Тенге							234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				196301			
						526004				
		РАЗДЕЛ 7. СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
45	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1810	92,24	84,34	166959	152654	47523	0,01	21
		м3 грунта		7,90	28,44	14306	51478	59,1	0,03	45
		Накладные расходы -		*26,26*		*47523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*38878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*8645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*17159*				
		Сметная стоимость				*231641*				
46	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	405,7	1364,90	--	553738	--	364261	1,85	750
		м3 грунта		1364,90	--	553738	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*364261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*327259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*37002*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*73440*				
		Сметная стоимость				*991439*				
47	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	1,31329	132466,77	37074,86	173967	48690	98731	116,40	153
		км трубопровода		95335,09	12247,99	125203	16085	62,1	16,10	21
		Накладные расходы -		*75178,68*		*98731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*66809,09*				*87740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8369,59*				*10992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16611,64*		*21816*				
		Сметная стоимость				*294514*				
48	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	11,76	7640,47	3542,42	89852	41659	45398	5,32	63
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4098,05	1371,90	48193	16134	62,1	1,33	16
		Накладные расходы -		*3860,41*		*45398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3396,84*				*39947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*463,57*				*5452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,07*		*10820*				
		Сметная стоимость				*146070*				
49	11-010205-0502	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов	2215,7	652,64	--	1446054	--	951246	0,97	2154
		м3 грунта		652,64	--	1446054	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,32*		*951246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*854618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,61*				*96628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*191784*				
		Сметная стоимость				*2589084*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
50	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2307	92,24	84,34	212804	194570	60573	0,01	27
		м3 грунта		7,90	28,44	18234	65613	59,1	0,03	58
		Накладные расходы -		*26,26*		*60573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*49554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*11019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*21870*				
		Сметная стоимость				*295247*				
51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	105,3	1364,90	--	143724	--	94545	1,85	195
		м3 грунта		1364,90	--	143724	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*897,86*		*94545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*84941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*9604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*19061*				
		Сметная стоимость				*257330*				
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	566,2	652,64	--	369525	--	243081	0,97	550
		м3 грунта		652,64	--	369525	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,32*		*243081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*218389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,61*				*24692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*49008*				
		Сметная стоимость				*661615*				
53	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Подушка из местного мягкого грунта вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	141,1	594,22	--	83845	--	55155	0,89	125
		м3 грунта		594,22	--	83845	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,89*		*55155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*49552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,71*				*5603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,81*		*11120*				
		Сметная стоимость				*150120*				
54	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1705	13,58	13,58	23161	23161	5512	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	7371	59,1	--	6
		Накладные расходы -		*3,23*		*5512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*4356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*2294*				
		Сметная стоимость				*30967*				
55	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	1705	10,61	10,61	18093	18093	4729	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	6445	59,1	--	7
		Накладные расходы -		*2,77*		*4729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,23*				*3809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,54*				*920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*1826*				
		Сметная стоимость				*24648*				
56	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	35,8	27,40	27,40	981	981	231	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	308	59,1	0,01	--

		Накладные расходы -		*6,45*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
57	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	141,1	4567,41	118,78	644462	16759	96792	1,02	144
		м3 основания		733,97	29,69	103563	4189	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*685,98*		*96792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*66914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*211,75*				*29878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*59300*				
		Сметная стоимость				*800554*				
58	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ГИЛЬЗЫ	0,0004	1968836,84	987057,20	788	395	350	997,00	--
		км трубопровода		910041,66	313533,15	364	125	62,1	320,90	--
		Накладные расходы -		*874444,38*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*759839,96*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*114604,43*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227462,50*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
59	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ГИЛЬЗЫ	0,0038	706204,55	307006,28	2684	1167	1212	376,00	1
		км трубопровода		343205,28	103977,09	1304	395	62,1	107,34	--
		Накладные расходы -		*319024,25*		*1212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277700,25*				*1055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41324,00*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82018,30*		*312*				
		Сметная стоимость				*4208*				
60	23-010201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	43555,69	--	17422	--	732	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1829,34*		*732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1829,34*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3630,80*		*1452*				
		Сметная стоимость				*19606*				
61	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	3,8	5064,28	--	19244	--	808	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*212,70*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*212,70*				*808*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,16*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21656*				
62	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм./ВСТАВКА Установка	0,0309	739965,99	259847,12	22865	8029	5342	147,70	5
		т фасонных частей		144265,98	74873,80	4458	2314	62,1	74,55	2
		Накладные расходы -		*172879,97*		*5342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*136085,80*				*4205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36794,17*				*1137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73027,68*		*2257*				
		Сметная стоимость				*30464*				
63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./ВСТАВКА 114х4х200 существующая Установка	0,02821	615369,94	292194,45	17360	8243	7981	312,70	9
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	8616	2590	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*282902,52*		*7981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*6959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36206,76*				*1021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71861,80*		*2027*				
		Сметная стоимость				*27368*				
64	11-221201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	6	13231,27	9547,43	79388	57285	26195	3,30	20
		фланец		3223,28	2664,77	19340	15989	62,1	2,35	14
		Накладные расходы -		*4365,76*		*26195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3656,48*				*21939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*709,29*				*4256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1407,76*		*8447*				
		Сметная стоимость				*114029*				
65	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм./существующие Приварка	66	712,77	68,64	47043	4531	27004	0,60	40
		фланец		586,05	--	38679	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*409,16*		*27004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*24020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,22*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,75*		*5924*				
		Сметная стоимость				*79971*				
66	23-020103-0320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	6	33174,19	--	199045	--	8360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1393,32*		*8360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1393,32*				*8360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2765,40*		*16592*				
		Сметная стоимость				*223997*				

67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки Установка	25	851,58	520,37	21290	13009	9004	0,41	10
		шт.		331,21	170,10	8280	4253	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*360,16*		*9004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*7783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,84*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,94*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32717*				
68	23-020302-8023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	35167,22	--	70334	--	2954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1477,02*		*2954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1477,02*				*2954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2931,54*		*5863*				
		Сметная стоимость				*79151*				
69	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм./существующая Установка	13	1457,89	53,67	18953	698	10201	1,40	18
		задвижка или клапан		1092,55	25,45	14203	331	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*784,66*		*10201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694,27*				*9026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*90,39*				*1175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,40*		*2332*				
		Сметная стоимость				*31486*				
70	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм./тройник Установка	0,07383	739965,99	259847,12	54632	19185	12764	147,70	11
		т фасонных частей		144265,98	74873,80	10651	5528	62,1	74,55	6
		Накладные расходы -		*172879,97*		*12764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*136085,80*				*10047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36794,17*				*2717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73027,68*		*5392*				
		Сметная стоимость				*72787*				
71	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./тройник,крестовина существующие. Установка	0,0105	615369,94	292194,45	6461	3068	2970	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3207	964	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*282902,52*		*2970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*2590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36206,76*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71861,80*		*755*				
		Сметная стоимость				*10186*				
72	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/существующий. Установка	3	851,58	520,37	2555	1561	1080	0,41	1

		шт.		331,21	170,10	994	510	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,16*		*1080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,84*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,94*		*291*				
		Сметная стоимость				*3926*				
73	11-060101-0113	упор бетонный В7,5. Устройство	0,48	19436,91	703,65	9330	338	1326	4,90	2
		м3		3681,13	169,23	1767	81	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2762,20*		*1326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*894,78*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1775,93*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
74	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм./футляр Укладка с гидравлическим испытанием	0,203	931519,52	409737,55	189098	83177	86785	504,00	102
		км трубопровода		460041,12	140175,32	93388	28456	62,1	145,33	30
		Накладные расходы -		*427513,08*		*86785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734,41*				*75665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*54778,66*				*11120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108722,61*		*22071*				
		Сметная стоимость				*297954*				
75	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	203	12926,46	--	2624071	--	110211	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*542,91*		*110211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*542,91*				*110211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,55*		*218743*				
		Сметная стоимость				*2953025*				
76	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	203	871,07	13,16	176827	2672	101649	0,84	171
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	145319	293	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*500,74*		*101649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*90425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*55,29*				*11225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,74*		*22278*				
		Сметная стоимость				*300754*				
77	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм./существующие 60%,новые 40% Укладка	1,11029	224078,24	61791,43	248792	68606	139271	194,00	215
		км трубопровода		158891,82	20413,31	176416	22665	62,1	26,83	30
		Накладные расходы -		*125436,41*		*139271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*123629*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14087,92*				*15642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27961,17*		*31045*				
		Сметная стоимость				*419108*				
78	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	530,5732	1259,57	--	668294	--	28068	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*28068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*52,90*				*28068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,00*		*55709*				
		Сметная стоимость				*752071*				
79	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	1,31329	48309,35	--	63444	--	35543	51,50	68
				38689,38	--	50810	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*27064,19*		*35543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*31553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3038,09*				*3990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6029,88*		*7919*				
		Сметная стоимость				*106906*				
80	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,203	2837173,54	135428,28	575946	27492	55985	263,00	53
				217903,39	24145,06	44234	4901	62,1	21,32	4
		Накладные расходы -		*275786,48*		*55985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*30513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*125474,40*				*25471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249036,80*		*50554*				
		Сметная стоимость				*682485*				
81	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб врезка	6	4631,47	2449,68	27789	14698	11710	2,01	12
				1885,60	829,97	11314	4980	62,1	0,88	5
		Накладные расходы -		*1951,72*		*11710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1686,37*				*10118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*265,35*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,66*		*3160*				
		Сметная стоимость				*42659*				
		УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ								
82	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунта	326,9	92,24	84,34	30154	27570	8583	0,01	4
				7,90	28,44	2584	9297	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*26,26*		*8583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*7022*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*3099*				
		Сметная стоимость				*41836*				
83	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	73,2	1364,90	--	99910	--	65723	1,85	135
		м3 грунта		1364,90	--	99910	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*65723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*59047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*6676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*13251*				
		Сметная стоимость				*178884*				
84	11-090501-0601	Резка стальных труб д-300 мм,	228,6	277,34	8,78	63400	2007	41622	0,34	78
		м реза		268,56	--	61393	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*182,07*		*41622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,55*				*37389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*18,52*				*4233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,75*		*8402*				
		Сметная стоимость				*113423*				
85	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм./футляр Укладка с гидравлическим испытанием	0,2286	931519,52	409737,55	212945	93666	97729	504,00	115
		км трубопровода		460041,12	140175,32	105165	32044	62,1	145,33	33
		Накладные расходы -		*427513,08*		*97729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734,41*				*85207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*54778,66*				*12522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108722,61*		*24854*				
		Сметная стоимость				*335528*				
86	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	228,6	12926,46	--	2954989	--	124110	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*542,91*		*124110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*542,91*				*124110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,55*		*246328*				
		Сметная стоимость				*3325426*				
87	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,2286	2837173,54	135428,28	648578	30959	63045	263,00	60

		км трубопровода		217903,39	24145,06	49813	5520	62,1	21,32	5
		Накладные расходы -		*275786,48*		*63045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*34361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*125474,40*				*28683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249036,80*		*56930*				
		Сметная стоимость				*768553*				
88	11-130501-0501 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Огнезащита из асбестоцементной ткани 2 слоя	157,9	25034,50	120,54	3952948	19033	208348	0,48	76
		м2		425,66	48,95	67212	7729	54,2	0,06	9
		Накладные расходы -		*1319,49*		*208348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*257,24*				*40618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1062,25*				*167730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2108,32*		*332904*				
		Сметная стоимость				*4494200*				
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	400,1	594,22	--	237749	--	156397	0,89	354
		м3 грунта		594,22	--	237749	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,89*		*156397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*140510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,71*				*15887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,81*		*31532*				
		Сметная стоимость				*425677*				
		КОЛОДЦЫ Д=2000-1шт.								
		Землянные работы								
90	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	28,02	92,24	84,34	2585	2363	736	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	221	797	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*26,26*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*266*				
		Сметная стоимость				*3586*				
91	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,87	1364,90	--	1187	--	781	1,85	2
		м3 грунта		1364,90	--	1187	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*79*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*157*				
		Сметная стоимость				*2126*				
92	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	20,91	13,58	13,58	284	284	68	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	90	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*68*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*28*				
		Сметная стоимость				*380*				
93	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	20,91	119,35	50,94	2496	1065	1272	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1430	466	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,85*		*1272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*301*				
		Сметная стоимость				*4070*				
94	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	7,98	27,40	27,40	219	219	51	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	69	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,45*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
		Бетонные конструкции								
95	11-370103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	1,024	4805,13	199,12	4920	204	678	0,91	1
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	736	82	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*662,15*		*678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,37*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,38*		*448*				
		Сметная стоимость				*6046*				
96	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Замок из Бетона тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,03	14199,36	--	426	--	18	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,37*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*596,37*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1183,66*		*36*				
		Сметная стоимость				*479*				

97	11-460303-0101	Заделка отверстий,бетоном В15	0,5	69154,64	445,57	34577	223	11910	55,16	28
		м3 заделки		39307,57	203,56	19654	102	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*23819,16*		*11910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*20071,65*				*10036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3747,50*				*1874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7437,90*		*3719*				
		Сметная стоимость				*50206*				
		Металлические конструкции								
98	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые МС-4,МС-8 МС-5. Установка	0,04104	325449,20	11596,90	13356	476	4646	170,00	7
		т стальных элементов		152909,90	907,54	6275	37	62,1	1,07	--
		Накладные расходы -		*113201,36*		*4646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*3920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17680,73*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35092,04*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19442*				
		Прочие работы								
99	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	0,34	2338,40	199,12	795	68	190	0,91	--
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	244	27	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*558,55*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*116,77*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,76*		*79*				
		Сметная стоимость				*1064*				
100	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	3,4	752,08	24,54	2557	83	192	0,05	--
		м2 покрытия		33,60	6,21	114	21	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*56,60*		*192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,00*				*82*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,60*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,69*		*220*				
		Сметная стоимость				*2969*				
101	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,11	15440,58	5904,03	32580	12458	13816	8,86	19
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	14411	4825	62,1	2,22	5
		Накладные расходы -		*6547,68*		*13816*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*11946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*886,28*				*1870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1759,06*		*3712*				
		Сметная стоимость				*50107*				
102	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 ---	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22222,72	--	22223	--	933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*933,35*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*933,35*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1852,49*		*1852*				
		Сметная стоимость				*25009*				
103	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	1	25030,12	--	25030	--	1051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1051,27*		*1051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1051,27*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2086,51*		*2087*				
		Сметная стоимость				*28168*				
104	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	2	18049,70	--	36099	--	1516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*758,09*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*758,09*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1504,62*		*3009*				
		Сметная стоимость				*40624*				
105	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО-1	1	1398,65	--	1399	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,74*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*58,74*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*117*				
		Сметная стоимость				*1574*				
106	21-060304-0401	Стремянка С-3	0,0203	339133,35	--	6884	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14243,60*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14243,60*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28270,16*		*574*				
		Сметная стоимость				*7747*				
107	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,5887	599,98	0,68	353	--	184	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	297	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,25*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,81*				*22*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*43*				
		Сметная стоимость				*580*				
		КОЛОДЦЫ Д=1500-4шт.								
		Землянные работы								
108	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	83,96	92,24	84,34	7745	7081	2204	0,01	1
		м3 грунта		7,90	28,44	664	2388	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*26,26*		*2204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*796*				
		Сметная стоимость				*10745*				
109	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	2,6	1364,90	--	3549	--	2334	1,85	5
		м3 грунта		1364,90	--	3549	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*2334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*2097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*471*				
		Сметная стоимость				*6354*				
110	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	67,52	13,58	13,58	917	917	218	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	292	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,23*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*91*				
		Сметная стоимость				*1226*				
111	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	67,52	119,35	50,94	8058	3439	4109	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4619	1503	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,85*		*4109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*973*				
		Сметная стоимость				*13140*				

112	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	19,04	27,40	27,40	522	522	123	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	164	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,45*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*52*				
		Сметная стоимость				*696*				
		Бетонные конструкции								
113	11-370103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	4,096	4805,13	199,12	19682	816	2712	0,91	4
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	2944	328	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*662,15*		*2712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*1810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,37*				*903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,38*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24186*				
114	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Замок из Бетона тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,12	14199,36	--	1704	--	72	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,37*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*596,37*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1183,66*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
115	11-460303-0101	Заделка отверстий,бетоном В15	2	69154,64	445,57	138309	891	47638	55,16	110
		м3 заделки		39307,57	203,56	78615	407	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*23819,16*		*47638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*20071,65*				*40143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3747,50*				*7495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7437,90*		*14876*				
		Сметная стоимость				*200823*				
		Металлические конструкции								
116	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые МС-4,МС-8 МС-5. Установка	0,16416	325449,20	11596,90	53426	1904	18583	170,00	28
		т стальных элементов		152909,90	907,54	25102	149	62,1	1,07	--
		Накладные расходы -		*113201,36*		*18583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*15681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17680,73*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35092,04*		*5761*				
		Сметная стоимость				*77770*				
		Прочие работы								

117	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	1,36	2338,40	199,12	3180	271	760	0,91	1
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	978	109	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*558,55*		*760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*116,77*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,76*		*315*				
		Сметная стоимость				*4255*				
118	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	13,6	752,08	24,54	10228	334	770	0,05	1
		м2 покрытия		33,60	6,21	457	84	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*56,60*		*770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,00*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,60*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,69*		*880*				
		Сметная стоимость				*11878*				
119	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5,68	15440,58	5904,03	87703	33535	37191	8,86	50
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	38795	12987	62,1	2,22	13
		Накладные расходы -		*6547,68*		*37191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*32157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*886,28*				*5034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1759,06*		*9991*				
		Сметная стоимость				*134885*				
120	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4	13817,67	--	55271	--	2321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,34*		*2321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*580,34*				*2321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1151,84*		*4607*				
		Сметная стоимость				*62200*				
121	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	14924,06	--	59696	--	2507	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*626,81*		*2507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*626,81*				*2507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1244,07*		*4976*				
		Сметная стоимость				*67180*				
122	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	8	12953,63	--	103629	--	4352	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*544,05*		*4352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*544,05*				*4352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,81*		*8639*				

		Сметная стоимость				*116620*				
123	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев	4	1398,65	--	5595	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,74*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*58,74*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*466*				
		Сметная стоимость				*6296*				
124	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	--	40081	--	1683	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*420,85*		*1683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*420,85*				*1683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,30*		*3341*				
		Сметная стоимость				*45106*				
125	21-060304-0401	Стремянка С-3	0,0812	339133,35	--	27538	--	1157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14243,60*		*1157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14243,60*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28270,16*		*2296*				
		Сметная стоимость				*30990*				
126	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы,	2,3548	599,98	0,68	1413	2	738	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1187	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,25*		*738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,81*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*172*				
		Сметная стоимость				*2323*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18107707	1051108			6013
			Тенге			4365035	341516			340
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11416403				
Материалы -			Тенге			5752588				
Всего заработная плата -			Тенге				4645158			
Местные материалы -			Тенге			311071				
		Накладные расходы -	Тенге			3368944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2772990		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					595954		
		Сметная прибыль -	Тенге			1182828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15968174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6275
		Сметная заработная плата -	Тенге				4645158			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			97822				
Всего заработная плата -			Тенге				61393			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			34422				

		Накладные расходы -	Тенге			43067				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37389		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5678		
		Сметная прибыль -	Тенге			11271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				61393			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6593482				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6593482				
		Накладные расходы -	Тенге			276926				
		Сметная прибыль -	Тенге			549633				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7420041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23540376				
		РАЗДЕЛ 8. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
127	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с	753,48	92,24	84,34	69503	63548	19783	0,01	9
		м3 грунта		7,90	28,44	5955	21430	59,1	0,03	19
		Накладные расходы -		*26,26*		*19783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*16184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*3599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*7143*				
		Сметная стоимость				*96429*				
128	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	128,94	1364,90	--	175990	--	115770	1,85	238
		м3 грунта		1364,90	--	175990	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*115770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*104010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*11760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*23341*				
		Сметная стоимость				*315101*				
129	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Демонтаж	0,0634	341759,40	126100,61	21668	7995	11500	266,40	17
		км трубопровода		215658,79	42467,10	13673	2692	62,1	55,49	4
		Накладные расходы -		*181382,52*		*11500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*160296,18*				*10163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*21086,33*				*1337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41851,35*		*2653*				
		Сметная стоимость				*35821*				
130	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Демонтаж	0,071	308548,17	107946,64	21907	7664	11804	247,80	18
		км трубопровода		200601,53	36310,02	14243	2578	62,1	47,41	3

		Накладные расходы -		*166260,22*		*11804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*147122,07*				*10446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*19138,15*				*1359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37984,67*		*2697*				
		Сметная стоимость				*36408*				
131	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Сборный железобетонные колодцы. Разборка	4	23290,03	10897,09	93160	43588	36586	13,32	53
		м3		10656,27	4775,20	42625	19101	50,8	5,63	23
		Накладные расходы -		*9146,61*		*36586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*7839,18*				*31357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1307,43*				*5230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2594,93*		*10380*				
		Сметная стоимость				*140126*				
132	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	882,42	652,64	--	575902	--	378841	0,97	858
		м3 грунта		652,64	--	575902	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,32*		*378841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*340358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,61*				*38483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*76379*				
		Сметная стоимость				*1031123*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
133	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с	431,7	92,24	84,34	39821	36409	11335	0,01	5
		м3 грунта		7,90	28,44	3412	12278	59,1	0,03	11
		Накладные расходы -		*26,26*		*11335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*9273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,78*				*2062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*4092*				
		Сметная стоимость				*55248*				
134	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	13,4	1364,90	--	18290	--	12031	1,85	25
		м3 грунта		1364,90	--	18290	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*12031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*10809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*2426*				
		Сметная стоимость				*32747*				
135	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Подушка из местного мягкого грунта вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	14,6	594,22	--	8676	--	5707	0,89	13
		м3 грунта		594,22	--	8676	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*390,89*		*5707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*5127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,71*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,81*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15534*				
136	11-010205-0501	Засыпка обратная вручную с уплотнением.	84,7	594,22	--	50331	--	33109	0,89	75
		м3 грунта		594,22	--	50331	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,89*		*33109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*29746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,71*				*3363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,81*		*6675*				
		Сметная стоимость				*90115*				
137	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /до 10 м/Группа грунтов 2	329,4	13,58	13,58	4475	4475	1065	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	1424	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,23*		*1065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,68*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*443*				
		Сметная стоимость				*5983*				
138	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	329,4	119,35	50,94	39313	16779	20045	0,11	36
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	22534	7334	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*60,85*		*20045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*17652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*2393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*4749*				
		Сметная стоимость				*64106*				
139	11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание	16,6	27,40	27,40	455	455	107	--	--
		м3 грунта		--	8,60	--	143	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,45*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,08*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,36*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*45*				
		Сметная стоимость				*607*				
140	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм./футляр Укладка с гидравлическим испытанием	0,033	1968836,84	987057,20	64972	32573	28857	997,00	33
		км трубопровода		910041,66	313533,15	30031	10347	62,1	320,90	11

		Накладные расходы -		*874444,38*		*28857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*759839,96*				*25075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*114604,43*				*3782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227462,50*		*7506*				
		Сметная стоимость				*101335*				
141	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм./футляр Укладка с гидравлическим испытанием	0,066	1605513,23	751767,18	105964	49617	47960	857,00	57
		км трубопровода		782252,46	236528,79	51629	15611	62,1	241,28	16
		Накладные расходы -		*726666,57*		*47960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*632663,16*				*41756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*94003,41*				*6204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186574,38*		*12314*				
		Сметная стоимость				*166238*				
142	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	66	27970,94	--	1846082	--	77535	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,78*		*77535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1174,78*				*77535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2331,66*		*153889*				
		Сметная стоимость				*2077507*				
143	23-010201-0269 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	33	48918,19	--	1614300	--	67801	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2054,56*		*67801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2054,56*				*67801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4077,82*		*134568*				
		Сметная стоимость				*1816669*				
144	11-220601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,033	4744859,53	486474,43	156580	16054	13917	276,00	9
		км трубопровода		226052,28	117710,68	7460	3884	62,1	108,43	4
		Накладные расходы -		*421726,92*		*13917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*213476,80*				*7045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*208250,13*				*6872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413326,92*		*13640*				
		Сметная стоимость				*184137*				
145	11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-	0,066	5541884,49	529995,23	365764	34980	32639	338,00	22
		км трубопровода		276832,14	127719,47	18271	8429	62,1	117,86	8

		Накладные расходы -		*494537,22*		*32639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*251226,55*				*16581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*243310,66*				*16059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*482913,74*		*31872*				
		Сметная стоимость				*430276*				
146	11-221401-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр	33	1607,15	19,61	53036	647	22585	1,12	37
		м трубы, уложенной в футляре		949,95	3,39	31348	112	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,39*		*22585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*592,03*				*19537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*92,37*				*3048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,32*		*6050*				
		Сметная стоимость				*81671*				
147	11-221401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	66	1413,66	16,15	93301	1066	40261	1,00	66
		м трубы, уложенной в футляре		848,17	2,80	55979	185	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*610,02*		*40261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*528,45*				*34878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*81,57*				*5384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,89*		*10685*				
		Сметная стоимость				*144247*				
148	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,0284	618186,76	210167,69	17557	5969	8643	444,00	13
		км трубопровода		359431,32	70778,51	10208	2010	62,1	92,49	3
		Накладные расходы -		*304344,88*		*8643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*267160,30*				*7587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*37184,58*				*1056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73802,53*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28296*				
149	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,0046	551650,35	179911,06	2538	828	1282	413,00	2
		км трубопровода		334335,89	60516,70	1538	278	62,1	79,02	--
		Накладные расходы -		*278671,32*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*245203,46*				*1128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33467,86*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66425,73*		*306*				
		Сметная стоимость				*4125*				
150	23-010501-1022 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	62,014	13969,06	--	866277	--	36384	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*586,70*		*36384*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*586,70*				*36384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1164,46*		*72213*				
		Сметная стоимость				*974874*				
151	23-010501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	71,306	8802,94	--	627702	--	26364	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*369,72*		*26364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,72*				*26364*		
		Сметная стоимость		*733,81*		*52325*				
152	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие врезка	2	15479,09	--	30958	--	18736	16,84	34
		Накладные расходы -		13472,34	--	26945	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9367,83*		*18736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8366,32*				*16733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,51*				*2003*		
		Сметная стоимость		*1987,75*		*3976*				
		Колодцы канализационные д-1500 мм -2 шт				*53669*				
153	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие м3 конструкций колодца	4,25	14910,21	4566,84	63368	19409	28789	9,66	41
		Накладные расходы -		7724,19	1776,49	32828	7550	62,1	1,73	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6773,95*		*28789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5899,92*				*25075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*874,03*				*3715*		
		Сметная стоимость		*1734,73*		*7373*				
154	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	0,72	15128,29	--	10892	--	457	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*635,39*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*635,39*				*457*		
		Сметная стоимость		*1261,09*		*908*				
155	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	2			*12257*				
		Накладные расходы -		13817,67	--	27635	--	1161	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				580,34		*1161*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*580,34*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1151,84*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31099*				
156	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	2	14924,06	--	29848	--	1254	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*626,81*		*1254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,81*				*1254*		
		Сметная стоимость		*1244,07*		*2488*				
157	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт.	2			*33590*				
		Накладные расходы -		8165,53	--	16331	--	686	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,95*		*686*				
		Сметная стоимость		*342,95*				*686*		
158	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	4	*680,68*		*1361*				
		Накладные расходы -				*18378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		12953,63	--	51815	--	2176	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*544,05*		*2176*				
159	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО-1 шт.	2	*544,05*				*2176*		
		Накладные расходы -		*1079,81*		*4319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%				*58310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1398,65	--	2797	--	117	--	--
		Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
160	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	2	*58,74*		*117*				
		Накладные расходы -		*58,74*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*116,59*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*3148*				
		Сметная стоимость		10020,34	--	20041	--	842	--	--
161	21-060304-0401	Стремянка С1-01 т	0,0194	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*420,85*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*420,85*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,30*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22553*				
				339133,35	--	6579	--	276	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14243,60*		*276*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14243,60*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28270,16*		*548*				
		Сметная стоимость				*7404*				
162	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,5626	599,98	0,68	338	--	176	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	284	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,25*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,81*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,06*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
		Бетонные конструкции								
163	11-370103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	2,048	4805,13	199,12	9841	408	1356	0,91	2
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	1472	164	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*662,15*		*1356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*220,37*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,38*		*896*				
		Сметная стоимость				*12093*				
164	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Замок из Бетона тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,76	14199,36	--	10792	--	453	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,37*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*596,37*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1183,66*		*900*				
		Сметная стоимость				*12145*				
165	11-460303-0101	Заделка отверстий,бетоном В15	1	69154,64	445,57	69155	446	23819	55,16	55
		м3 заделки		39307,57	203,56	39308	204	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*23819,16*		*23819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*20071,65*				*20072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3747,50*				*3748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7437,90*		*7438*				
		Сметная стоимость				*100412*				
		Металлические конструкции								
166	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые МС-4,МС-8 МС-5. Установка	0,0452	325449,20	11596,90	14710	524	5117	170,00	8
		т стальных элементов		152909,90	907,54	6912	41	62,1	1,07	--
		Накладные расходы -		*113201,36*		*5117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*4318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17680,73*				*799*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35092,04*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21413*				
		Прочие работы								
167	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	0,68	2338,40	199,12	1590	135	380	0,91	1
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	489	54	55,3	0,08	--
		Накладные расходы -		*558,55*		*380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*441,78*				*300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*116,77*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,76*		*158*				
		Сметная стоимость				*2127*				
168	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	6,8	752,08	24,54	5114	167	385	0,05	--
		м2 покрытия		33,60	6,21	228	42	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*56,60*		*385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,00*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,60*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,69*		*440*				
		Сметная стоимость				*5939*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7305367	343734			1725
			Тенге			1246559	115892			118
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2324385				
Материалы -			Тенге			583982				
Всего заработная плата -			Тенге				1362451			
Местные материалы -			Тенге			150110				
		Накладные расходы -	Тенге			938890				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					807357		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131533		
		Сметная прибыль -	Тенге			261062				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3524338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1843
		Сметная заработная плата -	Тенге				1362451			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6579				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6579				
		Накладные расходы -	Тенге			276				
		Сметная прибыль -	Тенге			548				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7404				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4974403				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4974403				
		Накладные расходы -	Тенге			208925				

		Сметная прибыль -	Тенге			414666				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5597994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			9129736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1843
		Сметная заработная плата -	Тенге				1362451			
		РАЗДЕЛ 9. Примыкания и пересечения СЪЕЗДЫ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
169	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	2172,76	24,34	24,34	52893	52893	12588	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	16833	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*5,79*		*12588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*9948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,21*				*2639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*5238*				
		Сметная стоимость				*70719*				
170	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	2172,76	68,06	68,06	147883	147883	35194	--	--
		м3 грунта		--	21,66	--	47063	59,1	0,02	41
		Накладные расходы -		*16,20*		*35194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,80*				*27814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,40*				*7379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*14646*				
		Сметная стоимость				*197723*				
171	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.4 м3/из кучи в насыпь	39,1	120,95	110,00	4729	4301	1429	0,01	1
		м3 грунта		10,95	40,14	428	1570	59,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*36,54*		*1429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,19*				*1181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,35*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,60*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
172	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь	68,42	117,28	--	8024	--	337	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,93*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,78*		*669*				
		Сметная стоимость				*9030*				
173	11-010102-0403	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на	2133,66	205,66	187,09	438816	399176	132552	0,02	51
		м3 грунта		18,58	68,27	39640	145675	59,1	0,07	149

		Накладные расходы -		*62,12*		*132552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,33*				*109521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,79*				*23030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,42*		*45709*				
		Сметная стоимость				*617077*				
174	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - в отвал	3733,9	410,53	--	1532878	--	64381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,24*		*64381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,24*				*64381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*		*127781*				
		Сметная стоимость				*1725040*				
175	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/за 8 проходов.	39,1	56,09	56,09	2193	2193	516	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,61	--	688	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*13,20*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,79*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*217*				
		Сметная стоимость				*2926*				
176	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	39,1	34,82	34,82	1361	1361	283	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	9,37	--	366	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,23*		*283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,54*				*216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,69*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*132*				
		Сметная стоимость				*1775*				
177	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	39,1	51,49	40,96	2013	1602	520	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	302	405	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,29*		*520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*203*				
		Сметная стоимость				*2735*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2190792	609410			52
			Тенге			40370	212601			208

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2190792				
		Материалы -	Тенге			109				
		Всего заработная плата -	Тенге				252971			
		Транспортные расходы -	Тенге			1540902				
		Накладные расходы -	Тенге			247798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149506		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					98292		
		Сметная прибыль -	Тенге			195087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2633678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				252971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2633678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				252971			
		РАЗДЕЛ 10. ПОКРЫТИЕ								
178	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./толщ.15см. Устройство	7562,32	120,85	89,83	913916	679340	299464	0,04	315
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	232352	183164	60,3	0,02	183
		Накладные расходы -		*39,60*		*299464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*250556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,47*				*48908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,84*		*97070*				
		Сметная стоимость				*1310450*				
179	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 ---	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/534м3 разобранный материал/	984,614064	1027,71	--	1011898	--	42500	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*42500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,16*				*42500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,67*		*84352*				
		Сметная стоимость				*1138749*				
180	21-010202-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	421,977456	1782,81	--	752306	--	31597	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*31597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*31597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*62712*				
		Сметная стоимость				*846615*				
181	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	800	4811,24	19,90	3848993	15919	426677	0,70	558
		м бортового камня		519,95	7,28	415963	5823	60,3	0,01	5

		Накладные расходы -		*533,35*		*426677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*254337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*215,42*				*172340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,57*		*342054*				
		Сметная стоимость				*4617724*				
182	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В 30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.30.15 м3	40,44922	32689,46	--	1322263	--	55535	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1372,96*		*55535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,96*				*55535*		
		Сметная стоимость		*2724,99*		*110224*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				*1488022*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7849375	695260			873
		Материалы -	Тенге			648315	188987			188
		Всего заработная плата -	Тенге			7849375				
		Местные материалы -	Тенге			3419334				
		Накладные расходы -	Тенге				837302			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3086467				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			855773				
		Сметная прибыль -	Тенге					504893		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					350880		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			696412				
		Сметная заработная плата -	Тенге			9401560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							1061
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9401560	837302			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203543810	23244400			25466
		Материалы -	Тенге			18899848	7040838			6872
		Всего заработная плата -	Тенге			191871524				
		Местные материалы -	Тенге			97131150				
		Транспортные расходы -	Тенге				25879293			
		Накладные расходы -	Тенге			35718916				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			16940610				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			24236257				
		Сметная прибыль -	Тенге					15525579		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					8710678		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17288623				
		Сметная заработная плата -	Тенге			233396404				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							32261
							25879293			
						104402				

		Всего заработная плата -	Тенге				61393			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41001				
		Накладные расходы -	Тенге			43344				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37389		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5955		
		Сметная прибыль -	Тенге			11820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			159565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				61393			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11567884				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11567884				
		Накладные расходы -	Тенге			485851				
		Сметная прибыль -	Тенге			964299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13018034				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			246574003				
		ИТОГО:	Тенге			246574003				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			3205462				
		Итого:	Тенге			249779465				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,17330%	Тенге			2930662				
		Итого:	Тенге			252710128				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв. К=1,0599383	Тенге			267857143				
		Итого с понижающим коэфициентом К-0,9	Тенге			**241071429**				
		НДС 12%	Тенге			28928571				
		Итого:	Тенге			**270 000 000**				

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.

_____ **Б.Ж.Оразбеков**

Инженер:
Эксперт: ТОО"Raiymbek & company"

_____ **А.Т.Абдувалиев**

Инженер-эксперт: ТОО"Raiymbek & company"

_____ **Б.М.Муратов**

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**