Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ

Выполненных работ 04 Май 2019 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 1. Полы					
1	1111-0101 0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3 подстилающе по слоя		50,2096	20584,1	1033519
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	3,66	183,767	864	158775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3162,24	158775
1. 2	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	24,101	17	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,16	410
1. 3	2101-0401 0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	15,565	3650	56812
1. 4	2102-0101 0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	51,214	14422	738605
1. 5	2107-0204 0404 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3 ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,001	0,05021	15258	766
1. 6	2110-0501 0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	100,419	773	77624
1. 7	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,35	17,573	30	527

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17413,7	874335
		Накладные расходы	%	94		2972,51	149248
		Сметная прибыль	%	8		1884,53	94621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25441,13	1277389
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					1033519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1033519
		Материалы -	Тенге				874335
		Всего заработная плата -	Тенге				158775
		Накладные расходы -	Тенге				149248
		Накладные НУЧП -	Тенге				149248
		Сметная прибыль -	Тенге				94621
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1277389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				158775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1277389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				158775
		РАЗДЕЛ 2. Стены					
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		76,2698	19533,41	1489810
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	4,54	346,265	895	309907
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	30,508	1126	34352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4513,7	344259
2.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	30,508	5846	178349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	30,508	1126,00	34352,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2338,4	178349
2.4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	18,305	13885	254161
2.5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	28,983	25756	746474
2.6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,0005	0,038135	21427	817

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86					
2. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,044	3,356	30	101
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13131,71	1001553
		Накладные расходы	%	93		4197,74	320161
		Сметная прибыль	%	8		1898,49	144798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25629,65	1954768
3	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		200,71	-246,59	-49494
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,219	43,955	-1126	-49494
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-246,59	-49494
		Накладные расходы	%	93		-229,33	-46029
		Сметная прибыль	%	8		-38,07	-7642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-514	-103165
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,7371	328056,71	241811
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	56,4	41,572	998	41489
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,398034	1126	448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56895,24	41937
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,169533	5846	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,169533	1126,00	190,89
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,228501	2503	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,228501	1126,00	257,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2120,51	1563
4. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,7371	269649	198758
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				269649	198758
		Накладные расходы	%	93		52912,57	39002
		Сметная прибыль	%	8		30477,54	22465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				411446,83	303277

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,68795	269649	185505
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,04915	269649	13253
		Монолитные сердечники МС-1-3					
7	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		8,75	35193,49	307943
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	91	979	89089
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	8,81	1139,6	10039
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	99128
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023625	4287	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023625	1126,00	26,60
7. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	5,415	45	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	8,164	5846	47725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	8,164	1126,00	9192,66
7. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,2485	4383	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,2485	1608,00	399,59
7. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,16625	89	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	10,933	197	2154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,373625	2503	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,373625	1126,00	420,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	52263
7.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,881	16394	145599
7.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,021875	51103	1118
7.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,14875	33422	4972
7.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,00735	24659	181
7.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,938	310	1221
7.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,013125	212247	2786
7.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,021875	30	0,66
7.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	11,813	907	10714
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19038,95	166591
		Накладные расходы	%	91		10309,34	90207
		Сметная прибыль	%	8		3640,23	31852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49143,05	430002
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,0599	17095,97	18120
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	17,891	942	16853
8.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,180183	1608	290
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16174,32	17143
8.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,180183	4383	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,180183	1608,00	289,73
8.4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042396	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,784326	213	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				904,01	958
8. 6 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,18	97	308
8. 7 9916	2105-0301-РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,06	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	308
		Накладные расходы	%	91		14718,63	15600
		Сметная прибыль	%	8		2545,17	2698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34359,77	36418
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2528	201312	50892
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,8071	197773	159623
		Блок Д					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					2417462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2417462
		Материалы -	Тенге				1367211
		Всего заработная плата -	Тенге				452974
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				409273
		Накладные расходы -	Тенге				418940
		Накладные НУЧП -	Тенге				418940
		Сметная прибыль -	Тенге				226912
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3063314
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				493
		Сметная заработная плата -	Тенге				452974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3063314
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				493
		Сметная заработная плата -	Тенге				452974
		РАЗДЕЛ 3. Рамы					
11	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,4	36887,52	88530
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	24,96	979	24436
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,416	1139,6	2754

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	27189
11. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4287	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1126,00	7,30
11. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,485	45	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,239	5846	13090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,239	1126,00	2521,11
11. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,06816	4383	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,06816	1608,00	109,60
11. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0456	89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	2,999	197	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,10248	2503	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,10248	1126,00	115,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	14335
11.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,436	18063	44001
11.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,006	51103	307
11.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,0408	33422	1364
11.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002016	24659	50
11.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,08	310	335
11.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0036	212247	764
11.16	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0025	0,006	30	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015 11.17 0104 РСНБ РК 2015	2701-0101-	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,24	907	2939
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	49759
		Накладные расходы	%	91		10309,34	24742
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	9062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	122334
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,9119	17006,34	15508
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	13,624	1035	14101
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,18238	1608	293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	14394
12. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,18238	4383	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,18238	1608,00	293,27
12. 4 0201 РСНБ РК 2015	3403-0202-	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036476	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0101 РСНБ РК 2015	3401-0105-	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,912812	213	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6 0201 РСНБ РК 2015	3401-0204-	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,746846	197	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1142
12. 7 1008 РСНБ РК 2015	2105-0307-	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,736	97	265
12. 8 9916 РСНБ РК 2015	2105-0301-	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,9119	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	265
		Накладные расходы	%	91		14363,9	13098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	30895
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2124	201312	42759
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06615	197773	13083
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,6333	189311	119891
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0318	201312	6402
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0203	369567,08	7502
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	4,019	1035	4160
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007308	1326,83	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	4170
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003045	4383	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003045	1608,00	4,90
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004263	2503	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004263	1126,00	4,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	24
17. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0203	163454	3318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3318
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3794
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	12200
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,6	36887,52	59020

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8
доп.	вып. 2						
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	16,64	979	16291
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,611	1139,6	1836
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	18126
18. 3		3105-0501-Автопогрузчики, 5 т 0101 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0027	0,00432	4287	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	1126,00	4,86
18. 4		3104-0101-Вибратор глубинный 0101 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,6188	0,99008	45	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5		3105-0101-Краны башенные, 8 т 0102 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,933	1,493	5846	8727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	1,493	1126,00	1681,12
18. 6		3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0284	0,04544	4383	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,04544	1608,00	73,07
18. 7		3403-0102-Пилы электрические цепные 0201 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,019	0,0304	89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8		3106-0103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501 РСНБ РК 2015	маш.-ч	1,249	1,999	197	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0427	0,06832	2503	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,06832	1126,00	76,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	9557
18.10		2102-0101-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 0901 РСНБ РК 2015	м3	1,015	1,624	18063	29334
18.11		2107-0201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 0201 РСНБ РК 2015	м3	0,0025	0,004	51103	204
18.12		2107-0204-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 0205 РСНБ РК 2015	м3	0,017	0,0272	33422	909
18.13		2113-0102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 0801 РСНБ РК 2015	т	0,00084	0,001344	24659	33

1	2	3	4	5	6	7	8
18.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,72	310	223
18.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0024	212247	509
18.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,004	30	0,12
18.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	2,16	907	1959
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	33173
		Накладные расходы	%	91		10309,34	16495
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	6041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	81556
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,4339	17006,34	24385
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	21,422	1035	22172
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,28678	1608	461
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	22633
19. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,28678	4383	1257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,28678	1608,00	461,14
19. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,057356	32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3401-0105 0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,435	213	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	3401-0204 0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,174	197	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1796
19. 7	2105-0307 1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,302	97	417
19. 8	2105-0301	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,434	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
9916 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	417
		Накладные расходы	%	91		14363,9	20596
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	3599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	48580
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,3391	201312	68265
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0441	197773	8722
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,0507	189311	198909
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0477	201312	9603
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0173	369567,08	6394
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,425	1035	3545
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006228	1326,83	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3554
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002595	4383	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002595	1608,00	4,17
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003633	2503	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003633	1126,00	4,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	20
24. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0173	163454	2828
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	2828
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3234
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	10397

1	2	3		4	5	6	7	8
		Блок Б						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге						668971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					668971
		Материалы -	Тенге					89760
		Всего заработная плата -	Тенге					90066
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					467632
		Накладные расходы -	Тенге					81960
		Накладные НУЧП -	Тенге					81960
		Сметная прибыль -	Тенге					60075
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					811006
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					89
		Сметная заработная плата -	Тенге					90066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					811006
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					89
		Сметная заработная плата -	Тенге					90066
		РАЗДЕЛ 4. Рамы						
25	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,8575	36887,52		105406
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч		10,4	29,718	979	29094
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		1,007	2,877	1139,6	3279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					11328,95	32372
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч		0,0027	0,007715	4287	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,007715	1126,00	8,69
25. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч		0,6188	1,768	45	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч		0,933	2,666	5846	15586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,933	2,666	1126,00	3001,92
25. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		0,0284	0,081153	4383	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0284	0,081153	1608,00	130,49

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,054293	89	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	3,57	197	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,122015	2503	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,122015	1126,00	137,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	17068
25.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,9	18063	52389
25.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,007144	51103	365
25.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,048578	33422	1624
25.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,0024	24659	59
25.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,286	310	399
25.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,004286	212247	910
25.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,007144	30	0,21
25.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,858	907	3499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	59245
		Накладные расходы	%	91		10309,34	29459
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	10789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	145654
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,999425	17006,34	16997
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	14,931	1035	15454
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,199885	1608	321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	15775

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,199885	4383	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,199885	1608,00	321,42
26. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,039977	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3401-0105 0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1	213	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3401-0204 0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,818529	197	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1252
26. 7	2105-0307 1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,998	97	291
26. 8	2105-0301 9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,999425	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	291
		Накладные расходы	%	91		14363,9	14356
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	33860
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,4889	201312	98421
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03935	197773	7782
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,054425	189311	10303
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,416725	189311	78891
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,981975	189311	375210

1	2	3	4	5	6	7	8
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,056525	369567,08	20890
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	11,192	1035	11584
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,020349	1326,83	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	11611
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008479	4383	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008479	1608,00	13,63
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01187	2503	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01187	1126,00	13,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	67
32. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056525	163454	9239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	9239
		Накладные расходы	%	91		186920,97	10566
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	2516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	33972
33	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,465	36887,52	17153
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	4,836	979	4734
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,468162	1139,6	534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	5268
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001256	4287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001256	1126,00	1,41
33. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,287742	45	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0101-	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,433845	5846	2536

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,433845	1126,00	488,51
33. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,013206	4383	58
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,013206	1608,00	21,24
33. 7	3403-0102	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,008835	89	0,79
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	0,581018	197	114
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 9	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,019856	2503	50
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,019856	1126,00	22,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	2777
33.10	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,471975	18063	8525
0901 РСНБ РК 2015							
33.11	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0025	0,001163	51103	59
0201 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
33.12	2107-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	м3	0,017	0,007905	33422	264
0205 РСНБ РК 2015		ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
33.13	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,000391	24659	10
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
33.14	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,20925	310	65
0401 РСНБ РК 2015							
33.15	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000698	212247	148
1035 РСНБ РК 2015							
33.16	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0025	0,001163	30	0,03
1405 РСНБ РК 2015							
33.17	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	0,62775	907	569
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	9641
		Накладные расходы	%	91		10309,34	4794
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	1756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	23702
34	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4426	17006,34	7527

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	6,612	1035	6844
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,08852	1608	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	6986
34. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,08852	4383	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,08852	1608,00	142,34
34. 4 0201	3403-0202-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017704	32	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5 0101	3401-0105-РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,443043	213	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6 0201	3401-0204-РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,362489	197	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	554
34. 7 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,328	97	129
34. 8 9916	2105-0301-РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,4426	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	129
		Накладные расходы	%	91		14363,9	6357
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	14995
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,092275	201312	18576
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01055	197773	2087
37	2105-0301-3202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т		0,25685	189311	48625

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	СТ РК 2591-2014 1 Т					
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,082925	189311	15699
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0157	369567,08	5802
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,109	1035	3217
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005652	1326,84	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3225
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002355	4383	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002355	1608,00	3,79
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003297	2503	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003297	1126,00	3,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	19
39. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0157	163454	2566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	2566
		Накладные расходы	%	91		186920,97	2935
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	9436
40	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,47	36887,52	17337
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	4,888	979	4785
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,473196	1139,6	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	5325
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001269	4287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001269	1126,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,290836	45	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,43851	5846	2564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,43851	1126,00	493,76
40. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,013348	4383	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,013348	1608,00	21,46
40. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00893	89	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	0,582265	197	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,020069	2503	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,020069	1126,00	22,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	2807
40.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,47705	18063	8617
40.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,001175	51103	60
40.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,00799	33422	267
40.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000395	24659	10
40.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,2115	310	66
40.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000705	212247	150
40.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,001175	30	0,04
40.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	0,6345	907	575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	9745
		Накладные расходы	%	91		10309,34	4845

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	23957
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3582	17006,34	6092
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	5,352	1035	5539
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,07164	1608	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	5654
41. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,07164	4383	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,07164	1608,00	115,20
41. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014328	32	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,358558	213	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,293366	197	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	449
41. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,075	97	104
41. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,3582	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	104
		Накладные расходы	%	91		14363,9	5145
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	12136
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1051	201312	21158

1	2	3	4	5	6	7	8
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,013125	197773	2596
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1389	189311	26295
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,40285	189311	76264
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01815	189311	3436
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,029825	369567,08	11022
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,905	1035	6112
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010737	1326,83	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	6126
47. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004474	4383	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004474	1608,00	7,19
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006263	2503	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006263	1126,00	7,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	35
47. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029825	163454	4875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4875
		Накладные расходы	%	91		186920,97	5575
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	17925
48	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,34	36887,52	86317
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	24,336	979	23825

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,356	1139,6	2685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	26510
48. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006318	4287	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006318	1126,00	7,11
48. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,448	45	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,183	5846	12763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,183	1126,00	2458,06
48. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,066456	4383	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,066456	1608,00	106,86
48. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04446	89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	2,924	197	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,099918	2503	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,099918	1126,00	112,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	13977
48.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,375	18063	42901
48.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,00585	51103	299
48.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,03978	33422	1330
48.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001966	24659	48
48.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,053	310	326
48.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00351	212247	745

1	2	3	4	5	6	7	8
1035 РСНБ РК 2015							
48.16	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0025	0,00585	30	0,18
1405 РСНБ РК 2015							
48.17	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,159	907	2865
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	48515
		Накладные расходы	%	91		10309,34	24124
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	8835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	119276
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,04915	17006,34	17842
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	15,674	1035	16223
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,20983	1608	337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	16560
49. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,20983	4383	920
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,20983	1608,00	337,41
49. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041966	32	1
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,05	213	224
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,859254	197	169
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1314
49. 7	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,147	97	305
1008 РСНБ РК 2015							
49. 8	2105-0301	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,049	-	-
9916 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		14363,9	15070
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	35545
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,249375	201312	50202
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0216	197773	4272
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,548925	189311	103918
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,22925	189311	43400
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,029125	197773	5760
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0267	369567,08	9867
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,287	1035	5472
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009612	1326,83	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	5484
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004005	4383	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004005	1608,00	6,44
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005607	2503	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005607	1126,00	6,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	32
55. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0267	163454	4364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4364
		Накладные расходы	%	91		186920,97	4991
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1189

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	16047
56	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,255	36887,52	83181
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	23,452	979	22960
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,27	1139,6	2587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	25547
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006089	4287	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006089	1126,00	6,86
56. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,395	45	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,104	5846	12299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,104	1126,00	2369,10
56. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,064042	4383	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,064042	1608,00	102,98
56. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,042845	89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	2,818	197	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,096289	2503	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,096289	1126,00	108,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	13469
56.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,289	18063	41343
56.11	2107-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0025	0,005638	51103	288

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
56.12	2107-0204	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3		0,017	0,038335	33422	1281
0205 РСНБ РК 2015		ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
56.13	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,001894	24659	47
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
56.14	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,015	310	315
0401 РСНБ РК 2015							
56.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,003383	212247	718
1035 РСНБ РК 2015							
56.16	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0025	0,005638	30	0,17
1405 РСНБ РК 2015							
56.17	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,044	907	2761
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	46753
		Накладные расходы	%	91		10309,34	23248
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	8514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	114943
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,565575	17006,34	9618
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	8,45	1035	8745
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,113115	1608	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	8927
57. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,113115	4383	496
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,113115	1608,00	181,89
57. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022623	32	0,72
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,566141	213	121
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,463206	197	91
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	708
57. 7 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,697	97	165
57. 8 9916	2105-0301-РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,565575	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	165
		Накладные расходы	%	91		14363,9	8124
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	19162
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,159225	201312	32054
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0132	197773	2611
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,39315	189311	74428
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,403875	189311	76458
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,021275	197773	4208
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0267	369567,08	9867
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,287	1035	5472
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009612	1326,83	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	5484
63. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004005	4383	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004005	1608,00	6,44
63. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005607	2503	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005607	1126,00	6,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	32

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0267	163454	4364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4364
		Накладные расходы	%	91		186920,97	4991
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	16047
64	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,68	36887,52	98859
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	27,872	979	27287
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,698	1139,6	3075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	30362
64. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007236	4287	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007236	1126,00	8,15
64. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,658	45	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,5	5846	14618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,5	1126,00	2815,00
64. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,076112	4383	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,076112	1608,00	122,39
64. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05092	89	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	3,349	197	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,114436	2503	286

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,114436	1126,00	128,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	16007
64.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,72	18063	49135
64.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0067	51103	342
64.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,04556	33422	1523
64.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002251	24659	56
64.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,206	310	374
64.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00402	212247	853
64.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,0067	30	0,2
64.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,618	907	3282
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	55564
		Накладные расходы	%	91		10309,34	27629
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	10119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	136607
65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,809	17006,34	13758
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	12,086	1035	12509
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1618	1608	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	12770
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1618	4383	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1618	1608,00	260,17
65. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03236	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,809809	213	172

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,662571	197	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1013
65. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,427	97	235
65. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,809	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	235
		Накладные расходы	%	91		14363,9	11620
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	27409
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,243825	201312	49085
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0216	197773	4272
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,54355	189311	102900
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,55085	189311	104282
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,026875	197773	5315
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,029825	369567,08	11022
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,905	1035	6112
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010737	1326,83	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	6126
71. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004474	4383	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004474	1608,00	7,19

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006263	2503	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006263	1126,00	7,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	35
71. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029825	163454	4875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4875
		Накладные расходы	%	91		186920,97	5575
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	17925
72	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,0225	36887,52	37717
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	10,634	979	10411
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,029	1139,6	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	11584
72. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002761	4287	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002761	1126,00	3,11
72. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,632723	45	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,953992	5846	5577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,953992	1126,00	1074,19
72. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,029039	4383	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,029039	1608,00	46,69
72. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,019428	89	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	1,278	197	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,043661	2503	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,043661	1126,00	49,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	6107
72.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,038	18063	18746
72.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,002556	51103	131
72.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,017383	33422	581
72.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000859	24659	21
72.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,460125	310	143
72.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,001534	212247	326
72.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,002556	30	0,08
72.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,38	907	1252
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	21199
		Накладные расходы	%	91		10309,34	10541
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	3861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	52119
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,225325	17006,34	3832
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	3,366	1035	3484
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,045065	1608	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	3557
73. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,045065	4383	198

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,045065	1608,00	72,46
73. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009013	32	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,22555	213	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,184541	197	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	282
73. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,675975	97	66
73. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,225325	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	66
		Накладные расходы	%	91		14363,9	3237
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	7634
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,065775	201312	13241
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,005125	197773	1014
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1544	189311	29230
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,16245	189311	30754
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,006025	197773	1192
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01885	369567,08	6966

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,732	1035	3863
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006786	1326,83	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3872
79. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002828	4383	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002828	1608,00	4,55
79. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003959	2503	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003959	1126,00	4,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	22
79. 5	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01885	163454	3081
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3081
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3523
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	11329
80	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		3,295	36887,52	121544
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	34,268	979	33548
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	3,317	1139,6	3781
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	37329
80. 3	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008897	4287	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008897	1126,00	10,02
80. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	2,039	45	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	3,074	5846	17972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	3,074	1126,00	3461,32

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,093578	4383	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,093578	1608,00	150,47
80. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,062605	89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	4,117	197	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,140697	2503	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,140697	1126,00	158,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	19681
80.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,344	18063	60410
80.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,008238	51103	421
80.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,056015	33422	1872
80.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002768	24659	68
80.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,483	310	460
80.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,004943	212247	1049
80.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,008238	30	0,25
80.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,448	907	4035
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	68315
		Накладные расходы	%	91		10309,34	33969
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	12441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	167955
81	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,61955	17006,34	27543

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	24,196	1035	25043
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,32391	1608	521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	25564
81. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,32391	4383	1420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,32391	1608,00	520,85
81. 4 0201	3403-0202-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,064782	32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5 0101	3401-0105-РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,621	213	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6 0201	3401-0204-РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,326	197	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	2028
81. 7 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,859	97	471
81. 8 9916	2105-0301-РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,62	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	471
		Накладные расходы	%	91		14363,9	23263
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	4064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	54870
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,28905	201312	58189
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,012475	197773	2467
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,63905	189311	120979
85	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,678975	189311	128537

1	2	3	4	5	6	7	8
	3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т					
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0252	197773	4984
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0361	369567,08	13341
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	7,148	1035	7398
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,012996	1326,83	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	7415
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005415	4383	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005415	1608,00	8,71
87. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007581	2503	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007581	1126,00	8,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	43
87. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0361	163454	5901
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	5901
		Накладные расходы	%	91		186920,97	6748
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	21696
88	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		3,3775	36887,52	124588
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	35,126	979	34388
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	3,4	1139,6	3875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	38264
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009119	4287	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009119	1126,00	10,27

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	2,09	45	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	3,151	5846	18422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	3,151	1126,00	3548,03
88. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,095921	4383	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,095921	1608,00	154,24
88. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,064173	89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	4,22	197	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,144219	2503	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,144219	1126,00	162,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	20174
88.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,428	18063	61923
88.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,008444	51103	432
88.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,057418	33422	1919
88.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002837	24659	70
88.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,52	310	471
88.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,005066	212247	1075
88.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,008444	30	0,25
88.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,56	907	4136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	70026
		Накладные расходы	%	91		10309,34	34820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	12753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	172160
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,065475		17006,34	18120
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	15,918	1035	16475
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,213095	1608	343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	16818
89. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,213095	4383	934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,213095	1608,00	342,66
89. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042619	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,067	213	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,872624	197	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1334
89. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,196	97	310
89. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,065	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	310
		Накладные расходы	%	91		14363,9	15304
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	36098
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,32935	201312	66302

1	2	3	4	5	6	7	8
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02545	197773	5033
92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,710675	189311	134539
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,899875	189311	170356
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,028	197773	5538
95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03925	369567,08	14506
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	7,772	1035	8044
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01413	1326,84	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	8062
95. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005888	4383	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005888	1608,00	9,47
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008243	2503	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008243	1126,00	9,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	46
95. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03925	163454	6416
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	6416
		Накладные расходы	%	91		186920,97	7337
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	23590
96	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,4	36887,52	51643
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	14,56	979	14254

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,41	1139,6	1606
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	15861
96. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4287	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1126,00	4,26
96. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,86632	45	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	1,306	5846	7636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	1,306	1126,00	1470,56
96. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,03976	4383	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,03976	1608,00	63,93
96. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0266	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	1,749	197	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,05978	2503	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,05978	1126,00	67,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	8362
96.10 0901	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	18063	25668
96.11 0201	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0035	51103	179
96.12 0205	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,0238	33422	795
96.13 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001176	24659	29
96.14 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,63	310	195
96.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0021	212247	446

1	2	3	4	5	6	7	8
1035 РСНБ РК 2015							
96.16	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,0025	0,0035	30	0,11
1405 РСНБ РК 2015							
96.17	2701-0101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,89	907	1714
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	29026
		Накладные расходы	%	91		10309,34	14433
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	5286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	71362
97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,3979	17006,34	23773
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	20,885	1035	21616
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,27958	1608	450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	22065
97. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,27958	4383	1225
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,27958	1608,00	449,56
97. 4	3403-0202-	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,055916	32	2
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3401-0105-	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,399	213	298
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	3401-0204-	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,145	197	226
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1751
97. 7	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	3	4,194	97	407
1008 РСНБ РК 2015		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					
97. 8	2105-0301-	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,398	-	-
9916 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		14363,9	20079
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	3508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	47361
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,09785	201312	19698
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,007675	197773	1518
100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,29235	189311	55345
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11505	189311	21780
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,012325	197773	2438
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01885	369567,08	6966
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,732	1035	3863
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006786	1326,83	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3872
103. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002828	4383	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002828	1608,00	4,55
103. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003959	2503	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003959	1126,00	4,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	22
103. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01885	163454	3081
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3081
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3523
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	839

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	11329
104	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 до 4 м, периметром до 2 м. Устройство			0,9325	36887,52	34398
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	9,698	979	9494
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,938841	1139,6	1070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	10564
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002518	4287	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002518	1126,00	2,84
104. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,577031	45	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,870023	5846	5086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,870023	1126,00	979,65
104. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,026483	4383	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,026483	1608,00	42,58
104. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,017718	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	1,165	197	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,039818	2503	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,039818	1126,00	44,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	5570
104.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,946488	18063	17096
104.11	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0025	0,002331	51103	119

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
104.12	2107-0204	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм	3	0,017	0,015853	33422	530
0205 РСНБ РК 2015		ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
104.13	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,000783	24659	19
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
104.14	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,419625	310	130
0401 РСНБ РК 2015							
104.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,001399	212247	297
1035 РСНБ РК 2015							
104.16	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0025	0,002331	30	0,07
1405 РСНБ РК 2015							
104.17	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,259	907	1142
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	19334
		Накладные расходы	%	91		10309,34	9613
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	3521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	47532
105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,6137	17006,34	10437
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	9,169	1035	9490
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,12274	1608	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	9687
105. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,12274	4383	538
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,12274	1608,00	197,37
105. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024548	32	0,79
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,614314	213	131
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,50262	197	99
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	769
105. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,841	97	179
105. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,6137	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	179
		Накладные расходы	%	91		14363,9	8815
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	20792
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,130375	201312	26246
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,005125	197773	1014
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,29235	189311	55345
109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,478225	189311	90533
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02015	197773	3985
111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0157	369567,08	5802
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,109	1035	3217
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005652	1326,84	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3225
111. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002355	4383	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002355	1608,00	3,79
111. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003297	2503	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003297	1126,00	3,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	19

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0157	163454	2566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	2566
		Накладные расходы	%	91		186920,97	2935
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	9436
112	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,93	36887,52	34305
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	9,672	979	9469
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,936324	1139,6	1067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	10536
112. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002511	4287	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002511	1126,00	2,83
112. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,575484	45	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,86769	5846	5073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,86769	1126,00	977,02
112. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,026412	4383	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,026412	1608,00	42,47
112. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01767	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 8 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	1,162	197	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,039711	2503	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,039711	1126,00	44,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	5555
112.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,94395	18063	17051
112.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,002325	51103	119
112.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,01581	33422	528
112.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000781	24659	19
112.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,4185	310	130
112.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,001395	212247	296
112.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,002325	30	0,07
112.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,256	907	1139
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	19282
		Накладные расходы	%	91		10309,34	9588
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	3511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	47405
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7407	17006,34	12597
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	11,066	1035	11453
113. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,14814	1608	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	11692
113. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,14814	4383	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,14814	1608,00	238,21
113. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029628	32	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,741441	213	158

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 6	3401-0204 0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,606633	197	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	928
113. 7	2105-0307 1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,222	97	216
113. 8	2105-0301 9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,7407	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	216
		Накладные расходы	%	91		14363,9	10639
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	25095
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,150875	201312	30373
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,005125	197773	1014
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,5847	189311	110690
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02465	197773	4875
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0314	369567,08	11604
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	6,217	1035	6435
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011304	1326,83	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	6450
118. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00471	4383	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00471	1608,00	7,57
118. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006594	2503	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006594	1126,00	7,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	37
118. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0314	163454	5132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	5132
		Накладные расходы	%	91		186920,97	5869
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	18872
119	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,8725	36887,52	69072
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	19,474	979	19065
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,885	1139,6	2148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	21213
119. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005056	4287	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005056	1126,00	5,69
119. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,159	45	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	1,747	5846	10213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	1,747	1126,00	1967,12
119. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,053179	4383	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,053179	1608,00	85,51
119. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,035578	89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	2,34	197	461

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,079956	2503	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,079956	1126,00	90,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	11184
119.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,901	18063	34330
119.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,004681	51103	239
119.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,031833	33422	1064
119.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001573	24659	39
119.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,842625	310	261
119.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,002809	212247	596
119.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,004681	30	0,14
119.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	2,528	907	2293
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	38823
		Накладные расходы	%	91		10309,34	19304
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	7070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	95446
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7085	17006,34	12049
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	10,585	1035	10955
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1417	1608	228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	11183
120. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1417	4383	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1417	1608,00	227,85
120. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02834	32	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 5	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,709209	213	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 6	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,580262	197	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	887
120. 7	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,126	97	206
120. 8	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,7085	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	206
		Накладные расходы	%	91		14363,9	10177
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	24004
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,212125	201312	42703
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,017275	197773	3417
123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,479075	189311	90694
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,220475	189311	41738
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02465	197773	4875
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0204	369567,08	7539
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	4,039	1035	4181
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007344	1326,84	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	4190

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00306	4383	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00306	1608,00	4,92
126. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004284	2503	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004284	1126,00	4,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	24
126. 5	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0204	163454	3334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3334
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3813
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	12261

Блок В

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		4026041
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4026041
Материалы -	Тенге		558345
Всего заработная плата -	Тенге		513115
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2829141
Накладные расходы -	Тенге		466935
Накладные НУЧП -	Тенге		466935
Сметная прибыль -	Тенге		359438
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4852414
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		506
Сметная заработная плата -	Тенге		513115
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		4852414
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		506
Сметная заработная плата -	Тенге		513115

РАЗДЕЛ 5. Фундаменты

127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		65	18252,95	1186442
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	87,75	788	69147
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	11,785	1126	13269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	82416

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	31,2	17	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	11,7	5846	68398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	11,7	1126,00	13174,20
127. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0845	2503	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0845	1126,00	95,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	69140
127. 6 0101	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	66,3	14095	934499
127. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	16,25	6994	113653
127. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,13	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	1048155
		Накладные расходы	%	91		1153,83	74999
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	100915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	1362356
128	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		349,4	22799,31	7966078
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	3,6	1257,84	998	1255324
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	107,056	1145,66	122650
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3943,83	1377975
128. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,94338	4287	4044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,94338	1126,00	1062,25
128. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	74,841	45	3368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	95,212	5846	556606

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	95,212	1126,00	107208,71
128. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	4,368	4383	19143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	4,368	1608,00	7023,74
128. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,83	89	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	432,417	197	85186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	6,534	2503	16354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	6,534	1126,00	7357,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1960,37	684953
128.10	2102-0101 0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	354,641	15340	5440193
128.11	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	105,868	70	7411
128.12	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,48916	61158	29916
128.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,642	58366	95847
128.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,08735	24659	2154
128.15	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	45,422	310	14081
128.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	30,817	6994	215535
128.17	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,45422	212247	96407
128.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,988802	30	30
128.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	136,965	907	124227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17246,14	6025800
		Накладные расходы	%	91		3588,89	1253957
		Сметная прибыль	%	8		2111,06	737603

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28499,25	9957638
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 т	т		4,971	209243	1040147
130	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		161,272	772,3	124551
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,382	61,606	942	58033
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,645088	1126	726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				364,35	58759
130. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,645088	2503	1615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,645088	1126,00	726,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,01	1615
130. 4	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	3,225	20119	64893
130. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00225	0,362862	30	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				402,45	64904
		Накладные расходы	%	93		338,84	54646
		Сметная прибыль	%	8		88,89	14336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1200,04	193533
131	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		0,7276	241163,65	175471
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	30,9	22,483	1035	23270
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9436	0,686563	1601,05	1099
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33492,25	24369
131. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,93	0,676668	4383	2966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,676668	1608,00	1088,08
131. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,44	1,775	197	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,009895	2503	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,009895	1126,00	11,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4590,91	3340
131. 6 0201	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,007276	-	-
131. 7 0106	2106-0802 РСНБ РК 2015	-Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ст	0,35	0,25466	231951	59069
131. 8 0101	2113-0205 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,65	0,47294	189206	89483
131. 9 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,001455	212247	309
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				204591,24	148861
		Накладные расходы	%	91		30477,95	22176
		Сметная прибыль	%	8		21731,33	15812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				293372,93	213458
132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7276	17006,34	12374
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	10,87	1035	11251
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,14552	1608	234
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	11485
132. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,14552	4383	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,14552	1608,00	234,00
132. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029104	32	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,728328	213	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,595904	197	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	911
132. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,183	97	212
132. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,7276	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	212
		Накладные расходы	%	91		14363,9	10451
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	24651
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,078	201312	15702
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0935	189311	18079
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т Фундамент фм-1/4ШТ/	т		0,5551	189311	105087
136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		3	18252,95	54759
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	4,05	788	3191
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5439	1126	612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	3804
136. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44	17	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	5846	3157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	1126,00	608,04
136. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	2503	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	1126,00	4,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	3191

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 6	2102-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	14095	43131
136. 7	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,75	6994	5246
136. 8	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,006	30	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	48376
		Накладные расходы	%	91		1153,83	3461
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	4658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	62878
137	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		13,6	24466,27	332741
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,75	64,6	942	60853
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	3,648	1135,88	4143
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4779,14	64996
137. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03672	4287	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03672	1126,00	41,35
137. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	3,843	45	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	3,427	5846	20035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	3,427	1126,00	3858,80
137. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0748	4383	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0748	1608,00	120,28
137. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,10064	89	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,1088	2503	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,1088	1126,00	122,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1542,27	20975
137. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,804	16394	226303
137.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,7072	114	81
137.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	3,4	70	238
137.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,08432	58366	4921
137.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0034	24659	84
137.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	2,584	310	801
137.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,673	6994	11700
137.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00364	0,049504	30	1
137.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	7,48	907	6784
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18449,49	250913
		Накладные расходы	%	91		4349,02	59147
		Сметная прибыль	%	8		2305,22	31351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31120,51	423239
138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,2298	209243	48084
139	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,0003	330945,36	99
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	0,0354	1035	37
139. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,000067	1601,67	0,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	37
139. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,000066	4383	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,000066	1608,00	0,11
139. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,000486	197	0,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000001	2503	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000001	1126,00	0,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	-
139. 6 0201	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000003	-	-
139. 7 0101	2113-0205 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0003	189206	57
139. 8 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000001	212247	0,13
139. 9 3002	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,000027	198819	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	62
		Накладные расходы	%	91		111463,4	33
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	143
140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2688	17006,34	4571
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	4,016	1035	4156
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,05376	1608	86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	4243
140. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05376	4383	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05376	1608,00	86,45
140. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010752	32	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,269069	213	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,220147	197	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	337
140. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8064	97	78
140. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2688	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	78
		Накладные расходы	%	91		14363,9	3861
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	9107
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0259	201312	5214
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т Фундамент фм-2/1ШТ/	т		0,2429	189311	45984
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,4	18252,95	7301
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,54	788	426
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	1126	82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	507
143. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	17	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	5846	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	1126,00	81,07
143. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	2503	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	1126,00	0,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	425
143. 6 0101	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14095	5751
143. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6994	699

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	6450
		Накладные расходы	%	91		1153,83	462
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	8384
144	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,61	26667,51	42935
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,34	10,207	942	9615
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,519869	1136,15	591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6339,14	10206
144. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004347	4287	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004347	1126,00	4,89
144. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,607292	45	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,488635	5846	2857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,488635	1126,00	550,20
144. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,010948	4383	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,010948	1608,00	17,60
144. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,014007	89	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,015939	2503	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,015939	1126,00	17,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1858,17	2992
144. 9 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,634	16394	26790
144.10	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	0,061	0,09821	114	11

1	2	3	4	5	6	7	8
1007 РСНБ РК 2015		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74					
144.11 1013 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,60375	70	42
144.12 0305 РСНБ РК 2015	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,011914	58366	695
144.13 0801 РСНБ РК 2015	2113-0102-	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000435	24659	11
144.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,38318	310	119
144.15 1101 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,24633	6994	1723
144.16 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,00441	0,0071	30	0,21
144.17 0104 РСНБ РК 2015	2701-0101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,032	907	936
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18837,06	30328
		Накладные расходы	%	91		5768,62	9287
		Сметная прибыль	%	8		2594,89	4178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35031,02	56400
145	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 т	т		0,0279	209243	5838
146	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,0265	330945,36	8770
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	3,127	1035	3236
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,005912	1601,3	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	3246
146. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,00583	4383	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,00583	1608,00	9,37
146. 4 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,04293	197	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000082	2503	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000082	1126,00	0,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	34

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 6	2106-0510 0201 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000265	-	-
146. 7	2113-0205 0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0265	189206	5014
146. 8	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000053	212247	11
146. 9	2105-0301 3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,002385	198819	474
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	5499
		Накладные расходы	%	91		111463,4	2954
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	12662
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0265	17006,34	451
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	0,39591	1035	410
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0053	1608	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	418
147. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0053	4383	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0053	1608,00	8,52
147. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00106	32	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3401-0105 0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026527	213	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 6	3401-0204 0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021704	197	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	33
147. 7	2105-0307 1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически	кг	3	0,0795	97	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					
147. 8	2105-0301 9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0265	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	8
		Накладные расходы	%	91		14363,9	381
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	898
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0036	201312	725
149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0229	189311	4335
		Фундамент фм-3/2ШТ/					
150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,64	18252,95	11682
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,864	788	681
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,116032	1126	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	811
150. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3072	17	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1152	5846	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1152	1126,00	129,72
150. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000832	2503	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000832	1126,00	0,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	681
150. 6	2102-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	14095	9201
150. 7	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,16	6994	1119
150. 8	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,00128	30	0,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	10320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1153,83	738
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	13414
151	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,62	26667,51	69869
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,34	16,611	942	15647
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,845998	1136,15	961
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6339,14	16609
151. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007074	4287	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007074	1126,00	7,97
151. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,988264	45	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,79517	5846	4649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,79517	1126,00	895,36
151. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,017816	4383	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,017816	1608,00	28,65
151. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,022794	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,025938	2503	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,025938	1126,00	29,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1858,17	4868
151. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,659	16394	43597
151.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,15982	114	18
151.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,9825	70	69

1	2	3	4	5	6	7	8
151.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,019388	58366	1132
151.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000707	24659	17
151.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,62356	310	193
151.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,40086	6994	2804
151.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,011554	30	0,35
151.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,679	907	1523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18837,06	49353
		Накладные расходы	%	91		5768,62	15114
		Сметная прибыль	%	8		2594,89	6799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35031,02	91781
152	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,0433	209243	9060
153	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,1354	330945,36	44810
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	15,977	1035	16536
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,030208	1601,3	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	16585
153. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,029788	4383	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,029788	1608,00	47,90
153. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,219348	197	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,00042	2503	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,00042	1126,00	0,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	175
153. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001354	-	-
153. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без	т	1	0,1354	189206	25618

1	2	3	4	5	6	7	8
		них), поставляемые отдельно					
153. 8 1035	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000271	212247	57
153. 9 3002	2105-0301-РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,012186	198819	2423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	28099
		Накладные расходы	%	91		111463,4	15092
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	4792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	64694
154	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1354	17006,34	2303
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	2,023	1035	2094
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,02708	1608	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	2137
154. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02708	4383	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02708	1608,00	43,54
154. 4 0201	3403-0202-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005416	32	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5 0101	3401-0105-РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,135535	213	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 6 0201	3401-0204-РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,110893	197	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	170
154. 7 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4062	97	39
154. 8 9916	2105-0301-РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1354	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		14363,9	1945
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	4587
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0139	201312	2798
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т Фундамент фм-4/6ШТ/	т		0,1214	189311	22982
157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,76	18252,95	50378
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	3,726	788	2936
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,500388	1126	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	3500
157. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,325	17	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4968	5846	2904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4968	1126,00	559,40
157. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003588	2503	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003588	1126,00	4,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	2936
157. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,815	14095	39680
157. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,69	6994	4826
157. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,00552	30	0,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	44506
		Накладные расходы	%	91		1153,83	3185
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	4285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	57848

1	2	3	4	5	6	7	8
158	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		10,98	26667,51	292809
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,34	69,613	942	65576
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,545	1136,15	4028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6339,14	69604
158. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029646	4287	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029646	1126,00	33,38
158. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	4,142	45	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	3,332	5846	19481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	3,332	1126,00	3751,83
158. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,074664	4383	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,074664	1608,00	120,06
158. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,095526	89	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,108702	2503	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,108702	1126,00	122,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1858,17	20403
158. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,145	16394	182706
158.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,66978	114	76
158.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,118	70	288
158.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,081252	58366	4742
158.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002965	24659	73

1	2	3	4	5	6	7	8
158.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,613	310	810
158.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,68	6994	11750
158.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00441	0,048422	30	1
158.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	7,038	907	6384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18837,06	206831
		Накладные расходы	%	91		5768,62	63339
		Сметная прибыль	%	8		2594,89	28492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35031,02	384641
159	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,2006	209243	41974
160	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,2041	330945,36	67546
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	24,084	1035	24927
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,045535	1601,3	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	25000
160. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,044902	4383	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,044902	1608,00	72,20
160. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,330642	197	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000633	2503	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000633	1126,00	0,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	264
160. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,002041	-	-
160. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,2041	189206	38617
160. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000408	212247	87
160. 9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,018369	198819	3652

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	42356
		Накладные расходы	%	91		111463,4	22750
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	7224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	97519
161	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2041	17006,34	3471
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	3,049	1035	3156
161. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,04082	1608	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	3222
161. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,04082	4383	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04082	1608,00	65,64
161. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008164	32	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,204304	213	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,167158	197	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	256
161. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6123	97	59
161. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2041	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	59
		Накладные расходы	%	91		14363,9	2932
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	6915

1	2	3	4	5	6	7	8
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,022	201312	4429
163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1822	189311	34492
		Фундамент фм-5/4ШТ/					
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,84	18252,95	33585
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	2,484	788	1957
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,333592	1126	376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	2333
164. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8832	17	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3312	5846	1936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3312	1126,00	372,93
164. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002392	2503	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002392	1126,00	2,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	1957
164. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,877	14095	26453
164. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,46	6994	3217
164. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00368	30	0,11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	29671
		Накладные расходы	%	91		1153,83	2123
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	2857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	38565
165	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		7,48	26667,51	199473
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,34	47,423	942	44673
165. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	2,415	1136,15	2744

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6339,14	47417
165. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020196	4287	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020196	1126,00	22,74
165. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	2,821	45	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	2,27	5846	13271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	2,27	1126,00	2556,02
165. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,050864	4383	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,050864	1608,00	81,79
165. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,065076	89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,074052	2503	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,074052	1126,00	83,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1858,17	13899
165. 9 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,592	16394	124467
165.10 1007	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,45628	114	52
165.11 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,805	70	196
165.12 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,055352	58366	3231
165.13 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00202	24659	50
165.14 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,78	310	552
165.15 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,144	6994	8004
165.16	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00441	0,032987	30	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
165.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	4,795	907	4349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18837,06	140901
		Накладные расходы	%	91		5768,62	43149
		Сметная прибыль	%	8		2594,89	19410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35031,02	262032
166	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 т	т		0,1337	209243	27976
167	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,3809	330945,36	126057
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	44,946	1035	46519
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,084979	1601,3	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	46655
167. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,083798	4383	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,083798	1608,00	134,75
167. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,617058	197	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,001181	2503	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,001181	1126,00	1,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	492
167. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,003809	-	-
167. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержнейт с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		1	0,3809	189206	72069
167. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000762	212247	162
167. 9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,034281	198819	6816
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	79046
		Накладные расходы	%	91		111463,4	42456
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	13481

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	181995
168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3809	17006,34	6478
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	5,691	1035	5890
168.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,07618	1608	122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	6012
168.3	3 3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,07618	4383	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,07618	1608,00	122,50
168.4	4 3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015236	32	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168.5	5 3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,381281	213	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168.6	6 3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,311957	197	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	477
168.7	7 2105-0307 РСНБ РК 2015 1008	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,143	97	111
168.8	8 2105-0301 РСНБ РК 2015 9916	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,3809	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	111
		Накладные расходы	%	91		14363,9	5471
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	12905
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0166	201312	3342
170	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,3643	189311	68966

1	2	3	4	5	6	7	8
	3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		1 Т Фундамент фм-6/10ШТ/					
171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		7,5	18252,95	136897
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	10,125	788	7979
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,36	1126	1531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	9510
171. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,6	17	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,35	5846	7892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,35	1126,00	1520,10
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00975	2503	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00975	1126,00	10,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	7978
171. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,65	14095	107827
171. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,875	6994	13114
171. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,015	30	0,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	120941
		Накладные расходы	%	91		1153,83	8654
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	11644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	157195
172	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		34	24466,27	831853
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,75	161,5	942	152133
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	9,119	1135,88	10358
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4779,14	162491
172. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0918	4287	394

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0918	1126,00	103,37
172. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	9,608	45	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	8,568	5846	50089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	8,568	1126,00	9647,57
172. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,187	4383	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,187	1608,00	300,70
172. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,2516	89	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,272	2503	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,272	1126,00	306,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1542,27	52437
172. 9	2102-0101 0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,51	16394	565757
172.10	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	1,768	114	202
172.11	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	8,5	70	595
172.12	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,2108	58366	12304
172.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0085	24659	210
172.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	6,46	310	2003
172.15	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	4,182	6994	29249
172.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00364	0,12376	30	4
172.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	18,7	907	16961
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18449,49	627283

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		4349,02	147867
		Сметная прибыль	%	8		2305,22	78378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31120,51	1058097
173	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 т	т		0,5746	209243	120231
174	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,9522	330945,36	315126
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	112,36	1035	116292
174. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,212436	1601,3	340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	116632
174. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,209484	4383	918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,209484	1608,00	336,85
174. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	1,543	197	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,002952	2503	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,002952	1126,00	3,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	1229
174. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,009522	-	-
174. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,9522	189206	180162
174. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,001904	212247	404
174. 9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,085698	198819	17038
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	197605
		Накладные расходы	%	91		111463,4	106135
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	33701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	454963
175	1106-0301-0701 РСНБ	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,9522	17006,34	16193

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	14,226	1035	14724
175. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,19044	1608	306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	15030
175. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,19044	4383	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,19044	1608,00	306,23
175. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,038088	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,953152	213	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,779852	197	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1193
175. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,857	97	277
175. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,9522	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	277
		Накладные расходы	%	91		14363,9	13677
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	32260
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0414	201312	8334
177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,9108	189311	172424
178	1106-0101-	Фундамент фм-7/4ШТ/ -Подготовка бетонная. Устройство	м3		3	18252,95	54759

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	4,05	788	3191
178. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5439	1126	612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	3804
178. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44	17	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	5846	3157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	1126,00	608,04
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	2503	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	1126,00	4,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	3191
178. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	14095	43131
178. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,75	6994	5246
178. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,006	30	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	48376
		Накладные расходы	%	91		1153,83	3461
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	4658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	62878
179	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		13,6	24466,27	332741
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,75	64,6	942	60853
179. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	3,648	1135,88	4143
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4779,14	64996
179. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03672	4287	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03672	1126,00	41,35
179. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	3,843	45	173

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	3,427	5846	20035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	3,427	1126,00	3858,80
179. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0748	4383	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0748	1608,00	120,28
179. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,10064	89	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,1088	2503	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,1088	1126,00	122,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1542,27	20975
179. 9	2102-0101 0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,804	16394	226303
179.10	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,7072	114	81
179.11	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	3,4	70	238
179.12	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,08432	58366	4921
179.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0034	24659	84
179.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	2,584	310	801
179.15	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,673	6994	11700
179.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00364	0,049504	30	1
179.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	7,48	907	6784
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18449,49	250913
		Накладные расходы	%	91		4349,02	59147
		Сметная прибыль	%	8		2305,22	31351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31120,51	423239

1	2	3	4	5	6	7	8
180	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,2298	209243	48084
181	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит бетонировании			0,1361	330945,36	45042
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	16,06	1035	16622
181. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,030364	1601,3	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	16671
181. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,029942	4383	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,029942	1608,00	48,15
181. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,220482	197	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000422	2503	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000422	1126,00	0,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	176
181. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001361	-	-
181. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержнейт с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		1	0,1361	189206	25751
181. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000272	212247	58
181. 9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,012249	198819	2435
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	28244
		Накладные расходы	%	91		111463,4	15170
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	4817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	65029
182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1361	17006,34	2315
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	2,033	1035	2105

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,02722	1608	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	2148
182. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02722	4383	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02722	1608,00	43,77
182. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005444	32	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,136236	213	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,111466	197	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	170
182. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4083	97	40
182. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1361	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	40
		Накладные расходы	%	91		14363,9	1955
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	4611
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0146	201312	2939
184	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1214	189311	22982
		Фундамент фм-8/2ШТ/					
185	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,92	18252,95	16793
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	1,242	788	979
185. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,166796	1126	188

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1267,94	1167
185. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4416	17	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 4	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1656	5846	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1656	1126,00	186,47
185. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001196	2503	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001196	1126,00	1,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,69	979
185. 6	2102-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9384	14095	13227
185. 7	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,23	6994	1609
185. 8	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,00184	30	0,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16125,46	14835
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1062
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	1428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20959,33	19283
186	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		3,74	26667,51	99736
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,34	23,712	942	22336
186. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,208	1136,15	1372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6339,14	23708
186. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010098	4287	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010098	1126,00	11,37
186. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,411	45	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,135	5846	6636

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,135	1126,00	1278,01
186. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,025432	4383	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,025432	1608,00	40,89
186. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,032538	89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,037026	2503	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,037026	1126,00	41,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1858,17	6950
186. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,796	16394	62233
186.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,22814	114	26
186.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,403	70	98
186.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,027676	58366	1615
186.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00101	24659	25
186.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,89012	310	276
186.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,57222	6994	4002
186.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,016493	30	0,49
186.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,397	907	2174
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18837,06	70451
		Накладные расходы	%	91		5768,62	21575
		Сметная прибыль	%	8		2594,89	9705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35031,02	131016
187	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,0669	209243	13998
188	1106-0301-	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка прит			0,068	330945,36	22504

1	2	3	4	5	6	7	8
	0403 РСНБ РК 2015	бетонировании					
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	8,024	1035	8305
188. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,015171	1601,3	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122487,25	8329
188. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,01496	4383	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,01496	1608,00	24,06
188. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,11016	197	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000211	2503	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000211	1126,00	0,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1291,16	88
188. 6	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00068	-	-
188. 7	2113-0205 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержнейт с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		1	0,068	189206	12866
188. 8	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000136	212247	29
188. 9	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,00612	198819	1217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207524,2	14112
		Накладные расходы	%	91		111463,4	7580
		Сметная прибыль	%	8		35392,7	2407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477801,46	32490
189	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,068	17006,34	1156
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	1,016	1035	1051
189. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0136	1608	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	1073
189. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0136	4383	60

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0136	1608,00	21,87
189. 4	3403-0202	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00272	32	0,09
0201 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3401-0105	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,068068	213	14
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 6	3401-0204	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,055692	197	11
0201 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	85
189. 7	2105-0307	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	3	0,204	97	20
1008 РСНБ РК 2015		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					
189. 8	2105-0301	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,068	-	-
9916 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	20
		Накладные расходы	%	91		14363,9	977
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	2304
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0073	201312	1470
191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0607	189311	11491

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	14607289
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14607289
Материалы -	Тенге	9634035
Всего заработная плата -	Тенге	2307904
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1907169
Накладные расходы -	Тенге	2101368
Накладные НУЧП -	Тенге	2101368
Сметная прибыль -	Тенге	1336693
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18045349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				2307904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18045349
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				2307904
		РАЗДЕЛ 6. Рамы					
192	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,8575	36887,52	105406
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	29,718	979	29094
192. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,877	1139,6	3279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	32372
192. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007715	4287	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007715	1126,00	8,69
192. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,768	45	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,666	5846	15586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,666	1126,00	3001,92
192. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,081153	4383	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,081153	1608,00	130,49
192. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,054293	89	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	3,57	197	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,122015	2503	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,122015	1126,00	137,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	17068
192.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,9	18063	52389
192.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,007144	51103	365
192.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,048578	33422	1624
192.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,0024	24659	59
192.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,286	310	399
192.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,004286	212247	910
192.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,007144	30	0,21
192.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,858	907	3499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	59245
		Накладные расходы	%	91		10309,34	29459
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	10789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	145654
193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,999425	17006,34	16997
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	14,931	1035	15454
193. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,199885	1608	321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	15775
193. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,199885	4383	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,199885	1608,00	321,42
193. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,039977	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	3401-0105 0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1	213	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,818529	197	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1252
193. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,998	97	291
193. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,999425	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	291
		Накладные расходы	%	91		14363,9	14356
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	33860
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,4889	201312	98421
195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03935	197773	7782
196	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,054425	189311	10303
197	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,416725	189311	78891
198	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,981975	189311	375210
199	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,056525	369567,08	20890
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	11,192	1035	11584
199. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,020349	1326,83	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	11611
199. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008479	4383	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008479	1608,00	13,63
199. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01187	2503	30

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01187	1126,00	13,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	67
199. 5 0102 РСНБ РК 2015	2113-0210-	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056525	163454	9239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	9239
		Накладные расходы	%	91		186920,97	10566
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	2516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	33972
200	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,465	36887,52	17153
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	4,836	979	4734
200. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,468162	1139,6	534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	5268
200. 3 0101 РСНБ РК 2015	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001256	4287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001256	1126,00	1,41
200. 4 0101 РСНБ РК 2015	3104-0101-	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,287742	45	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,433845	5846	2536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,433845	1126,00	488,51
200. 6 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,013206	4383	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,013206	1608,00	21,24
200. 7 0201 РСНБ РК 2015	3403-0102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,008835	89	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
200. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	0,581018	197	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,019856	2503	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,019856	1126,00	22,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	2777
200.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,471975	18063	8525
200.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,001163	51103	59
200.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,007905	33422	264
200.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000391	24659	10
200.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,20925	310	65
200.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000698	212247	148
200.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,001163	30	0,03
200.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	0,62775	907	569
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	9641
		Накладные расходы	%	91		10309,34	4794
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	1756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	23702
201	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4426	17006,34	7527
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	6,612	1035	6844
201. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,08852	1608	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	6986
201. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,08852	4383	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,08852	1608,00	142,34

1	2	3	4	5	6	7	8
201. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017704	32	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,443043	213	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,362489	197	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	554
201. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,328	97	129
201. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,4426	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	129
		Накладные расходы	%	91		14363,9	6357
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	14995
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,092275	201312	18576
203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01055	197773	2087
204	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,25685	189311	48625
205	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,082925	189311	15699
206	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0157	369567,08	5802
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,109	1035	3217
206. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005652	1326,84	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3225

1	2	3	4	5	6	7	8
206. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002355	4383	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002355	1608,00	3,79
206. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003297	2503	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003297	1126,00	3,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	19
206. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0157	163454	2566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	2566
		Накладные расходы	%	91		186920,97	2935
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	9436
207	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,47	36887,52	17337
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	4,888	979	4785
207. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,473196	1139,6	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	5325
207. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001269	4287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001269	1126,00	1,43
207. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,290836	45	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,43851	5846	2564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,43851	1126,00	493,76
207. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,013348	4383	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,013348	1608,00	21,46

1	2	3	4	5	6	7	8
207. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00893	89	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	0,587265	197	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,020069	2503	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,020069	1126,00	22,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	2807
207.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,47705	18063	8617
207.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,001175	51103	60
207.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,00799	33422	267
207.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000395	24659	10
207.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,2115	310	66
207.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000705	212247	150
207.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,001175	30	0,04
207.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	0,6345	907	575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	9745
		Накладные расходы	%	91		10309,34	4845
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	1775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	23957
208	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3582	17006,34	6092
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	5,352	1035	5539
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,07164	1608	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	5654

1	2	3	4	5	6	7	8
208. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,07164	4383	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,07164	1608,00	115,20
208. 4 0201 РСНБ РК 2015	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014328	32	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5 0101 РСНБ РК 2015	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,358558	213	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 6 0201 РСНБ РК 2015	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,293366	197	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	449
208. 7 1008 РСНБ РК 2015	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,075	97	104
208. 8 9916 РСНБ РК 2015	2105-0301	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,3582	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	104
		Накладные расходы	%	91		14363,9	5145
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	12136
209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1051	201312	21158
210	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,013125	197773	2596
211	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1389	189311	26295
212	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,40285	189311	76264
213	2105-0301-3202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01815	189311	3436

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 1 Т						
214	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,029825	369567,08	11022
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,905	1035	6112
214. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010737	1326,83	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	6126
214. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004474	4383	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004474	1608,00	7,19
214. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006263	2503	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006263	1126,00	7,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	35
214. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029825	163454	4875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4875
		Накладные расходы	%	91		186920,97	5575
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	17925
215	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,34	36887,52	86317
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	24,336	979	23825
215. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,356	1139,6	2685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	26510
215. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006318	4287	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006318	1126,00	7,11
215. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,448	45	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
215. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,183	5846	12763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,183	1126,00	2458,06
215. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,066456	4383	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,066456	1608,00	106,86
215. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04446	89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	2,924	197	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,099918	2503	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,099918	1126,00	112,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	13977
215.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,375	18063	42901
215.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,00585	51103	299
215.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,03978	33422	1330
215.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001966	24659	48
215.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,053	310	326
215.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00351	212247	745
215.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,00585	30	0,18
215.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,159	907	2865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	48515
		Накладные расходы	%	91		10309,34	24124
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	8835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	119276
216	1106-0301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в т			1,04915	17006,34	17842

1	2	3	4	5	6	7	8
	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	15,674	1035	16223
216. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,20983	1608	337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	16560
216. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,20983	4383	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,20983	1608,00	337,41
216. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041966	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,05	213	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,859254	197	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1314
216. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,147	97	305
216. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,049	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	305
		Накладные расходы	%	91		14363,9	15070
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	35545
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,249375	201312	50202
218	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0216	197773	4272
219	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,548925	189311	103918

1	2	3	4	5	6	7	8
	3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т					
220	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,22925	189311	43400
221	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,029125	197773	5760
222	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0267	369567,08	9867
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,287	1035	5472
222. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009612	1326,83	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	5484
222. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004005	4383	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004005	1608,00	6,44
222. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005607	2503	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005607	1126,00	6,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	32
222. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0267	163454	4364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4364
		Накладные расходы	%	91		186920,97	4991
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	16047
223	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,255	36887,52	83181
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	23,452	979	22960
223. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,27	1139,6	2587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	25547
223. 3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,0027	0,006089	4287	26

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006089	1126,00	6,86
223. 4	3104-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,395	45	63
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 5	3105-0101	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,104	5846	12299
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,104	1126,00	2369,10
223. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,064042	4383	281
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,064042	1608,00	102,98
223. 7	3403-0102	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,042845	89	4
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 8	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	2,818	197	555
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 9	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,096289	2503	241
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,096289	1126,00	108,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	13469
223.10	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,289	18063	41343
0901 РСНБ РК 2015							
223.11	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0025	0,005638	51103	288
0201 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
223.12	2107-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	м3	0,017	0,038335	33422	1281
0205 РСНБ РК 2015		ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
223.13	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,001894	24659	47
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
223.14	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,015	310	315
0401 РСНБ РК 2015							
223.15	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,003383	212247	718
1035 РСНБ РК 2015							
223.16	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0025	0,005638	30	0,17
1405 РСНБ РК 2015							
223.17	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,044	907	2761
0104 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	46753
		Накладные расходы	%	91		10309,34	23248
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	8514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	114943
224	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,565575	17006,34	9618
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	8,45	1035	8745
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,113115	1608	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	8927
224. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,113115	4383	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,113115	1608,00	181,89
224. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022623	32	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,566141	213	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,463206	197	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	708
224. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,697	97	165
224. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,565575	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	165
		Накладные расходы	%	91		14363,9	8124
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	19162

1	2	3	4	5	6	7	8
225	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,159225	201312	32054
226	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0132	197773	2611
227	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,39315	189311	74428
228	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,403875	189311	76458
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,021275	197773	4208
230	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0267	369567,08	9867
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,287	1035	5472
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009612	1326,83	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	5484
230. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004005	4383	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004005	1608,00	6,44
230. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005607	2503	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005607	1126,00	6,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	32
230. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0267	163454	4364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4364
		Накладные расходы	%	91		186920,97	4991
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	16047
231	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,68	36887,52	98859

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2						
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	27,872	979	27287
231. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,698	1139,6	3075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	30362
231. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007236	4287	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007236	1126,00	8,15
231. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,658	45	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,5	5846	14618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,5	1126,00	2815,00
231. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,076112	4383	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,076112	1608,00	122,39
231. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05092	89	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	3,349	197	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,114436	2503	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,114436	1126,00	128,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	16007
231.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,72	18063	49135
231.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0067	51103	342
231.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,04556	33422	1523
231.13	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,002251	24659	56

1	2	3	4	5	6	7	8
0801 РСНБ РК 2015 9179-77							
231.14	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,206	310	374
0401 РСНБ РК 2015							
231.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00402	212247	853
1035 РСНБ РК 2015							
231.16	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0025	0,0067	30	0,2
1405 РСНБ РК 2015							
231.17	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,618	907	3282
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	55564
		Накладные расходы	%	91		10309,34	27629
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	10119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	136607
232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,809	17006,34	13758
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	12,086	1035	12509
232. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1618	1608	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	12770
232. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1618	4383	709
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1618	1608,00	260,17
232. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03236	32	1
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
232. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,809809	213	172
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
232. 6	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,662571	197	131
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1013
232. 7	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,427	97	235
1008 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
232. 8 9916	2105-0301-РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,809	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	235
		Накладные расходы	%	91		14363,9	11620
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	27409
233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,243825	201312	49085
234	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0216	197773	4272
235	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,54355	189311	102900
236	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,55085	189311	104282
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,026875	197773	5315
238	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,029825	369567,08	11022
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	5,905	1035	6112
238. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010737	1326,83	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	6126
238. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004474	4383	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004474	1608,00	7,19
238. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006263	2503	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006263	1126,00	7,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	35
238. 5 0102	2113-0210-РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029825	163454	4875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		186920,97	5575
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	17925
239	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,0225	36887,52	37717
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	10,634	979	10411
239. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,029	1139,6	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	11584
239. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002761	4287	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002761	1126,00	3,11
239. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,632723	45	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,953992	5846	5577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,953992	1126,00	1074,19
239. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,029039	4383	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,029039	1608,00	46,69
239. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,019428	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	1,278	197	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,043661	2503	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,043661	1126,00	49,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	6107

1	2	3	4	5	6	7	8
239.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,038	18063	18746
239.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,002556	51103	131
239.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,017383	33422	581
239.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000859	24659	21
239.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,460125	310	143
239.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,001534	212247	326
239.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,002556	30	0,08
239.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,38	907	1252
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	21199
		Накладные расходы	%	91		10309,34	10541
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	3861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	52119
240	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,225325	17006,34	3832
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	3,366	1035	3484
240. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,045065	1608	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	3557
240. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,045065	4383	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,045065	1608,00	72,46
240. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009013	32	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,22555	213	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,184541	197	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	282
240. 7 1008	2105-0307- РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,675975	97	66
240. 8 9916	2105-0301- РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,225325	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	66
		Накладные расходы	%	91		14363,9	3237
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	7634
241	2105-0301- 3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,065775	201312	13241
242	2105-0301- 3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,005125	197773	1014
243	2105-0301- 3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1544	189311	29230
244	2105-0301- 3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,16245	189311	30754
245	2105-0301- 3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,006025	197773	1192
246	1106-0301- 0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01885	369567,08	6966
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,732	1035	3863
246. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006786	1326,83	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3872
246. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002828	4383	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002828	1608,00	4,55
246. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003959	2503	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003959	1126,00	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	22
246. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01885	163454	3081
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3081
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3523
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	11329
247	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		3,295	36887,52	121544
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	34,268	979	33548
247. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	3,317	1139,6	3781
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	37329
247. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008897	4287	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008897	1126,00	10,02
247. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	2,039	45	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	3,074	5846	17972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	3,074	1126,00	3461,32
247. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,093578	4383	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,093578	1608,00	150,47
247. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,062605	89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 8 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	4,117	197	811

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,140697	2503	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,140697	1126,00	158,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	19681
247.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,344	18063	60410
247.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,008238	51103	421
247.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,056015	33422	1872
247.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002768	24659	68
247.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,483	310	460
247.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,004943	212247	1049
247.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,008238	30	0,25
247.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,448	907	4035
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	68315
		Накладные расходы	%	91		10309,34	33969
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	12441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	167955
248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,61955	17006,34	27543
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	24,196	1035	25043
248. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,32391	1608	521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	25564
248. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,32391	4383	1420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,32391	1608,00	520,85
248. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,064782	32	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,621	213	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,326	197	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	2028
248. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,859	97	471
248. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,62	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	471
		Накладные расходы	%	91		14363,9	23263
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	4064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	54870
249	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,28905	201312	58189
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,012475	197773	2467
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,63905	189311	120979
252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,678975	189311	128537
253	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0252	197773	4984
254	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0361	369567,08	13341
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	7,148	1035	7398
254. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,012996	1326,83	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	7415

1	2	3	4	5	6	7	8
254. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005415	4383	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005415	1608,00	8,71
254. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007581	2503	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007581	1126,00	8,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	43
254. 5	2113-0210 0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0361	163454	5901
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	5901
		Накладные расходы	%	91		186920,97	6748
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	21696
255	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		3,3775	36887,52	124588
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	35,126	979	34388
255. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	3,4	1139,6	3875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	38264
255. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009119	4287	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009119	1126,00	10,27
255. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	2,09	45	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	3,151	5846	18422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	3,151	1126,00	3548,03
255. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,095921	4383	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,095921	1608,00	154,24

1	2	3	4	5	6	7	8
255. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,064173	89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	4,22	197	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,144219	2503	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,144219	1126,00	162,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	20174
255.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,428	18063	61923
255.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,008444	51103	432
255.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,057418	33422	1919
255.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002837	24659	70
255.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,52	310	471
255.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,005066	212247	1075
255.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,008444	30	0,25
255.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,56	907	4136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	70026
		Накладные расходы	%	91		10309,34	34820
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	12753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	172160
256	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,065475	17006,34	18120
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	15,918	1035	16475
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,213095	1608	343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	16818

1	2	3	4	5	6	7	8
256. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,213095	4383	934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,213095	1608,00	342,66
256. 4 0201 РСНБ РК 2015	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042619	32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 5 0101 РСНБ РК 2015	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,067	213	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 6 0201 РСНБ РК 2015	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,872624	197	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1334
256. 7 1008 РСНБ РК 2015	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,196	97	310
256. 8 9916 РСНБ РК 2015	2105-0301	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,065	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	310
		Накладные расходы	%	91		14363,9	15304
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	2674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	36098
257	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,32935	201312	66302
258	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02545	197773	5033
259	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,710675	189311	134539
260	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,899875	189311	170356
261	2105-0301-3201 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,028	197773	5538

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	1 Т					
262	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03925	369567,08	14506
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	7,772	1035	8044
262. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01413	1326,84	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	8062
262. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005888	4383	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005888	1608,00	9,47
262. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008243	2503	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008243	1126,00	9,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	46
262. 5	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03925	163454	6416
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	6416
		Накладные расходы	%	91		186920,97	7337
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	23590
263	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,4	36887,52	51643
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	14,56	979	14254
263. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,41	1139,6	1606
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	15861
263. 3	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4287	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1126,00	4,26
263. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,86632	45	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	1,306	5846	7636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	1,306	1126,00	1470,56
263. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,03976	4383	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,03976	1608,00	63,93
263. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0266	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	1,749	197	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,05978	2503	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,05978	1126,00	67,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	8362
263.10	2102-0101 0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	18063	25668
263.11	2107-0201 0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0035	51103	179
263.12	2107-0204 0205 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,0238	33422	795
263.13	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001176	24659	29
263.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,63	310	195
263.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0021	212247	446
263.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0025	0,0035	30	0,11
263.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,89	907	1714
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	29026
		Накладные расходы	%	91		10309,34	14433
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	5286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	71362
264	1106-0301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		1,3979	17006,34	23773

1	2	3	4	5	6	7	8
	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	20,885	1035	21616
264. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,27958	1608	450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	22065
264. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,27958	4383	1225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,27958	1608,00	449,56
264. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,055916	32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,399	213	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,145	197	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	1751
264. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,194	97	407
264. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,398	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	407
		Накладные расходы	%	91		14363,9	20079
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	3508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	47361
265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09785	201312	19698
266	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,007675	197773	1518
267	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,29235	189311	55345

1	2	3	4	5	6	7	8
	3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т					
268	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11505	189311	21780
269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,012325	197773	2438
270	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01885	369567,08	6966
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,732	1035	3863
270. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006786	1326,83	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3872
270. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002828	4383	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002828	1608,00	4,55
270. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003959	2503	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003959	1126,00	4,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	22
270. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01885	163454	3081
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3081
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3523
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	11329
271	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,9325	36887,52	34398
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	9,698	979	9494
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,938841	1139,6	1070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	10564
271. 3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,0027	0,002518	4287	11

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002518	1126,00	2,84
271. 4	3104-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,577031	45	26
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	3105-0101	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,870023	5846	5086
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,870023	1126,00	979,65
271. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,026483	4383	116
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,026483	1608,00	42,58
271. 7	3403-0102	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,017718	89	2
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 8	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	1,165	197	230
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 9	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,039818	2503	100
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,039818	1126,00	44,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	5570
271.10	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,946488	18063	17096
0901 РСНБ РК 2015							
271.11	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0025	0,002331	51103	119
0201 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
271.12	2107-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	м3	0,017	0,015853	33422	530
0205 РСНБ РК 2015		ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
271.13	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,000783	24659	19
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
271.14	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,419625	310	130
0401 РСНБ РК 2015							
271.15	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,001399	212247	297
1035 РСНБ РК 2015							
271.16	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0025	0,002331	30	0,07
1405 РСНБ РК 2015							
271.17	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,259	907	1142
0104 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	19334
		Накладные расходы	%	91		10309,34	9613
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	3521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	47532
272	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,6137	17006,34	10437
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	9,169	1035	9490
272.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,12274	1608	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	9687
272.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,12274	4383	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,12274	1608,00	197,37
272.4	4 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024548	32	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272.5	5 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,614314	213	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272.6	6 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,50262	197	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	769
272.7	7 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,841	97	179
272.8	8 2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,6137	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	179
		Накладные расходы	%	91		14363,9	8815
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	20792

1	2	3	4	5	6	7	8
273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,130375	201312	26246
274	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,005125	197773	1014
275	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,29235	189311	55345
276	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,478225	189311	90533
277	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02015	197773	3985
278	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0157	369567,08	5802
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	3,109	1035	3217
278. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005652	1326,84	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	3225
278. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002355	4383	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002355	1608,00	3,79
278. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003297	2503	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003297	1126,00	3,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	19
278. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0157	163454	2566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	2566
		Накладные расходы	%	91		186920,97	2935
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	9436
279	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,93	36887,52	34305

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2						
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	9,672	979	9469
279. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,936324	1139,6	1067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	10536
279. 3 0101		3105-0501-Автопогрузчики, 5 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0027	0,002511	4287	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002511	1126,00	2,83
279. 4 0101		3104-0101-Вибратор глубинный РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,6188	0,575484	45	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 5 0102		3105-0101-Краны башенные, 8 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,933	0,86769	5846	5073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,86769	1126,00	977,02
279. 6 0102		3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0284	0,026412	4383	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,026412	1608,00	42,47
279. 7 0201		3403-0102-Пилы электрические цепные РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,019	0,01767	89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 8 0501		3106-0103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки РСНБ РК 2015	маш.-ч	1,25	1,162	197	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 9 0101		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0427	0,039711	2503	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,039711	1126,00	44,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	5555
279.10 0901		2102-0101-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 РСНБ РК 2015	м3	1,015	0,94395	18063	17051
279.11 0201		2107-0201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015	м3	0,0025	0,002325	51103	119
279.12 0205		2107-0204-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015	м3	0,017	0,01581	33422	528
279.13		2113-0102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,000781	24659	19

1	2	3	4	5	6	7	8
0801 РСНБ РК 2015 9179-77							
279.14	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,4185	310	130
0401 РСНБ РК 2015							
279.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,001395	212247	296
1035 РСНБ РК 2015							
279.16	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0025	0,002325	30	0,07
1405 РСНБ РК 2015							
279.17	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,256	907	1139
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	19282
		Накладные расходы	%	91		10309,34	9588
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	3511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	47405
280	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7407	17006,34	12597
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035	чел-ч	14,94	11,066	1035	11453
280. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,14814	1608	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	11692
280. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,14814	4383	649
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,14814	1608,00	238,21
280. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029628	32	0,95
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,741441	213	158
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 6	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,606633	197	120
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	928
280. 7	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	3	2,222	97	216
1008 РСНБ РК 2015		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					

1	2	3	4	5	6	7	8
280. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,7407	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	216
		Накладные расходы	%	91		14363,9	10639
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	25095
281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,150875	201312	30373
282	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,005125	197773	1014
283	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5847	189311	110690
284	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02465	197773	4875
285	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0314	369567,08	11604
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	6,217	1035	6435
285. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011304	1326,83	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	6450
285. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00471	4383	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00471	1608,00	7,57
285. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006594	2503	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006594	1126,00	7,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	37
285. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0314	163454	5132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	5132
		Накладные расходы	%	91		186920,97	5869
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	1398

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	18872
286	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,8725	36887,52	69072
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	19,474	979	19065
286.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,885	1139,6	2148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11328,95	21213
286.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005056	4287	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005056	1126,00	5,69
286.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,159	45	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	1,747	5846	10213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	1,747	1126,00	1967,12
286.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,053179	4383	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,053179	1608,00	85,51
286.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,035578	89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286.8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	2,34	197	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,079956	2503	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,079956	1126,00	90,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5972,94	11184
286.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,901	18063	34330
286.11	2107-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0025	0,004681	51103	239

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
286.12	2107-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	м3	0,017	0,031833	33422	1064
0205 РСНБ РК 2015		ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
286.13	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00084	0,001573	24659	39
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
286.14	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,842625	310	261
0401 РСНБ РК 2015							
286.15	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,002809	212247	596
1035 РСНБ РК 2015							
286.16	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0025	0,004681	30	0,14
1405 РСНБ РК 2015							
286.17	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	2,528	907	2293
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20732,99	38823
		Накладные расходы	%	91		10309,34	19304
		Сметная прибыль	%	8		3775,75	7070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50972,61	95446
287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7085	17006,34	12049
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	10,585	1035	10955
287. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1417	1608	228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15784,5	11183
287. 3	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1417	4383	621
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1417	1608,00	227,85
287. 4	3403-0202	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02834	32	0,91
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
287. 5	3401-0105	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,709209	213	151
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
287. 6	3401-0204	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,580262	197	114
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1252,44	887
287. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,126	97	206
287. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,7085	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	206
		Накладные расходы	%	91		14363,9	10177
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33879,85	24004
288	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,212125	201312	42703
289	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,017275	197773	3417
290	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,479075	189311	90694
291	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,220475	189311	41738
292	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02465	197773	4875
293	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0204	369567,08	7539
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	4,039	1035	4181
293. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007344	1326,84	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205407,66	4190
293. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00306	4383	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00306	1608,00	4,92
293. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004284	2503	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004284	1126,00	4,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1183,08	24

1	2	3	4	5	6	7	8
293. 5 0102	2113-0210 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0204	163454	3334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	3334
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3813
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601007,09	12261
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					4026041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4026041
		Материалы -	Тенге				558345
		Всего заработная плата -	Тенге				513115
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2829141
		Накладные расходы -	Тенге				466935
		Накладные НУЧП -	Тенге				466935
		Сметная прибыль -	Тенге				359438
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4852414
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				506
		Сметная заработная плата -	Тенге				513115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4852414
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				506
		Сметная заработная плата -	Тенге				513115
		РАЗДЕЛ 7. Ограждения территории					
294	86-010602 -0303	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция		228,3333	91342	20856420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				18825	4298374
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444	101380
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				103	23518
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72073	16456666
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17224,48	3932922
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8685,32	1983147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117251,8	26772489
294.1	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2017	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция		228,3333	91342	20856420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				18825	4298374
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444	101380
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				103	23518
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72073	16456666
		Накладные расходы	%	91		17224,48	3932922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8685,32	1983147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117251,8	26772490
295	86-010605-0601	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.		2	103200	206400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				20025	40050
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				809	1618
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				227	454
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				82366	164732
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				18429,32	36859
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9730,35	19461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				131359,67	262720
295.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2017	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.		2	103200	206400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				20025	40050
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				809	1618
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				227	454
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				82366	164732
		Накладные расходы	%	91		18429,32	36859
		Сметная прибыль	%	8		9730,35	19461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				131359,67	262719
296	86-010605-0301	-Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.		2	212657	425314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				40996	81992
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1714	3428
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				563	1126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				169947	339894
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				37818,69	75637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				20038,06	40076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				270513,75	541027
296.1	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2017	-Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.		2	212657	425314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				40996	81992
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1714	3428
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				563	1126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				169947	339894
		Накладные расходы	%	91		37818,69	75637
		Сметная прибыль	%	8		20038,06	40076

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				270513,75	541027
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге					21488134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21488134
		Материалы -	Тенге				16961292
		Всего заработная плата -	Тенге				4445515
		Накладные расходы -	Тенге				4045418
		Накладные НУЧП -	Тенге				4045418
		Сметная прибыль -	Тенге				2042684
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27576237
		Сметная заработная плата -	Тенге				4445515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27576237
		Сметная заработная плата -	Тенге				4445515
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		,Тенге					48267458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48267458
		Материалы -	Тенге				30043323
		Всего заработная плата -	Тенге				8481465
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8442355
		Накладные расходы -	Тенге				7730805
		Накладные НУЧП -	Тенге				7730805
		Сметная прибыль -	Тенге				4479861
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				60478124
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4109
		Сметная заработная плата -	Тенге				8481465
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				60478124
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4109
		Сметная заработная плата -	Тенге				8481465
Временные здания и сооружение 1,5%			Тенге				907172
Итого с временным здании			Тенге				61385296
Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%			Тенге				429697
Итого			Тенге				61814993
Непредвидные затраты 2%			Тенге				1236210

Итого	Тенге	63051203
40% 2018г	Тенге	25220481
60% 2019г К=1,0498961	Тенге	39718327
Итого	Тенге	64938808
Кпонижение=0,97338052054	Тенге	63210171
НДС 12%	Тенге	7585220
Всего	Тенге	70795392

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб А.Дуисенов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

Инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев