Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»
Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 6 АВГУСТЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Блок Д										
		Развертка фронтона /АС-22/										
1.				1,08	35193,49	5972,94	38009	6451	20562	11134		53074
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	10996	1239	--	3931		
2.				0,0839	17006,34	1252,44	1427	105	25	1205		2843
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1297	27	--	211		
3.				0,0641	197773	--	12677	--	12677	--		13691
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	201312	--	3986	--	3986	--	4305
					--	--	--	--	--	319	
5.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0298	269649	--	8036	--	8036	--	8678
					--	--	--	--	--	643	
		По оси 5 в осях А-Д									
6.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,08	35193,49	5972,94	38009	6451	20562	11134	53074
					10181,6	1147,35	10996	1239	--	3931	
7.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0839	17006,34	1252,44	1427	105	25	1205	2843
					15462,9	321,6	1297	27	--	211	
8.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0641	197773	--	12677	--	12677	--	13691
					--	--	--	--	--	1014	
9.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	201312	--	3986	--	3986	--	4305
					--	--	--	--	--	319	
10.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0298	269649	--	8036	--	8036	--	8678
					--	--	--	--	--	643	
		По оси И в осях 6-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				1,08	35193,49	5972,94	38009	6451	20562	11134	53074
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	10996	1239	--	3931	
12.				0,0839	17006,34	1252,44	1427	105	25	1205	2843
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1297	27	--	211	
13.				0,0641	197773	--	12677	--	12677	--	13691
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1014	
14.				0,0198	201312	--	3986	--	3986	--	4305
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	319	
15.				0,0298	269649	--	8036	--	8036	--	8678
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	643	
		По оси Е в осях И-Е									
16.				0,72	35193,49	5972,94	25339	4301	13707	7423	35383
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	7331	826	--	2621	
17.				0,0559	17006,34	1252,44	951	70	17	803	1894
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	864	18	--	140	
18.				0,0427	197773	--	8445	--	8445	--	9120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	440	
		Пояс обвязка ОБ-1									
26.				12,6	31633,41	4601,97	398581	57985	234983	105490	544397
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	105613	10310	--	40326	
27.				0,9355	17006,34	1252,44	15909	1172	271	13437	31695
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	14466	301	--	2348	
28.				0,1112	201312	--	22386	--	23386	--	24177
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--		1791	
29.				0,8243	197773	--	163024	--	163024	--	176066
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	13042	
30.				0,1966	369567,08	1183,08	72657	233	32135	36749	118158
	Е11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		204930	477,66	40289	94	--	8752	
		Пояс обвязка ОБ-2									
31.				5,7	31633,41	4601,97	180310	26231	106302	47722	246275
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	47777	4664	--	18243	
32.				0,2177	17006,34	1252,44	3702	273	63	3127	7376
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	3366	70	--	546	
33.				0,0696	201312	--	14011	--	14011	--	15132
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
34.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1481	197773 --	-- --	29290 --	-- --	29290 --	-- 2343	31633
		Анкер Ас-2									
35.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,027	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	8858 1520	57 16	7281 --	1429 823	11109
36.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	201312 --	-- --	5435 --	-- --	5435 --	-- 435	5870
37.	Е11-12010 1-1501	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,5	677,27 168,95	26,34 3,49	87030 21710	3384 448	61936 --	20386 8593	116009
			Тенге		--	--	1279384	117743	873629	281809	1686086
			Тенге		-- --	-- --	288012	21390	--	124897	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1279384			
Материалы	Тенге	532179			
Всего заработная плата	Тенге		309402		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	341450			
Накладные расходы	Тенге	281809			
Сметная прибыль	Тенге	124895			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1686088			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301
Сметная заработная плата	Тенге		309402		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1686088			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301
Сметная заработная плата	Тенге		309402		

РАЗДЕЛ 2. Кровля

38.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,1294	681916,2 51795,1	6764,34 1159,78	88240 6702	875 150	80663 --	8086 7706	104032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			элементов								
39.				0,0281	201312	--	5657	--	5657	--	6109
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	453	
40.				0,0372	201312	--	7489	--	7489	--	8088
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	599	
41.				0,075	404706	--	30353	--	30353	--	32781
	С121-0501 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	2428	
42.				0,0123	269649	--	3317	--	3317	--	3582
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	265	
43.				33,3	141,06	12,12	4697	404	2031	2161	7407
	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		67,94	2,61	2262	87	--	549	
44.				36,63	229	--	8388	--	8388	--	9059
	С121-1004 02-9903	-Изол ГОСТ 10296-79	м2		--	--	--	--	--	671	
45.				2	380	--	760	--	760	--	821
	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.		--	--	--	--	--	61	
46.				67	1152	--	77184	--	77184	--	83359
	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	6175	
47.				106,7	956	--	102005	--	102005	--	110166
	С121-1001	-Планка карнизная для	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0103	кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	8160	
48.	С121-1001 02-0105	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	858 --	-- --	5148 --	-- --	5148 --	-- 412	5560
49.	С121-1001 02-0214	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	81	700 --	-- --	56700 --	-- --	56700 --	-- 4536	61236
		Слуховые окна (3шт)									
50.	Е11-10010 6-0101	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	6920,9 5727,36	759,54 300,74	20763 17182	2279 902	1302 --	16276 2963	40002
51.	С121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,501	21427 --	-- --	10735 --	-- --	10735 --	-- 859	11594
52.	С121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,716	52390 --	-- --	89901 --	-- --	89901 --	-- 7192	97093
53.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,217	9997,47 749,58	51,95 21,55	22164 1662	115 48	20387 --	1539 1896	25599
54.	Е11-12010 1-0706	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	17,43	4455,56 1422,28	94,71 23,35	77660 24790	1651 407	51219 --	23182 8067	108909
55.	Е11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за	0,432	1380,93 1347,06	22,71 10,13	597 582	10 4	5 --	528 90	1214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов								
56	2121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,129	52390	--	6758	--	6758	--	7299
					--	--	--	--	--	541	
	E11-12010 -1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,95	2775,5	13,44	38718	188	[illegible]	11790	54549
					915,62	3,04	12773	42	--	4041	
	[illegible] 10010 -0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,057	90862,95	[illegible],38	5179	54	3958	1071	6750
					20475	405,36	1167	23	--	500	
59	E11 10011 5-0101 Изм. и корр. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,057	9997,47	51,95	570	3	524	40	658
					749,58	21,55	43	1	--	49	
60.	E11 10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,363	90862,95	952,38	32983	346	25205	6822	42989
					20475	405,36	7432	147	--	3184	
			Тенге		--	--	695967	5924	615446	71495	828856
			Тенге		--	--	74596	1812	--	61397	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	695967	
Материалы	Тенге	211052	
Всего заработная плата	Тенге		76408
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	404395	
Накладные расходы	Тенге	71493	
Сметная прибыль	Тенге	61397	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	828857	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						76408		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					828857			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге						76408		
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия Блок Б									
61.	E11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	73	5422,47 / 2835,9	1227,84 / 254,59	395840 / 207021	89632 / 18585	99187 / --	266215 / 52964	715019
62.	E11-07050 5-0104	-Панели перекрытий площадью [illegible] м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	4411,5 / 2173,5	935,83 / 189,39	211752 / 104328	44920 / 9091	62504 / --	133834 / 47647	373233
63.	C121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой [illegible] мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ [illegible]49-92	м2	744,0702	5862 / --	-- / --	4361740 / --	-- / --	4361740 / --	-- / 348939	4710679
		Узел 1									
64.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	10	30563,6 / 8382	4601,97 / 818,26	305636 / 83820	46020 / 8183	175796 / --	83722 / 31149	420507
		Узел 7									
65.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,2	30563,6 / 8382	4601,97 / 818,26	97804 / 26822	14726 / 2618	56256 / --	26791 / 9968	134562
		Узел 17									
66.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	6	30563,6 / 8382	4601,97 / 818,26	183382 / 50292	27612 / 4910	105478 / --	50233 / 18689	252304
		Узел 23									
67.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	6	30563,6 / 8382	4601,97 / 818,26	183382 / 50292	27612 / 4910	105478 / --	50233 / 18689	252304
		Монолитный участок Ум-1									
68.	E11-06080 1-0106	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до	м3	0,53	47936,34 / 17298	2822,76 / 480,15	25406 / 9168	1496 / 254	14742 / --	8574 / 2718	36699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		Монолитный участок Ум-2									
69.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,14	47936,34 / 17298	2822,76 / 480,15	102584 / 37018	6041 / 1028	59525 / --	34621 / 10976	148181
		Монолитный участок Ум-3									
70.	Е11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,45	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	15735 / 3486	796 / 160	11453 / --	3317 / 1524	20576
		Монолитный участок Ум-4									
71	Е11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,82	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	63638 / 14097	3221 / 647	46320 / --	13417 / 6164	83219
		Монолитный участок Ум-5									
72.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	45162 / 11835	3874 / 713	29453 / --	11418 / 4526	61107
		Монолитный участок Ум-5а									
73.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	0,36	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	10839 / 2840	930 / 171	7069 / --	2740 / 1086	14666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		Монолитный участок Ум-5 б									
74.				0,47	34965,69	1769,68	16434	832	11962	3465	21491
	E11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7745,66	355,51	3640	167	--	1592	
		Монолитный участок Ум-6									
75.				0,37	34965,69	1769,68	11037	655	9416	2722	16918
	E11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7745,66	355,51	2866	132	--	1253	
		Монолитный участок Ум-7									
76.				0,88	47936,34	2822,76	42184	2484	24478	14237	60934
	E11-06080 1-0106	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		17298	480,15	15222	423	--	4514	
		Монолитный участок Ум-8									
77.				3,6	30108,11	2582,43	108389	9297	70689	27404	146657
	E11-06080 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	28403	1711	--	10863	
		Монолитный участок Ум-9									
78.				3,6	30108,11	2582,43	108389	9297	70689	27404	146657
	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном	м3		7889,81	475,37	28403	1711	--	10863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		Монолитный участок Ум-10									
79.	E11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,44	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	50351 / 11154	2548 / 512	36649 / --	10616 / 4877	65844
		Монолитный участок Ум-11									
80.	E11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,06	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	37064 / 8210	1876 / 377	26978 / --	7814 / 3590	48468
		Монолитный участок Ум-12									
81.	E11-06080 1-0106	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,55	47936,31 / 17298	2822,76 / 480,15	26365 / 9514	1553 / 264	15298 / --	8898 / 2821	38084
		Монолитный участок Ум-13									
82.	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,82	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	24689 / 6470	2118 / 390	16101 / --	6242 / 2474	33405
		Монолитный участок Ум-14									
83.	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные	м3	1,08	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	32517 / 8521	2789 / 513	21207 / --	8221 / 3259	43997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		Монолитный участок Ум-15		3.21	34965,69	1769,68	112240	5681	81695	23664	146777
84.	Е11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7745,66	355,51	24834	1141	--	10872	
		Монолитный участок Ум-16		2	34965,69	1769,68	34966	1770	25450	7372	45725
85.	Е11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7745,66	355,51	7746	356	--	3387	
			Тенге		--	--	6609421	307777	5545613	833180	8038013
			Тенге		--	--	756032	58966	--	595404	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		6609421			
Материалы	Тенге		1183873			
Всего заработная плата	Тенге			814997		
Местные материалы	Тенге		4361740			
Накладные расходы	Тенге		833184			
Сметная прибыль	Тенге		595408			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		8038014			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					804
Сметная заработная плата	Тенге			814997		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		8038014			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					804
Сметная заработная плата	Тенге			814997		

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение

				3133.4	86,31	1,62	270457	5074	60459	148779	452775
86.	Ц11-08020 6-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	м		65,4	0,55	204924	1713	--	33539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
87.	С123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,17	160805	--	348947	--	348947	--	376863
					--	--	--	--	--	27916	
88.	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,97	259828	--	252033	--	252033	--	272196
					--	--	--	--	--	20163	
89.	Ц13-08020 6-1001	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2893,4	376,72	15,15	1090015	43821	352357	505828	1723511
					239,8	3,01	693837	8702	--	127667	
90.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2893,3	29	--	83906	--	83906	--	90618
					--	--	--	--	--	6712	
			Тенге		--	--	2045358	48896	1097702	654607	2915963
			Тенге		--	--	898762	10415	--	215997	

Стоимость монтажных работ	Тенге		1961452		
Материалы	Тенге		412815		
Всего заработная плата	Тенге			909177	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		600980		
Накладные расходы	Тенге		654607		
Сметная прибыль	Тенге		209285		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		2825344		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				832
Сметная заработная плата	Тенге			909177	
Стоимость сантехнических работ	Тенге		83906		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		83906		
Сметная прибыль	Тенге		6712		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		90618		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2915962		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				832
Сметная заработная плата	Тенге			909177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Стена Блок В									
91.	E11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	75	19533,41	2338,4	1465006	175380	984878	314831	1922224
					4063,3	450,4	304748	33780	--	142387	
92.	E11-08020 1-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8487	328056,71	2120,51	278422	1800	228851	44907	349195
					56287,2	608,04	47771	516	--	25866	
93.	E11-08020 1-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	89,8	20103,49	2338,4	1805294	209988	1243281	364998	2343915
					3920,1	450,4	352025	40446	--	173623	
			Тенге		--	--	3548721	387168	2457010	724736	4615334
			Тенге		--	--	781543	74742	--	341876	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3548721			
Материалы			Тенге					2457010			
Всего заработная плата			Тенге						779285		
Накладные расходы			Тенге					724735			
Сметная прибыль			Тенге					341877			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4615333			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								848
Сметная заработная плата			Тенге						779285		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					4615333			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								848
Сметная заработная плата			Тенге						779285		
		РАЗДЕЛ 6. Рамы									
94.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,8575	36887,52	5972,94	105406	17068	59244	29459	145654
					10181,6	1147,35	20094	3279	--	10789	
95.	E11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1	6095,85	321200	43565	178737	97068	451729
					13838,4	1087,13	98898	7769	--	33461	
96.				0,999425	17006,34	1252,44	16997	1252	291	14356	33860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	15454	321	--	2508	
97.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4889	201312 --	-- --	98421 --	-- --	98421 --	-- 7874	106295
98.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03935	197773 --	-- --	7782 --	-- --	7782 --	-- 623	8405
99.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054425	189311 --	-- --	10303 --	-- --	10303 --	-- 824	11128
100.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,416725	189311 --	-- --	78891 --	-- --	78891 --	-- 6311	85202
101.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,981975	189311 --	-- --	375210 --	-- --	375210 --	-- 30017	405226
102.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,465	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	17153 4734	2777 534	9642 --	4794 1756	23702
103.	Е11-06070	-Балки для перекрытий,	м3	2,14666	44944,1	6095,85	96480	13086	53688	29156	135687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			13838,4	1087,13	29706	2334	--	10051	
104.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4426	17006,34 / 15462,9	1252,44 / 321,6	7527 / 6844	554 / 142	129 / --	6357 / 1111	14995
105.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092275	201312 / --	-- / --	18576 / --	-- / --	18576 / --	-- / 1486	20062
106.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01055	197773 / --	-- / --	2087 / --	-- / --	2087 / --	-- / 167	2253
107.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25685	189311 / --	-- / --	48625 / --	-- / --	48625 / --	-- / 3890	52514
108.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082925	189311 / --	-- / --	15699 / --	-- / --	15699 / --	-- / 1256	16955
109.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,47	36887,52 / 10181,6	5972,94 / 1147,35	17337 / 4785	2807 / 539	9745 / --	4845 / 1775	23957
110.	E11-06070	-Балки для перекрытий,	м3	2,14666	44944,1	6095,85	96480	13086	53688	29156	135687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			13838,4	1087,13	29706	2334	--	10051	
111.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3582	17006,34 / 15462,9	1252,44 / 321,6	6092 / 5539	449 / 115	104 / --	5145 / 899	12136
112.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1051	201312 / --	-- / --	21158 / --	-----	21158 / --	-- / 1693	22851
113.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013125	197773 / --	-- / --	2596 / --	-----	2596 / --	-- / 208	2803
114.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1389	189311 / --	-- / --	26295 / --	-----	26295 / --	-- / 2104	28399
115.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40285	189311 / --	-- / --	76264 / --	-----	76264 / --	-- / 6101	82365
116.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01815	189311 / --	-- / --	3436 / --	-----	3436 / --	-- / 275	3711
117.	E11-06050	-Колонны железобетонные	м3	2,34	36887,52	5972,94	86317	13977	48515	24124	119276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0104 Изм. и доп. вып. 2	в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство			10181,6	1147,35	23825	2685	--	8835	
118.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,04915	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	17842 16223	1314 337	305 --	15070 2633	35545
119.	C121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249375	201312 --	-- --	50202 --	-- --	50202 --	-- 4016	54218
120.	C121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	197773 --	-- --	4272 --	-- --	4272 --	-- 342	4614
121.	C121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,548925	189311 --	-- --	103918 --	-- --	103918 --	-- 8313	112231
122.	C121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22925	189311 --	-- --	43400 --	-- --	43400 --	-- 3472	46872
123.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029125	197773 --	-- --	5760 --	-- --	5760 --	-- 461	6221
124.	E11-06050 1-0104	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке	м3	2,255	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	83181 22960	13469 2587	46752 --	23248 8514	114943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
125.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,14666	44944,1	6095,85	96480	13086	53688	29156	135687
					13838,4	1087,13	29706	2334	--	10051	
126.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,565575	17006,34	1252,44	9618	708	165	8124	19162
					15462,9	321,6	8745	182	--	1419	
127.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159225	201312	--	32054	--	32054	--	34618
						--	--	--	--	2564	
128.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	197773	--	2611	--	2611	--	2819
						--	--	--	--	209	
129.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2011	т	0,39315	189311	--	74428	--	74428	--	80382
						--	--	--	--	5954	
130.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,403875	189311	--	76458	--	76458	--	82575
					--	--	--	--	--	6117	
131.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,021275	197773	--	4208	--	4208	--	4544
					--	--	--	--	--	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
132.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,68	36887,52 / 10181,6	5972,94 / 1147,35	98859 / 27287	16007 / 3075	55565 / --	27629 / 10119	136607
133	Е11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,14666	44944,1 / 13838,4	6095,85 / 1087,13	96480 / 20706	13086 / 2334	53688 / --	29156 / 10051	135687
134.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в мастерских условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,809	17006,34 / 15462,9	1252,44 / 321,6	13758 / 12509	1013 / 260	236 / --	11620 / 2030	27409
135.	С121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243825	201312 / --	-- / --	49085 / --	-- / --	49085 / --	-- / 3927	53012
136.	С121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	197773 / --	-- / --	4272 / --	-- / --	4272 / --	-- / 342	4614
137.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54355	189311 / --	-- / --	102900 / --	-- / --	102900 / --	-- / 8232	111132
138.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,55085	189311 / --	-- / --	104282 / --	-- / --	104282 / --	-- / 8343	112625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
139.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026875	197773	--	5315	--	5315	--	5740
					--	--	--	--	--	425	
140.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,0225	36887,52	5972,94	37717	6107	21199	10541	52119
					10181,6	1147,35	10411	1173	--	3861	
141.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 5 м	м3	1,14666	44941,1	6095,85	51536	[illegible]	28678	15574	72475
					13838,4	1087,13	15868	[illegible]	--	5369	
142.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,225325	17096,34	1252,44	3832	282	66	3237	7634
					15462,9	321,6	3484	--	--	565	
143.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065775	201312	--	13241	--	13241	--	14301
					--	--	--		--	1059	
144.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005125	197773	--	1014	-	1014	--	1095
					--	--	--	-	--	81	
145.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,1544	189311	--	29230	--	29230	--	31568
					--	--	--	--	--	2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
146.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16245	189311 / --	-- / --	30754 / --	-- / --	30754 / --	-- / 2460	33214
147.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006025	197773 / --	-- / --	1192 / --	-- / --	1192 / --	-- / 15	1287
148.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,295	36887,52 / 10181,6	5972,94 / 1147,35	121544 / 33548	19681 / 3781	68315 / --	33969 / 12443	167955
149.	Е11-06070 1-0102	Плиты для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,14666	44944,1 / 13838,4	6095,85 / 1087,13	141424 / 43545	19182 / 3421	78697 / --	42739 / 14733	198895
150.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,61955	17006,34 / 15462,9	1252,44 / 321,6	27543 / 25043	2028 / 521	472 / --	23263 / 1064	54870
151.	С121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28905	201312 / --	-- / --	58189 / --	-- / --	58189 / --	-- / 4655	62844
152.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012475	197773 / --	-- / --	2467 / --	-- / --	2467 / --	-- / 197	2665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
153.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63905	189311 / --	-- / --	120979 / --	-- / --	120979 / --	-- / 9678	130658
154.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,678975	189311 / --	-- / --	128537 / --	-- / --	128537 / --	-- / 10283	138820
155.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от [illegible] мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	197773 / --	-- / --	4984 / --	-- / --	4984 / --	-- / 399	5383
156.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной [illegible] высотой до 4 м, периметром до [illegible] Устройство	м3	3,3775	36887,52 / 10181,6	5972,94 / 1147,35	124588 / 34388	20174 / 3875	70026 / --	34820 / 12753	172160
157.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,14666	44944,1 / 13838,1	6095,85 / 1087,13	186368 / 57383	25277 / 4508	103708 / --	56321 / 19415	262104
158.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,065475	17006,34 / 15462,9	1252,44 / 321,6	18120 / 16475	1334 / 343	311 / --	15304 / 2674	36098
159.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32935	201312 / --	-- / --	66302 / --	-- / --	66302 / --	-- / 5304	71606

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

160.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02545	197773	--	5033	--	5033	--	5436
					--	--	--	--	--	403	
161.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,710675	189311	--	134539	--	134539	--	145302
					--	--	--	--	--	10763	
162.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,809875	189311	--	170356	--	170356	--	183985
					--	--	--	--	--	13628	
163.	С121-0501 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	197773		5538	--	5538	-	5981
					--	--	--	--	--	443	
164.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,4	36887,52	5972,94	51643	8362	29027	14433	71362
					10181,6	1147,35	14254	1606	--	5286	
165.	Е11-06070 1-0109	-Балки для перекрытий, подкрановые и связочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,14366	44944,1	6095,85	51536	6990	28678	15574	72479
					13838,4	1087,13	15868	1247	--	5369	
166.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3979	17006,34	1252,44	23773	1751	406	20079	47361
					15462,9	321,6	21616	450	--	3508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09785	201312	--	19698	--	19698	--	21274
					--	--	--	--	--	1576	
168.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007675	197773	--	1518	--	1518	--	1639
					--	--	--	--	--	121	
169.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК [illegible]	т	0,29235	189311	--	55345	--	55345	--	59773
					--	--	--	--	--	4428	
170.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК [illegible]	т	0,11505	189311	--	21780	--	21780	--	23523
					--	--	--	--	--	1742	
171.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012325	197773	--	2438	--	2438	--	2633
					--	--	--	--	--	195	
172.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9325	[illegible]07,52	5972,94	34398	5570	19334	9613	47532
					10181,6	1147,35	9494	1070	--	3521	
173.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,14666	44941,1	6095,85	186368	25277	103708	56321	262104
					13838,4	1087,13	57383	4508	--	19415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6137	17006,34 / 15462,9	1252,44 / 321,6	10437 / 9490	769 / 197	178 / --	8815 / 1540	20792
175.	C121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130375	201312 / --	-- / --	26246 / --	-- / --	26246 / --	-- / 2100	28346
176.	C121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005125	197773 / --	-- / --	1014 / --	-- / --	1014 / --	-- / 81	1095
177.	C121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29235	189311 / --	-- / --	55345 / --	-- / --	55345 / --	-- / 4428	59773
178.	C121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,478225	189311 / --	-- / --	90533 / --	-- / --	90533 / --	-- / 7242	97776
179.	C121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02015	197773 / --	-- / --	3985 / --	-- / --	3985 / --	-- / 319	4304
180.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,93	36887,52 / 10181,6	5972,94 / 1147,35	34305 / 9469	5555 / 1067	19281 / --	9588 / 3511	47405
181.				1,14666	44944,1	6095,85	51536	6990	28678	15574	72479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	15868	1247	--	5369	
182.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7407	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	12597 11453	928 238	216 --	10639 1859	25095
[illegible]	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150875	201512 --	-- --	30373 --	-- --	30373 --	-- 2430	31803
[illegible]	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2011	т	0,005125	197773 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095
185.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5847	189311 --	-- --	110690 --	-- --	110690 --	-- 8855	119545
186.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02465	197773 --	-- --	4875 --	-- --	4875 --	-- 390	5265
187.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,8725	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	69072 19065	11184 2148	38823 --	19304 7070	95446
188.	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т	0,7085	17006,34	1252,44	12049	887	207	10177	24004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 Изм. и доп. вып.	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	10955	228	--	1778	
189.	С121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212125	201312 --	-- --	42703 --	-- --	42703 --	-- 3416	46120
190.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017275	197773 --	-- --	3417 --	-- --	3417 --	-- 273	3690
191.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,479075	189311 --	-- --	90694 --	-- --	90694 --	-- 7256	97950
192.	С121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220475	189311 --	-- --	41738 --	-- --	41738 --	-- 3339	45077
193.	С121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02465	197773 --	-- --	4875 --	-- --	4875 --	-- 390	5265
			Тенге		--	--	5266730	342622	4093334	814348	6567573
			Тенге		--	--	830784	64107	--	486486	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5266730	
Материалы	Тенге	1264183	
Всего заработная плата	Тенге		894891
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2829141	
Накладные расходы	Тенге	814351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					486486			
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6567567			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
		Сметная заработная плата	Тенге						894891		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6567567			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
		Сметная заработная плата	Тенге						894891		

РАЗДЕЛ 7. Перекрытия

Узел 1

194.				10	30563,6	4601,97	305636	46020	175796	83722	420507
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	83820	8183	--	31149	

Узел 2

195.				6	30563,6	4601,97	183382	27612	105478	50233	252304
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	50292	4910	--	18689	

Узел 17

196.				6	30563,6	4601,97	183382	27612	105478	50233	252304
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	50292	4910	--	18689	

Узел 23

197.				6	30563,6	4601,97	183382	27612	105478	50233	252304
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	50292	4910	--	18689	

Монолитный участок Ум-1

198.				0,53	30100,11	2582,43	15957	1369	10406	4035	21591
	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	4182	252	--	1599	

Монолитный участок Ум-2

199.				2,14	30100,11	2582,43	64431	5526	42021	16290	87179
	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	16884	1017	--	6458	

Монолитный участок Ум-3

200.				0,45	34965,69	1769,68	15735	796	11453	3317	20576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7745,66	355,51	3486	160	--	1524	
		Монолитный участок Ум-4									
201.	E11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,82	34965,69 7745,66	1769,68 355,51	63638 14097	3221 647	46320 --	13417 6164	83219
		Монолитный участок Ум-5									
202.	E11-060 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	30108,11 7889,81	2582,43 475,37	15162 11835	3874 713	29453 --	11418 4526	61107
		Монолитный участок Ум-5а									
203.	E11-06080 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,36	30108,11 7889,81	2582,13 475,37	10839 2840	930 171	7069 --	2710 1086	14666
		Монолитный участок Ум-5 б									
204.	E11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,47	34965,69 7745,66	1769,68 355,51	16434 3640	832 167	11962 --	3465 1592	21491
		Монолитный участок Ум-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.	E11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,37	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	12937 / 2866	655 / 132	9416 / --	2728 / 1253	16918
		Монолитный участок Ум-7									
206.	E11-06080 1-0106	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,88	47936,34 / 17298	2822,76 / 480,15	42184 / 15222	2484 / 423	24478 / --	14237 / 4514	60934
		Монолитный участок Ум-8									
[illegible]	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	[illegible]	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	108389 / 28403	9297 / 1711	70689 / --	27404 / 10863	[illegible]
		Монолитный участок Ум-9									
[illegible]	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,6	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	108389 / 28403	9297 / 1711	70689 / --	27404 / 10863	[illegible]
		Монолитный участок Ум-10									
208.	E11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,44	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	50351 / 11154	2548 / 512	36649 / --	10616 / 4877	65844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-11									
210.	E11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,06	34965,69 7745,66	1769,68 355,51	37064 8210	1876 377	26978 --	7814 3590	48468
		Монолитный участок Ум 12									
211.	E11-06080 1-0106	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,55	47936,34 17298	2822,76 480,15	26365 9514	1553 264	15298 --	3898 2821	38084
		Монолитный участок Ум-13									
212.	E11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,82	30108,11 7889,81	2582,13 475,37	24689 6470	2118 390	16101 --	3242 2474	33405
		Монолитный участок Ум-11									
213.	E11-06080 1-0100	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,08	30108,11 7889,81	2582,13 475,37	32517 8521	2789 513	21207 --	8221 3259	43997
		Монолитный участок Ум-15									
214.	E11-06080 1-0101	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,21	34965,69 7745,66	1769,68 355,51	112240 24864	5681 1141	81695 --	23664 10872	146777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-16									
215.	Е11-06080 1-0101	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1	34965,69 / 7745,66	1769,68 / 355,51	34966 / 7746	1770 / 356	25450 / --	7372 / 3387	45725
		Тенге			--	--	1678067	185469	1049564	433703	2280714
		Тенге			--	--	443033	[illegible]	--	168938	
		Стоимость общестроительных [illegible]	Тенге					1678067			
		Накладны	Тенге					1049564			
		Всего заработная плата	Тенге						476601		
		Накладные расходы	Тенге					433703			
		Сметная прибыль	Тенге					168938			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2280714			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						476601		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2280714			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						476601		
		РАЗДЕЛ 8. Стена Блока А									
216.	Е11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	50	10533,11 / 1053,3	2338,4 / 450,4	976671 / 203165	116920 / 22570	656586 / --	209887 / 94925	1281402
217.	Е11-08040 1-0303 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	200	3367,66 / 1347,06	243,02 / 47,52	679452 / 269412	48907 / 9503	361435 / --	259391 / 75107	1013052
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12									
218.	Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3	5,6	41779,28 / 12589,1	4254,44 / 760,09	233964 / 70499	23825 / 4257	139640 / --	68027 / 24159	326157
		Монолитные перемычки ПрМ-1-2									
219.	Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3	7,5	41779,28 / 12589,1	4254,44 / 760,09	313345 / 94418	31908 / 5701	187019 / --	91108 / 32356	436809
		Тенге			--	--	2203431	221258	1344680	628413	3058393

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге								
				--	--	637494	41981	--	226547	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2203431			
Материалы		Тенге					1021187			
Всего заработная плата		Тенге						679475		
Местные материалы		Тенге					323491			
Накладные расходы		Тенге					628414			
Сметная прибыль		Тенге					226548			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3058393			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								722
Сметная заработная плата		Тенге						679475		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					3058393			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								722
Сметная заработная плата		Тенге						679475		
	РАЗДЕЛ 9. Рамы									
	Рм-1									
220. E11-06057 1-0104 Изм. и доп. вып 2	Плиты железобетонные по деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,375	36887,52	5972,94	110663	23145	30940	30949	197519
				10181,6	1147,35	39454	4446	--	14631	
221. E11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3	46638,14	6095,85	139914	18288	80111	40747	195114
				13838,4	1087,13	41515	3261	--	14453	
	Рм-1.1									
222. E11-06056 1-0104 Изм. и доп. вып 2	Плиты железобетонные по деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3	36887,52	5972,94	110663	17919	62199	30928	152918
				10181,6	1147,35	30545	3442	--	11327	
223. E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3	46638,14	6095,85	139914	18288	80111	40747	195114
				13838,4	1087,13	41515	3261	--	14453	
224. E11-06030 1-0701 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	2	17006,34	1252,44	34013	2505	582	28728	67760
				15462,9	321,6	30926	643	--	5019	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
	Рм-2									
Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	73775 20363	11946 2295	41466 --	20619 7551	101945
Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,5	46638,14 13838,4	6095,85 1087,13	69957 20758	9144 1631	40055 --	20373 7226	97557
	Рм-3									
Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	73775 20363	11946 2295	41466 --	20619 7551	101945
Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,5	46638,14 13838,4	6095,85 1087,13	69957 20758	9144 1631	40055 --	20373 7226	97557
	Рм-4									
Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	73775 20363	11946 2295	41466 --	20619 7551	101945
230. Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10	46638,14 13838,4	6095,85 1087,13	466381 138384	60959 10871	267038 --	135822 48176	650380
231. Е11-06030	-Каркасы арматурные	т	2	17006,34	1252,44	34013	2505	582	28728	67760

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-0701 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	30926	643	--	5019	
	Рм-6									
232. E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 3	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	184438 50908	29865 5737	103665 --	51547 18879	254863
233. E11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	15	46638,14 13838,4	6095,85 1087,13	699572 207576	91438 16307	400558 --	203733 72264	975570
234. E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	34013 30926	2505 643	582 --	28728 5019	67760
	Р-1									
235. E11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10	46638,14 13838,4	6095,85 1087,13	466381 138384	60959 10871	267038 --	135822 18176	650380
236. E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	34013 30926	2505 643	582 --	28728 5019	67760
	Р-2									
237. E11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной	м3	2,5	46638,14 13838,4	6095,85 1087,13	116595 34596	15240 2718	66759 --	33956 12044	162595

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
площадки до 6 м									
	Тенге	Тенге	--	--	2964088	400243	1614655	930766	4206442
	Тенге		--	--	949185	73633	--	311584	
...ность общестроительных работ	Тенге					2964088			
...ериалы	Тенге					1614661			
...го заработная плата	Тенге						1022818		
Накладные расходы	Тенге					930764			
Сметная прибыль	Тенге					311588			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4206441			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
Сметная заработная плата	Тенге						1022818		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					4206441			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
Сметная заработная плата	Тенге						1022818		
	10. Перекрытия								
238. E11-07050 -Панели пере... 5-0105 площадью до ... Установка с... на две сторо...	шт. сборных конструкций	82.	6560,13 / 2335,0	1227,84 / 254,59	538669 / 232544	100... / 2...	205442 / --	299036 / 67016	904721
239. E11-07050 -Панели перек... 5-0104 площадью до ... Установка с... на две сторо...	шт. сборных конструкций	50	5140,37 / 2173,5	935,83 / 189,39	257004 / 108675	... / 9470	101538 / --	139411 / 31713	428...
240. C121-0401 -Плиты перекрыт... 08-9903 железобетонные многопустотные ... высотой 220 мм, ...ход расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	697,3924	5862 / --	-- / --	4088114 / --		4088114 / --	-- / 327049	4415163
Узел ...									
241. E11-06070 -Пояса в опалубке... 1-0201 Устройство	м3	10	30563,6 / 8382	4601,97 / 818,26	305636 / 83820	46020 / 8183	175796 / --	83722 / 31149	420507
Узел 7									
242. E11-06070 -Пояса в опалубке. 1-0201 Устройство	м3	6	30563,6 / 8382	4601,97 / 818,26	183382 / 50292	27612 / 4910	105478 / --	50233 / 18689	252304
Узел 17									
243. E11-06070 -Пояса в опалубке.	м3	6	30563,6 /	4601,97 /	183382 /	27612 /	105478 /	50233 /	252304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	201	Устройство			8382	818,26	50292	4910	--	18689		
		Монолитный участок Ум-1										
				5	30108,11	2582,43	150541	12912	98180	38062	203690	
	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	39449	2377	--	15088		
		Монолитный участок Ум-2										
245.				5	30108,11	2582,43	150541	12912	98180	38062	203690	
	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	39449	2377	--	15088		
		Монолитный участок Ум-										
246.				2	30108,11	2582,43	60216	5165	39271	15225	81476	
	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	15790	951	--	6035		
		Монолитный участок Ум-										
247.				2	30108,11	2582,43	60216	5165	39271	15225	81476	
	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	15790	951		6035		
		Монолитный участок Ум-										
248.				2,3	30108,11	2582,43	69249	5940	45162	17508	93698	
	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной	м3		7889,81	475,37	18147	1093	--	6941		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

толщиной до 200 мм.
Устройство

Монолитный участок Ум-6

	[illegible]	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,32	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	9635 / 2525	826 / 152	6284 / --	2436 / 966	13036

Монолитный участок Ум-7

250.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	54195 / 14202	4648 / 856	35345 / --	13702 / 5432	73329

Монолитный участок Ум-8

251.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия [illegible] балк[illegible] участки при сборном железобетонном перекрытии [illegible] 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	[illegible]	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	33420 / 8758	2866 / 529	21796 / --	8450 / 3350	[illegible]

Монолитный участок Ум-9

252.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,76	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	22280 / 5338	1911 / 352	14531 / --	5633 / 2233	[illegible]

Монолитный участок Ум-14.1

253.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,2	30108,11 / 7889,81	2582,43 / 475,37	156562 / 41027	13429 / 2472	102106 / --	39584 / 15692	211808

Монолитный участок Ум-14

	[illegible] -109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,9	30108,11	2582,43	117422	10071	76581	29688	158878
					7889,81	475,37	30770	1854	--	11769	
		Монолитный участок Ум-15									
255.	E11-06080 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3	30108,11	2582,43	90324	7747	58908	22837	122214
					7889,81	475,37	23669	1426	--	9053	
		Монолитный уча[illegible],17									
256.	E11-06080 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5	30108,11	2582,43	150541	12912	98180	38062	203690
					7889,81	475,37	39449	2377		15088	
		Монолитный участ[illegible]-18									
257.	E11-06080 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3	30108,11	2582,43	90324	7747	58908	22837	122214
					7889,81	475,37	23669	1426	--	9053	
		Монолитный участ[illegible] Ум-28									
258.	E11-06080 1-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	2,5	30108,11	2582,43	75270	6456	49089	19031	101845
					7889,81	475,37	19725	1188	--	7544	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		Тенге		--	--	6846921	359426	5623638	948977	8419565
	Тенге			--	--	863859	68727	--	623672	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	сть общестроительных работ	Тенге					6846921			
	риалы	Тенге					1535521			
	го заработная плата	Тенге						932586		
	стные материалы	Тенге					4088114			
	Накладные расходы	Тенге					948976			
	Сметная прибыль	Тенге					623672			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8419568			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
	Сметная заработная плата	Тенге						932586		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					8419568			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
	Сметная заработная плата	Тенге						932586		
		Тенге		--	--	33337183	2461773	24673338	6291738	42799244
		Тенге		--	--	6202072	469911	--	3170302	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					33337183			
	Материалы	Тенге					11624350			
	Всего заработная плата	Тенге						6671983		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3800759			
	Местные материалы	Тенге					9248229			
	Накладные расходы	Тенге					6291744			
	Сметная прибыль	Тенге					3170314			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					42799241			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6796
	Сметная заработная плата	Тенге						6671983		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					42799241			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6796
	Сметная заработная плата	Тенге						6671983		
	Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					641989			
	Итого с временным здании	Тенге					43441230			
	Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					304089			
	Итого	Тенге					43745319			
	Непредвидные затраты 2%	Тенге					874906			
	Итого	Тенге					44620225			
	40% 2018г	Тенге					17848090			
	60% 2019г К=1,0498961	Тенге					28107960			
	Итого	Тенге					45956050			
	Кпонижение=0,97338052054	Тенге					44732724			
	НДС 12%	Тенге					5367927			
	Всего	Тенге					50100651			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СВ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев