Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ

Выполненных работ 14 ИЮНЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Рамы Блок Д									
1.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,72	44944,1	6095,85	481801	65348	268105	145602	677594
					13838,4	1087,13	148348	11654	--	50192	
2.	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,3	25353,09	3966,17	134371	21021	91003	23692	170709
					4216,4	695,96	22347	3689	--	12645	
3.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9573	17006,34	1252,44	33287	2451	570	28114	66313
					15462,9	321,6	30266	629	--	4912	
4.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и	м3	2,4	44944,1	6095,85	107866	14630	60024	32597	151700
					13838,4	1087,13	33212	2609	--	11237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
5.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,34	44944,1	6095,85	284946	38648	158563	86111	400741
					13838,4	1087,13	87735	6892	--	29685	
6.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,52	44944,1	6095,85	158203	21457	88035	47809	222494
					13838,4	1087,13	48711	3827	--	16481	
7.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,36	44944,1	6095,85	240900	32674	134052	72801	338797
					13838,4	1087,13	74174	5827	--	25096	
8.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,58	44944,1	6095,85	295732	40111	164564	89371	415912
					13838,4	1087,13	91057	7153	--	30808	
9.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0197	17006,34	1252,44	17341	1277	296	14647	34547
					15462,9	321,6	15768	328	--	2559	
			Тенге		--	--	1754447	237616	965212	540744	2478807
			Тенге		--	--	551617	42608	--	183615	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1754447	
Материалы	Тенге	965214	
Всего заработная плата	Тенге		594225
Накладные расходы	Тенге	540745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					183615			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2478808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге						594225		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2478808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге						594225		
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие,покрытие									
		отм +3,000									
10.	E11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	86	6569,13 2835,9	1227,84 254,59	564945 243887	105594 21895	215464 --	313623 70285	948853
11.	C121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	578,6164	5862 --	-- --	3391849 --	-- --	3391849 --	-- 271348	3663197
		Антисейсмический пояс									
12.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9573	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	33287 30266	2451 629	570 --	28114 4912	66313
13.	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,3	25353,09 4216,4	3966,17 695,96	134371 22347	21021 3689	91003 --	23692 12645	170709
14.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26895	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	4574 4159	337 86	78 --	3863 675	9112
15.	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,22	25353,09 4216,4	3966,17 695,96	132343 22010	20703 3633	89630 --	23335 12454	168132
			Тенге		--	--	4261369	150107	3788594	392627	5026316
			Тенге		--	--	322668	29932	--	372319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4261369			
		Материалы	Тенге					396745			
		Всего заработная плата	Тенге						352600		
		Местные материалы	Тенге					3391849			
		Накладные расходы	Тенге					392627			
		Сметная прибыль	Тенге					372320			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5026317			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге						352600		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5026317			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге						352600		
		РАЗДЕЛ 3. Стены Блок Б									
16.				153,0247	19533,41	2338,4	2989095	357833	2009477	642358	3921969
	Е11-08020	-Стены наружные простые	м3								
	1-0101	из кирпича. Кладка при	кладки		4063,3	450,4	621785	68922	--	290516	
	Изм. и доп. вып. 9	высоте этажа до 4 м									
			Тенге		--	--	2989095	357833	2009477	642358	3921969
			Тенге		--	--	621785	68922	--	290516	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2989095			
		Материалы	Тенге					2009477			
		Всего заработная плата	Тенге						690708		
		Накладные расходы	Тенге					642358			
		Сметная прибыль	Тенге					290516			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3921969			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге						690708		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3921969			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге						690708		
		РАЗДЕЛ 4. Рамы									
17.				2,8575	36887,52	5972,94	105406	17068	59244	29459	145654
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3								
	1-0104	в деревянной опалубке			10181,6	1147,35	29094	3279	--	10789	
	Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
18.				7,14666	44944,1	6095,85	321200	43565	178737	97068	451729
	Е11-06070	-Балки для перекрытий,	м3								
	1-0102	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной			13838,4	1087,13	98898	7769	--	33461	

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
	площадки до 6 м																		
30	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			0,999425		17006,34		1252,44		16997		1252		291		14356		33860
п.							15462,9		321,6		15454		321		--		2508		
03	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,4889		201312		--		98421		--		98421		--		106295
							--		--		--		--		--		7874		
03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,03935		197773		--		7782		--		7782		--		8405
							--		--		--		--		--		623		
3	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,054425		189311		--		10303		--		10303		--		11128
							--		--		--		--		--		824		
3	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,416725		189311		--		78891		--		78891		--		85202
							--		--		--		--		--		6311		
3	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			1,981975		189311		--		375210		--		375210		--		405226
							--		--		--		--		--		30017		
0	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3			0,465		36887,52		5972,94		17153		2777		9642		4794		23702
							10181,6		1147,35		4734		534		--		1756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
27.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4426	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	7527 6844	554 142	129 --	6357 1111	14995
28.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092275	201312 --	-- --	18576 --	-- --	18576 --	-- 1486	20062
29.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01055	197773 --	-- --	2087 --	-- --	2087 --	-- 167	2253
30.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25685	189311 --	-- --	48625 --	-- --	48625 --	-- 3890	52514
31.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082925	189311 --	-- --	15699 --	-- --	15699 --	-- 1256	16955
32.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,981975	189311 --	-- --	375210 --	-- --	375210 --	-- 30017	405226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,47	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	17337 4785	2807 539	9745 --	4845 1775	23957
34.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
35.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3582	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	6092 5539	449 115	104 --	5145 899	12136
36.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1051	201312 --	-- --	21158 --	-- --	21158 --	-- 1693	22851
37.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013125	197773 --	-- --	2596 --	-- --	2596 --	-- 208	2803
38.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1389	189311 --	-- --	26295 --	-- --	26295 --	-- 2104	28399
39.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40285	189311 --	-- --	76264 --	-- --	76264 --	-- 6101	82365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01815	189311 --	-- --	3436 --	-- --	3436 --	-- 275	3711
41.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,34	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	86317 23825	13977 2685	48515 --	24124 8835	119276
42.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
43.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,04915	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	17842 16223	1314 337	305 --	15070 2633	35545
44.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249375	201312 --	-- --	50202 --	-- --	50202 --	-- 4016	54218
45.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	197773 --	-- --	4272 --	-- --	4272 --	-- 342	4614
46.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,548925	189311 --	-- --	103918 --	-- --	103918 --	-- 8313	112231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22925	189311 --	-- --	43400 --	-- --	43400 --	-- 3472	46872
48.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029125	197773 --	-- --	5760 --	-- --	5760 --	-- 461	6221
49.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,255	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	83181 22960	13469 2587	46752 --	23248 8514	114943
50.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
51.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,565575	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	9618 8745	708 182	165 --	8124 1419	19162
52.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159225	201312 --	-- --	32054 --	-- --	32054 --	-- 2564	34618
53.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	197773 --	-- --	2611 --	-- --	2611 --	-- 209	2819
54.				0,39315	189311	--	74428	--	74428	--	80382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5954	
55.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,403875	189311 --	-- --	76458 --	-- --	76458 --	-- 6117	82575
56.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021275	197773 --	-- --	4208 --	-- --	4208 --	-- 337	4544
57.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,68	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	98859 27287	16007 3075	55565 --	27629 10119	136607
58.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
59.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,809	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	13758 12509	1013 260	236 --	11620 2030	27409
60.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243825	201312 --	-- --	49085 --	-- --	49085 --	-- 3927	53012
61.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0216	197773	--	4272	--	4272	--	4614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	342	
62.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54355	189311 --	-- --	102900 --	-- --	102900 --	-- 8232	111132
63.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55085	189311 --	-- --	104282 --	-- --	104282 --	-- 8343	112625
64.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026875	197773 --	-- --	5315 --	-- --	5315 --	-- 425	5740
65.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,0225	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	37717 10411	6107 1173	21199 --	10541 3861	52119
66.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
67.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,225325	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3832 3484	282 72	66 --	3237 565	7634
68.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,065775	201312	--	13241	--	13241	--	14301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1059	
69.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005125	197773 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095
70.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1544	189311 --	-- --	29230 --	-- --	29230 --	-- 2338	31568
71.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16245	189311 --	-- --	30754 --	-- --	30754 --	-- 2460	33214
72.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006025	197773 --	-- --	1192 --	-- --	1192 --	-- 95	1287
73.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,295	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	121544 33548	19681 3781	68315 --	33969 12441	167955
74.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
75.	Е11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т	1,61955	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	27543 25043	2028 521	472 --	23263 4064	54870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
76.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28905	201312 --	-- --	58189 --	-- --	58189 --	-- 4655	62844
77.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012475	197773 --	-- --	2467 --	-- --	2467 --	-- 197	2665
78.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63905	189311 --	-- --	120979 --	-- --	120979 --	-- 9678	130658
79.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,678975	189311 --	-- --	128537 --	-- --	128537 --	-- 10283	138820
80.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	197773 --	-- --	4984 --	-- --	4984 --	-- 399	5383
81.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,3775	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	124588 34388	20174 3875	70026 --	34820 12753	172160
82.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
83.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,065475	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	18120 16475	1334 343	311 --	15304 2674	36098
84.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32935	201312 --	-- --	66302 --	-- --	66302 --	-- 5304	71606
85.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02545	197773 --	-- --	5033 --	-- --	5033 --	-- 403	5436
86.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,710675	189311 --	-- --	134539 --	-- --	134539 --	-- 10763	145302
87.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,899875	189311 --	-- --	170356 --	-- --	170356 --	-- 13628	183985
88.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	197773 --	-- --	5538 --	-- --	5538 --	-- 443	5981
89.	Е11-06050 1-0104 Изм. и	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	1,4	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	51643 14254	8362 1606	29027 --	14433 5286	71362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 2	периметром до 2 м. Устройство									
90.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
91.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	23773 21616	1751 450	406 --	20079 3508	47361
92.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09785	201312 --	-- --	19698 --	-- --	19698 --	-- 1576	21274
93.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007675	197773 --	-- --	1518 --	-- --	1518 --	-- 121	1639
94.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29235	189311 --	-- --	55345 --	-- --	55345 --	-- 4428	59773
95.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11505	189311 --	-- --	21780 --	-- --	21780 --	-- 1742	23523
96.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,012325	197773 --	-- --	2438 --	-- --	2438 --	-- 195	2633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
97.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9325	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	34398 9494	5570 1070	19334 --	9613 3521	47532
98.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
99.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6137	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	10437 9490	769 197	178 --	8815 1540	20792
100.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130375	201312 --	-- --	26246 --	-- --	26246 --	-- 2100	28346
101.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005125	197773 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095
102.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29235	189311 --	-- --	55345 --	-- --	55345 --	-- 4428	59773
103.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,478225	189311 --	-- --	90533 --	-- --	90533 --	-- 7243	97776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
104.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02015	197773 --	-- --	3985 --	-- --	3985 --	-- 319	4304
105.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,93	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	34305 9469	5555 1067	19281 --	9588 3511	47405
106.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
107.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7407	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	12597 11453	928 238	216 --	10639 1859	25095
108.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150875	201312 --	-- --	30373 --	-- --	30373 --	-- 2430	32803
109.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005125	197773 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095
110.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,5847	189311 --	-- --	110690 --	-- --	110690 --	-- 8855	119545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
111.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,478225	189311 --	-- --	90533 --	-- --	90533 --	-- 7243	97776
112.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02465	197773 --	-- --	4875 --	-- --	4875 --	-- 390	5265
113.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,8725	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	69072 19065	11184 2148	38823 --	19304 7070	95446
114.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14666	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	321200 98898	43565 7769	178737 --	97068 33461	451729
115.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7085	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	12049 10955	887 228	207 --	10177 1778	24004
116.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212125	201312 --	-- --	42703 --	-- --	42703 --	-- 3416	46120
117.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017275	197773 --	-- --	3417 --	-- --	3417 --	-- 273	3690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,479075	189311 --	-- --	90694 --	-- --	90694 --	-- 7256	97950
119.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220475	189311 --	-- --	41738 --	-- --	41738 --	-- 3339	45077
120.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02465	197773 --	-- --	4875 --	-- --	4875 --	-- 390	5265
			Тенге		--	--	8532190	722353	6117022	1660437	11008035
			Тенге		-- --	-- --	-- 1692824	-- 131827	-- --	-- 815404	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					8532190			
Материалы			Тенге					2822129			
Всего заработная плата			Тенге						1824652		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3294884			
Накладные расходы			Тенге					1660433			
Сметная прибыль			Тенге					815410			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					11008033			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1860
Сметная заработная плата			Тенге						1824652		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					11008033			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1860
Сметная заработная плата			Тенге						1824652		

РАЗДЕЛ 5. Перекрытия на отм +3,000

121.	Е11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	93	6569,13 2835,9	1227,84 254,59	610929 263739	114189 23677	233001 --	339150 76006	1026086
122.	Е11-07050 5-0104	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием	шт. сборных конструк	52	5140,07 2173,5	935,83 189,39	267284 113022	48663 9848	105599 --	144987 32982	445252

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на две стороны	ций								
[redacted]21-0401 [redacted]9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	885,532	5862 --	-- --	5190989 --	-- --	5190989 --	-- 415279	5606268
	Антисейсмический пояс									
[redacted]-06030 [redacted]701 [redacted]. и [redacted]. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9573	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	33287 30266	2451 629	570 --	28114 4912	66313
[redacted]-06070 [redacted]201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	11,1	31633,41 8382	4601,97 818,26	351131 93040	51082 9083	207009 --	92932 35525	479588
-06030 701 [redacted]. и . вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26895	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	4574 4159	337 86	78 --	3863 675	9112
[redacted]-06070 [redacted]201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,93	31633,41 8382	4601,97 818,26	187586 49705	27290 4852	110591 --	49647 18979	256212
[redacted]06070 [redacted]201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,93	31633,41 8382	4601,97 818,26	187586 49705	27290 4852	110591 --	49647 18979	256212
[redacted]06070 [redacted]201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,93	31633,41 8382	4601,97 818,26	187586 49705	27290 4852	110591 --	49647 18979	256212
		Тенге		--	--	7020951	298591	6069019	757987	8401255
		Тенге		--	--	653341	57881	--	622316	
	общестроительных работ	Тенге					7020951			
[redacted]		Тенге					878030			
	аботная плата	Тенге						711222		
	атериалы	Тенге					5190989			
	адные расходы	Тенге					757989			
	ная прибыль	Тенге					622315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					8401255			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								687
Сметная заработная плата			Тенге						711222		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					8401255			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								687
Сметная заработная плата			Тенге						711222		
		РАЗДЕЛ 6. Рамы Блок В									
130.				10,72	44944,1	6095,85	481801	65348	268105	145602	677594
	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	148348	11654	--	50192	
131.				5,3	25353,09	3966,17	134371	21021	91003	23692	170709
	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3		4216,4	695,96	22347	3689	--	12645	
132.				1,9573	17006,34	1252,44	33287	2451	570	28114	66313
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	30266	629	--	4912	
133.				2,21	44944,1	6095,85	99326	13472	55271	30017	139691
	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	30583	2403	--	10347	
134.				2,61	44944,1	6095,85	117304	15910	65276	35450	164974
	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	36118	2837	--	12220	
135.				5,27	44944,1	6095,85	236855	32125	131802	71578	333108
	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	72928	5729	--	24675	
136.				3,73	44944,1	6095,85	167641	22738	93286	50662	235767

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]-06070-102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,31	13838,4 44944,1	1087,13 6095,85	51617 238653	4055 32369	-- 132802	17464 72122	335637
[redacted]-06070-102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	73482	5773	--	24862	
[redacted]-06030-701 [redacted]. и [redacted]. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0197	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	17341 15768	1277 328	296 --	14647 2559	34547
		Тенге		--	--	1526581	206710	838411	471884	2158340
		Тенге		--	--	481456	37097	--	159876	
[redacted]ь общестроительных работ		Тенге					1526581			
[redacted]ы		Тенге					838414			
[redacted]работная плата		Тенге						518553		
[redacted]ладные расходы		Тенге					471883			
[redacted]тная прибыль		Тенге					159877			
[redacted]тоимость общестроительных работ		Тенге					2158341			
[redacted]мативная трудоемкость		чел.-ч								529
[redacted]тная заработная плата		Тенге						518553		
[redacted]ГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					2158341			
[redacted]мативная трудоемкость		чел.-ч								529
[redacted]тная заработная плата		Тенге						518553		
	РАЗДЕЛ 7. Перекрытия Блок В на отм -0,300									
[redacted]-07050-105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	106	6569,13 2835,9	1227,84 254,59	696328 300605	130151 26986	265572 --	386558 86631	1169517
[redacted]-07050-104	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	56	5140,07 2173,5	935,83 189,39	287844 121716	52406 10606	113722 --	156140 35519	479503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.	С121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1214,9277	5862 --	-- --	7121906 --	-- --	7121906 --	-- 569752	7691659
		Антисейсмический пояс									
142.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9573	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	33287 30266	2451 629	570 --	28114 4912	66313
143.	Е11-06070 1-0201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,3	31633,41 8382	4601,97 818,26	167657 44425	24390 4337	98842 --	44373 16962	228992
144.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26895	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	4574 4159	337 86	78 --	3863 675	9112
145.	Е11-06070 1-0201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,22	31633,41 8382	4601,97 818,26	165126 43754	24022 4271	97350 --	43703 16706	225536
146.	Е11-06070 1-0201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,22	31633,41 8382	4601,97 818,26	165126 43754	24022 4271	97350 --	43703 16706	225536
147.	Е11-06070 1-0201	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,22	31633,41 8382	4601,97 818,26	165126 43754	24022 4271	97350 --	43703 16706	225536
			Тенге	Тенге	-- --	-- --	8806975 632432	281803 55459	7892740 --	750157 764569	10321704

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8806975
Материалы	Тенге	770833
Всего заработная плата	Тенге	687891
Местные материалы	Тенге	7121906
Накладные расходы	Тенге	750158
Сметная прибыль	Тенге	764571
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10321703
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						687891		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10321703			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге						687891		
			Тенге	--	--	34891608	2255014	27680475	5216194		43316426
			Тенге	--	--	4956124	423727	--	3208615		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					34891608			
		Материалы	Тенге					8680842			
		Всего заработная плата	Тенге						5379851		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3294884			
		Местные материалы	Тенге					15704744			
		Накладные расходы	Тенге					5216194			
		Сметная прибыль	Тенге					3208624			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					43316425			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5440
		Сметная заработная плата	Тенге						5379851		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					43316425			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5440
		Сметная заработная плата	Тенге						5379851		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					650860			
		Итого с временным здании	Тенге					44041536			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					308291			
		Итого	Тенге					44349827			
		Непредвидные затраты 2%	Тенге					886996			
		Итого	Тенге					45236823			
		40% 2018г	Тенге					18094729			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					28496378			
		Итого	Тенге					46591107			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					45350876			
		НДС 12%	Тенге					5442105			
		Всего	Тенге					50792981			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем С» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев