Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»
Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 14 ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А Стены									
1.	E11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	107,7426	10371,09 4063,3	2338,4 450,4	1117409 437791	251945 48527	427673 --	452276 125575	1695259
2.	E11-08020 1-0601	-Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	733,54	-246,59 -246,59	-- --	-180887 -180887	-- --	-- --	-168225 -27929	-377040
3.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2724	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	417419 71620	2698 774	343101 --	67326 38780	523525
4.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,05993	269649 --	-- --	285809 --	-- --	285809 --	-- 22865	308674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.				316,47	2167,51	243,02	685953	76910	182739	410448	1184113
	E11-08040 1-0303 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1347,06	47,52	426304	15038	--	87712	
6.				0,4801	269649	--	129458	--	129458	--	139815
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	10357	
7.				0,2041	681916,2	6764,34	139179	1381	127227	12754	164087
	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	10571	237	--	12155	
		Монолитные перемычки									
8.				10,54	41779,28	4254,44	440354	44842	262823	128037	613862
	E11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3		12589,1	760,09	132689	8011	--	45471	
		Монолитные сердечники ММС-1-2									
9.				13,567	35193,49	5972,94	477470	81035	258301	139867	666724
	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	138134	15566	--	49387	
		Обвязочный пояс									
10.				8,1	31633,41	4601,97	256231	37276	151061	67815	349969
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	67894	6628	--	25924	
		Монолитне сердечники МС-1									
11.				2,4882	35193,49	5972,94	87568	14862	47372	25652	122278
	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	25334	2855	--	9058	
			Тенге		--	--	3855964	510948	2215564	1135950	5391266
			Тенге		--	--	1129450	97636	--	399355	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3855964
Материалы	Тенге	1800298
Всего заработная плата	Тенге	1227086
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	415268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1135950			
		Сметная прибыль	Тенге					399353			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5391266			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге						1227086		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5391266			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге						1227086		
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия на отм 6,300									
12.				78	6569,13	1227,84	512392	95772	195420	284449	860588
	E11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2835,9	254,59	221200	19858	--	63747	
13.				48	5140,07	935,83	246723	44920	97475	133834	411002
	E11-07050 5-0104	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2173,5	189,39	104328	9091	--	30445	
		.	Тенге		--	--	759116	140691	292895	418283	1271590
			Тенге		--	--	325528	28949	--	94192	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					759116			
		Материалы	Тенге					292896			
		Всего заработная плата	Тенге						354477		
		Накладные расходы	Тенге					418283			
		Сметная прибыль	Тенге					94192			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1271590			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге						354477		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1271590			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге						354477		
		РАЗДЕЛ 3. Пол									
14.				865,73	-95,94	-3,82	-83061	-3304	-72383	-8388	-98765
	E11-11010 1-1502	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		-8,52	-1,79	-7374	-1549	--	-7316	
15.				909,01	145,96	1	132677	910	25318	100447	251774
	E11-11010 1-3902	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		117,1	0,45	106449	409	--	18650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	49616	-2394	-47065	92059	153009
			Тенге		--	--	99075	-1140	--	11334	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					49616			
		Материалы	Тенге					-47065			
		Всего заработная плата	Тенге						97935		
		Накладные расходы	Тенге					92059			
		Сметная прибыль	Тенге					11334			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					153009			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге						97935		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					153009			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге						97935		
		РАЗДЕЛ 4. Блок Д									
		Потолок									
16.				1547,35	326,14	2,13	504656	3295	24112	383082	958757
	Е11-15020 6-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,43	1,04	477249	1603	--	71019	
17.				785,28	586,63	5,81	460666	4561	103436	283911	804143
	Е11-15020 3-0502 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		449,1	2,83	352669	2219	--	59566	
			Тенге		--	--	965322	7856	127548	666993	1762900
			Тенге		--	--	829918	3823	--	130585	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					965322			
		Материалы	Тенге					127547			
		Всего заработная плата	Тенге						833741		
		Накладные расходы	Тенге					666993			
		Сметная прибыль	Тенге					130585			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1762900			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								819
		Сметная заработная плата	Тенге						833741		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1762900			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								819
		Сметная заработная плата	Тенге						833741		
		РАЗДЕЛ 5. Блок Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.				1722,393	1027,46	6,74	1769693	11616	760422	800916	2776258
	E11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		579,23	2,03	997655	3490	--	205649	
			Тенге		--	--	1769693	11616	760422	800916	2776258
			Тенге		--	--	997655	3490	--	205649	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1769693			
Материалы			Тенге					760422			
Всего заработная плата			Тенге						1001145		
Накладные расходы			Тенге					800916			
Сметная прибыль			Тенге					205649			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2776258			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								918
Сметная заработная плата			Тенге						1001145		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					2776258			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								918
Сметная заработная плата			Тенге						1001145		
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
19.				8,825	9997,47	51,95	88228	458	81155	6125	101901
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	6615	190	--	7548	
20.				4,0221	9997,47	51,95	40211	209	36987	2791	46442
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	3015	87	--	3440	
21.				4,451	9997,47	51,95	44499	231	40932	3089	51395
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	3336	96	--	3807	
22.				7,081	9997,47	51,95	70792	368	65116	4914	81763
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	5308	153	--	6057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				1430,5	347,01	2,41	496396	3447	452336	37840	576974
	E11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		28,39	1	40613	1431	--	42739	
24.				1,209	9997,47	51,95	12087	63	11118	839	13960
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	906	26	--	1034	
			Тенге		--	--	752212	4777	687644	55598	872435
			Тенге		--	--	59794	1983	--	64625	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					752212			
Материалы			Тенге					687642			
Всего заработная плата			Тенге						61776		
Накладные расходы			Тенге					55599			
Сметная прибыль			Тенге					64625			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					872435			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								63
Сметная заработная плата			Тенге						61776		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					872435			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								63
Сметная заработная плата			Тенге						61776		
		РАЗДЕЛ 7. Блок Г									
25.				656,7752	84,9	2,24	55760	1470	29529	17187	78783
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	24761	148	--	5836	
26.				656,7752	273,9	3,17	179891	2083	148850	20185	216083
	E11-13030 1-1502 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2		44,09	0,45	28958	296	--	16006	
27.				656,7752	6168,12	85,63	4051070	56237	3594453	290091	4688453
	E11-13030 1-1706	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		609,62	30,51	400380	20041	--	347293	
28.				648	347,01	2,41	224861	1562	204902	17141	261363
	E11-10011 5-0201 Изм. и	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной		28,39	1	18397	648	--	19360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10		поверхности								
		Проемы Окно									
29.	E11-10050 1-0102 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	204,168	2430,91 914,39	152,18 68,65	496313 186688	31070 14015	278555 --	180633 54156	731102
30.	E11-10050 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,42	3366,01 1353,17	152,27 68,65	1414 568	64 29	782 --	537 156	2107
31.	C121-0902 01-0101	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	204,588	12627 --	-- --	2583333 --	-- --	2583333 --	-- 206667	2789999
32.	C121-0902 06-0301	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	96	113 --	-- --	10848 --	-- --	10848 --	-- 868	11716
33.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,12	2775,5 915,62	13,44 3,04	66945 22085	324 73	44536 --	20386 6986	94317
			Тенге		--	--	7670436	92809	6895788	546160	8873923
			Тенге		--	--	681838	35251	--	657328	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		7670436	
Материалы	Тенге		4301608	
Всего заработная плата	Тенге			717089
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		2594181	
Накладные расходы	Тенге		546160	
Сметная прибыль	Тенге		657328	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		8873924	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			700
Сметная заработная плата	Тенге			717089
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		8873924	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						717089		
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка									
34.				341,52	1027,46	6,74	350899	2303	150779	158807	550483
	E11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		579,23	2,03	197817	692	--	40777	
	.		Тенге		--	--	350899	2303	150779	158807	550483
			Тенге		--	--	197817	692	--	40777	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					350899			
		Материалы	Тенге					150778			
		Всего заработная плата	Тенге						198509		
		Накладные расходы	Тенге					158807			
		Сметная прибыль	Тенге					40777			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					550483			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге						198509		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					550483			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге						198509		
	.		Тенге		--	--	16173257	768607	11083575	3874766	21651864
			Тенге		--	--	4321075	170682	--	1603845	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16173257			
		Материалы	Тенге					8074126			
		Всего заработная плата	Тенге						4491758		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3009448			
		Накладные расходы	Тенге					3874766			
		Сметная прибыль	Тенге					1603842			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					21651865			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4426
		Сметная заработная плата	Тенге						4491758		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					21651865			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4426
		Сметная заработная плата	Тенге						4491758		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					324778			
		Итого с временным здании	Тенге					21976643			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					153837			
		Итого	Тенге					22130480			
		Непредвидные затраты 2%	Тенге					442609			
		Итого	Тенге					22573090			
		40% 2018г	Тенге					9029236			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					14219639			
		Итого	Тенге					23248875			

Кпонижение=0,97338052054	Тенге	22630003
НДС 12%	Тенге	2715600
Всего	Тенге	25345603

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С.Зулеев