Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ

Выполненных работ 24 май 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		Блок "Г"														
		РАЗДЕЛ 1. Стены														
1.	Е11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	76,2698	19533,41		2338,4		1489810		178349		1001554	320161		1954768
					4063,3		450,4		309907		34352		--	144798		
2.	Е11-08020 1-0601	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	200,71	-246,59		--		-49494		--		--	-46029		-103165
					-246,59		--		-49494		--		--	-7642		
3.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7371	328056,71		2120,51		241811		1563		198759	39002		303277
					56287,2		608,04		41489		448		--	22465		
4.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68795	269649		--		185505		--		185505	--		200345
					--		--		--		--		--	14840		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04915	269649 --	-- --	13253 --	-- --	13253 --	-- 1060	14314
		Монолитные сердечники МС-1-3									
6.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,75	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	307943 89089	52263 10039	166591 --	90207 31852	430002
7.	Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3	1,3	41779,28 12589,1	4254,44 760,09	54313 16366	5531 988	32416 --	15792 5608	75714
8.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,158	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2687 2443	198 51	46 --	2269 397	5353
9.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406	201312 --	-- --	8173 --	-- --	8173 --	-- 654	8827
10.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	197773 --	-- --	8445 --	-- --	8445 --	-- 676	9120
11.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406	189311 --	-- --	7686 --	-- --	7686 --	-- 615	8301
12.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0341	189311 --	-- --	6456 --	-- --	6456 --	-- 516	6972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
13.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	11,836	31633,41 8382	4601,97 818,26	374413 99209	54469 9685	220735 --	99094 37881	511387
14.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5767	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	9808 8917	722 185	169 --	8284 1447	19539
15.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1937	201312 --	-- --	38994 --	-- --	38994 --	-- 3120	42114
16.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3831	197773 --	-- --	75767 --	-- --	75767 --	-- 6061	81828
17.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,46	31633,41 8382	4601,97 818,26	77818 20620	11321 2013	45877 --	20596 7873	106287
18.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2401	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	4083 3713	301 77	69 --	3449 603	8135
19.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0649	201312 --	-- --	13065 --	-- --	13065 --	-- 1045	14110
20.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,1752	197773 --	-- --	34650 --	-- --	34650 --	-- 2772	37422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
21.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,352	31633,41 8382	4601,97 818,26	137669 36478	20028 3561	81163 --	36436 13928	188033
22.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5048	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	8585 7806	632 162	147 --	7251 1267	17103
23.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1175	201312 --	-- --	23654 --	-- --	23654 --	-- 1892	25546
24.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3873	197773 --	-- --	76597 --	-- --	76597 --	-- 6128	82725
25.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1137	197773 --	-- --	22487 --	-- --	22487 --	-- 1799	24286
26.	E11-06030 1-0403	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0109	330945,36 122130	1291,16 357,25	3607 1331	14 4	2262 --	1215 386	5208
27.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109	201312 --	-- --	2194 --	-- --	2194 --	-- 176	2370
28.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0068	201312 --	-- --	1369 --	-- --	1369 --	-- 110	1478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Колонна Км-1/22шт/									
29.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,4	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	88530 24436	14335 2754	49759 --	24742 9062	122334
30.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5266	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	59975 54531	4417 1134	1027 --	50656 8850	119481
31.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,924	201312 --	-- --	186012 --	-- --	186012 --	-- 14881	200893
32.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6026	189311 --	-- --	492701 --	-- --	492701 --	-- 39416	532117
33.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,3317	439279 --	-- --	4099220 --	-- --	4099220 --	-- 327938	4427157
34.	С121-0604 05-2601	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,3791	608956 --	-- --	4493547 --	-- --	4493547 --	-- 359484	4853031
35.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы	т	5,0518	439279 --	-- --	2219150 --	-- --	2219150 --	-- 177532	2396682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			Тенге		--	--	14820482	344143	13809499	673125	16733094
			Тенге		--	--	666842	65454	--	1239490	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4008565			
		Материалы	Тенге					1800572			
		Всего заработная плата	Тенге						732296		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1197009			
		Накладные расходы	Тенге					673124			
		Сметная прибыль	Тенге					374535			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5056224			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764
		Сметная заработная плата	Тенге						732296		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10811917			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10811917			
		Сметная прибыль	Тенге					864953			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11676870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16733094			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764
		Сметная заработная плата	Тенге						732296		
		РАЗДЕЛ 2. Рамы Блок Д									
36.				10,72	44944,1	6095,85	481801	65348	268105	145602	677594
	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	148348	11654	--	50192	
37.				5,3	25353,09	3966,17	134371	21021	91003	23692	170709
	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3		4216,4	695,96	22347	3689	--	12645	
38.				1,9573	17006,34	1252,44	33287	2451	570	28114	66313
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	30266	629	--	4912	
39.				2,4	44944,1	6095,85	107866	14630	60024	32597	151700
	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и	м3		13838,4	1087,13	33212	2609	--	11237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
40.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,34	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	284946 87735	38648 6892	158563 --	86111 29685	400741
41.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,52	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	158203 48711	21457 3827	88035 --	47809 16481	222494
42.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,36	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	240900 74174	32674 5827	134052 --	72801 25096	338797
43.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,58	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	295732 91057	40111 7153	164564 --	89371 30808	415912
44.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0197	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	17341 15768	1277 328	296 --	14647 2559	34547
.			Тенге		--	--	1754447	237616	965212	540744	2478807
			Тенге		--	--	551617	42608	--	183615	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1754447	
Материалы	Тенге	965214	
Всего заработная плата	Тенге		594225
Накладные расходы	Тенге	540745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					183615			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2478808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге						594225		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2478808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге						594225		
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие,покрытие									
		отм -0,300									
45.	E11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	86	6569,13	1227,84	564945	105594	215464	313623	948853
			сборных конструкций		2835,9	254,59	243887	21895	--	70285	
46.	C121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	578,6164	5862	--	3391849	--	3391849	--	3663197
					--	--	--	--	--	271348	
		Антисейсмический пояс									
47.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9573	17006,34	1252,44	33287	2451	570	28114	66313
					15462,9	321,6	30266	629	--	4912	
48.	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,3	25353,09	3966,17	134371	21021	91003	23692	170709
					4216,4	695,96	22347	3689	--	12645	
49.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26895	17006,34	1252,44	4574	337	78	3863	9112
					15462,9	321,6	4159	86	--	675	
50.	E11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3	5,22	25353,09	3966,17	132343	20703	89630	23335	168132
					4216,4	695,96	22010	3633	--	12454	
			Тенге		--	--	4261369	150107	3788594	392627	5026316
			Тенге		--	--	322668	29932	--	372319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4261369			
		Материалы	Тенге					396745			
		Всего заработная плата	Тенге						352600		
		Местные материалы	Тенге					3391849			
		Накладные расходы	Тенге					392627			
		Сметная прибыль	Тенге					372320			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5026317			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге						352600		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5026317			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге						352600		
		РАЗДЕЛ 4. Стены									
51.	E11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	109,1778	19533,41 4063,3	2338,4 450,4	2132615 443622	255301 49174	1433692 --	458300 207273	2798188
		Блок А									
			Тенге		--	--	2132615	255301	1433692	458300	2798188
			Тенге		--	--	443622	49174	--	207273	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2132615			
		Материалы	Тенге					1433692			
		Всего заработная плата	Тенге						492796		
		Накладные расходы	Тенге					458300			
		Сметная прибыль	Тенге					207273			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2798188			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге						492796		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2798188			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге						492796		
		РАЗДЕЛ 5. Фундамент									
52.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	18,84	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	343886 20042	20040 3846	303804 --	21738 29250	394874
53.	E11-06010 1-0120	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	102,91	22799,31 3592,8	1960,37 351,03	2346277 369735	201742 36125	1774800 --	369332 217249	2932858
54.	C121-0503	-Сетки арматурные	т	0,5076	222949	--	113169	--	113169	--	122222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0302	сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	9054	
55.				0,7149	209243	--	149588	--	149588	--	161555
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	11967	
56.				58,3718	772,3	10,01	45081	584	23492	19779	70048
	Е11-08010 1-0301	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		359,84	4,5	21005	263	--	5189	
57.				0,1694	241163,65	4590,91	40853	778	34657	5163	49697
	Е11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		31981,5	1510,75	5418	256	--	3681	
58.				0,0146	201312	--	2939	--	2939	--	3174
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	235	
59.				0,1547	189311	--	29286	--	29286	--	31629
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2343	
60.				0,77	241163,65	4590,91	185696	3535	157535	23468	225897
	Е11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		31981,5	1510,75	24626	1163	--	16733	
61.				0,0367	201312	--	7388	--	7388	--	7979
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	591	
62.				0,7333	189311	--	138822	--	138822	--	149927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	11106	
		Фундамент фм-1/12ШТ/									
63.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,4	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	189831 11064	11062 2123	167705 --	12000 16146	217977
64.	Е11-06010 1-0106	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	45,12	24466,27 4474,5	1542,27 304,64	1103918 201889	69587 13746	832442 --	196228 104012	1404157
65.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8329	209243 --	-- --	174278 --	-- --	174278 --	-- 13942	188221
66.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,5767	330945,36 122130	1291,16 357,25	190856 70432	745 206	119679 --	64281 20411	275548
67.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5767	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	9808 8917	722 185	169 --	8284 1447	19539
68.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439	201312 --	-- --	8838 --	-- --	8838 --	-- 707	9545
69.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5328	189311 --	-- --	100865 --	-- --	100865 --	-- 8069	108934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент фм-2/2ШТ/									
70.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	23729 1383	1383 265	20963 --	1500 2018	27247
71.	E11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,74	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	179739 40253	12524 2473	126962 --	38880 17490	236109
72.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1269	209243 --	-- --	26553 --	-- --	26553 --	-- 2124	28677
73.	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0665	330945,36 122130	1291,16 357,25	22008 8122	86 24	13800 --	7412 2354	31774
74.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0665	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1131 1028	83 21	20 --	955 167	2253
75.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	201312 --	-- --	1470 --	-- --	1470 --	-- 118	1587
76.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	189311 --	-- --	11207 --	-- --	11207 --	-- 897	12104
		Фундамент фм-3/1ШТ/									
77.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	12229 713	713 137	10803 --	773 1040	14043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	E11-06010 1-0106	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,22	24466,27 4474,5	1542,27 304,64	78781 14408	4966 981	59407 --	14004 7423	100208
79.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0502	209243 --	-- --	10504 --	-- --	10504 --	-- 840	11344
80.	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0481	330945,36 122130	1291,16 357,25	15918 5874	62 17	9982 --	5361 1702	22982
81.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0481	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	818 744	60 15	14 --	691 121	1630
82.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037	201312 --	-- --	745 --	-- --	745 --	-- 60	804
83.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	189311 --	-- --	8405 --	-- --	8405 --	-- 672	9078
		Фундамент фм-3,1/2ШТ/									
84.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,34	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	24459 1425	1425 274	21609 --	1546 2080	28085
85.	E11-06010 1-0106	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,44	24466,27 4474,5	1542,27 304,64	157563 28816	9932 1962	118815 --	28008 14846	200416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.				0,1003	209243	--	20987	--	20987	--	22666
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1679	
87.				0,0665	330945,36	1291,16	22008	86	13800	7412	31774
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	8122	24	--	2354	
88.				0,0665	17006,34	1252,44	1131	83	20	955	2253
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1028	21	--	167	
89.				0,0073	201312	--	1470	--	1470	--	1587
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	118	
90.				0,0592	189311	--	11207	--	11207	--	12104
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	897	
		Фундамент фм-4/2ШТ/									
91.				1,28	18252,95	1063,69	23364	1362	20640	1477	26828
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	1362	261	--	1987	
92.				5,64	26667,51	1858,17	150405	10480	106241	32535	197575
	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		5972,28	366,86	33684	2069	--	14635	
93.				0,0976	209243	--	20422	--	20422	--	22056
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т		--	--	--	--	--	1634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
94.	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0961	330945,36 122130	1291,16 357,25	31804 11737	124 34	19943 --	10712 3401	45917
95.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0961	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1634 1486	120 31	28 --	1380 241	3256
96.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	201312 --	-- --	1470 --	-- --	1470 --	-- 118	1587
97.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0888	189311 --	-- --	16811 --	-- --	16811 --	-- 1345	18156
		Фундамент фм-5/4ШТ/									
98.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,48	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	45267 2638	2638 506	39991 --	2861 3850	51979
99.	E11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,96	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	292276 65456	20366 4021	206454 --	63224 28440	383940
100.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1906	209243 --	-- --	39882 --	-- --	39882 --	-- 3191	43072
101.	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при	т	0,1922	330945,36 122130	1291,16 357,25	63608 23473	248 69	39887 --	21423 6802	91833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетонировании									
102.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1922	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3269 2972	241 62	56 --	2761 482	6512
103.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	201312 --	-- --	2939 --	-- --	2939 --	-- 235	3174
104.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1776	189311 --	-- --	33622 --	-- --	33622 --	-- 2690	36311
		Фундамент фм-6/1ШТ/									
105.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,59	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	10769 628	628 120	9513 --	681 916	12366
106.	E11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,67	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	71202 15946	4961 980	50295 --	15402 6928	93533
107.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0465	209243 --	-- --	9730 --	-- --	9730 --	-- 778	10508
108.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0481	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	818 744	60 15	14 --	691 121	1630
109.	C121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0036	201312	--	725	--	725	--	783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	58	
110.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	189311	--	8405	--	8405	--	9078
					--	--	--	--	--	672	
		Фундамент фм-7/2ШТ/									
111.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	18252,95	1063,69	21904	1276	19351	1385	25151
					1063,8	204,14	1277	245	--	1863	
112.	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,3	26667,51	1858,17	114670	7990	80999	24805	150633
					5972,28	366,86	25681	1578	--	11158	
113.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0938	209243	--	19627	--	19627	--	21197
					--	--	--	--	--	1570	
114.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0961	330945,36	1291,16	31804	124	19943	10712	45917
					122130	357,25	11737	34	--	3401	
115.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0961	17006,34	1252,44	1634	120	28	1380	3256
					15462,9	321,6	1486	31	--	241	
116.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	201312	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--	--	118	
117.				0,0888	189311	--	16811	--	16811	--	18156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1345	
		Фундамент фм-8/2ШТ/									
118.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,04	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	18983 1106	1106 212	16771 --	1200 1615	21798
119.	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,92	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	104537 23411	7284 1438	73842 --	22613 10172	137322
120.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0807	209243 --	-- --	16886 --	-- --	16886 --	-- 1351	18237
121.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,076	330945,36 122130	1291,16 357,25	25152 9282	98 27	15772 --	8471 2690	36313
122.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,076	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1292 1175	95 24	22 --	1092 191	2575
123.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	201312 --	-- --	1449 --	-- --	1449 --	-- 116	1565
124.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688	189311 --	-- --	13025 --	-- --	13025 --	-- 1042	14067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент фм-9/2ШТ/									
125.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	17523 1021	1021 196	15481 --	1108 1490	20121
126.	E11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,68	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	98136 21978	6838 1350	69320 --	21229 9549	128914
127.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0761	209243 --	-- --	15923 --	-- --	15923 --	-- 1274	17197
128.	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0961	330945,36 122130	1291,16 357,25	31804 11737	124 34	19943 --	10712 3401	45917
129.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0961	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1634 1486	120 31	28 --	1380 241	3256
130.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	201312 --	-- --	1470 --	-- --	1470 --	-- 118	1587
131.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0888	189311 --	-- --	16811 --	-- --	16811 --	-- 1345	18156
		Фундамент фм-10/2ШТ/									
132.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	54759 3191	3191 612	48377 --	3461 4658	62878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.	E11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	15,8	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	421347 94362	29359 5796	297626 --	91144 40999	553490
134.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2407	209243 --	-- --	50365 --	-- --	50365 --	-- 4029	54394
135.	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,282	330945,36 122130	1291,16 357,25	93327 34441	364 101	58522 --	31433 9981	134740
136.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,282	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	4796 4361	353 91	82 --	4051 708	9554
137.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	201312 --	-- --	3140 --	-- --	3140 --	-- 251	3392
138.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2664	189311 --	-- --	50432 --	-- --	50432 --	-- 4035	54467
		Фундамент фм-11/2ШТ/									
139.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,68	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	12412 723	723 139	10966 --	785 1056	14252
140.	E11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,12	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	83203 18634	5797 1145	58772 --	17998 8096	109297

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0503 03	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0506	209243 --	-- --	10588 --	-- --	10588 --	-- 847	11435
6030 3	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,076	330945,36 122130	1291,16 357,25	25152 9282	98 27	15772 --	8471 2690	36313
6030 1 и вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,076	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1292 1175	95 24	22 --	1092 191	2575
0503 01	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	201312 --	-- --	1449 --	-- --	1449 --	-- 116	1565
0503 02	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688	189311 --	-- --	13025 --	-- --	13025 --	-- 1042	14067
	Фундамент фм-12/1ШТ/									
6010 1	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	6571 383	383 73	5805 --	415 559	7545
6010 5	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,7	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	45335 10153	3159 624	32023 --	9807 4411	59553
0503 03	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0265	209243 --	-- --	5545 --	-- --	5545 --	-- 444	5989

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
	ГОСТ 23279-2012																		
30	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т			0,0481		330945,36		1291,16		15918		62		9982		5361		22982
							122130		357,25		5874		17		--		1702		
30	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			0,0481		17006,34		1252,44		818		60		14		691		1630
		п.					15462,9		321,6		744		15		--		121		
03	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0037		201312		--		745		--		745		--		804
							--		--		--		--		--		60		
03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0444		189311		--		8405		--		8405		--		9078
							--		--		--		--		--		672		
	Фундамент фм-13/3ШТ/																		
10	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1,2		18252,95		1063,69		21904		1276		19351		1385		25151
							1063,8		204,14		1277		245		--		1863		
10	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3			5,16		26667,51		1858,17		137604		9588		97199		29766		180760
							5972,28		366,86		30817		1893		--		13390		
03	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т			0,093		209243		--		19460		--		19460		--		21016
							--		--		--		--		--		1557		
30	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при	т			0,1442		330945,36		1291,16		47722		186		29925		16073		68899
							122130		357,25		17611		52		--		5104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетонировании									
157.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1442	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2452 2230	181 46	41 --	2071 362	4885
158.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	201312 --	-- --	2214 --	-- --	2214 --	-- 177	2392
159.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332	189311 --	-- --	25216 --	-- --	25216 --	-- 2017	27234
		Фундамент фм-14/3ШТ/									
160.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	13690 798	798 153	12094 --	865 1164	15719
161.	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,67	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	71202 15946	4961 980	50295 --	15402 6928	93533
162.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0576	209243 --	-- --	12052 --	-- --	12052 --	-- 964	13017
163.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0796	330945,36 122130	1291,16 357,25	26343 9722	103 28	16518 --	8872 2817	38033
164.	Е11-06030 1-0701 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0796	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1354 1231	100 26	23 --	1143 200	2697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
165.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	201312 --	-- --	2174 --	-- --	2174 --	-- 174	2348
166.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688	189311 --	-- --	13025 --	-- --	13025 --	-- 1042	14067
		Фундамент фм-15/2ШТ/									
167.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	9857 574	574 110	8709 --	623 838	11318
168.	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,88	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	50135 11228	3493 690	35414 --	10845 4878	65858
169.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0398	209243 --	-- --	8328 --	-- --	8328 --	-- 666	8994
170.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,053	330945,36 122130	1291,16 357,25	17540 6473	68 19	10999 --	5908 1876	25323
171.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,053	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	901 820	66 17	15 --	761 133	1796
172.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0072	201312	--	1449	--	1449	--	1565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	116	
173.				0,0458	189311	--	8670	--	8670	--	9364
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	694	
		Фундамент фм-16/2ШТ/									
174.				0,68	18252,95	1063,69	12412	723	10966	785	14252
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	723	139	--	1056	
175.				2,24	26667,51	1858,17	59735	4162	42195	12922	78469
	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		5972,28	366,86	13378	822	--	5813	
176.				0,0513	209243	--	10734	--	10734	--	11593
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	859	
177.				0,0665	330945,36	1291,16	22008	86	13800	7412	31774
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	8122	24	--	2354	
178.				0,0665	17006,34	1252,44	1131	83	20	955	2253
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1028	21	--	167	
179.				0,0073	201312	--	1470	--	1470	--	1587
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	118	
180.				0,0592	189311	--	11207	--	11207	--	12104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	897	
		Фундамент фм-17/4ШТ/									
181.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,88	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	16063 936	936 180	14191 --	1015 1366	18444
182.	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,92	26667,51 5972,28	1858,17 366,86	77869 17439	5426 1071	55004 --	16844 7577	102291
183.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0622	209243 --	-- --	13015 --	-- --	13015 --	-- 1041	14056
184.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1395	330945,36 122130	1291,16 357,25	46167 17037	180 50	28950 --	15549 4937	66653
185.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1395	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2372 2157	175 45	40 --	2004 350	4726
186.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	201312 --	-- --	4348 --	-- --	4348 --	-- 348	4696
187.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1179	189311 --	-- --	22320 --	-- --	22320 --	-- 1786	24105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент фм-18/4ШТ/									
188.				0,56	18252,95	1063,69	10222	596	9030	646	11737
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	596	114	--	869	
189.				2,12	26667,51	1858,17	56535	3939	39935	12229	74266
	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		5972,28	366,86	12661	778	--	5501	
190.				0,0403	209243	--	8432	--	8432	--	9107
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	675	
191.				0,1395	330945,36	1291,16	46167	180	28950	15549	66653
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	17037	50	--	4937	
192.				0,1395	17006,34	1252,44	2372	175	40	2004	4726
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2157	45	--	350	
193.				0,0216	201312	--	4348	--	4348	--	4696
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	348	
194.				0,1179	189311	--	22320	--	22320	--	24105
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1786	
.			Тенге		--	--	9067571	489328	7086382	1443341	11351784
			Тенге		--	--	1491866	93758	--	840877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9067571			
		Материалы	Тенге					5696702			
		Всего заработная плата	Тенге						1585624		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1389676			
		Накладные расходы	Тенге					1443343			
		Сметная прибыль	Тенге					840873			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11351787			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1620
		Сметная заработная плата	Тенге						1585624		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11351787			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1620
		Сметная заработная плата	Тенге						1585624		
		РАЗДЕЛ 6. Рамы									
		Рм-1(1шт)									
195.				2,875	36887,52	5972,94	106052	17172	59608	29639	146546
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	29272	3299	--	10855	
196.				1,184225	17006,34	1252,44	20139	1483	344	17010	40121
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	18312	381	--	2972	
197.				0,2365	201312	--	47610	--	47610	--	51419
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3809	
198.				0,02353	197773	--	4654	--	4654	--	5026
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	372	
199.				0,54485	189311	--	103146	--	103146	--	111398
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402925	189311	--	76278	--	76278	--	82380
					--	--	--	--	--	6102	
		Рм-1.1(2шт)									
201.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,74	36887,52	5972,94	137959	22339	77541	38557	190638
					10181,6	1147,35	38079	4291	--	14121	
202.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,04767	17006,34	1252,44	34823	2565	595	29413	69375
					15462,9	321,6	31663	659	--	5139	
203.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,344	201312	--	69251	--	69251	--	74791
					--	--	--	--	--	5540	
204.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04705	197773	--	9305	--	9305	--	10050
					--	--	--	--	--	744	
205.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1334	189311	--	214565	--	214565	--	231730
					--	--	--	--	--	17165	
206.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50487	189311	--	95577	--	95577	--	103224
					--	--	--	--	--	7646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм-2(1шт)									
207.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,87	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	68980 19040	11169 2146	38771 --	19278 7061	95319
208.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,652	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	11088 10082	817 210	189 --	9365 1636	22090
209.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13755	201312 --	-- --	27690 --	-- --	27690 --	-- 2215	29906
210.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01175	197773 --	-- --	2324 --	-- --	2324 --	-- 186	2510
211.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2676	189311 --	-- --	50660 --	-- --	50660 --	-- 4053	54712
212.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24687	189311 --	-- --	46735 --	-- --	46735 --	-- 3739	50474
		Рм-3 (1шт)									
213.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	м3	2,075	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	76542 21127	12394 2381	43021 --	21392 7835	105768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Устройство									
214.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8677	17006,34	1252,44	14756	1087	252	12464	29398
					15462,9	321,6	13417	279	--	2178	
215.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,195725	201312	--	39402	--	39402	--	42554
					--	--	--	--	--	3152	
216.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,382325	189311	--	72378	--	72378	--	78169
					--	--	--	--	--	5790	
217.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28965	189311	--	54834	--	54834	--	59221
					--	--	--	--	--	4387	
218.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	197773	--	3101	--	3101	--	3349
					--	--	--	--	--	248	
		Рм-4 (3шт)									
219.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,7975	36887,52	5972,94	103193	16709	58001	28840	142596
					10181,6	1147,35	28483	3210	--	10563	
220.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	3,031325	17006,34	1252,44	51552	3797	882	43542	102701
					15462,9	321,6	46873	975	--	7607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25 мм									
221.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3818	201312 --	-- --	76861 --	-- --	76861 --	-- 6149	83010
222.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	197773 --	-- --	8544 --	-- --	8544 --	-- 684	9227
223.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,60635	189311 --	-- --	493411 --	-- --	493411 --	-- 39473	532884
		Рм-5 (1шт)									
224.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,465	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	17153 4734	2777 534	9642 --	4794 1756	23702
225.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,294925	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	5016 4560	369 95	87 --	4236 740	9992
226.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0827	201312 --	-- --	16649 --	-- --	16649 --	-- 1332	17980
227.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	197773 --	-- --	989 --	-- --	989 --	-- 79	1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
228.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	189311 --	-- --	7005 --	-- --	7005 --	-- 560	7565
229.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	189311 --	-- --	32183 --	-- --	32183 --	-- 2575	34757
		Рм-6 (2шт)									
230.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,555	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	573785 158375	92909 17847	322501 --	160362 58732	792879
231.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,9387	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	83989 76367	6185 1588	1437 --	70939 12394	167322
232.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,734175	201312 --	-- --	147798 --	-- --	147798 --	-- 11824	159622
233.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077225	197773 --	-- --	15273 --	-- --	15273 --	-- 1222	16495
234.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	4,1273	189311 --	-- --	781343 --	-- --	781343 --	-- 62507	843851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм-7 (2шт)									
235.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,865	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	68795 18989	11140 2140	38666 --	19227 7042	95064
236.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37425	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	6365 5787	469 120	109 --	5376 939	12680
237.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0839	201312 --	-- --	16890 --	-- --	16890 --	-- 1351	18241
238.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020475	197773 --	-- --	4049 --	-- --	4049 --	-- 324	4373
239.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144925	189311 --	-- --	27436 --	-- --	27436 --	-- 2195	29631
240.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12495	189311 --	-- --	23654 --	-- --	23654 --	-- 1892	25547
241.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,00755	197773 --	-- --	1493 --	-- --	1493 --	-- 119	1613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм-8 (4шт)									
242.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,1	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	77464 21381	12543 2409	43540 --	21650 7929	107042
243.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,302475	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	5144 4677	379 97	88 --	4345 759	10248
244.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07765	201312 --	-- --	15632 --	-- --	15632 --	-- 1251	16882
245.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010125	197773 --	-- --	2002 --	-- --	2002 --	-- 160	2163
246.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,214725	189311 --	-- --	40650 --	-- --	40650 --	-- 3252	43902
			Тенге		--	--	4092168	216303	3324646	540429	5003205
			Тенге		--	--	551218	42659	--	370607	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4092168
Материалы	Тенге	695274
Всего заработная плата	Тенге	593877
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2629373
Накладные расходы	Тенге	540428
Сметная прибыль	Тенге	370608
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5003203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге						593877		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5003203			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге						593877		
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытия Блок Б на отм -0,300									
247.				106	6569,13	1227,84	696328	130151	265572	386558	1169517
	Е11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2835,9	254,59	300605	26986	--	86631	
248.				961,6728	5862	--	5637326	--	5637326	--	6088312
	С121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	450986	
		Антисейсмический пояс									
249.				1,9573	17006,34	1252,44	33287	2451	570	28114	66313
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	30266	629	--	4912	
250.				5,3	25353,09	3966,17	134371	21021	91003	23692	170709
	Е11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3		4216,4	695,96	22347	3689	--	12645	
251.				0,26895	17006,34	1252,44	4574	337	78	3863	9112
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	4159	86	--	675	
252.				5,22	25353,09	3966,17	132343	20703	89630	23335	168132
	Е11-06070 1-0202	-Пояса без опалубки. Устройство	м3		4216,4	695,96	22010	3633	--	12454	
	.		Тенге	Тенге	--	--	6638229	174664	6084179	465562	7672095
			Тенге		--	--	379386	35024	--	568303	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6638229			
Материалы			Тенге					446853			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						414410		
		Местные материалы	Тенге					5637326			
		Накладные расходы	Тенге					465563			
		Сметная прибыль	Тенге					568303			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7672095			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге						414410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7672095			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге						414410		
			Тенге	--	--	42766881	1867461	36492204	4514128	51063489	
			Тенге								
				--	--	4407219	358610	--	--	3782484	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31954964			
		Материалы	Тенге					11435051			
		Всего заработная плата	Тенге						4765829		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5216058			
		Местные материалы	Тенге					9029175			
		Накладные расходы	Тенге					4514131			
		Сметная прибыль	Тенге					2917528			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					39386622			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4855
		Сметная заработная плата	Тенге						4765829		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10811917			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10811917			
		Сметная прибыль	Тенге					864953			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11676870			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51063492			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4855
		Сметная заработная плата	Тенге						4765829		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					765952			
		Итого с временным здании	Тенге					51829444			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					362806			
		Итого	Тенге					52192250			
		Непредвидные затраты 2%	Тенге					1043845			
		Итого	Тенге					53236095			
		40% 2018г	Тенге					21294438			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					33535421			
		Итого	Тенге					54829859			
		Коэффициент=0,97338052054	Тенге					53370317			
		НДС 12%	Тенге					6404437			
		Всего	Тенге					59774754			

Подрядчик:

Директор
ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев
Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор
ТОО «Батыр Алем СВ» С.Ералиев
инженер-эксперт Б. Данияров
У. Сагиндыков
С. Зуеллев