Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»
Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 29 ОКТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Блок Д													
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка													
1.	Е11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	739,57	1027,46	579,23	6,74	759880	428378	4988	326514	--	343901	88303	1192084
2.	Е11-15020 4-0101	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,04	2775,31	1918,88	39,88	219361	151668	3152	64541	--	122562	27354	369276
3.	Е11-15020 4-0101	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой	54	2775,31	1918,88	39,88	149867	103620	2154	44093	--	83734	18688	252289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			поверхности								
			Тенге		--	--	1129108	10294	435148	550197	1813649
			Тенге		--	--	683666	4080	--	134345	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1129108			
Материалы			Тенге					435148			
Всего заработная плата			Тенге						687746		
Накладные расходы			Тенге					550197			
Сметная прибыль			Тенге					134344			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1813649			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								635
Сметная заработная плата			Тенге						687746		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1813649			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								635
Сметная заработная плата			Тенге						687746		
		РАЗДЕЛ 2. Блок Б Вентшахты									
4.				0,0367	328056,71	2120,51	12040	78	9896	1942	15100
Е11-08020 1-0701		-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	2066	22	--	1119	
5.				0,0337	269649	--	9087	--	9087	--	9814
С121-0503 09-0301		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	727	
6.				0,003	269649	--	809	--	809	--	874
С121-0503 09-0301		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	65	
		Вентшахт ВШ-1-1шт, ВШ-2-2шт									
7.				0,157	29757,05	1759,32	4672	276	2567	1798	6987
Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9		-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	1829	104	--	518	
8.				0,085	31633,41	4601,97	2689	391	1586	712	3673
Е11-06070 1-0201		-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	712	70	--	272	
9.				0,072	35193,49	5972,94	2534	430	1371	742	3538
Е11-06050 1-0104		-Колонны железобетонные в деревянной опалубке	м3		10181,6	1147,35	733	83	--	262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
10.				0,0298	17095,97	904,01	509	27	8	439	1024
	Е11-06030 1-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т		15900,96	273,36	474	8	--	76	
	Изм. и доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм									
11.				0,0035	201312	--	705	--	705	--	761
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	56	
12.				0,013	197773	--	2571	--	2571	--	2777
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	206	
13.				0,0133	197773	--	2630	--	2630	--	2841
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	210	
14.				0,0432	196263,41	15990,68	8479	691	5721	2108	11434
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	2067	249	--	847	
15.				0,0339	496898	--	16845	--	16845	--	18192
	С121-0602 09-0201	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		--	--	--	--	--	1348	
16.				0,0068	137704	--	936	--	936	--	1011
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	75	
17.				0,0025	201312	--	503	--	503	--	544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	40	
18.				1,63	2775,5	13,44	4524	22	3010	1378	6374
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	1492	5	--	472	
19.				0,0077	319240	--	2458	--	2458	--	2655
	С121-0501 04-0302	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	197	
20.				1,2528	84,9	2,24	106	3	56	33	150
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	47	--	--	11	
21.				1,2528	86,96	1,59	109	2	79	19	138
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	28	--	--	10	
		ВШ-3/2шт/									
22.				0,26	7972,44	2572,24	2073	669	475	984	3302
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	929	129	--	245	
23.				0,2453	18537	--	4547	--	4547	--	4911
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	364	
24.				0,0024	328056,71	2120,51	787	5	647	127	987
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	135	1	--	73	
25.				0,0021	269649	--	566	--	566	--	612
	С121-0503	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	45	
26.				0,0003	269649	--	81	--	81	--	87
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	6	
27.				3	1899,74	31,17	5699	94	1972	2939	9330
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	3633	41	--	691	
28.				0,0101	269649	--	2723	--	2723	--	2941
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	218	
29.				0,16	44679,49	2325,39	7149	372	3167	2838	10786
	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	3610	124	--	799	
30.				0,1552	13532	--	2100	--	2100	--	2268
	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	168	
31.				0,096	29757,05	1759,32	2857	169	1570	1099	4273
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	1118	64	--	316	
32.				4,8	2775,5	13,44	13322	65	8862	4057	18770
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой	м2 покрытия		915,62	3,04	4395	15	--	1390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали. Устройство									
33.				8	3	--	24	--	24	--	26
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	2	
		Зонт шахты									
34.				0,004	196263,41	15990,68	785	64	530	195	1059
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	191	23	--	78	
35.				0,004	137704	--	551	--	551	--	595
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	44	
36.				1,2	2775,5	13,44	3331	16	2216	1014	4692
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	1099	4	--	348	
37.				0,0146	224667,08	1183,08	3280	17	2387	804	4411
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	876	7	--	327	
38.				0,116	84,9	2,24	10	--	6	3	14
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	4	--	--	1	
39.				0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	3	--	--	1	
40.				0,04	31633,41	4601,97	1265	184	746	335	1728
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	335	33	--	128	
41.				0,0096	17006,34	1252,44	163	12	3	138	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	148	3	--	24	
42.				0,001	201312	--	201	--	201	--	217
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16	
43.				0,0087	197773	--	1721	--	1721	--	1858
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	138	
		Анкер АС-1									
44.				0,0012	330945,36	1291,16	397	2	248	134	573
	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	147	--	--	42	
45.				0,0012	201312	--	242	--	242	--	261
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19	
		ВШ-4/8шт/									
46.				1,216	7972,44	2572,24	9694	3128	2219	4603	15441
	E11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	4347	602	--	1144	
47.				1,1187	18537	--	20737	--	20737	--	22396
	C121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	1659	
48.				0,0144	328056,71	2120,51	4724	31	3882	762	5925
	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических		56287,2	608,04	811	9	--	439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			изделий								
49.				0,0125	269649	--	3371	--	3371	--	3640
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	270	
50.				0,0018	269649	--	485	--	485	--	524
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	39	
51.				12,88	1899,74	31,17	24469	401	8471	12620	40056
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	15597	178	--	2967	
52.				0,0435	269649	--	11730	--	11730	--	12668
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	938	
53.				0,64	44679,49	2325,39	28595	1488	12665	11354	43144
	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	14442	497	--	3196	
54.				0,6208	14285	--	8868	--	8868	--	9578
	С121-1101 02-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	709	
55.				0,672	29757,05	1759,32	19997	1182	10986	7696	29908
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	7829	446	--	2215	
56.				21,44	2775,5	13,44	59507	288	39588	18120	83837
	Е11-12010	-Покрытия мелкие	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1001	(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	покрытия		915,62	3,04	19631	65	--	6210	
57.				56	3	--	168	--	168	--	181
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	13	
		Зонт шахты									
58.				0,016	196263,41	15990,68	3140	256	2118	781	4235
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	766	92	--	314	
59.				0,016	137704	--	2203	--	2203	--	2380
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	176	
60.				6,4	2775,5	13,44	17763	86	11817	5409	25026
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	5860	19	--	1854	
61.				0,0918	224667,08	1183,08	20624	109	15004	5055	27733
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	5511	44	--	2054	
62.				0,464	84,9	2,24	39	1	21	12	56
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	17	--	--	4	
63.				0,464	86,96	1,59	40	1	29	7	51
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	10	--	--	4	
64.				0,24	31633,41	4601,97	7592	1104	4476	2009	10369
	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201	Устройство			8382	818,26	2012	196	--	768	
65.				0,0454	17006,34	1252,44	772	57	13	652	1538
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т								
	1-0701	пространственные.			15462,9	321,6	702	15	--	114	
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
66.				0,0058	201312	--	1168	--	1168	--	1261
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	93	
67.				0,0397	197773	--	7852	--	7852	--	8480
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	628	
		Анкер АС-1									
68.				0,0048	330945,36	1291,16	1589	6	997	535	2293
	Е11-06030	-Болты анкерные со	т								
	1-0403	связями из арматуры. Установка при бетонировании			122130	357,25	586	2	--	170	
69.				0,0048	201312	--	966	--	966	--	1044
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	77	
		ВШ-5/1шт/									
70.				0,3	7972,44	2572,24	2392	772	548	1136	3810
	Е11-08030	-Стены из легкобетонных	м3								
	1-0101	камней. Кладка без	кладки		3574,92	495,44	1072	149	--	282	
	Изм. и доп. вып. 9	облицовки при высоте этажа до 4 м									
71.				0,276	18537	--	5116	--	5116	--	5526
	С121-0303	-Блоки стеновые из	м3								
	01-0403	ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007			--	--	--	--	--	409	
72.				0,0023	328056,71	2120,51	755	5	621	122	946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	129	1	--	70	
73.				0,002	269649	--	539	--	539	--	582
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	43	
74.				0,0003	269649	--	81	--	81	--	87
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	6	
75.				2,67	1899,74	31,17	5072	83	1756	2616	8303
	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	3233	37	--	615	
76.				0,009	269649	--	2427	--	2427	--	2621
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	194	
77.				0,14	44679,49	2325,39	6255	326	2770	2484	9438
	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	3159	109	--	699	
78.				0,1358	13532	--	1838	--	1838	--	1985
	C121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	147	
79.				0,156	29757,05	1759,32	4642	274	2551	1787	6943
	E11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып.	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета		11650,1	664,14	1817	104	--	514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9 пустот)									
80.				5	2775,5	13,44	13877	67	9232	4226	19552
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	4578	15	--	1448	
81.				10	3	--	30	--	30	--	32
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	2	
		Зонт шахты									
82.				0,004	196263,41	15990,68	785	64	530	195	1059
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	191	23	--	78	
83.				0,004	137704	--	551	--	551	--	595
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	44	
84.				1,25	2775,5	13,44	3469	17	2307	1056	4888
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	1145	4	--	362	
85.				0,0139	224667,08	1183,08	3123	16	2273	765	4199
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	834	7	--	311	
86.				0,116	84,9	2,24	10	--	6	3	14
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	4	--	--	1	
87.				0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	3	--	--	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.				0,05	31633,41	4601,97	1582	230	933	419	2160
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	419	41	--	160	
89.				0,0098	17006,34	1252,44	167	12	3	141	332
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	152	3	--	25	
90.				0,0011	201312	--	221	--	221	--	239
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	18	
91.				0,0087	197773	--	1721	--	1721	--	1858
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	138	
		Анкер АС-1									
92.				0,0009	330945,36	1291,16	298	1	187	100	430
	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	110	--	--	32	
93.				0,0009	201312	--	181	--	181	--	196
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	14	
		ВШ-6/2шт/									
94.				0,61	7972,44	2572,24	4863	1569	1113	2309	7746
	E11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	2181	302	--	574	
95.				0,5612	18537	--	10403	--	10403	--	11235
	C121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600	м3		--	--	--	--	--	832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 31360-2007									
96.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0056	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	1837 315	12 3	1510 --	296 171	2304
97.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0049	269649 --	-- --	1321 --	-- --	1321 --	-- 106	1427
98.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0007	269649 --	-- --	189 --	-- --	189 --	-- 15	204
99.	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,44	1899,74 1210,95	31,17 13,82	12234 7799	201 89	4234 --	6310 1484	20028
100.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0218	269649 --	-- --	5878 --	-- --	5878 --	-- 470	6349
101.	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,32	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	14297 7221	744 249	6332 --	5677 1598	21572
102.	C121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,3104	13532 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- 336	4536
103.	E11-08080	-Трубы дымовые	м3	0,324	29757,05	1759,32	9641	570	5296	3711	14420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0501 Изм. и доп. вып. 9	кирпичные. Кладка	кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	3775	215	--	1068	
104.				10,74	2775,5	13,44	29809	144	19831	9077	41997
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	9834	33	--	3111	
105.				26	3	--	78	--	78	--	84
	C121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4x10 мм	шт.		--	--	--	--	--	6	
		Зонт шахты									
106.				0,008	196263,41	15990,68	1570	128	1059	390	2117
	E11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	383	46	--	157	
107.				0,008	137704	--	1102	--	1102	--	1190
	C121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	88	
108.				2,68	2775,5	13,44	7438	36	4948	2265	10480
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	2454	8	--	776	
109.				0,0335	224667,08	1183,08	7526	40	5475	1845	10121
	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	2011	16	--	750	
110.				0,232	84,9	2,24	20	1	10	6	28
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	9	--	--	2	
111.				0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
	E11-13030	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			22,05	0,23	5	--	--	2	
112.				0,12	31633,41	4601,97	3796	552	2238	1005	5185
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	1006	98	--	384	
113.				0,0235	17006,34	1252,44	400	29	8	338	796
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	363	8	--	59	
114.				0,0024	201312	--	483	--	483	--	522
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	39	
115.				0,0211	197773	--	4173	--	4173	--	4507
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	334	
		Анкер АС-1									
116.				0,0018	330945,36	1291,16	596	2	374	201	860
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	220	1	--	64	
117.				0,0018	201312	--	362	--	362	--	391
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	29	
		ВШ-7/3шт/									
118.				1,215	7972,44	2572,24	9687	3125	2218	4599	15429
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	4344	602	--	1143	
119.				1,1178	18537	--	20721	--	20721	--	22378
	С121-0303	-Блоки стеновые из	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403	ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007			--	--	--	--	--	1658	
120.				0,0111	328056,71	2120,51	3641	24	2992	587	4567
	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	625	7	--	338	
121.				0,0097	269649	--	2616	--	2616	--	2825
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	209	
122.				0,0014	269649	--	378	--	378	--	408
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	30	
123.				13,65	1899,74	31,17	25931	425	8977	13375	42450
	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	16529	189	--	3144	
124.				0,0461	269649	--	12431	--	12431	--	13425
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	994	
125.				0,75	44679,49	2325,39	33510	1744	14842	13305	50560
	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	16924	583	--	3745	
126.				0,7275	13532	--	9845	--	9845	--	10632
	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.				0,972	29757,05	1759,32	28924	1710	15890	11132	43260
	E11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	11324	646	--	3204	
128.				24,9	2775,5	13,44	69110	335	45976	21045	97367
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	22799	76	--	7212	
129.				48	3	--	144	--	144	--	156
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	12	
		Зонт шахты									
130.				0,018	196263,41	15990,68	3533	288	2384	878	4764
	E11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	861	104	--	353	
131.				0,018	137704	--	2479	--	2479	--	2677
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	198	
132.				8,04	2775,5	13,44	22315	108	14845	6795	31439
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	7362	24	--	2329	
133.				0,0671	224667,08	1183,08	15075	79	10968	3695	20271
	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	4028	32	--	1502	
134.				0,522	84,9	2,24	44	1	23	14	63
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	20	--	--	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.				0,522	86,96	1,59	45	1	32	8	58
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	12	--	--	4	
136.				0,24	31633,41	4601,97	7592	1104	4476	2009	10369
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	2012	196	--	768	
137.				0,0475	17006,34	1252,44	808	59	15	682	1609
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	734	15	--	119	
138.				0,0047	201312	--	946	--	946	--	1022
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	76	
139.				0,0428	197773	--	8465	--	8465	--	9142
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	677	
		Анкер АС-1									
140.				0,0054	330945,36	1291,16	1787	7	1120	602	2580
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	660	2	--	191	
141.				0,0054	201312	--	1087	--	1087	--	1174
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	87	
		ВШ-8/1шт/									
142.				0,532	7972,44	2572,24	4241	1368	971	2014	6756
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып.	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	1902	264	--	500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,4894	18537	--	9072	--	9072	--	9798
					--	--	--	--	--	726	
144.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0049	328056,71	2120,51	1607	10	1321	259	2016
					56287,2	608,04	276	3	--	149	
145.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0043	269649	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
146.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0006	269649	--	162	--	162	--	175
					--	--	--	--	--	13	
147.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	1899,74	31,17	11019	181	3814	5683	18038
					1210,95	13,82	7024	80	--	1336	
148.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0196	269649	--	5285	--	5285	--	5708
					--	--	--	--	--	423	
149.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,28	44679,49	2325,39	12510	651	5541	4967	18876
					22565,04	776,94	6318	218	--	1398	
150.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем	м3	0,2716	13532	--	3675	--	3675	--	3969
					--	--	--	--	--	294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35									
151.				0,42	29757,05	1759,32	12498	739	6866	4810	18693
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	4893	279	--	1385	
152.				10,3	2775,5	13,44	28588	138	19019	8705	40276
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	9431	31	--	2983	
153.				20	3	--	60	--	60	--	65
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	5	
		Зонт шахты									
154.				0,01	196263,41	15990,68	1963	160	1324	488	2647
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	479	58	--	196	
155.				0,01	137704	--	1377	--	1377	--	1487
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	110	
156.				5,15	2775,5	13,44	14294	69	9510	4353	20138
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	4715	16	--	1492	
157.				0,0295	224667,08	1183,08	6628	35	4822	1624	8912
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	1771	14	--	660	
158.				0,29	84,9	2,24	25	1	13	8	35
	Е11-13030	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			37,7	0,23	11	--	--	3	
159.				0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			22,05	0,23	6	--	--	2	
160.				0,11	31633,41	4601,97	3480	506	2052	921	4753
	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3								
	1-0201	Устройство			8382	818,26	922	90	--	352	
161.				0,021	17006,34	1252,44	357	26	6	302	711
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т								
	1-0701 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	325	7	--	53	
162.				0,0024	201312	--	483	--	483	--	522
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	39	
163.				0,0186	197773	--	3679	--	3679	--	3973
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	294	
		Анкер АС-1									
164.				0,003	330945,36	1291,16	993	4	623	334	1433
	Е11-06030	-Болты анкерные со	т								
	1-0403	связями из арматуры. Установка при бетонировании			122130	357,25	366	1	--	106	
165.				0,003	201312	--	604	--	604	--	652
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	48	
		ВШ-9/2шт/									
166.				0,194	7972,44	2572,24	1547	499	354	734	2464
	Е11-08030	-Стены из легкобетонных	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 Изм. и доп. вып. 9	камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	кладки		3574,92	495,44	694	96	--	182	
167.				0,1785	18537	--	3309	--	3309	--	3574
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	265	
168.				0,0028	328056,71	2120,51	919	6	755	148	1152
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	158	2	--	85	
169.				0,0025	269649	--	674	--	674	--	728
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	54	
170.				0,0004	269649	--	108	--	108	--	116
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	9	
171.				2,1	1899,74	31,17	3989	65	1381	2058	6531
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	2543	29	--	484	
172.				0,0071	269649	--	1915	--	1915	--	2068
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	153	
173.				0,13	44679,49	2325,39	5808	302	2573	2306	8764
	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	2933	101	--	649	
174.				0,1261	13532	--	1706	--	1706	--	1843
	С121-1101	-Плиты теплоизоляционные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0101	из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35			--	--	--	--	--	137	
175.				0,12	29757,05	1759,32	3571	211	1962	1374	5341
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	1398	80	--	396	
176.				3,4	2775,5	13,44	9437	46	6278	2874	13295
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	3113	10	--	985	
177.				8	3	--	24	--	24	--	26
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	2	
		Зонт шахты									
178.				0,004	196263,41	15990,68	785	64	530	195	1059
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	191	23	--	78	
179.				0,004	137704	--	551	--	551	--	595
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	44	
180.				0,6	2775,5	13,44	1665	8	1108	507	2346
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	549	2	--	174	
181.				0,0116	224667,08	1183,08	2606	14	1896	639	3504
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	696	6	--	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.				0,116	84,9	2,24	10	--	6	3	14
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	4	--	--	1	
183.				0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	3	--	--	1	
184.				0,034	31633,41	4601,97	1076	156	635	285	1469
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	285	28	--	109	
185.				0,0072	17006,34	1252,44	122	9	2	103	244
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	111	2	--	18	
186.				0,001	201312	--	201	--	201	--	217
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16	
187.				0,0062	197773	--	1226	--	1226	--	1324
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	98	
		Анкер АС-1									
188.				0,0018	330945,36	1291,16	596	2	374	201	860
	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	220	1	--	64	
189.				0,0018	201312	--	362	--	362	--	391
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВШ-10/2шт/									
190.				0,39	7972,44	2572,24	3109	1003	712	1476	4952
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	1394	193	--	367	
191.				0,3588	18537	--	6651	--	6651	--	7183
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	532	
192.				0,0036	328056,71	2120,51	1181	8	970	190	1481
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	203	2	--	110	
193.				0,0031	269649	--	836	--	836	--	903
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	67	
194.				0,0004	269649	--	108	--	108	--	116
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	9	
195.				4,2	1899,74	31,17	7979	131	2762	4115	13062
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	5086	58	--	968	
196.				0,0142	269649	--	3829	--	3829	--	4135
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	306	
197.				0,26	44679,49	2325,39	11617	605	5145	4612	17527
	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	5867	202	--	1298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.				0,2522	13532	--	3413	--	3413	--	3686
	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	273	
199.				0,24	29757,05	1759,32	7142	422	3924	2749	10681
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	2796	159	--	791	
200.				6,8	2775,5	13,44	18873	91	12556	5747	26590
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	6226	21	--	1970	
201.				16	3	--	48	--	48	--	52
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	4	
		Зонт шахты									
202.				0,008	196263,41	15990,68	1570	128	1059	390	2117
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	383	46	--	157	
203.				0,008	137704	--	1102	--	1102	--	1190
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	88	
204.				1,2	2775,5	13,44	3331	16	2216	1014	4692
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	1099	4	--	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.				0,0218	224667,08	1183,08	4898	26	3563	1200	6586
	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	1309	10	--	488	
206.				0,232	84,9	2,24	20	1	10	6	28
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	9	--	--	2	
207.				0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	5	--	--	2	
208.				0,07	31633,41	4601,97	2214	322	1305	586	3024
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	587	57	--	224	
209.				0,0153	17006,34	1252,44	260	19	4	220	518
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	237	5	--	38	
210.				0,0017	201312	--	342	--	342	--	370
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	27	
211.				0,0136	197773	--	2690	--	2690	--	2905
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	215	
		Анкер АС-1									
212.				0,0024	330945,36	1291,16	794	3	498	268	1147
	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	293	1	--	85	
213.				0,0024	201312	--	483	--	483	--	522
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ВШ-11,12,13,15/1шт/									
214.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,205	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	9607 4308	3100 597	2199 --	4561 1133	15302
215.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1,1086	18537 --	-- --	20550 --	-- --	20550 --	-- 1644	22194
216.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0126	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	4134 709	27 8	3398 --	667 384	5184
217.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101	269649 --	-- --	2723 --	-- --	2723 --	-- 218	2941
218.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0014	269649 --	-- --	378 --	-- --	378 --	-- 30	408
219.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2	1899,74 1210,95	31,17 13,82	26976 17195	443 196	9338 --	13913 3271	44161
220.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	269649 --	-- --	12943 --	-- --	12943 --	-- 1035	13979
221.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	0,64	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	28595 14442	1488 497	12665 --	11354 3196	43144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
222.				0,6208	13532	--	8401	--	8401	--	9073
	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	672	
223.				1,032	29757,05	1759,32	30709	1816	16870	11819	45930
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	12023	685	--	3402	
224.				30,9	2775,5	13,44	85763	415	57055	26116	120829
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	28293	94	--	8950	
225.				80	3	--	240	--	240	--	259
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	19	
		Зонт шахты									
226.				0,035	196263,41	15990,68	6869	560	4634	1708	9264
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	1675	202	--	686	
227.				0,035	137704	--	4820	--	4820	--	5205
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	386	
228.				15,4	2775,5	13,44	42743	207	28435	13016	60219
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой	м2 покрытия		915,62	3,04	14101	47	--	4461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали. Устройство									
229.				0,0971	224667,08	1183,08	21815	115	15871	5347	29335
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	5829	46	--	2173	
230.				1,015	84,9	2,24	86	2	46	27	122
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	38	--	--	9	
231.				1,015	86,96	1,59	88	2	64	16	112
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	22	--	--	8	
232.				0,367	31633,41	4601,97	11609	1689	6844	3073	15857
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	3076	300	--	1175	
233.				0,053	17006,34	1252,44	901	66	15	761	1796
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	820	17	--	133	
234.				0,0084	201312	--	1691	--	1691	--	1826
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	135	
235.				0,0446	197773	--	8821	--	8821	--	9526
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	706	
		Анкер АС-1									
236.				0,0105	330945,36	1291,16	3475	14	2179	1170	5017
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	1282	4	--	372	
237.				0,0105	201312	--	2114	--	2114	--	2283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	169	
		ВШ-14/2шт/									
238.				0,28	7972,44	2572,24	2232	720	511	1060	3556
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	1001	139	--	263	
239.				0,2576	18537	--	4775	--	4775	--	5157
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	382	
240.				0,0026	328056,71	2120,51	853	6	701	138	1070
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	146	2	--	79	
241.				0,0022	269649	--	593	--	593	--	641
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	47	
242.				0,0003	269649	--	81	--	81	--	87
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	6	
243.				6,4	1899,74	31,17	12158	199	4209	6271	19904
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	7750	88	--	1474	
244.				0,0216	269649	--	5824	--	5824	--	6290
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	466	
245.				0,168	44679,49	2325,39	7506	391	3324	2980	11325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	3791	131	--	839	
246.				0,163	13532	--	2206	--	2206	--	2382
	C121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	176	
247.				0,24	29757,05	1759,32	7142	422	3924	2749	10681
	E11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	2796	159	--	791	
248.				5,68	2775,5	13,44	15765	76	10488	4801	22211
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	5201	17	--	1645	
249.				16	3	--	48	--	48	--	52
	C121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	4	
		Зонт шахты									
250.				0,005	196263,41	15990,68	981	80	662	244	1323
	E11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	239	29	--	98	
251.				0,72	137704	--	99147	--	99147	--	107079
	C121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	7932	
252.				0,72	2775,5	13,44	1998	10	1329	609	2815
	E11-12010	-Покрытия мелкие	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1001	(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	покрытия		915,62	3,04	659	2	--	209	
253.				0,0155	224667,08	1183,08	3482	18	2534	853	4683
	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	930	7	--	347	
254.				0,145	84,9	2,24	12	--	7	4	17
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	5	--	--	1	
255.				0,145	86,96	1,59	13	--	10	2	16
	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	3	--	--	1	
256.				0,06	31633,41	4601,97	1898	276	1119	502	2592
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	503	49	--	192	
257.				0,0111	17006,34	1252,44	189	14	3	159	376
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	172	4	--	28	
258.				0,0012	201312	--	242	--	242	--	261
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19	
259.				0,0099	197773	--	1958	--	1958	--	2115
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	157	
		Анкер АС-1									
260.				0,0015	330945,36	1291,16	496	2	311	167	717
	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при	т		122130	357,25	183	1	--	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетонировании									
261.				0,0015	201312	--	302	--	302	--	326
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	24	
			Тенге		--	--	1595139	46840	1097432	403232	2158238
			Тенге		--	--	450872	12709	--	159864	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1578294			
Материалы			Тенге					657583			
Всего заработная плата			Тенге						463581		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					317117			
Местные материалы			Тенге					105881			
Накладные расходы			Тенге					403229			
Сметная прибыль			Тенге					158522			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2140046			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								458
Сметная заработная плата			Тенге						463581		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					16845			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					16845			
Сметная прибыль			Тенге					1348			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					18192			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2158238			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								458
Сметная заработная плата			Тенге						463581		
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
262.				1054,4	319,26	12,12	336628	12777	252212	68435	437468
	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		67,94	2,61	71639	2747	--	32405	
263.				1054,4	806,13	50,81	849988	53572	325601	443151	1396590
	Е11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		446,52	10,31	470815	10871	--	103451	
264.				141,1842	11155	--	1574910	--	1574910	--	1700903
	С121-1101 01-0113	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	125993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265.				1430,5	2663,15	94,71	3809635	135484	1323396	2193431	6483311
	E11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1643,31	23,35	2350755	33409	--	480245	
266.				101,7	3487,8	22,71	354710	2310	215404	124224	517248
	E11-10010 2-0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1347,06	10,13	136996	1031	--	38315	
267.				2,034	52390	--	106561	--	106561	--	115086
	C121-0702 03-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	8525	
268.				1,209	51103	--	61784	--	61784	--	66726
	C121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	4943	
.			Тенге	Тенге	--	--	7094215	204143	3859868	2829241	10717332
			Тенге		--	--	3030205	48058	--	793877	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			7094215		
Материалы	Тенге			2116613		
Всего заработная плата	Тенге				3078262	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1743255		
Накладные расходы	Тенге			2829241		
Сметная прибыль	Тенге			793876		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			10717333		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3129
Сметная заработная плата	Тенге				3078262	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10717333		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3129
Сметная заработная плата	Тенге				3078262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ФундаментыОкно									
269.				364,896	2402,5	155,41	876663	56708	528274	285366	1254991
	Е11-10050 1-0106 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		799,35	69,59	291681	25393	--	92962	
270.				3,258	3792,22	158,19	12355	515	7684	3942	17600
	Е11-10050 1-0103 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1275,64	68,65	4156	224	--	1304	
271.				100	17897	--	1789700	--	1789700	--	1932876
	С121-0902 01-0502	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	143176	
272.				3,258	15309	--	49877	--	49877	--	53867
	С121-0902 01-0503	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	3990	
273.				222,3	1016,16	4,53	225893	1007	180513	40349	287542
	Е11-10050 1-0401 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		199,61	2,07	44373	459	--	21299	
274.				114	113	--	12882	--	12882	--	13913
	С121-0902 06-0301	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		--	--	--	--	--	1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.				351,197	1027,46	6,74	360842	2369	155051	163307	566081
	E11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		579,23	2,03	203422	712	--	41932	
			Тенге		--	--	3328211	60598	2723981	492964	4126870
			Тенге		--	--	543633	26787	--	305694	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3328211			
Материалы			Тенге					871522			
Всего заработная плата			Тенге						570420		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1852459			
Накладные расходы			Тенге					492964			
Сметная прибыль			Тенге					305694			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4126870			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								562
Сметная заработная плата			Тенге						570420		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					4126870			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								562
Сметная заработная плата			Тенге						570420		

РАЗДЕЛ 5. Блок В

Стены

276.				153,025	10371,09	2338,4	1587037	357834	607417	642359	2407748
	E11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4063,3	450,4	621786	68922	--	178352	
277.				97,08	10316,21	2338,4	1001498	227012	393923	394588	1507773
	E11-08020 1-0107 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3920,1	450,4	380563	43725	--	111687	
278.				252,197	2167,51	243,02	546640	61290	145626	327089	943627
	E11-08040 1-0303 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1347,06	47,52	339724	11984	--	69898	
			Тенге		--	--	3135175	646135	1146966	1364036	4859148
			Тенге		--	--	1342074	124631	--	359937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3135175			
		Материалы	Тенге					1146965			
		Всего заработная плата	Тенге						1466705		
		Накладные расходы	Тенге					1364036			
		Сметная прибыль	Тенге					359937			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4859148			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1591
		Сметная заработная плата	Тенге						1466705		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4859148			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1591
		Сметная заработная плата	Тенге						1466705		
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытия									
279.	E11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	97	6569,13	1227,84	637206	119101	243023	353737	1070218
					2835,9	254,59	275082	24695	--	79275	
280.	E11-07050 5-0104	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	52	5140,07	935,83	267284	48663	105599	144987	445252
					2173,5	189,39	113022	9848	--	32982	
281.	C121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	696,3996	5862	--	4082294	--	4082294	--	4408878
					--	--	--	--	--	326584	
			Тенге		--	--	4986784	167764	4430916	498724	5924348
			Тенге		--	--	388104	34544	--	438841	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4986784			
		Материалы	Тенге					348621			
		Всего заработная плата	Тенге						422648		
		Местные материалы	Тенге					4082294			
		Накладные расходы	Тенге					498724			
		Сметная прибыль	Тенге					438841			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5924349			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге						422648		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5924349			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге						422648		
		РАЗДЕЛ 7. ОКНО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282.				364,896	2402,5	155,41	876663	56708	528274	285366	1254991
	Е11-10050 1-0106 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			799,35	69,59	291681	25393	--	92962	
283.				100	17897	--	1789700	--	1789700	--	1932876
	С121-0902 01-0502	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	143176	
284.				3,258	15309	--	49877	--	49877	--	53867
	С121-0902 01-0503	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	3990	
285.				114	113	--	12882	--	12882	--	13913
	С121-0902 06-0301	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		--	--	--	--	--	1031	
			Тенге		--	--	2729122	56708	2380733	285366	3255647
			Тенге		--	--	291681	25393	--	241159	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2729122	
Материалы	Тенге	528275	
Всего заработная плата	Тенге		317073
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1852459	
Накладные расходы	Тенге	285366	
Сметная прибыль	Тенге	241159	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3255647	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		322
Сметная заработная плата	Тенге		317073
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	3255647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге						317073		
			Тенге		--	--	23997754	1192482	16075044	6423760	32855232
			Тенге		--	--	6730235	276201	--	2433717	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					23980909			
		Материалы	Тенге					6104727			
		Всего заработная плата	Тенге						7006436		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5765289			
		Местные материалы	Тенге					4188176			
		Накладные расходы	Тенге					6423758			
		Сметная прибыль	Тенге					2432373			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					32837041			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7103
		Сметная заработная плата	Тенге						7006436		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					16845			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16845			
		Сметная прибыль	Тенге					1348			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					18192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					32855233			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7103
		Сметная заработная плата	Тенге						7006436		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					492828			
		Итого с временным здании	Тенге					33348061			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					233436			
		Итого	Тенге					33581497			
		Непредвидные затраты 2%	Тенге					671629			
		Итого	Тенге					34243126			
		40% 2018г	Тенге					13697250			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					21571035			
		Итого	Тенге					35268285			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					34329461			
		НДС 12%	Тенге					4119535			
		Всего	Тенге					38448996			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С.Зулеев