Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 17 Февраль 2020г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент (повторно применение)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	54017521	60499624	54017521	60499624
	в т.ч. Оборудование	10167572	11387680	10167572	11387680
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	54017521	60499624	54017521	60499624

Заказчик:
И.О заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Е.Избасаров.

Главный специалист
_____ К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
_____ С.Ералиев

Инженер-эксперт
_____ Б.Данияров
_____ У. Сагиндыков
_____ С. Зулеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СВ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 17 Февраль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля Блок А									
1.	Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	783	319,26	12,12	249981	9488	187294	50820	324865
					67,94	2,61	53199	2040	--	24064	
2.	Е11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	783	806,13	50,81	631203	39783	241792	329085	1037111
					446,52	10,31	349628	8073	--	76823	
3.	С121-1101 01-0113	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	104,8437	11155	--	1169531	--	1169531	--	1263094
					--	--	--	--	--	93563	
4.	Е11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки	783	637,82	97,09	499411	76489	272990	153673	705331
					191,48	21,84	149932	17104	--	52247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 15 мм. Устройство									
5.	E11-12010 1-1702 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	783	173,96 7,09	14,42 3,38	136212 5553	11291 2645	119368 --	7542 11500	155254
6.	E11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,41	102069,94 19779,5	1271,91 488,92	654268 126787	8153 3134	519328 --	116929 61696	832893
7.	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,41	9997,47 749,58	51,95 21,55	64084 4805	333 138	58946 --	4449 5483	74015
8.	E11-10011 4-0402	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,8065	81230,58 15538,8	1184,9 477,66	390435 74687	5695 2296	310053 --	69285 36778	496497
9.	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,8065	9997,47 749,58	51,95 21,55	48053 3603	250 104	44200 --	3336 4111	55500
10.	E11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,752	90862,95 20475	952,38 405,36	340918 76822	3573 1521	260523 --	70509 32914	444341
11.	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,752	9997,47 749,58	51,95 21,55	37510 2812	195 81	34503 --	2604 3209	43324
12.	E11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	5,5924	102069,94 19779,5	1271,91 488,92	570816 110615	7113 2734	453088 --	102014 53826	726657
13.				5,5924	9997,47	51,95	55910	291	51427	3881	64574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	4192	121	--	4783	
14.				930	2663,15	94,71	2476729	88081	860370	1425998	4214945
	Е11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1643,31	23,35	1528278	21720	--	312218	
15.				6,695	21822	--	146098	--	146098	--	157786
	С121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	11688	
16.				930	347,01	2,41	322718	2241	294073	24601	375104
	Е11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		28,39	1	26404	930	--	27785	
			Тенге		--	--	7793877	252975	5023584	2364726	10971291
			Тенге		--	--	2517317	62640	--	812688	

Стоимость общестроительных работ		Тенге						7793877			
Материалы		Тенге						3707954			
Всего заработная плата		Тенге							2579958		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1315630			
Накладные расходы		Тенге						2364725			
Сметная прибыль		Тенге						812688			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						10971290			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2667
Сметная заработная плата		Тенге							2579958		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						10971290			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2667
Сметная заработная плата		Тенге							2579958		

РАЗДЕЛ 2. Парапет

Покрытия в осях 12-13

17.				2,4171	77149,96	19687,45	186479	47587	5194	100413	309844
	Е11-09030 2-0301 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания	т конструкций		55313,5	4893,4	133698	11828	--	22961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 25 м. Монтаж									
18.	E11-09050 1-0204	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,4171	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	29144 20088	4630 8	4426 --	13866 3441	46451
19.	C121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0873	439279 --	-- --	916907 --	-- --	916907 --	-- 73353	990260
20.	C121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3298	491547 --	-- --	162112 --	-- --	162112 --	-- 12969	175081
21.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22	2775,5 915,62	13,44 3,04	61061 20144	296 67	40621 --	18594 6372	86027
22.	E11-09040 1-0201 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	112	541,26 310,34	154,1 41,54	60622 34758	17259 4653	8605 --	27194 7025	94841
23.	C121-1001 03-0906	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112	2506 --	-- --	280672 --	-- --	280672 --	-- 22454	303126
24.	E11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0842	369567,08 204930	1183,08 477,66	31118 17255	100 40	13763 --	15739 3749	50605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.				22	9806,79	26,62	215749	586	148279	53705	291010
	E11-15010 8-1701	-Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки		3040,2	11,2	66884	246	--	21556	
26.				15	2775,5	13,44	41632	202	27696	12678	58655
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	13734	46	--	4345	
			Тенге		--	--	1985497	70658	1608275	242189	2405900
			Тенге		--	--	306562	16888	--	178215	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					630232			
Материалы			Тенге					230360			
Всего заработная плата			Тенге						118417		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					280672			
Накладные расходы			Тенге					100715			
Сметная прибыль			Тенге					58476			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					789423			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								112
Сметная заработная плата			Тенге						118417		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1355264			
Материалы			Тенге					18225			
Всего заработная плата			Тенге						205033		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1079019			
Накладные расходы			Тенге					141473			
Сметная прибыль			Тенге					119739			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1616476			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								196
Сметная заработная плата			Тенге						205033		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2405899			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								309
Сметная заработная плата			Тенге						323450		
		РАЗДЕЛ 3. Фронтон									
27.				0,0506	328056,71	2120,51	16600	107	13645	2677	20819
	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	2848	31	--	1542	
28.				0,0506	269649	--	13644	--	13644	--	14736
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
		Монолитные сердечники МС-5									
29.				2,176	35193,49	5972,94	76581	12997	41429	22433	106935
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	22155	2497	--	7921	
30.				0,1245	17006,34	1252,44	2117	156	36	1788	4218
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1925	40	--	312	
31.				0,0368	201312	--	7408	--	7408	--	8001
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	593	
32.				0,079	197773	--	15624	--	15624	--	16874
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1250	
		Ж/б обвяочный пояс									
33.				1,34	31633,41	4601,97	42389	6167	24990	11219	57896
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	11232	1096	--	4289	
34.				0,0519	17006,34	1252,44	883	65	15	745	1758
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	803	17	--	130	
35.				0,0108	201312	--	2174	--	2174	--	2348
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	174	
36.				0,041	201312	--	8254	--	8254	--	8914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	660	
			Тенге		--	--	185674	19492	127219	38862	242499
			Тенге		--	--	38963	3681	--	17963	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					185674			
Материалы			Тенге					80115			
Всего заработная плата			Тенге						42643		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					47105			
Накладные расходы			Тенге					38863			
Сметная прибыль			Тенге					17963			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					242500			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42
Сметная заработная плата			Тенге						42643		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					242500			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42
Сметная заработная плата			Тенге						42643		
		РАЗДЕЛ 4. Венткамера									
37.	Е11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,81	10371,09	2338,4	132854	29955	50848	53773	201557
					4063,3	450,4	52051	5770	--	14930	
38.	Е11-08020 1-0601	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	51,24	246,59	--	12635	--	--	11751	26337
					246,59	--	12635	--	--	1951	
39.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0344	328056,71	2120,51	11285	73	9276	1820	14154
					56287,2	608,04	1936	21	--	1048	
40.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0296	269649	--	7982	--	7982	--	8620
					--	--	--	--	--	639	
41.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0048	269649	--	1294	--	1294	--	1398
					--	--	--	--	--	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
		Наружная отделка									
42.				20	1185,07	78,91	23701	1578	5977	13899	40609
	E11-15020	-Стены наружные.	м2								
	3-0401	Оштукатуривание	оштукатуриваемой		807,3	61,42	16146	1228	--	3008	
	Изм. и доп. вып. 4	внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	поверхности								
	.		Тенге		--	--	189752	31606	75377	81243	292675
			Тенге		--	--	82769	7019	--	21680	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					189752			
Материалы			Тенге					66101			
Всего заработная плата			Тенге						89788		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					9276			
Накладные расходы			Тенге					81244			
Сметная прибыль			Тенге					21680			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					292675			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								93
Сметная заработная плата			Тенге						89788		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					292675			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								93
Сметная заработная плата			Тенге						89788		
		РАЗДЕЛ 5. Проемы									
		Окна									
43.				219,978	2402,5	155,41	528497	34186	318471	172033	756573
	E11-10050	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		799,35	69,59	175840	15308	--	56042	
	1-0106										
	Изм. и доп. вып. 9										
44.				6,516	2704,21	154,73	17621	1008	10800	5634	25115
	E11-10050	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		892,06	68,65	5813	447	--	1860	
	1-0104										
	Изм. и доп. вып. 9										
45.				4,23	3792,22	158,19	16041	669	9976	5118	22851
	E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 Изм. и доп. вып. 9	до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1275,64	68,65	5396	290	--	1693	
46.	С121-0902 01-0503	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	6,516	15309 --	-- --	99753 --	-- --	99753 --	-- 7980	107734
47.	С121-0902 01-0302	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,144	18230 --	-- --	57315 --	-- --	57315 --	-- 4585	61900
48.	С121-0902 01-0203	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,086	24398 --	-- --	26496 --	-- --	26496 --	-- 2120	28616
49.	Е11-10050 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,8078	3366,01 1353,17	152,27 68,65	6085 2446	275 124	3364 --	2313 672	9070
50.	С121-0902 01-0101	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции	м2	1,8078	12627 --	-- --	22827 --	-- --	22827 --	-- 1826	24653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
51.	Е11-10050 1-0401 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	142,85	1016,16 199,61	4,53 2,07	145159 28514	647 295	115998 --	25928 13687	184774
52.	С121-0902 05-0103	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	142,85	1151 --	-- --	164420 --	-- --	164420 --	-- 13154	177574
53.	С121-0902 06-0301	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	150	113 --	-- --	16950 --	-- --	16950 --	-- 1356	18306
54.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,445	2775,5 915,62	13,44 3,04	98377 32454	477 108	65446 --	29957 10267	138601
			Тенге		--	--	1199543	37262	911816	240983	1555767
			Тенге		--	--	250464	16573	--	115242	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1199543			
Материалы			Тенге					524054			
Всего заработная плата			Тенге						267036		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					387762			
Накладные расходы			Тенге					240984			
Сметная прибыль			Тенге					115242			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1555769			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								274
Сметная заработная плата			Тенге						267036		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					1555769			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								274
Сметная заработная плата			Тенге						267036		
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
		Утепления фасада									
55.	Е11-15010 8-1807	-Фасад здания из алюминиевых панелей.	м2	972,87	4410,28 226,51	3,03 0,87	429626 220363	2951 845	4067312 --	176966 357407	4824999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм									
56.	С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	71,5059	20063 --	-- --	1434623 --	-- --	1434623 --	-- 114770	1549393
57.	Е11-08070 1-0102	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1759,808	674,08 418,04	1,75 0,79	1186253 735661	3083 1387	447509 --	685455 149737	2021445
.			Тенге		--	--	6911501	6035	5949444	862421	8395837
			Тенге		--	--	956024	2232	--	621914	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6911501			
Материалы			Тенге					4514820			
Всего заработная плата			Тенге						958256		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1434623			
Накладные расходы			Тенге					862421			
Сметная прибыль			Тенге					621914			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					8395836			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								997
Сметная заработная плата			Тенге						958256		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					8395836			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								997
Сметная заработная плата			Тенге						958256		
		РАЗДЕЛ 7. Блок В									
		Утепления фасада									
58.	С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	96,5158	20063 --	-- --	1936396 --	-- --	1936396 --	-- 154912	2091308
59.	Е11-08070 1-0102	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1660,356	674,08 418,04	1,75 0,79	1119214 694087	2909 1309	422218 --	646718 141275	1907207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	3055611	2909	2358614	646718	3998515
			Тенге		--	--	694087	1309	--	296187	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3055611			
Материалы			Тенге					422218			
Всего заработная плата			Тенге						695396		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1936396			
Накладные расходы			Тенге					646718			
Сметная прибыль			Тенге					296186			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3998515			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								723
Сметная заработная плата			Тенге						695396		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					3998515			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								723
Сметная заработная плата			Тенге						695396		
		РАЗДЕЛ 8. Блок Б									
		Утепления фасада									
60.				1313,14	4410,28	3,03	5791310	3984	5489890	238861	6512585
Е11-15010 8-1807 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2			226,51	0,87	297436	1140	--	482414	
61.				96,5158	20063	--	1936396	--	1936396	--	2091308
С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3			--	--	--	--	--	154912	
62.				1660,356	674,08	1,75	1119214	2909	422218	646718	1907207
Е11-08070 1-0102	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции			418,04	0,79	694087	1309	--	141275	
.			Тенге		--	--	8846921	6893	7848504	885579	10511100
			Тенге		--	--	991523	2449	--	778601	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					8846921			
Материалы			Тенге					5912109			
Всего заработная плата			Тенге						993972		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1936396			
Накладные расходы			Тенге					885579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					778600			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					10511100			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1034
		Сметная заработная плата	Тенге						993972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					10511100			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1034
		Сметная заработная плата	Тенге						993972		
		РАЗДЕЛ 9. Модульная котельная									
63.				0,3628	28025282	--	10167572	--	--	--	10167572
	51-040104 -0316	-Блоки котельные модульные газовые марки MKZ-2000, тепловая мощность отопительной системы 2000 кВт, типа Zboyler	комплект		--	--	--	--	10167572	--	
			Тенге		--	--	10167572	--	--	--	10167572
			Тенге		--	--	--	--	10167572	--	
Стоимость оборудования			Тенге					10167572			
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					10167572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					10167572			
		РАЗДЕЛ 10. Трансформаторная подстанция									
64.				78	164,56	157,71	12836	12301	8	3319	17446
	E11-01010 2-0302	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		6,76	52,34	527	4082	--	1292	
65.				35	66,73	66,73	2335	2335	--	626	3198
	E11-01020 1-0101	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	24,84	--	869	--	237	
66.				23	1137,5	--	26163	--	--	18837	48599
	E11-01020 5-0101	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		1137,5	--	26163	--	--	3600	
67.				5,6	8252,95	1063,69	102217	5957	90303	6461	117372
	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1063,8	204,14	5957	1143	--	8694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	E11-06010 1-0120	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	48,6	23869,12	1960,37	1160039	95274	890155	174420	1441216
					3592,8	351,03	174610	17060	--	106757	
69.	E11-08010 1-0309 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	201,6	5991,18	185,14	1207823	37324	1137911	40051	1347703
					161,65	51,97	32588	10477	--	99830	
70.	E11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,88	10371,09	2338,4	496568	111963	190054	200988	753360
					4063,3	450,4	194551	21565	--	55804	
71.	E11-15020 1-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	252	1071,46	27,73	270008	6988	89648	143256	446325
					687,99	22,61	173372	5697	--	33061	
			Тенге		--	--	3277988	272141	2398079	587958	4175219
			Тенге		--	--	607768	60894	--	309275	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3277988			
Материалы			Тенге					2398079			
Всего заработная плата			Тенге						668662		
Накладные расходы			Тенге					587957			
Сметная прибыль			Тенге					309276			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4175220			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								675
Сметная заработная плата			Тенге						668662		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					4175220			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								675
Сметная заработная плата			Тенге						668662		
			Тенге		--	--	43613935	699972	26300912	5950679	52716375
			Тенге		--	--	6445477	173684	10167572	3151765	
Стоимость оборудования			Тенге					10167572			
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					10167572			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					32091088			
Материалы			Тенге					17855810			
Всего заработная плата			Тенге						6414127		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					7347860			
Накладные расходы			Тенге					5809206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					3032024			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					40932328			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6618
		Сметная заработная плата	Тенге						6414127		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1355264			
		Материалы	Тенге					18225			
		Всего заработная плата	Тенге						205033		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1079019			
		Накладные расходы	Тенге					141473			
		Сметная прибыль	Тенге					119739			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1616476			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге						205033		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					52716377			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6814
		Сметная заработная плата	Тенге						6619161		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					790746			
		Итого с временным здании	Тенге					53507123			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					374550			
		Итого	Тенге					53881673			
		40% 2018г	Тенге					21552669			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					33942095			
		Итого	Тенге					55494764			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					54017522			
		НДС 12%	Тенге					6482102			
		Всего	Тенге					60499624			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев