Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 4 Март 2019г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	79755867	89326571	35780023	40073626
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	79755867	89326571	35780023	40073626

Заказчик:
Заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ А.Ибрагимов.

Главный специалист
_____ К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
_____ С.Ералиев

Инженер-эксперт
_____ Б.Данияров
_____ У. Сагиндыков
_____ С. Зулеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ

Выполненных работ 04 Март 2019 года

Составлена в ценах на 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5.	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. земляные работа					
1	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		22363,76	102,37	2289319
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00418	93,481	788	73663
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01736	388,235	1633	633988
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,64	707650
1. 3	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,00868	194,117	11414	2215656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01736	388,234	1633,00	633986,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				99,07	2215656
		Накладные расходы	%	72		22,78	509508
		Сметная прибыль	%	8		10,01	223906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,16	3022733
2	1101-0104-0106 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		5463,77	28,7	156833

2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	37,208	1608	59831

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,95	59831
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	37,208	4215	156833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	37,208	1608,00	59830,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,7	156833
		Накладные расходы	%	72		7,88	43078
		Сметная прибыль	%	8		2,93	15993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,52	215904
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1043,83125		1681,68	1755390
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	1929	910	1755390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1681,68	1755390
		Накладные расходы	%	72		1210,81	1263881
		Сметная прибыль	%	8		231,4	241542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3123,89	3260813
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройством методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		47947,5	404,26	19383436
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=713)	чел-ч	0,0018	86,306	713	61536
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	4066,427	1440,49	5857643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123,45	5919179
4. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	584,959	4215	2465604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	584,959	1608,00	940614,07
4. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	1241,84	115	142812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	1241,84	3419	4245852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1241,84	1345,00	1670274,80

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	5,274	5455	28771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	5,274	1126,00	5938,52
4. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	939,771	7765	7297322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	939,771	1608,00	1511151,77
4. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	52,742	3523	185811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	52,742	1126,00	59387,49
4. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	1241,84	3986	4949975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1241,84	1345,00	1670274,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				402,86	19316147
4.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	191,79	30	5754
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	5754
		Накладные расходы	%	72		88,88	4261809
		Сметная прибыль	%	8		39,45	1891620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				532,6	25536865
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3322,10745		16,02	53210
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	12,624	1608	20299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,11	20299
5. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	12,624	4215	53210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	12,624	1608,00	20299,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,02	53210
		Накладные расходы	%	72		4,4	14616
		Сметная прибыль	%	8		1,63	5426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,05	73252

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3322,10745		7,08	23525
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	5,581	1608	8974
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,7	8974
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	5,581	4215	23525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	5,581	1608,00	8974,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,08	23525
		Накладные расходы	%	72		1,95	6462
		Сметная прибыль	%	8		0,722099	2399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,75	32385
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		380,5	730,94	278124
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	369,846	752	278124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				730,94	278124
		Накладные расходы	%	72		526,28	200249
		Сметная прибыль	%	8		100,58	38270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1357,8	516643
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2952,9844		161,14	475844
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	380,935	660	251417
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	92,281	1126	103908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,33	355325
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	92,281	2376	219259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	92,281	1126,00	103908,41
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	369,123	14	5168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76	224427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		86,64	255834
		Сметная прибыль	%	8		19,82	58534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,6	790212
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2952,9844		77,6	229160
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0122	36,026	660	23777
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	36,026	1126	40566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,79	64343
9. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	36,026	5455	196524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	36,026	1126,00	40565,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,55	196524
9. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,1	295,298	30	8859
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	8859
		Накладные расходы	%	72		15,69	46327
		Сметная прибыль	%	8		7,46	22039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,75	297527
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		852	140,57	119768
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00888	7,566	788	5962
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	16,444	1608	26441
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,03	32403
10. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	16,444	6921	113806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	16,444	1608,00	26441,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,58	113806
		Накладные расходы	%	72		27,38	23330
		Сметная прибыль	%	8		13,44	11448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181,39	154546
11	1101-0104-	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м3 грунта		852	16,02	13646

1	2	3	4	5	6	7	8
	0405 РСНБ РК 2015	79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2					
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	3,238	1608	5206
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,11	5206
11. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	3,238	4215	13646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	3,238	1608,00	5206,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,02	13646
		Накладные расходы	%	72		4,4	3748
		Сметная прибыль	%	8		1,63	1392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,05	18786
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		852	161,14	137291
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	109,908	660	72539
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	26,625	1126	29980
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,33	102519
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	26,625	2376	63261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	26,625	1126,00	29979,75
12. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	106,5	14	1491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76	64752
		Накладные расходы	%	72		86,64	73814
		Сметная прибыль	%	8		19,82	16888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,6	227993
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		852	77,6	66118
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0122	10,394	660	6860
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,394	1126	11704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,79	18564

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	3201-0211 0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,394	5455	56701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,394	1126,00	11703,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,55	56701
13. 4	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	85,2	30	2556
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	2556
		Накладные расходы	%	72		15,69	13366
		Сметная прибыль	%	8		7,46	6359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,75	85843

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	24981665
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24981665
Материалы -	Тенге	17169
Всего заработная плата -	Тенге	9327810
Накладные расходы -	Тенге	6716023
Накладные НУЧП -	Тенге	6716023
Сметная прибыль -	Тенге	2535815
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34233503
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7719
Сметная заработная плата -	Тенге	9327810
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	34233503
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7719
Сметная заработная плата -	Тенге	9327810
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ ,Тенге		24981665
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24981665
Материалы -	Тенге	17169
Всего заработная плата -	Тенге	9327810
Накладные расходы -	Тенге	6716023
Накладные НУЧП -	Тенге	6716023
Сметная прибыль -	Тенге	2535815
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34233503
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7719
Сметная заработная плата -	Тенге	9327810
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	34233503
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7719
Сметная заработная плата -	Тенге	9327810
Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге	513503
Итого с временным здании	Тенге	34747006
Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге	243229
Итого	Тенге	34990235

Непредвидные затраты 2%	Тенге	699805
Итого	Тенге	35690040
40% 2018г	Тенге	14276016
60% 2019г К=1,0498961	Тенге	22482500
Итого	Тенге	36758516
Кпонижение=0,97338052054	Тенге	35780023
НДС 12%	Тенге	4293603
Всего	Тенге	40073626

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб А.Дуисенов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев