Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 12 Декабрь 2018г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	43975844	49252945	43975844	49252945
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	43975844	49252945	43975844	49252945

Заказчик:
Заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
А.Ибрагимов.

Главный специалист
К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
С.Ералиев

Инженер-эксперт
Б.Данияров
У. Сагиндыков
С. Зулеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ

Выполненных работ 12 Декабрь 2018 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. земляные работа					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		64937,24	187,94	12204110
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0115	746,778	788	588461
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1623,431	1608	2610477
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,26	3198938
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1623,431	7155	11615649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1623,431	1608,00	2610477,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				178,88	11615649
		Накладные расходы	%	72		35,47	2303236
		Сметная прибыль	%	8		17,87	1160588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,28	15667933
2	1101-0205-	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	м3 грунта		1110,76	1681,68	1867943

1	2	3	4	5	6	7	8
	п.3.179 Кзтр=1,2	затратам труда - 1,2					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	2052,684	910	1867943
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1681,68	1867943
		Накладные расходы	%	72		1210,81	1344919
		Сметная прибыль	%	8		231,4	257029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3123,89	3469891
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройством грунтовой подушки методом послойной укатки	м3		43319	404,26	17512301
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=713)	чел-ч	0,0018	77,974	713	55596
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	3673,884	1440,49	5292190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123,45	5347785
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	528,492	4215	2227593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	528,492	1608,00	849815,14
3. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	1121,962	115	129026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	1121,962	3419	3835988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1121,962	1345,00	1509038,89
3. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	4,765	5455	25994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	4,765	1126,00	5365,39
3. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	849,052	7765	6592892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	849,052	1608,00	1365275,62
3. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	47,651	3523	167874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	47,651	1126,00	53655,03

0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к

3. 9	3304-0101-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) 0102 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0259	1121,962	3986	4472141
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1121,962	1345,00	1509038,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				402,86	17451508
3.10	2113-0703-Вода техническая 1405 РСНБ РК 2015	м3		0,004	173,276	30	5198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	5198
		Накладные расходы	%		72	88,88	3850405
		Сметная прибыль	%		8	39,45	1709017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				532,6	23071723

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	31584354
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31584354
Материалы -	Тенге	5198
Всего заработная плата -	Тенге	10414666
Накладные расходы -	Тенге	7498560
Накладные НУЧП -	Тенге	7498560
Сметная прибыль -	Тенге	3126633
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42209547
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8175
Сметная заработная плата -	Тенге	10414666
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	42209547
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8175
Сметная заработная плата -	Тенге	10414666
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ ,Тенге		31584354
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31584354
Материалы -	Тенге	5198
Всего заработная плата -	Тенге	10414666
Накладные расходы -	Тенге	7498560
Накладные НУЧП -	Тенге	7498560
Сметная прибыль -	Тенге	3126633
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42181155
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8175
Сметная заработная плата -	Тенге	10414666
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	42181155
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8175
Сметная заработная плата -	Тенге	10414666
Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге	632717
Итого с временным здании	Тенге	42813873
Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге	299697

Итого	Тенге	431[illegible]
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	8[illegible]
Итого	Тенге	4397[illegible]
НДС 12%	Тенге	52[illegible]
Всего	Тенге	4925[illegible]

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Оспанов

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев

инженер-эксперт В. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев