Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министрапоинвестициям и
развитию РК
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2021 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО», руководитель Утебаев А.Т. Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о. с. Казталовка улица Жабай 4.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28 декабря 2021 г., ТОО " ПМК-117" Попова О.И. Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, село Новенькое _

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.12.2021 г., Технадзор эксперт ТОО « Алау Эксперт Инжиниринг» Нурсултанов Б.Ж. _(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.12.2021 г., Эксперт авторского надзора: ТОО "STROYCONSALTING_Утежанов А.М._____

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Реконструкция насосной станции второго подъема в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО",**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Казталовский район с. Жалпактал ЗКО.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____.

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

KZ07REA00235677 от 06.08.2021 г, KZ12REA00251689 от 08.11.2021 г, ,_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утверждённого(й) ГУ «Отдел архтектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО » № _____.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2021 г.

месяц, год

окончание работ: декабрь 2021 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;

фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность насосной станции2 подъема	м3/сут	788,44		788,44	
Общая площадь застройки	м2				
Строительный объём	м3				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадьжилого здания	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж
Общий строительный объем здания	метр в кубе (далее – м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Проектом предусматривается: Реконструкция насосной станции второго подъема в с. Жалпактал Казталовского района.

Цель реконструкции насосной станции подача воды в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых целей в селе Жалпактал.

Предусмотрена станция очистки воды контейнерного типа с размерами 12х12 м.

Состав оборудования блочно модульной станции типа AKVA 16/2:

Насосная станция – 1 го подъема

1. Насос скважинной SP 30-10 – 1шт

Насосная станция – 2 го подъема

2. Здание сборное 12х12 м (отопление, вентиляция ,освещение) – 1 шт
3. Насосная станция пожаротушения – 1 шт
4. Насосная станция подачи воды населению – 1 шт
5. Насосная станция промывки – 1 шт
6. Установка обратного осмоса 16 м3/ч – 2 шт
7. Отстойник тонкослойный 30 м3/ч – 2 шт
8. Станция приготовления и дозирования коагулянта – 1 шт
9. Автоматические фильтра 3272 – 8 шт

10. Электролизная установка – 1 шт
11. Станция дозирования антискалянта – 2 шт
12. Установка бактерицидная 70 м3/ч – 2 шт

Для электроснабжения насосного оборудования насосной станций -2-го подъема выполнены работы по монтажу установки КТПН 160 КВА .

Установка трансформаторных подстанций

-комплектная трансформаторная КТПН 160 КВА -1шт;

- трансформатор распределительный трехфазный ТМГ 160/10-0,4 – 1 шт

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Реконструкция насосной станции второго подъема в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО",**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Утебаев А.Т. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор Нурсултанов Б.Ж.. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Утежанов А.М. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Попова О.И.** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	***Насосная станция 2-го подъема ;***		
	Здание насосной станции 2-го подъема, размером 12х12 м	шт	1
	Блочно модульная станция очистки воды AKVA 16/2	К-кт	1
	Насос скважинной SP 30-10	шт	1
	Шкаф управления SP MP 204 SP 30-10	шт	1
2	***Водозаборная площадка***		
	Труба водопроводная стальная диаметром 159 мм	м	234
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения диаметром 160 мм	м	90
	- задвижка чугунные фланцевые с выдвижным шпинделем D=150 мм	шт	6
	- задвижка чугунные фланцевые с выдвижным шпинделем D=100 мм	шт	1
3	***электроснабжение***;		
	- КТПН 160 -10 кВА	шт	1
	- Трансформатор распределительный ТМГ-160/10 0,4	шт	1

Заказчик Утебаев А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик Попова О.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Нурсултанов Б.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Утежанов А.М..
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)