Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Казхталовского района ЗКО"**

Подрядчик :- **ТОО ПМК -117**

Наименование стройки : **Реконструкция насосной станции второго подъема в с. Жалпактал**

Адрес: п. Жалпактал Казталовского района

Акт выполненных работ №1 от 28.10.2021г.
за октябрь м-ц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 к вартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Водозаборная площадка сети В1 и К3

РАЗДЕЛ 1. В1 НВК.СО (Локальная смете 06-01-01)

Земляные работы В1

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	788,8	204,72	194,00	161483	153027	--	33077	210124
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	8456	37484		15565	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную,з ачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлована х и траншеях,разработанных механизированным способом	м3 грунта	78,89	1988,45	--	156869	--	--	112945	291400
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	156869	--		21585	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),при переме щении 2 группы грунтов до 5 м	м3	784,15	18,41	18,41	14436	14437	--	4076	19993
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	5662		1481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	78.41	864.11	--	67755	--	--	48784	125862
		НР - 72%; СП - 8%			864.11	--	67755	--		9323	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	85.92	1657.04	--	142373	--	--	102508	264472
		НР - 72%; СП - 8%			1657.04	--	142373	--		19591	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	75.72	864.11	--	65430	--	--	47110	121543
		НР - 72%; СП - 8%			864.11	--	65430	--		9003	
		Монтажные работы В1									
7	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводн ые стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравличес ким испытанием	км трубопровода	0.234	818549.39	239192.83	191541	55971	12580	140589	358700
		НР - 99%; СП - 8%			525600.00	81275.23	122990	19018		26570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40 9,36	556,00				5204		
7.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08 0,01872	211192,00				3954		
7.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36 8,424	267,00				2249		
8	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	234.936	4451.00	--	1045700	--	1045700	--	1129356
		СП - 8%			--	--	--	--		83656	
9	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 150ГОСТ 5762-2002	шт.	4	78580.00	--	314320	--	314320	--	339466
		СП - 8%			--	--	--	--		25146	
10	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	61244.00	--	122488	--	122488	--	132287
		СП - 8%			--	--	--	--		9799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные перех одные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%	шт.	6	3014,00	--	18084	--	18084	--	19531
					--	--	--	--		1447	
12	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 110,PN 16									
		СП - 8%	шт.	6	2173,00	--	13038	--	13038	--	14081
					--	--	--	--		1043	
13	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 150 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	12	3389,00	--	40668	--	40668	--	43921
					--	--	--	--		3253	
14	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 140,PN 10									
		СП - 8%	шт.	12	2595,00	--	31140	--	31140	--	33631
					--	--	--	--		2491	
15	2302-0803-1806 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,PN 10,DN 150,типа Belgicast									
		СП - 8%	шт.	6	70934,00	--	425604	--	425604	--	459652
					--	--	--	--		34048	
16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка		К3							
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	471236,78	150806,34	3299	1056	90	2433	6191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			307515,00	43589,54	2153	305		459	
16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,336	267,00			90		
17	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	7	3358,00	--	23506	--	23506	--	25386
					--	--	--	--		1880	

Подраздел 1. Колодец Ф1500 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,76	22931,97	9256,75	17428	7035	2595	10541	30207
		НР - 99%, СП - 8%			10259,88	3750,16	7798	2850		2238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,10108	22773,00			2302		
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	28074,00	--	28074	--	28074	--	30320
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	23325,00	--	23325	--	23325	--	25191
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
21	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	22550,00	--	22550	--	22550	--	24354
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
23	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	3882,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
24	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный.тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	1	21720,00	--	21720	--	21720	--	23458
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							100700
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты Гидроизоляцияболковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	28,6	874,07	19,81	24998	566	16483	7463	35058
		НР - 93%, СП - 8%			277,93	2,66	7949	76		2597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	68,64	223,00			15307		
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5.Устройство	м3	0,8		27317,20	1097,59	21854	878	19969	1092	24781
		НР - 91%, СП - 8%			1258,20	241,31	1007	193		1836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	22773,00			18583		
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетон ная В7,5.Устройство УПОРЫ	м3	0,25		27317,20	1097,59	6829	274	6240	341	7744
		НР - 91%, СП - 8%			1258,20	241,31	315	60		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	22773,00			5807		
		ДЕМОНТАЖ									
28	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,06783**	**491129,64**	**143515,70**	**33313**	**9735**	**2187**	**24452**	**62386**
		НР - 99%, СП - 8%			**315360,00**	**48765,14**	**21391**	**3308**		**4621**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	24	1,62792	556,00			905		
28.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,003256	211192,00			688		
28.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,6	1,465128	267,00			391		
28.4	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	602,4	40,86079	--			--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						100700
29	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0095852	690965,60	315370,54	6623	3023	443	4087	11567
		НР - 99%, СП - 8%			329376,00	101288,06	3157	971		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	30 0,287556	556,00				160		
29.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,078 0,000748	211192,00				158		
29.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	37,68 0,36117	267,00				96		
29.4	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	602,4 5,774124	--				--		
30	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06 т. Монтаж оборудования	комплект	1	315206,57	185663,07	315207	185663	8	109232	458394
		НР - 61%, СП - 8%			129536,00	49532,20	129536	49532		33955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3371231	431665	2202388	648730	4341559

РАЗДЕЛ 2. Внутриплощадочные сети

31	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,01	1151609,33	525617,57	11516	5256	770	7106	20112
		НР - 99%, СП - 8%			548960,00	168813,44	5490	1688		1490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50 0,5	556,00				278		
31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,0013	211192,00				275		
31.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8 0,628	267,00				168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80									
			м	10,04	5720,00	--	57429	--	57429	--	62023
		СП - 8%			--	--	--	--		4594	
33	2302-0302-2615 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 219,PN 16									
			шт.	3	9541,00	--	28623	--	28623	--	30913
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
34	2113-0816-2404 РСНБ РК 2015	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79									
			м	30	343,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
35	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты заливная ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	2	1169,00	--	2338	--	2338	--	2525
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
36		Насос ЭЦВ 6-27-96									
			шт	1	368750,00	--	368750	--		--	368750
					--	--	--	--	368750	--	
37		ДВУ10-25									
			%	1,9	4228151,00	--	4228151	--		--	4228151
					--	--	--	--	4228151	--	
38		Пульт управление									
			шт	1	63214,29	--	63214	--	63214	--	68271
		СП - 8%			--	--	--	--		5057	
39		РОП-500									
			шт	1	1160000,00	--	1160000	--	1160000	--	1252800
		СП - 8%			--	--	--	--		92800	
40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопровод ные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0944	818549,39	239192,83	77271	22579	5075	56716	144706
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	49617	7672		10719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40 3,776	556,00				2099		
40.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08 0,007552	211192,00				1595		
40.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36 3,3984	267,00				907		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросва рные прямошовные.D 159 мм.толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	94.7776	4451.00	--	421855	--	421855	--	455603
					--	--	--	--		33748	
		Подраздел 2. Септик									
42	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	36	169.83	163.08	6114	5871	--	1474	8195
					6,75	**50,12**	**243**	**1804**		**607**	
43	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,8	1269,68	--	13713	--	--	9873	25473
					1269,68	--	13713	--		1887	
44	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,2	18.41	18.41	464	464	--	131	643
					--	7.22	--	182		48	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную.Группа грун тов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	864.11	--	7777	--	--	5599	14447
					864.11	--	7777	--		1070	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного гр унта	45	160,21	75.97	7209	3418	--	3861	11956
					84,24	34.94	3791	1572		886	
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,9	11611.18	1737.08	10450	1564	8104	1346	12740
					868.70	739.54	782	666		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,035	7818,00			8092		
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.162	22931.97	9256.75	141307	57040	21046	85467	244915
					10259.88	3750.16	63221	23108		18142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,819546	22773,00			18664		
49	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	41760,00	--	83520	--	83520	--	90202
		СП - 8%			--	--	--	--		6682	
50	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	35206,00	--	211236	--	211236	--	228135
		СП - 8%			--	--	--	--		16899	
51	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	51100,00	--	102200	--	102200	--	110376
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
53	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
54	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9981,00	--	19962	--	19962	--	21559
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,01	581949,00	--	5819	--	5819	--	6285
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
56	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка деревян кр ышки	м2	0,35	3272,22	533,43	1145	187	487	466	1740
		НР - 90%; СП - 8%			1345,62	133,32	471	47		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	0,497	226,00				112		
56.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,6055	575,00				348		
57	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86										
		СП - 8%	м3	0,01		19309,00	--	193	--	193	--	208
						--	--	--	--		15	
58	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 ммдо 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86										
		СП - 8%	м3	0,004		19309,00	--	77	--	77	--	83
						--	--	--	--		6	
59	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами крышки										
		НР - 90%, СП - 8%	м2 перекрытия	0,35		324,68	1,32	114	--	86	26	151
						81,17	0,59	28	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0004	0,00014	605477,00				85		
60	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л /А15/,ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	2		21720,00	--	43440	--	43440	--	46915
						--	--	--	--		3475	
61	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые										
		СП - 8%	шт.	6		595,00	--	3570	--	3570	--	3856
						--	--	--	--		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6859923	96379	2264792	172065	7246259
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01 :	**Тенге**					145133	36739	4353619	214271	**11831100**
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ (локальная смета 02-01-01)										
		Смета 02-01-01 Общестроительные работы:										
1	Е11-060101-	Подготовка бето нная В7,5.Устройство	м3	5,8		27317,20	1097,59	158440	6366	144776	7914	179663
		НР - 91%, СП - 8%				1258,20	241,31	7298	1400		13308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,916	22773,00				134725		
2	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетон ные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	78,6		35903,74	1999,92	2822034	157193	2330948	333521	3408000
		НР - 91%, СП - 8%				4248,00	414,94	333893	32614		252444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	79,779	27687,00			2208841		
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	720	874,07	19,81	629330	14263	414957	187883	882590
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	200110	1915		65377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1728	223,00			385344		
4	С121-050301-3201	Сталь арма турная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2 014	т		0,92112	228166,00	--	210168	--	210168	--	226981
		СП - 8%				--	--	--	--		16813	
		СЕТКА									
5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00657	228166,00	--	1499	--	1499	--	1619
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
		Отмостка									
		Асфальтное покрытие									
		СЕТКА С1									
6	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арма турные плоские.Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,01191	20090,12	997,80	239	12	3	207	482
		НР - 91%; СП - 8%				18804,32	323,17	224	4		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,03573	96,00			3		
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01191	228166,00	--	2717	--	2717	--	2934
		СП - 8%				--	--	--	--		217	
8	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция го ризонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	6		1212,87	28,18	7277	169	6152	930	8863
		НР - 93%; СП - 8%				159,30	7,32	956	44		657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,15	10539,00			1581		
8.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	6,6	226,00			1492		
8.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	13,2	223,00			2944		
9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 п оверхности	6,3	874,07	19,81	5507	125	3631	1644	7723
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	1751	17		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,12	223,00			3372		
		Приямок									
10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В12,5. Устройство.	м3	0,46	27317,20	1097,59	12566	505	11482	628	14249
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	579	111		1055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	22773,00			10685		
11	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1,29	1212,87	28,18	1565	36	1324	200	1906
		НР - 93%; СП - 8%			159,30	7,32	205	9		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,03225	10539,00			340		
11.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1,419	226,00			321		
11.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	2,838	223,00			633		
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,57	874,07	19,81	3120	70	2058	932	4376
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	992	9		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,568	223,00			1911		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4070404**	**194969**	**3325189**	**543178**	**4739386**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	**Тенге**				**550246**	**40514**	**--**	**369085**	
											4739386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту:-									**16570486**
		Прочие расходы:									
		Временные здания и сооружения 1,04%								**172333**	**16742819**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44%								**241097**	**16983916**
		Непредвиденные затраты 2%								**339678**	**17323594**
		в т.ч в ценах 2021 г к-т 1,050036									**18190397**
		НДС 12 %									**2182848**
		Всего по сметному расчету :-									**20 373 245**

Руководитель ГУ отдела архитектуры градостроительства и строительства Казталовского района :-

Утебаев А.Т.

Технадзор эксперт ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Нуреуллаев Б.Ж.

Директор ТОО ПМК -117 :

Попова О.И.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Казхталовского района ЗКО"

Подрядчик :- ТОО ПМК -117

Адрес: п. Жалпактал Казталовского района

Акт выполненных работ №2 от 30.11.2021 г.
за ноябрь м-ц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 06-01-01										
		РАЗДЕЛ 2 Внутриплощадочные сети				--	--	--	--		--	
37		ДВУ10-25	%		29,4	65284132,00	--	65284132	--	65284132	--	65284132
						--	--	--	--	3984869	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									65284132
4		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Прочие	Тенге									65284132
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге									65284132
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44	Тенге									65284132
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								1305683	66589814
		в т.ч. В текущих ценах на 2021г. - 100% к==1,050036:	Тенге									69921702
		НДС 12 %	Тенге									8390604
		Всего:-	Тенге									78 312 307

Руководитель ГУ отдела архитектуры градостроительства и строительства Казталовского района

_____ **Утебаев А.Т.**

Директор ТОО ПМК -117 :

_____ **Попова О.И.**

Технадзор эксперт ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" :-

_____ **Нурсултанов Б.Ж.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Казхталовского района ЗКО"

Подрядчик :- ТОО ПМК -117

Наименование : Реконструкция насосной станции второго подъема в с. Жалпактал

Адрес: п. Жалпактал Казталовского района

Акт выполненных работ №3 от 23.12.2021 г.
за декабрь м-ц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерени	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 06-01-01										
		Раздел 2 Внутриплощадочные сети										
37		**ДВУ10-25**	**%**	67,4		149701448,70	--	149701448,70	--	149701448,70	--	**149701448,70**
						--	--	--	--		--	**149701448,70**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**149701448,70**
4		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Прочие	Тенге									
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге									**149701448,70**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44	Тенге									**149701448,70**
		В текущтх ценах к-т 1,050036 за декабрь:										**157191910,39**
		К-т 0,9 за декабрь:										**141472719,35**
		К-т 0,9 за октябрь, ноябрь										**-9868556,00**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге									**-1305683,00**
		Итого:-	Тенге									**130 298 480,30**
		в т.ч. В текущих ценах на 2021г. - 100%										**136818095,10**
		НДС 12 %	Тенге									**16418171,41**
		Всего:-	Тенге									**153236266,5**

Руководитель ГУ отдела архитектуры градостроительства и строительства Казталовского района

Утебаев А.Т.

Директор ТОО ПМК -117 :

Попова О.И.

Технадзор эксперт ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" :-

Нурсултанов Б.Ж.