Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"

Форма 3

Акт выполненных работ №1 от 19.09.2014г.
по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка
Нуринского района за сентябрь 2014г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС, выполняемых с начала действия договора	42 181 184,08
2	Ранее заактированная сумма с НДС по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ с НДС заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 263 158
7	Сумма выполненных работ с НДС с 05.09.14г. по 19.09.14г.	4 263 158
8	Удержание аванса с НДС	0
9	Удержания резерва 5% с НДС	213 158
10	Сумма с НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 050 000
11	в том числе НДС	433 929

Заказчик
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"

Начальник_____ Кадырова Г.Б.
19.09.2014г.

Подрядчик
ТОО "Тілек-2030"

Исполнительный директор_____Каракулов Б.Д.
19.09.2014г.

ТІЛЕК-2030

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района" форма 2в
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
Объект: Кировская СШ с.Майоровка Нуринского района

Акт приемки выполненных работ №1 от 19.09.2014г.

по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка Нуринского района за сентябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	636,9681	48,37	4,36	30810	2777	30487	0,29	183
		м2		44,01	0,68	28033	433	107,1	0,01	3
2	Е0158-6-3	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев**	180,9964	827,24	7,94	149727	1437	45928	1,50	272
		м		235,62	1,31	42646	237	107,1	0,02	3
3	Е0158-6-5	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем**	55,760814	1265,49	12,89	70565	719	16664	1,60	89
		м		276,91	2,12	15441	118	107,1	0,02	1
4	Е0158-23-3	**Смена обрешетки с прозорами из брусков**	636,9681	398,96	6,10	254125	3886	82873	0,81	518
		м2		120,47	1,01	76736	643	107,1	0,01	7
5	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	7,901189	599,34	35,14	4735	278	1327	0,90	7
		м3		142,31	13,23	1124	104	108	0,07	1
6	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	636,9681	21,41	1,14	13638	725	3995	0,03	21
		м2		5,38	0,42	3428	271	108	–	1
7	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	636,9681	128,68	42,80	81963	27265	35757	0,36	232
		м2		58,74	10,56	37417	6728	81	0,04	24
8	С11011-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7**	700,66491	896,00	–	627796	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С11011-305	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям**	0,0960673	525600,00	–	50493	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	108,737068	144,54	6,73	15717	731	5945	0,39	43
		м		64,69	2,81	7034	306	81	0,01	1
11	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	25,7258537	303,85	0,84	7817	22	619	0,14	4
		м		22,34	0,14	575	4	107,1	–	–
12	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /парапета/	0,835368	10752,61	300,96	8982	251	865	5,63	5
		м3		873,00	101,79	729	85	106,2	0,39	–
13	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	16,7282442	801,94	9,43	13415	158	4524	1,64	28
		м2		246,85	3,57	4129	60	108	0,02	–
14	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	31,3471842	821,04	10,84	25737	340	4212	0,78	25
		м2		120,32	4,07	3772	128	108	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1355521	38588			1425
			Тенге			221064	9117			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1257841				
		Материалы -	Тенге			384564				
		Всего заработная плата -	Тенге				178697			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			678289				
		Местные материалы -	Тенге			7784				
		Накладные расходы -	Тенге			191494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1536294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1264
		Сметная заработная плата -	Тенге				207421			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97680				
		Материалы -	Тенге			25233				
		Всего заработная плата -	Тенге				51485			
		Накладные расходы -	Тенге			41702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8363				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				57740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1684040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				265160			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНОЕ								
15	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	30,7123787	27,10	27,10	832	832	583	–	–
		т		–	18,97	–	583	100	0,40	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**30,7123787**	**108,20**	**108,20**	**3323**	**3323**	**665**	**–**	**–**
		т		–	21,64	–	665	100	0,45	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4155**	**4155**			**–**
			Тенге			**–**	**1247**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1247			
		Накладные расходы -	Тенге			1247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1359676**	**42743**			**1425**
			Тенге			**221064**	**10364**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1261996				
	Материалы -		Тенге			384564				
	Всего заработная плата -		Тенге				179944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			678289				
	Местные материалы -		Тенге			7784				
		Накладные расходы -	Тенге			192741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1542021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1291
		Сметная заработная плата -	Тенге				208855			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97680				
	Материалы -		Тенге			25233				
	Всего заработная плата -		Тенге				51485			
		Накладные расходы -	Тенге			41702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			147746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				57740			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1689767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1612
		Сметная заработная плата -	Тенге				266595			

СН РК 8.02-09-2002 Временные здания и сооружения 1,8*0,8% 24 333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				1 714 099				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,2%				20 569				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%				17 141				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска 0,4%				6 856				
		Итого в ценах 2001г.				1 758 666				
	СН РК 8.02.-02-2002	Итого в ценах 2013г. К=2,23355				3 928 065				
	СН РК 8.02.-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				78 561				
		Итого				4 006 626				
	Решения Правительства	НДС 12%				480 795				
		Итого с НДС				4 487 421				
		Понижающий коэффициент				0,95				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**4 263 158**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Начальник
_____ Кадырова Г.Б.
19.09.2014г.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор
_____ Дюсенбеков Т.Т.
19.09.2014г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Тілек-2030"
Исполнительный директор
_____ Каракулов Б.Д.
19.09.2014г.