Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"

Форма 3

Акт выполненных работ №2 от 16.10.2014г.
по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка
Нуринского района за октябрь 2014г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС, выполняемых с начала действия	42 181 184,08
2	Ранее зааактированная сумма с НДС по выполняемым работам	4 263 158
3	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ с НДС заказчиком - исполнителю	4 050 000
5	Виды выполняемых работ	капитальный
6	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	31 466 282
7	Сумма выполненных работ с НДС с 20.09.14г. по 16.10.14г.	27 203 124
8	Удержание аванса с НДС	0
9	Удержания резерва 5% с НДС	1 360 156
10	Сумма с НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	25 842 968
11	в том числе НДС	2 768 889

Заказчик
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"

Начальник _____ Кадырова Г.Б.
16.10.2014г.

Подрядчик
ТОО "Тілек-2030"

Исполнительный директор _____ Каракулов Б.Д.
16.10.2014г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
Объект: Кировская СШ с.Майоровка Нуринского района

форма 2в

Акт приемки выполненных работ №2 от 16.10.2014г.

по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка Нуринского района за октябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	180,6919	48,37	4,36	8740	788	8648	0,29	52
		м2		44,01	0,68	7952	123	107,1	0,01	1
2	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	79,0036	827,24	7,94	65355	627	20047	1,50	119
		м		235,62	1,31	18615	103	107,1	0,02	1
3	Е0158-6-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем	24,339186	1265,49	12,89	30801	314	7274	1,60	39
		м		276,91	2,12	6740	52	107,1	0,02	1
4	Е0158-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	180,6919	398,96	6,10	72089	1102	23509	0,81	147
		м2		120,47	1,01	21768	182	107,1	0,01	2
5	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,448811	599,34	35,14	2067	121	579	0,90	3
		м3		142,31	13,23	491	46	108	0,07	--
6	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	180,6919	21,41	1,14	3869	206	1133	0,03	6
		м2		5,38	0,42	972	77	108	--	--
7	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	180,6919	128,68	42,80	23251	7734	10143	0,36	66
		м2		58,74	10,56	10614	1909	81	0,04	7
8	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	198,76109	896,00	--	178090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,027252	525600,00	--	14324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	135,274146	303,85	0,84	41104	114	3257	0,14	20
		м		22,34	0,14	3022	19	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /парапета/**	0,364632	10752,61	300,96	3921	110	377	5,63	2
		м3		873,00	101,79	318	37	106,2	0,39	--
12	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	33,8717558	801,94	9,43	27163	319	9161	1,64	56
		м2		246,85	3,57	8361	121	108	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			470772	11435			509
			Тенге			78854	2669			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447521				
	Материалы -		Тенге			179770				
	Всего заработная плата -		Тенге				69000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192414				
	Местные материалы -		Тенге			3397				
		Накладные расходы -	Тенге			73986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			552798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				80098			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23251				
	Материалы -		Тенге			4902				
	Всего заработная плата -		Тенге				12523			
		Накладные расходы -	Тенге			10143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2004				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			588196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				94142			

РАЗДЕЛ 2. ОКНА,ДВЕРИ

13	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	553,91	270,90	23,78	150054	13172	127671	1,65	916
		м2		247,12	8,98	136882	4974	90	0,04	24
14	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**	7,785	250,04	23,78	1947	185	1648	1,52	12
		м2		226,26	8,98	1761	70	90	0,04	--
15	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**	22,27	10752,61	300,96	239461	6702	23055	5,63	125
		м3		873,00	101,79	19442	2267	106,2	0,39	9
16	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	51,84	598,29	33,79	31015	1752	19266	2,27	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		387,65	5,62	20096	291	94,5	0,03	2
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	51,84	239,55	4,29	12418	222	4234	0,52	27
		м2		84,79	1,64	4395	85	94,5	0,01	--
18	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7,785	537,52	23,97	4185	187	2298	1,59	12
		м2		265,62	7,73	2068	60	108	0,04	--
19	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	481,195	379,30	23,60	182519	11354	106474	1,18	566
		м2		196,66	8,22	94633	3954	108	0,04	19
20	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	7,785	5240,00	--	40793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	481,195	6920,00	--	3329869	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	268,91	77,30	0,47	20787	126	7313	0,16	42
		м		25,09	0,09	6747	24	108	--	--
23	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	268,91	1500,00	--	403365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	269,4	14,39	1,29	3877	348	3846	0,09	25
		м		13,10	0,23	3529	62	107,1	--	--
25	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	269,4	253,64	0,56	68331	151	11815	0,26	70
		м		40,86	0,09	11008	24	107,1	--	--
26	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	29,1725	158,38	23,78	4620	694	3770	0,91	27
		м2		134,60	8,98	3927	262	90	0,04	1
27	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	23,73	446,86	128,16	10604	3041	5612	1,03	25
		м2		174,40	44,59	4138	1058	108	0,17	4
28	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	20,79	4010,00	--	83368	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,94	3540,00	--	10408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	59,3	123,00	--	7294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,4425	379,71	40,10	2067	218	1929	1,71	9
		м2		313,09	15,16	1704	83	108	0,07	--
34	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С12022-3	Двери стальные двупольные 2ДСУ 1,45х2.45 огрунтованные и окрашенные	1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	1	23,81	--	24	--	25	0,15	--
		шт		23,33	--	23	--	108	--	--
40	С11011-813	Задвижка накладная	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	14	77,90	--	1091	--	1156	0,39	5
		шт		76,46	--	1070	--	108	--	--
42	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	14	844,00	--	11816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	386,645	1065,81	67,78	412090	26207	239550	3,85	1489
		м2		644,33	11,29	249127	4365	94,5	0,06	24
44	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских	386,645	436,75	7,65	168867	2958	60470	0,93	358
		м2		162,60	2,90	62868	1121	94,5	0,01	5
45	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	27	257,97	2,35	6965	63	1165	0,27	7
		м2		44,77	0,90	1209	24	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	6,75	71,96	--	486	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	37,8245	958,09	31,40	36239	1188	20655	3,23	122
		м2		572,99	4,86	21673	184	94,5	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5337521	68568			3957
			Тенге			646300	18909			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5271821				
		Материалы -	Тенге			168575				
		Всего заработная плата -	Тенге				665209			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3914661				
		Местные материалы -	Тенге			473716				
		Накладные расходы -	Тенге			641952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6268599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4370
		Сметная заработная плата -	Тенге				761502			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65700				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3942				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6338241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4370
		Сметная заработная плата -	Тенге				761502			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
48	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	834,6	5,64	0,19	4707	159	5054	0,04	31
		1м		5,45	0,02	4549	17	110,7	--	--
49	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	780	17,38	0,93	13556	725	14325	0,11	89
		1м2		16,45	0,14	12831	109	110,7	--	1
50	Е0157-4-1	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	144	168,69	0,26	24291	37	20489	0,80	115
		1м2		128,48	0,05	18501	7	110,7	--	--
51	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	780	904,46	1,14	705479	889	50607	0,38	297
		1м2		58,43	0,18	45575	140	110,7	--	1
52	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	780	935,06	6,13	729347	4778	60086	0,44	343
		м2		67,28	2,31	52475	1804	110,7	0,01	9
53	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	325	178,36	0,09	57967	29	5447	0,09	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		15,12	0,02	4914	6	110,7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1535348**	**6617**			**906**
			Тенге			**138845**	**2084**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1535348				
	Материалы -		Тенге			1389886				
	Всего заработная плата -		Тенге				140928			
		Накладные расходы -	Тенге			156008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1792836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата -	Тенге				164329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1792836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата -	Тенге				164329			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е0161-27-1	**Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр по кирпичу**	310,61	43,27	2,14	13440	665	12184	0,28	87
		м2		41,13	0,38	12775	118	94,5	–	1
55	Е0162-36-4	**Очистка вручную потолков от окраски с земли и лесов**	245,603	37,04	–	9097	–	8597	0,26	63
		м2		37,04	–	9097	–	94,5	–	–
56	Е0161-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	180	540,18	33,79	97232	6082	57011	1,95	351
		м2		329,54	5,62	59317	1012	94,5	0,03	6
57	Е0161-4-7	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	98	700,69	34,56	68668	3387	45025	2,80	275
		м2		480,44	5,74	47083	563	94,5	0,03	3
58	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен**	310,61	239,55	4,29	74406	1332	25369	0,52	163
		м2		84,79	1,64	26336	509	94,5	0,01	2
59	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	47,7	257,97	2,35	12305	112	2059	0,27	13
		м2		44,77	0,90	2136	43	94,5	–	–
60	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ**	11,925	71,96	–	858	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0115-165-10	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	262,91	126,50	2,01	33258	529	15041	0,36	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		59,78	0,76	15716	200	94,5	--	1
62	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	245,603	297,81	4,93	73142	1210	27686	0,64	156
		м2		117,43	1,86	28840	457	94,5	0,01	2
63	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	245,603	264,27	2,91	64906	715	11906	0,30	73
		м2		50,20	1,10	12329	270	94,5	0,01	1
64	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	61,40075	71,96	--	4418	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			451731	14032			1275
			Тенге			213630	3172			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			451731				
	Материалы -		Тенге			80305				
	Всего заработная плата -		Тенге				216802			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5277				
	Местные материалы -		Тенге			138488				
		Накладные расходы -	Тенге			204877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			696004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1394
		Сметная заработная плата -	Тенге				247533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			696004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1394
		Сметная заработная плата -	Тенге				247533			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
65	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	34	8,42	--	286	--	278	0,06	2
		шт		8,42	--	286	--	97,2	--	--
66	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	88	29,35	2,80	2583	246	2309	0,18	16
		шт		26,55	0,45	2336	40	97,2	--	--
67	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	50	32,10	0,26	1605	13	1551	0,20	10
		м		31,84	0,07	1592	4	97,2	--	--
68	СЛим.цена	Кабельный канал	50	31,10	--	1555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	50	9,47	--	474	--	460	0,06	3
		м		9,47	--	474	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0515	39800,00	--	2050	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	34	37,55	--	1277	--	1241	0,24	8
		шт		37,55	--	1277	--	97,2	--	--
72	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	15	156,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182,00	--	728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	15	116,00	--	1740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,034	16300,00	--	554	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	88	263,81	2,81	23215	247	22363	1,60	141
		шт		261,00	0,45	22968	40	97,2	--	--
77	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	88	2480,00	--	218240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	176	99,00	--	17424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	176	17,00	--	2992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			277063	507				179
	Тенге			28933	83				1
Стоимость монтажных работ -	Тенге			275507					
Всего заработная плата -	Тенге				29016				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246068					
Накладные расходы -	Тенге			28203					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4230				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18223					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			321933					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								194
Сметная заработная плата -	Тенге				33246				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1555					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1555					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1648					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			323582					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				33246			
		РАЗДЕЛ 6. ЗАМЕНА КОТЛОВ								
80	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,30	--	4135	--	4763	13,13	26
		котел		2067,30	--	4135	--	115,2	--	--
81	Е0118-2-3 к=0,6	Демонтаж котла	2	11602,69	2018,59	23205	4037	23824	41,26	83
		котел		9584,10	756,00	19168	1512	115,2	3,69	7
82	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе КСВр-150	2	14661,12	2140,49	29322	4281	22951	52,90	106
		1котел		9159,75	801,56	18320	1603	115,2	3,91	8
83	С Прайс лист ТОО Технология	Котел КСВР-150	1	159425,95	--	159426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	75-1-А6	Котел стальной водогрейный на твердом топливе, тип КВр-0,2КБ, теплопроизводительность 0,2 МВт	1	555000,00	--	555000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	10,2	1702,37	24,19	17364	247	1885	0,86	9
		м		151,37	9,06	1544	92	115,2	0,04	--
86	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	2	1402,94	19,98	2806	40	358	0,83	2
		м		148,01	7,49	296	15	115,2	0,04	--
87	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	5,2	853,69	13,16	4439	68	653	0,58	3
		м		104,02	4,92	541	26	115,2	0,02	--
88	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 32 мм	5	376,74	4,68	1884	23	468	0,43	2
		м		79,44	1,75	397	9	115,2	0,01	--
89	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм (дымовая труба)	1,4	4136,61	106,25	5791	149	820	2,66	4
		м		468,34	39,80	656	56	115,2	0,19	--
90	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (дымовая труба)	1,2	3487,12	88,56	4185	106	604	2,28	3
		м		403,65	33,16	484	40	115,2	0,16	--
91	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	521,42	49,05	5214	491	3595	1,69	17
		1шт		292,39	19,69	2924	197	115,2	0,09	1
92	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
93	С130901-72	Вентили, Dy 32 мм	2	847,00	--	1694	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	С130901-74	**Вентили, Dy 50 мм**	8	1510,00	–	12080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	С130901-76	**Вентили, Dy 80 мм**	2	6060,00	–	12120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0118-13-1	**Установка насосов циркуляционных К 65-50-160**	2	3586,49	150,21	7173	300	6008	14,95	30
		1насос		2551,28	56,25	5103	113	115,2	0,28	1
97	С131002-18	**Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 65-50-160, подача 25 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин**	2	45100,00	–	90200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			938001	9968			289
			Тенге			54597	3746			18
		Стоимость оборудования -	Тенге			555000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			555000				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			383001				
		Материалы -	Тенге			42917				
		Всего заработная плата -	Тенге				58343			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275520				
		Накладные расходы -	Тенге			67211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27013				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			477225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				68425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1032225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				68425			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНОЕ								
98	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	60,4547609	27,10	27,10	1638	1638	1147	–	–
		т		–	18,97	–	1147	100	0,40	24
99	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	60,4547609	108,20	108,20	6541	6541	1308	–	–
		т		–	21,64	–	1308	100	0,45	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			8180	8180			–
			Тенге			–	2455			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8180				
		Всего заработная плата -	Тенге				2455			
		Накладные расходы -	Тенге			2455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				2823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				2823			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9018614**	**119306**			**7115**
			Тенге			**1161158**	**33117**			**204**
	Стоимость оборудования -		Тенге			555000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			555000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			275507				
	Всего заработная плата -		Тенге				29016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246068				
		Накладные расходы -	Тенге			28203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18223				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			321933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				33246			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7716155				
	Материалы -		Тенге			1818536				
	Всего заработная плата -		Тенге				1094394			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4113906				
	Местные материалы -		Тенге			615602				
		Накладные расходы -	Тенге			1079278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9323159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7298
		Сметная заработная плата -	Тенге				1256286			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88951				
	Материалы -		Тенге			4902				
	Всего заработная плата -		Тенге				12523			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65700				
		Накладные расходы -	Тенге			10143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14044			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			383001				
	Материалы -		Тенге			42917				
	Всего заработная плата -		Тенге				58343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			275520				
		Накладные расходы -	Тенге			67211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			477225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				68425			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10782357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7912
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372001			

СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	155 266
	Итого	10 937 623
СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	131 251
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	109 376
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска 0,4%	43 750
	Итого в ценах 2001г.	11 222 001
СН РК 8.02.-02-2002	Итого в ценах 2013г. К=2,23355	25 064 901
СН РК 8.02.-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	501 298
	Итого	25 566 199
Решения Правитель	НДС 12%	3 067 944
	Итого с НДС	28 634 142
	Понижающий коэффициент	0,95
	Итого с учетом понижающего коэффициента	**27 203 124**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Начальник
_____ Кадырова Г.Б.
16.10.2014г.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор
_____ Дюсенбеков Т.Т.
16.10.2014г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Тілек-2030"
Исполнительный директор
_____ Каракулов Б.Д.
16.10.2014г.