Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"

Форма 3

Акт выполненных работ №3 от 12.11.2014г.
по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка
Нуринского района за ноябрь 2014г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС, выполняемых с начала действия договора	42 181 184,08
2	Ранее заактированная сумма с НДС по выполняемым работам	31 466 282
3	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ с НДС заказчиком - исполнителю	29 892 968
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	42 181 184,08
7	Сумма выполненных работ с НДС с 17.10.14г. по 12.11.14г.	10 714 902,08
8	Удержание аванса с НДС	0
9	Удержания резерва 5% с НДС	535 745
10	Сумма с НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 179 157,08
11	в том числе НДС	1 090 623,97

Заказчик
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"

Начальник_____ Кадырова Г.Б.
12.11.2014

Подрядчик
ТОО "Тілек-2030"

Исполнительный директор_____Каракулов Б.Д.
12.11.2014

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спор уринского района" форма 2в
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
Объект: Кировская СШ с.Майоровка Нуринского района

Акт приемки выполненных работ №3 от 12.11.2014г.

по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка Нуринского района за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА,ДВЕРИ								
1	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	75,39	158,38	23,78	11940	1793	9742	0,91	69
		м2		134,60	8,98	10147	677	90	0,04	3
2	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	75,39	446,86	128,16	33689	9662	17830	1,03	78
		м2		174,40	44,59	13148	3361	108	0,17	13
3	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	60,48	4010,00	--	242525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	4,41	4250,00	--	18743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	10,5	3540,00	--	37170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12069-49	**Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм**	197	123,00	--	24231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	35	1380,00	--	48300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0156-27-2	**Установка дверных /оконных/ приборов накладных**	8	23,81	--	190	--	202	0,15	1
		шт		23,33	--	187	--	108	--	--
10	С11011-813	**Задвижка накладная**	8	142,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	41	77,90	--	3194	--	3386	0,39	16
		шт		76,46	--	3135	--	108	--	--
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	39	844,00	--	32916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-813 примен.	Поворотник врезной	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	40,805	1065,81	67,78	43490	2766	25281	3,85	157
		м2		644,33	11,29	26292	461	94,5	0,06	3
15	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских	40,805	436,75	7,65	17822	312	6382	0,93	38
		м2		162,60	2,90	6635	118	94,5	0,01	1
16	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	40,805	257,97	2,35	10526	96	1761	0,27	11
		м2		44,77	0,90	1827	37	94,5	--	--
17	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	10,20125	71,96	--	734	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	13,4455	958,09	31,40	12882	422	7342	3,23	43
		м2		572,99	4,86	7704	65	94,5	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			545772	15051			413
			Тенге			69074	4720			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545772				
	Материалы -		Тенге			20052				
	Всего заработная плата -		Тенге				73794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			412038				
	Местные материалы -		Тенге			29556				
		Накладные расходы -	Тенге			71925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			654759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				84583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			654759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				84583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
19	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	70,45	51,33	4,89	3616	345	3686	0,34	24
		1м2		46,44	0,83	3272	58	110,7	0,01	1
20	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	70,45	11,07	0,04	780	3	862	0,08	5
		1м2		11,03	0,02	777	1	110,7	--	--
21	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	156,1	247,93	2,06	38702	322	8371	0,32	51
		1м2		47,99	0,45	7491	70	110,7	--	--
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,1	260,98	12,44	40738	1941	11181	0,41	64
		м2		60,03	4,67	9371	730	110,7	0,02	4
23	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	156,1	219,59	5,03	34279	784	1075	0,03	5
		м2		4,35	1,87	679	293	110,7	0,01	1
24	Е0111-31-8	Устройство покрытий из керамогранита	156,1	782,46	20,65	122142	3223	92551	3,35	522
		м2		527,85	7,74	82397	1208	110,7	0,04	6
25	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	159,222	1180,00	--	187882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	70,45	626,33	8,95	44125	631	9058	0,76	54
		1м2		114,73	1,42	8083	100	110,7	0,02	1
27	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	70,45	1553,45	4,07	109440	287	8445	0,69	49
		1м2		107,64	0,65	7583	46	110,7	0,01	1
28	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	140,89	17,38	0,93	2449	131	2587	0,11	16
		1м2		16,45	0,14	2318	20	110,7	--	--
29	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	140,89	904,46	1,14	127429	161	9141	0,38	54
		1м2		58,43	0,18	8232	25	110,7	--	--
30	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	140,89	935,06	6,13	131741	863	10853	0,44	62
		м2		67,28	2,31	9478	326	110,7	0,01	2
31	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	78,92	178,36	0,09	14076	7	1323	0,09	7
		1м		15,12	0,02	1193	2	110,7	--	--
32	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	15,36	116,63	10,56	1791	162	1832	0,70	11
		1м2		106,07	1,67	1629	26	110,7	0,01	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,36	260,98	12,44	4009	191	1100	0,41	6
		м2		60,03	4,67	922	72	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			15,36	219,59	5,03	3373	77	106	0,03	--
		м2		4,35	1,87	67	29	110,7	0,01	--
35	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
			15,36	1592,41	14,85	24459	228	4187	1,54	24
		1м2		243,95	2,32	3747	36	110,7	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			891031	9356			953
			Тенге			147239	3041			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			891031				
	Материалы -		Тенге			398218				
	Всего заработная плата -		Тенге				150280			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187882				
	Местные материалы -		Тенге			148336				
		Накладные расходы -	Тенге			166360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1120834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				175234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1120834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				175234			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			42	133,16	23,58	5593	990	4514	0,74	31
		м2		109,58	4,16	4602	175	94,5	0,02	1
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			42	336,99	5,08	14153	213	6241	0,85	36
		м2		156,03	1,21	6553	51	94,5	0,06	3
38	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			42	1925,49	2,63	80870	110	15238	2,30	97
		м2		382,95	0,99	16084	41	94,5	--	--
39	Е0161-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр по кирпичу								
			651,87	43,27	2,14	28206	1395	25571	0,28	183
		м2		41,13	0,38	26811	248	94,5	--	1
40	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от окраски с земли и лесов	205,88	37,04	--	7626	--	7206	0,26	53
		м2		37,04	--	7626	--	94,5	--	--
41	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
			206,837	540,18	33,79	111729	6989	65511	1,95	404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		329,54	5,62	68161	1162	94,5	0,03	6
42	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	103,841	700,69	34,56	72761	3589	47709	2,80	291
		м2		480,44	5,74	49889	596	94,5	0,03	3
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	651,87	239,55	4,29	156154	2795	53241	0,52	341
		м2		84,79	1,64	55272	1067	94,5	0,01	5
44	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	63,16	257,97	2,35	16293	148	2726	0,27	17
		м2		44,77	0,90	2828	57	94,5	--	--
45	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	15,79	71,96	--	1136	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	588,71	126,50	2,01	74471	1185	33680	0,36	210
		м2		59,78	0,76	35191	449	94,5	--	2
47	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	205,88	297,81	4,93	61312	1014	23208	0,64	131
		м2		117,43	1,86	24176	383	94,5	0,01	2
48	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	205,88	264,27	2,91	54408	600	9980	0,30	62
		м2		50,20	1,10	10335	226	94,5	0,01	1
49	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	51,47	71,96	--	3704	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			688417	19028			1854
			Тенге			307528	4456			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688417				
	Материалы -		Тенге			157341				
	Всего заработная плата -		Тенге				311985			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4840				
	Местные материалы -		Тенге			199680				
		Накладные расходы -	Тенге			294826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2027
		Сметная заработная плата -	Тенге				356209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1042237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2027
		Сметная заработная плата -	Тенге				356209			

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

50	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	80	8,42	--	674	--	655	0,06	5
		шт		8,42	--	674	--	97,2	--	--
51	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	122	29,35	2,80	3581	342	3202	0,18	22
		шт		26,55	0,45	3239	55	97,2	--	--
52	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	200	104,75	0,06	20950	12	20352	0,60	119
		м		104,69	--	20938	--	97,2	--	--
53	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,206	39800,00	--	8199	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
54	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000,00	--	450	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	80	37,55	--	3004	--	2920	0,24	19
		шт		37,55	--	3004	--	97,2	--	--
56	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	45	156,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	35	116,00	--	4060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,08	16300,00	--	1304	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	111	263,81	2,81	29283	312	28208	1,60	178
		шт		261,00	0,45	28971	50	97,2	--	--
60	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	110	2480,00	--	272800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	1	1180,00	--	1180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	221	99,00	--	21879	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	221	17,00	--	3757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-593-20	Светильник в подвесных потолках	11	371,40	92,40	4085	1016	1960	1,02	11
		шт		161,00	26,60	1771	293	95	0,15	2
65	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	11	2940,00	--	32340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	44	82,00	--	3608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	44	17,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0121-24-1 К=0,4	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	196,63	15,50	1770	140	1638	1,06	10
		шт		181,13	6,14	1630	55	97,2	0,03	--
69	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	584,95	38,75	5265	349	4096	2,65	24
		шт		452,81	15,36	4075	138	97,2	0,08	1
70	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	9	9460,00	--	85140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			511096	2170			387
			Тенге			64302	591			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			511096				
	Материалы -		Тенге			2138				
	Всего заработная плата -		Тенге				64893			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			442485				
		Накладные расходы -	Тенге			63031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			608574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				74348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			608574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				74348			
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
71	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	4	382,72	6,85	1531	27	1664	2,12	8
		компл		360,00	1,10	1440	4	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	4	5470,00	--	21880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0165-15-1	Смена смесителя	4	342,73	0,53	1371	2	1566	1,94	8
		компл		339,75	0,09	1359	--	115,2	--	--
75	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,4	727,18	--	1745	--	188	0,39	1
		м		68,02	--	163	--	115,2	--	--
77	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	4	893,11	14,95	3572	60	3579	4,60	18
		компл		774,00	2,61	3096	10	115,2	0,02	--
78	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4	3470,00	--	13880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
79	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	4	5020,00	--	20080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	8	51,07	0,69	409	6	465	0,33	3
		м		50,38	0,11	403	1	115,2	--	--
81	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	546,39	15,24	4371	122	3153	1,89	15
		м		336,38	5,71	2691	46	115,2	0,03	--
82	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	2	103,33	0,37	207	1	227	0,56	1
		компл		98,66	0,02	197	--	115,2	--	--
83	С130901-13	Вентили, Dy 20 мм	2	325,00	--	650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
85	С131202-8	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,4 К.280 объемом 0,44 м3	1	31700,00	--	31700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			117138	339			63
			Тенге			10925	107			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117138				
	Материалы -		Тенге			3554				
	Всего заработная плата -		Тенге				11032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102190				
	Местные материалы -		Тенге			130				
		Накладные расходы -	Тенге			12709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			137638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12939			
		РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
86	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	120	754,79	470,67	90575	56480	52497	1,32	159
		м		214,76	132,44	25772	15893	126	0,50	60
87	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	6,9	16700,00	--	115230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	19,2	15600,00	--	299520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	3,46	2298,06	126,11	7951	436	699	0,98	3
		м3		142,31	47,81	492	165	106,2	0,23	1
90	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,32	8159,44	82,51	35249	356	1046	1,55	7
		м3		225,11	31,16	972	135	94,5	0,15	1
91	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	4	1397,00	489,00	5588	1956	2253	2,90	12
		шт		486,00	107,00	1944	428	95	0,62	2
92	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	4	6550,00	--	26200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	4	794,00	--	3176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			583489	59229			180
			Тенге			29180	16621			63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34964				
	Материалы -		Тенге			1688				
	Всего заработная плата -		Тенге				2372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29376				
		Накладные расходы -	Тенге			2253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2710			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			548525				
	Материалы -		Тенге			1241				
	Всего заработная плата -		Тенге				43429			
	Местные материалы -		Тенге			462775				
		Накладные расходы -	Тенге			54241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			638933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				51565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			678383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				54275			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНОЕ								
94	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках**								
			24,633	27,10	27,10	668	668	467	--	--
		т		--	18,97	--	467	100	0,40	10
95	E010333-A15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**								
			24,633	108,20	108,20	2665	2665	533	--	--
		т		--	21,64	--	533	100	0,45	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			3333	3333			--
			Тенге			--	1000			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3333				
	Всего заработная плата -		Тенге				1000			
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				1150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				1150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3340276	108506			3851
			Тенге			628250	30535			151
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			546060				
	Материалы -		Тенге			3826				
	Всего заработная плата -		Тенге				67265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471861				
		Накладные расходы -	Тенге			65284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			648024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				77058			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2677078				
	Материалы -		Тенге			576852				
	Всего заработная плата -		Тенге				580488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			604760				
	Местные материалы -		Тенге			840347				
		Накладные расходы -	Тенге			588353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3461357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3828
		Сметная заработная плата -	Тенге				668741			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117138				
	Материалы -		Тенге			3554				
	Всего заработная плата -		Тенге				11032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102190				
	Местные материалы -		Тенге			130				
		Накладные расходы -	Тенге			12709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12939			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4247019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4335
		Сметная заработная плата -	Тенге				758737			

СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	61 157
	Итого	4 308 176
СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	51 698
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	43 082
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска 0,4%	17 233
	Итого в ценах 2001г.	4 420 189
СН РК 8.02.-02-2002	Итого в ценах 2013г. К=2,23355	9 872 712
СН РК 8.02.-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	197 454
	Итого	10 070 167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решения Правительс	НДС 12%				1 208 420				
		Итого с НДС				11 278 587				
		Понижающий коэффициент				0,95				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**10 714 902,08**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Начальник
_____Кадырова Г.Б.
12.11.2014

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор
_____Дюсенбеков Т.Т.
12.11.2014

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Тілек-2030"
Исполнительный директор
_____Каракулов Б.Д.
12.11.2014