Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"

Форма 3

Акт выполненных работ №1 от 23.12.2014г.
по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка
Нуринского района за декабрь 2014г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС, выполняемых с начала действия	44 854 400,00
2	Ранее заактированная сумма с НДС по выполняемым работам	42 181 184,08
3	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ с НДС заказчиком - исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	капитальный
6	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	44 854 400,00
7	Сумма выполненных работ с НДС с 10.11.14г. по 23.12.14г.	2 673 215,92
8	Удержание аванса с НДС	0
9	Удержания резерва 5% с НДС	133 661
10	Сумма с НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 539 554,92
11	в том числе НДС	272 095,17

Заказчик
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"

Начальник_____ Кадырова Г.Б.
23.12.2014

Подрядчик
ТОО "Тілек-2030"

Исполнительный директор_____Каракулов Б.Д.
23.12.2014

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района" форма 2в
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
Объект: Кировская СШ с.Майоровка Нуринского района

Акт приемки выполненных работ №1 от 23.12.2014г.

по капитальному ремонту здания Кировской СШ с.Майоровка Нуринского района за декабрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА, ДВЕРИ								
1	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	8,31	1065,81	67,78	8857	563	5149	3,85	32
		м2		644,33	11,29	5354	94	94,5	0,06	1
2	Е0115-64-5	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских**	8,31	436,75	7,65	3629	64	1300	0,93	8
		м2		162,60	2,90	1351	24	94,5	0,01	--
3	Е0115-165-10	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	8,31	126,50	2,01	1051	17	475	0,36	3
		м2		59,78	0,76	497	6	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
4	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	43	5,64	0,19	243	8	260	0,04	2
		1м		5,45	0,02	234	1	110,7	--	--
5	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	63,84	17,38	0,93	1110	59	1172	0,11	7
		1м2		16,45	0,14	1050	9	110,7	--	--
6	Е0157-4-1	**Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2**	37,53	168,69	0,26	6331	10	5340	0,80	30
		1м2		128,48	0,05	4822	2	110,7	--	--
7	Е0157-13-6	**Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2**	63,84	904,46	1,14	57741	73	4142	0,38	24
		1м2		58,43	0,18	3730	11	110,7	--	--
8	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	49,2	935,06	6,13	46005	301	3790	0,44	22
		м2		67,28	2,31	3310	114	110,7	0,01	1
9	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	28	178,36	0,09	4994	3	469	0,09	3
		1м		15,12	0,02	423	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0161-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр по кирпичу	362,44	43,27	2,14	15683	776	14217	0,28	101
		м2		41,13	0,38	14907	138	94,5	--	1
11	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	20,568	540,18	33,79	11111	695	6515	1,95	40
		м2		329,54	5,62	6778	116	94,5	0,03	1
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	362,44	239,55	4,29	86821	1554	29602	0,52	190
		м2		84,79	1,64	30731	593	94,5	0,01	3
13	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	177,44	257,97	2,35	45774	417	7658	0,27	47
		м2		44,77	0,90	7944	160	94,5	--	1
14	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	44,36	71,96	--	3192	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	104	126,50	2,01	13156	209	5950	0,36	37
		м2		59,78	0,76	6217	79	94,5	--	--
16	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от окраски с земли и лесов	143,24	37,04	--	5306	--	5014	0,26	37
		м2		37,04	--	5306	--	94,5	--	--
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	143,24	297,81	4,93	42658	705	16147	0,64	91
		м2		117,43	1,86	16820	267	94,5	0,01	1
18	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	95,84	264,27	2,91	25328	279	4646	0,30	29
		м2		50,20	1,10	4811	105	94,5	0,01	1
19	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	23,96	71,96	--	1724	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	239,89	374,77	2,76	89903	663	83529	2,02	486
		м2		367,43	1,04	88142	249	94,5	0,01	1
21	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	240,649	1070,00	--	257494	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		РАЗНОЕ								
22	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках**	**1,71534**	**27,10**	**27,10**	**46**	**46**	**33**	--	--
		т		--	**18,97**	--	**33**	**100**	**0,40**	**1**
23	**Е010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**1,71534**	**108,20**	**108,20**	**186**	**186**	**37**	--	--
		т		--	**21,64**	--	**37**	**100**	**0,45**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**728342**	**6628**			**1188**
			Тенге			**202428**	**2038**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**728342**				
	Материалы -		Тенге			**168653**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**204466**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**262410**				
	Местные материалы -		Тенге			**88222**				
		Накладные расходы -	Тенге			**195445**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29317**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55427**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**979213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233783**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**979212**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233783**			

СН РК 8.02.-02-2002	Итого в ценах 2014г. К=2,38968	2 340 000
СН РК 8.02.-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	46 800
	Итого	2 386 799,93
Решения Правительства	НДС 12%	286 415,99
	Итого с НДС	2 673 215,92

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района"
Начальник
_____Кадырова Г.Б.
23.12.2014

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор
_____Дюсенбеков Т.Т.
23.12.2014

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Тілек-2030"
Исполнительный директор
_____Каракулов Б.Д.
23.12.2014