# АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
# О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Актобе «_22_» октября 2014 г.

Председателя комиссии – представителя местного исполнительного органа

Тажимуратов А.А. Представителя заказчика ТОО "Стройгазсити"- Руководитель
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Отарбаев А.А. ГИП ТОО «СтройРекламПроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байжомартов А. Руководитель ГУ «Департамент ЧС Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абишев А.Б. Технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кульситов Ж.У Представитель эксплуатационной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рахатұлы Ұ. Директор ТОО «АЭS and Limited»
(фамилия, имя, отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) и подрядной организацией ТОО «АЭS and Limited» предъявлен к приемке в эксплуатацию новое строительство по проекту «Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе »
(наименование объекта и вид строительства)

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство строительно-монтажных
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «АЭS and limited», выполнившим полный комплекс работ, согласно проекта «Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «СтройРекламПроект» г. Астана выполнившим РП «Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе»
(номер проекта, номер серии)

5. Исходные данные для проектирования выданы ТОО «СтройРекламПроект»

6. Строительство осуществлялось по РП «Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе»

(номер проекта, номер серии)

Проектно - сметная документация утверждена:

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июля 2014г.; окончание работ: октябрь 2014г.;
при продолжительности строительства, 3 мес.:
по норме или по проекту организации строительства 5 мес.;
фактически 3 месяца.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектная документация на объект, акты скрытых работ, акты испытания газопровода, заключения дефектоскопии на сварочные стыки, сертификаты соответствия использованных материалов.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование объекта | Ед. изм. | Проектные данные | Фактически данные |
|---|---|---|---|
| Газопровод высокого давления 0,4 Мпа ( I категорий) Труба стальная Ø89х7мм ГОСТ 8731-74 | км. | 4,545 | 4,545 |
| Задвижка в подземном исполнении | шт. | 2 | 2 |

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопровод высокого давления Р=0,4 МПа общая протяженностью 4545п.м.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены согласно проекта.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: выполнены согласно проекта.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего: 76 209 338 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 76 209 338 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря: 14 046 602 тенге; прочих: 2 040 363 тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, всего с НДС: _____ тенге; в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тенге;
прочих: _____ тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется) архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

**Решение Государственной приемочной комиссии:**

Предъявленный к приемке «Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе».
(наименование здания, сооружения)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Председатель государственной приемочной комиссии

Тожшиматов

Членов комиссии - представителей:

Байтюнартов А

Оразбаев Н.Н.

Абишев А.Б

Кульситов Ж.У

Рахатулы У.

Заказчик **ТОО "Стройгазсити", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Некрасова, дом 16/3**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе"**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области, Мугалжарском районе""**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№37 от 17.07.2014**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 14.10.2014 | 01.10.2014 | 31.10.2014 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Подземный газопровод (Рабочее давление=4 МПа (40 кгс/см2)** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 3456,000 | 220,05 | 760495 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,37* | *156815* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,30* | *56333* |
| 2 | 2 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 864,000 | 4221,04 | 3646980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1551,74* | *1340706* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *312,67* | *270147* |
| 3 | 3 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 792,000 | 2018,34 | 1598527 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *741,98* | *587652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,51* | *118409* |
| 4 | 4 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3168,000 | 51,74 | 163919 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,98* | *31623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,83* | *12142* |
| 5 | 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 4500,000 | 335,63 | 1510338 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *105,17* | *473252* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,86* | *111877* |
| 6 | 6 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 2913,350 | 4939,23 | 14389704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1004,82* | *2927407* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *365,87* | *1065904* |
| 7 | 7 | 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 4,500 | 1344573,91 | 6050583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *448211,00* | *2016950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99598,07* | *448191* |
| 8 | 8 | 23-010301-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 4545,000 | 3374,11 | 15335335 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *127,08* | *577565* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *249,93* | *1135951* |
| 9 | 9 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 4500,000 | 458,76 | 2064411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *102,33* | *460504* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,98* | *152919* |
| 10 | 10 | 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 4,500 | 13029,23 | 58632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *490,71* | *2208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *965,13* | *4343* |
| 11 | 11 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты | км кабеля | 4,500 | 41596,24 | 187183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7677,42* | *34548* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3081,20* | *13865* |
| 12 | 12 | 21-130809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента | м | 4500,000 | 90,84 | 408781 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,42* | *15396* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,73* | *30280* |
| 13 | 13 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых переходов, отводов, муфт | шт | 9,000 | 2254,14 | 20287 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,41* | *5602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *166,97* | *1503* |
| 14 | 14 | 23-020101-0182 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 9,000 | 2340,62 | 21066 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *88,15* | *793* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *173,38* | *1560* |
| | | | **Раздел: Испытание на прочности герметичности 8МПа (80 кгс/см2)** | | | | |
| 15 | 15 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 4,500 | 1388024,98 | 6246112 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *228146,20* | *1026658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102816,67* | *462675* |
| 16 | 16 | 11-220601-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 4,500 | 1354327,01 | 6094472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222806,72* | *1002630* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100320,52* | *451442* |
| 17 | 17 | 11-220901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 89 мм. Установка | задвижка или клапан | 2,000 | 5743,51 | 11487 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2023,79* | *4048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *425,45* | *851* |
| 18 | 18 | 23-040305-0602 РСНБ РК 2015 | Задвижки нержавеющие 30нж15нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 565°С, PN 100, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2,000 | 221488,40 | 442977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8341,78* | *16684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16406,55* | *32813* |
| 19 | 19 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 4,000 | 1545,35 | 6181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *539,95* | *2160* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,47* | *458* |
| 20 | 20 | 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 100, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,000 | 1899,85 | 7599 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,55* | *286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140,73* | *563* |
| | | | **Раздел: Переход газопровода через автодорогу** | | | | |
| 21 | 21 | 11-010106-0102 РСНБ РК 2015 | Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2 | км траншеи | 0,078 | 1198722,52 | 93141 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *291352,71* | *22638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88794,26* | *6899* |
| 22 | 22 | 11-010106-0106 РСНБ РК 2015 | Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2 | км траншеи | 0,078 | 190534,41 | 14805 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56297,76* | *4374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14113,66* | *1097* |
| 23 | 23 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,000 | 3517,54 | 21105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1293,12* | *7759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *260,56* | *1563* |
| 24 | 24 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,000 | 2018,34 | 12110 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *741,98* | *4452* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,51* | *897* |
| 25 | 25 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1,200 | 335,63 | 403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *105,17* | *126* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,86* | *30* |
| 26 | 26 | 11-161201-0103 РСНБ РК 2015 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм | сальник | 1,000 | 11550,76 | 11551 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2946,33* | *2946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *855,61* | *856* |
| 27 | 27 | 11-221401-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | м продавливания | 36,000 | 20300,99 | 730836 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5849,51* | *210582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1503,78* | *54136* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 28 | 11-250109-0101 РСНБ РК 2015 | Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 36,000 | 54707,86 | 1969483 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12294,84* | *442614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4052,43* | *145888* |
| 29 | 29 | 11-250119-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота | м2 футеровки | 36,000 | 2938,61 | 105790 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *371,62* | *13378* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,68* | *7836* |
| 30 | 30 | 11-250110-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух | м кожуха | 36,000 | 10340,61 | 372262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2146,65* | *77279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *765,97* | *27575* |
| 31 | 31 | 11-250102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 350 мм. Сварка на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава | км трубопровода | 0,036 | 4588727,32 | 165194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1087364,84* | *39145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *339905,73* | *12237* |
| 32 | 32 | 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 2,000 | 39846,19 | 79692 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6927,75* | *13856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2951,57* | *5903* |
| 33 | 33 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1,000 | 12158,46 | 12158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3406,15* | *3406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *900,63* | *901* |
| 34 | 34 | 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 | Ковер | м | 2,000 | 3456,16 | 6912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,17* | *260* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *256,01* | *512* |
| 35 | 35 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Опознавательные знаки на металлических стойках. Установка | шт. | 51,000 | 9460,30 | 482475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3025,23* | *154287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *700,76* | *35739* |
| 36 | 36 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 20,400 | 28926,45 | 590100 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3733,57* | *76165* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2142,70* | *43711* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 37 | 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 17,000 | 25165,37 | 427811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4217,43* | *71696* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1864,10* | *31690* |
| 38 | 38 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 1,840 | 1657572,65 | 3049934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *488372,20* | *898605* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122783,16* | *225921* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **67 170 831** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **12 727 055** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **4 975 617** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **873 221** | **68 044 052** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **8 165 286** | **76 209 338** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "АЭS and Limited"

Директор Рахатулы Ч.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Абишев А.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Стройгазсити"

Директор Тажимуратов А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма №3

**ЗАКАЗЧИК:** **ТОО "Стройгазсити", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Некрасова , дом 16/3**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2**

**НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА:** Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз в Актюбинской области,Мугалжарском районе"

## С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Договор: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В текущих ценах с НДС | | | | СМР в безисных ценах | | СМР в текущих ценах (тенге) | | |
| | | Сумма по договору | аванс | Всего освоено и закрыто | Остаток по договору | Базисная цена 2001г | В том числе по монтажу оборудования | СМР (без НДС) | НДС 12% | Всего к оплате с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газоснабжение строительство объекта высокого давления Утилизация жидких отходов и замазученного грунта от м/р АО "СНПС-Актобемунайгаз" "Установка утилизации замазученного грунта от месторождении АО СНПС-Актобемунайгаз" | 76 209 338 | | 76 209 338 | | | | 68 044 052 | 8 165 286 | 76 209 338 |
| | **Всего к оплате:** | | | | | | | **68 044 052** | **8 165 286** | **76 209 338** |

**Заказчик: ТОО "Стройгазсити"**

Директор _____ Тажимуратов А.А

**Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"**

Директор _____ Рахатұлы Ұ.