Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
« 25 » сентябрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной «Тілек-2030», Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Коркыт ата, ул. Косасар, 18**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сыздыков А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт водопроводных сетей в ауле Жалгызкарагай, Аккольского района, Акмолинской области», Акмолинская область, Аккольский район, село Жалгызкарагай**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима Жалгызкарагайского сельского округа Аккольского района», Хасенов К.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **Товарищество с ограниченной «Жылу Тепло Сервис»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Индивидуальный предприниматель «Котвицкий», № А-4/118**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Аппарат акима Жалгызкарагайского сельского округа Аккольского района», 04.05.2021 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Насосы в скважинах	шт	2	2	2	2
ВЛ 0,4	км	2	2	2	2
Трубы стальные D-45мм	м	46	46	46	46
Кабель для насоса	м	70	70	70	70
Трос	м	70	70	70	70
Групповой щит	шт	1	1	1	1
Автоматы АВДТ 32 С40 100мА	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Будка над скважиной

Здание - одноэтажное, прямоугольной формы с размерами в плане в осях 4000х4000 мм.

Высота помещения переменная 2,20-2,50 м.

Наружная отделка:

стены – сэндвич-панели;

кровля – сэндвич-панели;

окна – металлопластиковые;

двери – стальные.

Основные технические показатели:

общая площадь – 16,81 кв.м.

Конструктивные решения:

фундаменты под стойки - на естественном основании, столбчатые размером сечения 300х300 мм высотой 900 мм из бетона класса В15 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, марки F100 по морозостойкости на сульфатостойком цементе.

Под фундаментом предусмотрена песчаная подготовка толщиной 200 мм по уплотненному грунту;

гидроизоляция – бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом обмазаны в два слоя горячим битумом по холодной грунтовке;

стойки – из труб стальных 100х100 по ГОСТ 8639-82;

балки – из труб стальных 100х100 по ГОСТ 8639-82;

крыша – совмещенная, односкатная с наружным неорганизованным водостоком;

кровля – кровельные сэндвич – панели;

отмостка - шириной 500 мм из бетона класса В7,5 по прочности по щебеночной подготовке.

Мероприятия по защите конструкций

Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Все деревянные конструкции покрыты антипиренами и изолируются прокладкой из двух слоев толя при соприкосновении с кладкой.

Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«11» август 2021 года;**

окончание работ: **« 25 » сентябрь 2021 года;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** ;
фактически, месяц: **1,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95,50%** и фактически применено **95,50%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт водопроводных сетей в ауле Жалгызкарагай, Аккольского района, Акмолинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сыздыков А.Б.** _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **Новохатский Д.С.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)