Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2021 г.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», г.Тараз, ул.Желтоксан 86а**

для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «___»_____ 2021г. ТОО «Султан. Б»,010000, г.Нур-Султан, ул. 187, дом 27, ВП-1, директор Ермекбаев Коркембай

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «__»_____ 2021г. ТОО «КДК Инжиниринг», в лице эксперта Кадирова А.А., № KZ90VJE00034952 от 08.02.2018г., № KZ63VJE00034953 от 08.02.2018г., № KZ36VJE00034954 от 08.02.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «__»_____ 2021г. ТОО «Азия-Жилстрой», в лице эксперта Ыскакова Д. №14001932 от 10.02.2014г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области» Корректировка**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с.о., с.Сарыкемер, Желтоксан 59**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Сарыкемерский сельский округ №43 от 18.08.2017г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талон о приеме уведомлении, о начале и прекращений осуществлении деятельности или определенных действий **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области, KZ45REA00127323 от 03.05.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Азия-Жилстрой» №14001932 от 10.02.2014г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области», №176-ө от 25.12.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«04» мая 2019 год;**

число, месяц, год

окончание работ: **«28» декабря 2021 год;**

число, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц**: 31 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**

фактически, месяц **31 месяцев**;

3. Объект (комплекс)либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____ имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$	2000,33		2000,33	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Дом культуры имеет следующие показатели:

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" Корректировка	2	-	-	2000,33		6627	-	-	-	-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено строительство столовой и спортивного

зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер, Байзакского района Жамбылской области. Настоящим проектом предусмотрено строительство перехода через 2-й этаж между 2-х этажным главным корпусом существующего колледжа и 2-х этажным строящимся корпусом столовой и спортзала. Переход «Спорт зала и столовой" соединяет здания с разницей высот 1,42м, поэтому состоит из двух подблоков, подблоки разделены антисейсмическими швами:1) Подблок запроектирован прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-3" и "А-Б" – 6,0 х 3,00м. Высота этажа от пола потолка 3,0м,
2) Подблок запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях "4-8" и "А-Б" – 10,5 х 3,00м, высота этажа от пола потолка 3,0м. Переход осуществляется на уровне 2-го этажа. Фасады здания выполнены в современном стиле с использованием экологический чистых и пожар безопасных материалов. В качестве основных отделочных материалов использован металлический сайдинг для фасадных работ, цоколь - керамогранит. Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 380 мм и утеплены утеплителем плиты жесткие минераловатные толщиной 50 мм. Наружные окна из ПВХ и витражи - алюминиевые, заполнение - стеклопакет. Покрытие кровли из профилированного листа с естественным водостоком. Конструктивная система зданий - каркас рамный, пространственная система колонн и ригелей со всеми жесткими узлами соединений, воспринимающая всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. Проектом предусмотрено рабочее, эвакуационное освещение. Рабочее освещение предусматривается светильниками с люминесцентными лампами с улучшенной цветопередачей. Для освещения проектируемого коридора приняты светильники типа ALS.OPL 136 HF. Групповые осветительные сети выполнить кабелем марки ВВНнг-0,66 сечением 3х1,5мм2 в гофрированных трубах под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытий. Проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация в проектируемом коридоре. Сигнализация о пожаре обеспечивается применением дымовых извещатели типа ИП212-45 и извещатели пожарных ручных типа ИПР-3СУ. В качестве прибора приемно-контрольного пожарной сигнализации принят существующий прибор "Гранит-8". Система отопления перехода присоединена к магистрали системы отопления спортзала для школы посредством стояка. Потери давления для системы отопления перехода составляют 0,01 кгс/см2. Система отопления принята однотрубная горизонтальная с нижней разводкой с
устройством подающих стояков. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы мощностью до 160 Вт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **260 451,483 тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ **251 665,773 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря **8 785,710 тысяч тенге;**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **238 050,788** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **229 262 ,081 тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 785,710 тысяч тенге;**
9. Доля местного содержания предусмотрено в проектно-сметной документации 100 % и фактическии применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).
10. Класс энергоэффективности здания С

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области» Корректировка принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Шалдаров Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

организация ТОО «КДК Инжиниринг», директор Бегелтаев Б.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора:

ТОО «КДК Инжиниринг», Кадиров А.А.,№ KZ90VJE00034952 от 08.02.2018г., №KZ63VJE00034953 от 08.02.2018г., № KZ36VJE00034954 от 08.02.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись эксперта, дата

М.П.

Авторский надзор:

ТОО «Азия-Жилстрой», директор Сарманкулов А.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Ыскаков Д. №14001932 от 10.02.2014г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись эсперта, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Ермекбаев К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма № 3 (КС-3)

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Султан. Б"

Договор: Доп.соглашения №3-1 от 22.12.2021г. к договору №02-01-С от 08.04.2019г.

Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 года № 170

Наименование строительства: "Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" Корректировка

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" Корректировка	238 050 788	111 889 858	111 889 858			59 051 551	59 051 551		
2	в том числе НДС	25 505 441	11 988 199	11 988 199			6 326 952	6 326 952		
3	Удержание 5% - гарантии качества	11 902 539	5 594 493	5 594 493			2 952 578	2 952 578		
4	Всего к оплате с НДС	226 148 249	106 295 365,10	106 295 365			56 098 973	56 098 973		
5	**Сумма к оплате: пятьдесят шесть миллионов девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят три тенге**									

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ **Ж. Шалдаров**

Технический надзор: ТОО "КДК Инжиниринг"

Директор _____ **Б. Бегелтаев**

Подрядчик: ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **К. Ермекбаев**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Султан. Б"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство столовой и спортзала колледжа №3 по ул.Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание спортивного зала и столовой
(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашения №3-1 от 22.12.2021г. к договору №02-01-С от 08.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2021 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лестница										
1		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	17,19584		877,29	1,02	15086	18	2304	10218	27328
			НР - 80%; СП - 8%				742,25	0,50	12764	9		2024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15086	18	2304	10218	27328
									12764	9	--	2024	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					15086				
			Материалы	Тенге									
			Всего заработная плата	Тенге						12773			
			Накладные расходы	Тенге					10218				
			Сметная прибыль	Тенге					2024				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					27328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						12773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						12773			
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										
			Второй этаж										
			По ТД651										
2		1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	39,66		332,14	30,28	13173	1201	--	11800	26970
			НР - 94%; СП - 8%				301,86	14,65	11972	581		1998	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,633992	28411,00	--	46423	--	46423	--	50137
			СП - 8%			--	--	--	--		3714	
4		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,66	721,12	28,74	28600	1140	14146	13029	44959
			НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	13314	547		3330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,66	391,75	19,50	15537	773	14106	958	17815
			НР - 94%; СП - 8%			16,60	9,11	658	361		1320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	39,66	2689,77	21,02	106676	834	90237	15052	131466
			НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	15605	408		9738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7		1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	40,08	258,32	2,22	10353	89	6914	3181	14616
			НР - 94%; СП - 8%			83,58	0,84	3350	34		1083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			По ТД446									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				220762	4037	171826	44020	285963
								44899	1931	--	21183	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				220762				
		Материалы		Тенге				125404				
		Всего заработная плата		Тенге					46830			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46423				
			Накладные расходы	Тенге				44020				
			Сметная прибыль	Тенге				21183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					46830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					46830			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								313293
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57663				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4055			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1940			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174132		
			- Накладные расходы	Тенге							54238	
			- Сметная прибыль	Тенге							23207	

Общестроительные работы/ Переход

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	66,85	213,53	203,63	14274	13613	--	4189	19941
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	662	5157		1477	
2		1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,66	2930,21	--	19515	--	--	14051	36251
			НР - 72%; СП - 8%			2930,21	--	19515	--		2685	
3		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,61	34,67	34,67	2240	2240	--	581	3046
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	806		226	
4		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,61	156,87	74,79	10135	4832	--	5401	16779
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	5303	2198		1243	
5		1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишний грунт/	м3 грунта	8,9	350,33	319,77	3118	2846	1	963	4408
			НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	271	1067		327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	77,875	153,00	--	11915	--		--	12868
			СП - 8%			--	--	--	--		953	
7		1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,9	20,63	17,52	184	155	2	63	267
			НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	27	60		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**61381**	**23686**	**3**	**25248**	**93560**
								25778	**9288**	**--**	**6931**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61381**				
		Материалы		Тенге				**2**				
		Всего заработная плата		Тенге					**35066**			
		Транспортные расходы		Тенге				**11915**				
			Накладные расходы	Тенге				**25248**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93560**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35066**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**93560**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**35066**			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

ФМ1-7шт

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,47	4697,07	298,87	39784	2531	32740	5031	48401
			НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	4513	839		3585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,9	26528,52	1909,37	129990	9356	86927	32556	175550
			НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	33707	2069		13004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11928	246529,00	--	29406	--	29406	--	31758
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
11		1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/выпуски из арматуры/	т	0,16765	334290,53	2229,53	56044	374	--	50804	115395
			НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	55670	158		8548	
12		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	234691,00	--	3105	--	3105	--	3353
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
13		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15442	214611,00	--	33140	--	33140	--	35791
			СП - 8%			--	--	--	--		2651	
14		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14812	246529,00	--	36516	--	36516	--	39437
			СП - 8%			--	--	--	--		2921	
15		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21	863,49	19,64	18133	412	12036	5338	25348
			НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	5685	54		1878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФМ2-2шт									
16		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,03	4697,07	298,87	18929	1204	15578	2394	23029
			НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	2147	399		1706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4	26528,52	1909,37	106114	7637	70961	26576	143305
			НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	27516	1689		10615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03428	246529,00	--	8451	--	8451	--	9127
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
19		1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/выпуски из арматуры/	т	0,0958	334290,53	2229,53	32025	213	--	29031	65940

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**332061,00**	**942,52**	**31811**	**90**		**4884**	
20		**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00756**	**234691,00**	**--**	**1774**	**--**	**1774**	**--**	**1916**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	
21		**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08824**	**214611,00**	**--**	**18937**	**--**	**18937**	**--**	**20452**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1515**	
22		**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0694**	**246529,00**	**--**	**17109**	**--**	**17109**	**--**	**18478**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1369**	
23		**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,2**	**863,49**	**19,64**	**7081**	**161**	**4700**	**2084**	**9898**
			НР - 93%; СП - 8%			**270,72**	**2,59**	**2220**	**21**		**733**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**556538**	**21888**	**371380**	**153814**	**767178**
								163269	**5319**	**--**	**56827**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**556538**				
		Материалы		Тенге				**222941**				
		Всего заработная плата		Тенге					**168588**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148438**				
			Накладные расходы	Тенге				**153814**				
			Сметная прибыль	Тенге				**56827**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**767179**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
			Сметная заработная плата	Тенге					**168588**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**767179**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
			Сметная заработная плата	Тенге					**168588**			
			<u>РАЗДЕЛ 3.Каркас</u>									
			К1-2шт									
24		**1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**2**	**30155,73**	**4627,01**	**60311**	**9254**	**39664**	**12152**	**78260**
			НР - 91%; СП - 8%			**5696,40**	**980,56**	**11393**	**1961**		**5797**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0648**	**266090,00**	**--**	**17243**	**--**	**17243**	**--**	**18622**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1379**	
26		**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05166**	**234691,00**	**--**	**12124**	**--**	**12124**	**--**	**13094**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**970**	
27		**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1372**	**214611,00**	**--**	**29445**	**--**	**29445**	**--**	**31801**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2356	
28		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,00216	891873,39	1305,39	1926	3	1414	465	2582
			НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	509	1		191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29		1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	367,49	31,39	2940	251	585	1924	5253
			НР - 91%; СП - 8%			262,98	1,30	2104	10		389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			К2-2шт									
30		1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,4	30155,73	4627,01	72374	11104	47599	14582	93913
			НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	13671	2353		6956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0648	266090,00	--	17243	--	17243	--	18622
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
32		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	234691,00	--	14786	--	14786	--	15969
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
33		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1612	214611,00	--	34595	--	34595	--	37363
			СП - 8%			--	--	--	--		2768	
34		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,00216	891873,39	1305,39	1926	3	1414	465	2582
			НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	509	1		191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	367,49	31,39	2940	251	585	1924	5253
			НР - 91%; СП - 8%			262,98	1,30	2104	10		389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			К3-2шт									
36		1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,6	30155,73	4627,01	78405	12030	51564	15798	101739
			НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	14811	2549		7536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0648	266090,00	--	17243	--	17243	--	18622
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0668	234691,00	--	15677	--	15677	--	16931
			СП - 8%			--	--	--	--		1254	
39		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	214611,00	--	36913	--	36913	--	39866
			СП - 8%			--	--	--	--		2953	
40		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,00216	891873,39	1305,39	1926	3	1414	465	2582
			НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	509	1		191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41		1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	367,49	31,39	2940	251	585	1924	5253
			НР - 91%; СП - 8%			262,98	1,30	2104	10		389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			К4-5шт									
42		1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,5	30155,73	4627,01	196012	30076	128909	39494	254347
			НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	37027	6374		18841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,162	266090,00	--	43107	--	43107	--	46556
			СП - 8%			--	--	--	--		3449	
44		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	234691,00	--	40602	--	40602	--	43850
			СП - 8%			--	--	--	--		3248	
45		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,449	214611,00	--	96360	--	96360	--	104069
			СП - 8%			--	--	--	--		7709	
46		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0054	891873,39	1305,39	4816	7	3536	1162	6456
			НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	1273	3		478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47		1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20	367,49	31,39	7350	628	1462	4810	13133
			НР - 91%; СП - 8%			262,98	1,30	5260	26		973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ригели Рм-1 - 2 шт									
48		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,56	39837,38	5645,14	101984	14452	50676	36458	149517

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	36856	3207		11075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	234691,00	--	17086	--	17086	--	18453
			СП - 8%			--	--	--	--		1367	
50		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	225938,00	--	4013	--	4013	--	4334
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
51		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22604	214611,00	--	48511	--	48511	--	52392
			СП - 8%			--	--	--	--		3881	
			Ригели Рм-1а - 2 шт									
52		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,56	39837,38	5645,14	101984	14452	50676	36458	149517
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	36856	3207		11075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	234691,00	--	17086	--	17086	--	18453
			СП - 8%			--	--	--	--		1367	
54		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	225938,00	--	4013	--	4013	--	4334
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
55		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22604	214611,00	--	48511	--	48511	--	52392
			СП - 8%			--	--	--	--		3881	
			Ригели Рм-2 - 2 шт									
56		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,92	39837,38	5645,14	76488	10838	38008	27343	112138
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	27642	2405		8306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546	234691,00	--	12814	--	12814	--	13839
			СП - 8%			--	--	--	--		1025	
58		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	225938,00	--	4013	--	4013	--	4334
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
59		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18476	214611,00	--	39652	--	39652	--	42824

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3172	
			Ригели Рм-2а - 2 шт									
60		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	1,92	39837,38	5645,14	76488	10838	38008	27343	112138
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	27642	2405		8306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0546	234691,00	--	12814	--	12814	--	13839
			СП - 8%			--	--	--	--		1025	
62		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01776	225938,00	--	4013	--	4013	--	4334
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
63		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18476	214611,00	--	39652	--	39652	--	42824
			СП - 8%			--	--	--	--		3172	
			Ригели Рм-3 - 2 шт									
64		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	3,1	39837,38	5645,14	123496	17499	61366	44148	181055
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	44631	3883		13411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0689	234691,00	--	16170	--	16170	--	17464
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
66		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02132	225938,00	--	4817	--	4817	--	5202
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
67		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,26104	214611,00	--	56022	--	56022	--	60504
			СП - 8%			--	--	--	--		4482	
			Ригели Рм-4 - 2 шт									
68		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	4	39837,38	5645,14	159350	22581	79181	56965	233620
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	57588	5011		17305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1066	234691,00	--	25018	--	25018	--	27019
			СП - 8%			--	--	--	--		2001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	225938,00	--	7004	--	7004	--	7564
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
71		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65282	214611,00	--	140102	--	140102	--	151310
			СП - 8%			--	--	--	--		11208	
			Ригели Рм-5 - 6 шт									
72		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,88	39837,38	5645,14	114732	16258	57011	41015	168206
			НР - 91%; СП - 8%			14396,97	1252,73	41463	3608		12460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0741	234691,00	--	17391	--	17391	--	18782
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
74		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	214611,00	--	42493	--	42493	--	45892
			СП - 8%			--	--	--	--		3399	
			МУ1-1шт									
75		1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/Монолитные участки МУ1+МУ4/м3	м3	1,8	33007,01	2631,36	59413	4737	38332	15770	81197
			НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	16344	985		6015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01775	234691,00	--	4166	--	4166	--	4499
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
77		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12876	225938,00	--	29092	--	29092	--	31419
			СП - 8%			--	--	--	--		2327	
78		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	214611,00	--	5837	--	5837	--	6304
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
			МУ2-1шт									
79		1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/Монолитные участки МУ1+МУ4/м3	м3	2,2	33007,01	2631,36	72615	5789	46849	19274	99240
			НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	19977	1204		7351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01975	234691,00	--	4635	--	4635	--	5006
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
81		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17582	225938,00	--	39724	--	39724	--	42902
			СП - 8%			--	--	--	--		3178	
82		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	214611,00	--	5837	--	5837	--	6304
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
			МУ3-1шт									
83		1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/Монолитные участки МУ1+МУ4/м3	м3	1,8	33007,01	2631,36	59413	4737	38332	15770	81197
			НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	16344	985		6015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	234691,00	--	1878	--	1878	--	2028
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
85		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12876	225938,00	--	29092	--	29092	--	31419
			СП - 8%			--	--	--	--		2327	
			МУ4-1шт									
86		1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/Монолитные участки МУ1+МУ4/м3	м3	2,2	33007,01	2631,36	72615	5789	46849	19274	99240
			НР - 91%; СП - 8%			9080,26	547,16	19977	1204		7351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	234691,00	--	2347	--	2347	--	2535
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
88		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1865	225938,00	--	42137	--	42137	--	45508
			СП - 8%			--	--	--	--		3371	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2553722**	**191831**	**1925297**	**434983**	**3227796**
								436594	**41403**	**--**	**239091**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2553722**				
		Материалы		Тенге				**824018**				
		Всего заработная плата		Тенге					**477997**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1101278**				
			Накладные расходы	Тенге				**434983**				
			Сметная прибыль	Тенге				**239091**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3227796**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**410**
			Сметная заработная плата	Тенге					**477997**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3227796**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**410**
			Сметная заработная плата	Тенге					**477997**			
			РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ									
89		**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**26,4**	**22921,30**	**1566,60**	**605122**	**41358**	**398728**	**162294**	**828809**
			НР - 93%; СП - 8%			**6251,36**	**358,86**	**165036**	**9474**		**61393**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90		**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,084**	**351007,43**	**2215,83**	**29485**	**186**	**23855**	**5117**	**37370**
			НР - 93%; СП - 8%			**64803,60**	**699,84**	**5444**	**59**		**2768**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91		**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,084**	**283988,00**	**--**	**23855**	**--**	**23855**	**--**	**25763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1908**	
92		**1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Железобетонные сердечники в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ МС-2/**	**м3**	**1,5**	**26149,52**	**4627,01**	**39224**	**6941**	**23738**	**9114**	**52205**
			НР - 91%; СП - 8%			**5696,40**	**980,56**	**8545**	**1471**		**3867**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93		**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,069**	**266090,00**	**--**	**18360**	**--**	**18360**	**--**	**19829**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1469**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**716046**	**48485**	**488536**	**176525**	**963976**
								179025	**11004**	**--**	**71405**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**716046**				
		Материалы		Тенге				**446322**				
		Всего заработная плата		Тенге					**190029**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**42215**				
			Накладные расходы	Тенге				**176525**				
			Сметная прибыль	Тенге				**71405**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**963976**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
			Сметная заработная плата	Тенге					**190029**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**963976**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
			Сметная заработная плата	Тенге					**190029**			
			РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ									
94		**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**7176,92**	**1264,30**	**157892**	**27815**	**58284**	**92323**	**270233**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			3263,34	293,03	71793	6447		20017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95		2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	68,4804	6077,00	--	416155	--	416155	--	449447
			СП - 8%			--	--	--	--		33292	
			Антисейсмический пояс									
96		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,168	31685,30	4677,35	100379	14818	54982	30542	141395
			НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	30579	2984		10474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04224	234691,00	--	9913	--	9913	--	10706
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
98		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11904	225938,00	--	26896	--	26896	--	29048
			СП - 8%			--	--	--	--		2152	
			Монолитный участок Ум-02									
99		1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,84	39592,35	3135,62	33258	2633	17433	12478	49395
			НР - 91%; СП - 8%			15705,20	618,42	13192	519		3659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01056	234691,00	--	2478	--	2478	--	2676
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
101		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05976	225938,00	--	13502	--	13502	--	14582
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				760473	45266	599643	135343	967482
								115564	9950	--	71665	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				760473				
		Материалы		Тенге				130697				
		Всего заработная плата		Тенге					125514			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52789				
		Местные материалы		Тенге				416155				
			Накладные расходы	Тенге				135343				
			Сметная прибыль	Тенге				71665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				967481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					125514			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				967481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					125514			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
102		**1112-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**49**	**470,10**	**52,44**	**23035**	**2570**	**13394**	**7066**	**32509**
			НР - 92%; СП - 8%			**144,30**	**12,44**	**7071**	**610**		**2408**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103		**2111-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**5,047**	**32315,00**	**--**	**163094**	**--**	**163094**	**--**	**176142**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13048**	
104		**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**49**	**642,75**	**101,67**	**31495**	**4982**	**15702**	**11080**	**45981**
			НР - 92%; СП - 8%			**220,64**	**25,14**	**10811**	**1232**		**3406**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105		**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**49**	**185,69**	**15,02**	**9099**	**736**	**7961**	**545**	**10416**
			НР - 92%; СП - 8%			**8,20**	**3,89**	**402**	**191**		**772**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106		**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стропил**	**м3**	**2,6162**	**97042,36**	**1404,49**	**253882**	**3675**	**190654**	**54923**	**333509**
			НР - 90%; СП - 8%			**22763,00**	**562,92**	**59553**	**1473**		**24704**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107		**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**4,6662**	**8812,23**	**56,98**	**41120**	**266**	**36829**	**3727**	**48435**
			НР - 90%; СП - 8%			**862,68**	**24,81**	**4025**	**116**		**3588**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108		**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешеткес ее устройством**	**м2 кровли**	**80**	**5187,31**	**99,06**	**414985**	**7924**	**255760**	**141175**	**600653**
			НР - 92%; СП - 8%			**1891,26**	**26,88**	**151301**	**2150**		**44493**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109		**2107-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка, коньковая обрешетка/**	**м3**	**1,13**	**35703,00**	**--**	**40344**	**--**	**40344**	**--**	**43572**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3228**	
110		**2107-0204-0405 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/карнизный щит/**	**м3**	**0,8**	**16430,00**	**--**	**13144**	**--**	**13144**	**--**	**14196**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1052**	
111		**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**21,12**	**306,81**	**2,64**	**6480**	**55**	**5734**	**644**	**7693**
			НР - 90%; СП - 8%			**32,71**	**1,15**	**691**	**24**		**570**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16	3215,60	13,89	51450	222	34354	15576	72388
			НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	16874	56		5362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Антисейсмический пояс									
113		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	5	31685,30	4677,35	158426	23387	86777	48204	223161
			НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	48262	4709		16530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,064	234691,00	--	15020	--	15020	--	16222
			СП - 8%			--	--	--	--		1202	
115		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1439	225938,00	--	32512	--	32512	--	35113
			СП - 8%			--	--	--	--		2601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1254086**	**43817**	**911279**	**282940**	**1659990**
								298990	**10561**	**--**	**122964**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1254086**				
		Материалы		Тенге				**647163**				
		Всего заработная плата		Тенге					**309551**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**264114**				
			Накладные расходы	Тенге				**282940**				
			Сметная прибыль	Тенге				**122964**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1659990**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
			Сметная заработная плата	Тенге					**309551**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1659990**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
			Сметная заработная плата	Тенге					**309551**			
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
			Усиление дверного проема									
116		1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,0374	23462,28	4748,96	24340	4927	--	15530	43059
			НР - 72%; СП - 8%			18713,32	2078,32	19413	2156		3190	
117		1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,14983	281008,61	35499,17	42104	5319	1261	31250	79223
			НР - 84%; СП - 8%			237093,08	11205,92	35524	1679		5868	
118		2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,05396	317877,00	--	17153	--	17153	--	18525
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0726	265075,00	--	19244	--	19244	--	20784
			СП - 8%			--	--	--	--		1540	
120		2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01552	266563,00	--	4137	--	4137	--	4468
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
121		2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	7,75	1052,00	--	8153	--	8153	--	8805
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				115131	10246	49948	46780	174864
								54937	3835	--	12953	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				115131				
			Материалы	Тенге				1261				
			Всего заработная плата	Тенге					58772			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48687				
			Накладные расходы	Тенге				46780				
			Сметная прибыль	Тенге				12953				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					58772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				174864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					58772			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7854846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1274157				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					385219			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91360			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4346080		
			- Перевозка грузов	Тенге				11915				
			- Накладные расходы	Тенге							1255633	
			- Сметная прибыль	Тенге							581836	
Общестроительные работы /Архитектурное решение/Переход												
РАЗДЕЛ 1.Лестница												
1		1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под лестницы керамзитовый Устройство**	м3 основания	0,85	14290,53	1711,58	12147	1455	9973	1238	14456
			НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	719	612		1071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестница. Устройство**	м3	1,5	19321,77	1676,42	28983	2515	23555	3168	34723
			НР - 91%; СП - 8%			1942,15	378,44	2913	568		2572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0444	246529,00	--	10946	--	10946	--	11822
			СП - 8%			--	--	--	--		876	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	3,7	12835,09	78,05	47490	289	45274	2417	53899
			НР - 118%; СП - 8%			520,82	32,76	1927	121		3993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0548309	581941,00	--	31908	--	31908	--	34461
			СП - 8%			--	--	--	--		2553	
6		2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку ГОСТ 28778-90**	шт.	12	118,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
7		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	7,4	3744,91	130,42	27712	966	19107	7585	38121
			НР - 94%; СП - 8%			1032,26	58,19	7639	431		2824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				160602	5225	142179	14408	189011
								13198	1732	--	14002	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				128694				
		Материалы		Тенге				97911				
		Всего заработная плата		Тенге					14930			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12362				
			Накладные расходы	Тенге				14408				
			Сметная прибыль	Тенге				11449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154551				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					14930			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31908				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31908				
			Сметная прибыль	Тенге				2553				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34461				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					14930			
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
8		1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	16,461	2482,86	171,16	40870	2817	19050	18304	63908
			НР - 90%; СП - 8%			1154,40	81,10	19003	1335		4734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	16,461	17769,00	--	292496	--	292496	--	315896
			СП - 8%			--	--	--	--		23400	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	10	1197,39	4,90	11974	49	9626	2091	15190
			НР - 90%; СП - 8%			229,91	2,38	2299	24		1125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	10	1850,00	--	18500	--	18500	--	19980
			СП - 8%			--	--	--	--		1480	
12		2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	5	111,00	--	555	--	555	--	599
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
13		1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	10	2056,40	5,52	20564	55	16082	3551	26044
			НР - 80%; СП - 8%			442,74	1,11	4427	11		1929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДВЕРИ									
14		1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	4,2	1605,73	174,53	6744	733	1985	3930	11528
			НР - 90%; СП - 8%			958,50	81,10	4026	341		854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,2	24691,00	--	103702	--	103702	--	111998
			СП - 8%			--	--	--	--		8296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**495405**	**3654**	**461996**	**27876**	**565143**
								29755	**1711**	**--**	**41862**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**495405**				
		Материалы		Тенге				**46742**				
		Всего заработная плата		Тенге					**31466**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**415253**				
			Накладные расходы	Тенге				**27876**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**565143**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**31466**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**565143**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**31466**			
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
			По ТД446									
16		1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	46,4	332,14	30,28	15411	1405	--	13805	31553
			НР - 94%; СП - 8%			301,86	14,65	14006	680		2337	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		**2111-0401-9901 РСНБ РК 2015**	**Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77**	**м3**	**4,7792**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
18		**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,4**	**721,12**	**28,74**	**33460**	**1333**	**16550**	**15243**	**52600**
			НР - 94%; СП - 8%			**335,71**	**13,78**	**15577**	**639**		**3896**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,4**	**3796,72**	**73,36**	**176168**	**3404**	**117284**	**53601**	**248151**
			НР - 94%; СП - 8%			**1195,68**	**33,25**	**55480**	**1543**		**18382**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**41,48**	**483,24**	**1,62**	**20045**	**67**	**7477**	**11781**	**34372**
			НР - 94%; СП - 8%			**301,37**	**0,78**	**12501**	**32**		**2546**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**245084**	**6209**	**141311**	**94430**	**366676**
								97564	**2894**	**--**	**27161**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**245084**				
		Материалы		Тенге				**141310**				
		Всего заработная плата		Тенге					**100458**			
			Накладные расходы	Тенге				**94430**				
			Сметная прибыль	Тенге				**27161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**366675**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**100458**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**366675**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**100458**			
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛКИ									
21		**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**46,4**	**799,37**	**4,70**	**37091**	**218**	**12556**	**19509**	**61128**
			НР - 80%; СП - 8%			**524,08**	**1,49**	**24317**	**69**		**4528**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**46,4**	**725,64**	**4,74**	**33670**	**220**	**6849**	**21366**	**59439**
			НР - 80%; СП - 8%			**573,30**	**2,29**	**26601**	**106**		**4403**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТЕНЫ									
23		**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**124,44**	**1377,51**	**77,14**	**171417**	**9599**	**46251**	**98438**	**291443**
			НР - 80%; СП - 8%			**928,70**	**60,11**	**115567**	**7480**		**21588**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24		**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**124,44**	**1077,25**	**7,34**	**134053**	**913**	**50150**	**66624**	**216731**
			НР - 80%; СП - 8%			**666,91**	**2,33**	**82990**	**290**		**16054**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**124,44**	**595,69**	**4,47**	**74128**	**556**	**16790**	**45641**	**129350**
			НР - 80%; СП - 8%			**456,30**	**2,16**	**56782**	**269**		**9581**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**450359**	**11506**	**132596**	**251578**	**758091**
								306257	**8214**	**--**	**56154**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**450359**				
		Материалы		Тенге				**132593**				
		Всего заработная плата		Тенге					**314471**			
			Накладные расходы	Тенге				**251578**				
			Сметная прибыль	Тенге				**56154**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**758091**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
			Сметная заработная плата	Тенге					**314471**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**758091**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
			Сметная заработная плата	Тенге					**314471**			
			РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									
26		**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**165,45**	**5068,72**	**14,01**	**838620**	**2318**	**513729**	**258392**	**1184773**
			НР - 80%; СП - 8%			**1949,67**	**2,52**	**322573**	**417**		**87761**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27		**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**8,520675**	**21145,00**	**--**	**180170**	**--**	**180170**	**--**	**194584**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14414**	
28		**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**165,45**	**737,03**	**39,87**	**121942**	**6596**	**35930**	**76808**	**214650**
			НР - 93%; СП - 8%			**480,00**	**19,18**	**79416**	**3173**		**15900**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1140732**	**8914**	**729829**	**335200**	**1594007**
								401989	**3590**	**--**	**118075**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1140732**				
		Материалы		Тенге				**549658**				
		Всего заработная плата		Тенге					**405579**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**180170**				
			Накладные расходы	Тенге				**335200**				
			Сметная прибыль	Тенге				**118075**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1594007**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**345**
			Сметная заработная плата	Тенге					**405579**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1594007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
			Сметная заработная плата	Тенге					405579			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3472928**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				848763				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35508			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18141			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1607907		
			- Накладные расходы	Тенге							723492	
			- Сметная прибыль	Тенге							257254	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					477997			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3227796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					477997			
			Переход									
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1		1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	мтрубопровода	49	978,79	2,44	47961	119	627	46280	101781
			НР - 98%; СП - 8%			963,58	0,19	47215	9		7539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2		2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные**	м	48,51	142,00	--	6888	--	6888	--	7439
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
3		1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	12	454,66	0,54	5456	6	218	5130	11433
			НР - 98%; СП - 8%			435,96	0,26	5232	3		847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4		2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	33168,00	--	66336	--	66336	--	71643
			СП - 8%			--	--	--	--		5307	
5		2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	5	8654,00	--	43270	--	43270	--	46732
			СП - 8%			--	--	--	--		3462	
6		2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	10187,00	--	50935	--	50935	--	55010
			СП - 8%			--	--	--	--		4075	
7		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	5	190,83	--	954	--	91	846	1944
			НР - 98%; СП - 8%			172,67	--	863	--		144	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	278,00	--	1390	--	1390	--	1501
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
9		1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	7,68	18237,49	157,12	140064	1206	132546	6758	158568
			НР - 98%; СП - 8%			821,88	76,09	6312	584		11746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	15	617,38	67,35	9261	1010	3991	3607	13897
			НР - 76%; СП - 8%			284,01	32,40	4260	486		1029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	242,00	--	3993	--	3993	--	4312
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
12		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	877,29	1,02	8422	10	1286	5704	15256
			НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	7126	5		1130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	49	84,07	1,16	4119	57	34	3948	8712
			НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	4028	--		645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/гильзы/**	м трубопровода	2,28	1819,62	39,07	4149	89	2394	1664	6278
			НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	1666	32		465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393198	2497	313999	73937	504506
								76702	1119	--	37370	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21676				
			Материалы	Тенге				5277				
			Всего заработная плата	Тенге					11877			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3993				
			Накладные расходы	Тенге				9311				
			Сметная прибыль	Тенге				2478				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11877			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				371522				
			Материалы	Тенге				135908				
			Всего заработная плата	Тенге					65944			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168819				
			Сдача и испытание	Тенге				244				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				64626				
			Сметная прибыль	Тенге				34892				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				471040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					65944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				504505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					77821			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**504505**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76702				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2497			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1119			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						313997		
			- Накладные расходы	Тенге							73937	
			- Сметная прибыль	Тенге							37370	
			РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение и канализация									
1		**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,056**	**454848,70**	**149186,26**	**25472**	**8354**	**340**	**18964**	**47991**
			НР - 99%; СП - 8%			**299611,00**	**42453,30**	**16778**	**2377**		**3555**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2		**2301-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**56,56**	**1264,00**	**--**	**71492**	**--**	**71492**	**--**	**77211**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5719**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**96964**	**8354**	**71832**	**18964**	**125202**
								16778	**2377**	**--**	**9274**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25472**				
		Материалы		Тенге				**339**				
		Всего заработная плата		Тенге					**19155**			
			Накладные расходы	Тенге				**18964**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3555**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47991**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19155**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71492**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**71492**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5719**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**77211**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**125202**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19155**			
			РАЗДЕЛ 2.НВК									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,72	213,53	203,63	2076	1979	--	609	2900
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	96	750		215	
4		1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3грунта	53,55	234,89	224,00	12578	11995	--	3691	17571
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	84,85	583	4544		1302	
5		1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	26,35	1428,00	1428,00	37628	37627	--	17545	59587
			НР - 72%; СП - 8%			--	924,80	--	24368		4414	
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,63	841,75	--	7264	--	--	5230	13494
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	7264	--		1000	
7		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,91	34,67	34,67	1696	1695	--	439	2306
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	610		171	
8		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,91	156,87	74,79	7673	3658	--	4088	12702
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	4015	1664		941	
9		1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишний грунт/	м3 грунта	5,73	350,33	319,77	2007	1832	--	620	2837
			НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	175	687		210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	50,1375	47,00	--	2356	--		--	2545
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
11		1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,73	16,90	14,38	97	82	1	33	141
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	14	32		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**73375**	**58868**	**1**	**32255**	**114083**
								12147	**32655**	**--**	**8452**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73375**				
		Материалы		Тенге				**1**				
		Всего заработная плата		Тенге					**44802**			
		Транспортные расходы		Тенге				**2356**				
			Накладные расходы	Тенге				**32255**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8452**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114082**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**44802**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**114082**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**44802**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Колодец									
12		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,35	15881,85	1091,24	5559	382	4748	465	6506
			НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	429	82		482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	1,18	42391,76	7445,25	50022	8786	25552	18988	74531
			НР - 99%; СП - 8%			13291,56	2962,57	15684	3496		5521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	1	22474,00	--	22474	--	22474	--	24272
			СП - 8%			--	--	--	--		1798	
15		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	2	15405,00	--	30810	--	30810	--	33275
			СП - 8%			--	--	--	--		2465	
16		1106-1301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство**	м3	1,9	26023,18	2368,07	49444	4500	32693	12603	67010
			НР - 91%; СП - 8%			6447,98	840,92	12251	1598		4964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,177	3680,33	65,53	4332	77	2885	1261	6040
			НР - 90%; СП - 8%			1163,82	26,26	1370	31		447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01382	74527,42	6557,32	1030	90	116	995	2187
			НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	824	18		162	
19		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,01262	279767,00	--	3531	--	3531	--	3813
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
20		2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0012	338120,00	--	406	--	406	--	438
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
21		2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
22		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0216	95422,21	1026,95	2061	22	1530	467	2731
			НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	509	10		202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крышка КД2**	м2	1,77	325,59	123,81	576	219	--	405	1059

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			**201,78**	**52,38**	**357**	**93**		**78**	
24		**1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**	**1,77**	**3417,55**	**6,42**	**6049**	**12**	**4748**	**1165**	**7791**
			НР - 90%; СП - 8%			**728,34**	**2,72**	**1289**	**5**		**577**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**4**	**2071,02**	**1343,32**	**8284**	**5374**	**--**	**4316**	**13608**
			НР - 99%; СП - 8%			**727,70**	**362,19**	**2911**	**1449**		**1008**	
26		**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**1**	**466,00**	**--**	**466**	**--**	**466**	**--**	**503**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
27		**2302-0601-0409 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150**	**шт.**	**1**	**2523,00**	**--**	**2523**	**--**	**2523**	**--**	**2725**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202**	
28		**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1**	**553,00**	**--**	**553**	**--**	**553**	**--**	**597**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
29		**2302-0601-0804 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150**	**шт.**	**1**	**4207,00**	**--**	**4207**	**--**	**4207**	**--**	**4544**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
30		**1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,49**	**1523,55**	**65,37**	**22076**	**948**	**8075**	**11028**	**35753**
			НР - 80%; СП - 8%			**900,82**	**50,56**	**13053**	**733**		**2648**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31		**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**13,57**	**863,49**	**19,64**	**11718**	**266**	**7778**	**3449**	**16381**
			НР - 93%; СП - 8%			**270,72**	**2,59**	**3674**	**35**		**1213**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32		**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**1**	**5360,57**	**--**	**5361**	**--**	**2550**	**2755**	**8765**
			НР - 98%; СП - 8%			**2810,76**	**--**	**2811**	**--**		**649**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**235052**	**20676**	**159215**	**57897**	**316385**
								55162	**7550**	**--**	**23434**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**221942**				
			Материалы	Тенге				**88127**				
			Всего заработная плата	Тенге					**59901**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7507**				
			Местные материалы	Тенге				**53284**				
			Накладные расходы	Тенге				**55142**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22165**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**299249**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					59901			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13110				
		Материалы		Тенге				2550				
		Всего заработная плата		Тенге					2811			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7749				
			Накладные расходы	Тенге				2755				
			Сметная прибыль	Тенге				1269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				316383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					62712			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**555667**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84087				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87898			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42582			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						231049		
			- Перевозка грузов	Тенге				2356				
			- Накладные расходы	Тенге							109116	
			- Сметная прибыль	Тенге							41160	
			РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
1		**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**53**	**2389,25**	**854,00**	**126630**	**45262**	**10743**	**71624**	**214115**
			НР - 72%; СП - 8%			**1332,54**	**544,41**	**70625**	**28854**		**15860**	
2		**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**27**	**1824,88**	**599,21**	**49272**	**16178**	**5474**	**27479**	**82891**
			НР - 72%; СП - 8%			**1022,96**	**390,57**	**27620**	**10545**		**6140**	
3		**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник настенно-потолочный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**34**	**1824,88**	**599,21**	**62046**	**20373**	**6892**	**34603**	**104381**
			НР - 72%; СП - 8%			**1022,96**	**390,57**	**34781**	**13279**		**7732**	
4		**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**36**	**1824,88**	**599,21**	**65696**	**21572**	**7297**	**36639**	**110521**
			НР - 72%; СП - 8%			**1022,96**	**390,57**	**36827**	**14061**		**8187**	
5		**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник автономный аварийный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**10**	**1824,88**	**599,21**	**18249**	**5992**	**2027**	**10177**	**30701**
			НР - 72%; СП - 8%			**1022,96**	**390,57**	**10230**	**3906**		**2274**	
6		**2307-0102-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**5088,00**	**--**	**30528**	**--**	**30528**	**--**	**32970**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2442**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	21	2022,00	--	42462	--	42462	--	45859
			СП - 8%			--	--	--	--		3397	
8		2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 236 ГОСТ 17677-82	шт.	27	15305,00	--	413235	--	413235	--	446294
			СП - 8%			--	--	--	--		33059	
9		2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	12	15198,00	--	182376	--	182376	--	196966
			СП - 8%			--	--	--	--		14590	
10		2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели OLYMPIC LED 80 4000K, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	36	10246,00	--	368856	--	368856	--	398364
			СП - 8%			--	--	--	--		29508	
11		2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	8	6536,00	--	52288	--	52288	--	56471
			СП - 8%			--	--	--	--		4183	
12		2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	6	6342,00	--	38052	--	38052	--	41096
			СП - 8%			--	--	--	--		3044	
13		2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели С360, мощность 32 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19	14656,00	--	278464	--	278464	--	300741
			СП - 8%			--	--	--	--		22277	
14		2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным ускорегулирующим аппаратом, мощность 18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	13443,00	--	80658	--	80658	--	87111
			СП - 8%			--	--	--	--		6453	
15		2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцент ными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 9 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	9	8942,00	--	80478	--	80478	--	86916
			СП - 8%			--	--	--	--		6438	
16		2307-0102-0302 РСНБ РК 2015	Светильник автономный аварийный для люминесцентных ламп, тип ЛВО14 "Контур"	шт.	10	2749,00	--	27490	--	27490	--	29689
			СП - 8%			--	--	--	--		2199	
17		2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, тип ЛТБЦ-8	шт.	10	478,00	--	4780	--	4780	--	5162
			СП - 8%			--	--	--	--		382	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, тип TL-D36W	шт.	133	373,00	--	49609	--	49609	--	53578
			СП - 8%			--	--	--	--		3969	
19		2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27	шт.	19	678,00	--	12882	--	12882	--	13913
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
20		2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	226,00	--	1356	--	1356	--	1464
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
21		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт	шт.	9	531,00	--	4779	--	4779	--	5161
			СП - 8%			--	--	--	--		382	
22		2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Стартер 80С-220 ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	19,4	159,00	--	3085	--	3085	--	3332
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
23		1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник настенный наружной установки	шт	7	5142,46	1600,48	35997	11204	1426	22397	63066
			НР - 72%; СП - 8%			3338,08	1105,83	23367	7741		4672	
24		2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники настенные типа GRANDAL NBT, 220 В, мощность 26 Вт, IP 65	шт.	7	24174,00	--	169218	--	169218	--	182755
			СП - 8%			--	--	--	--		13537	
25		2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели PL-C26W 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт	шт.	7	678,00	--	4746	--	4746	--	5126
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
26		1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	3	1075,71	58,36	3227	175	185	2075	5726
			НР - 72%; СП - 8%			955,66	5,04	2867	15		424	
27		2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476,00	--	13428	--	13428	--	14502
			СП - 8%			--	--	--	--		1074	
28		2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели Master PL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт7	шт.	3	669,00	--	2007	--	2007	--	2168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
29		1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	406,26	3,20	18688	147	585	12970	34190
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	17956	58		2533	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	406,26	3,20	2438	20	76	1692	4460
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	2342	8		330	
31		1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	15	1031,49	16,25	15472	243	1500	9919	27422
			НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,15	13729	47		2031	
32		1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	5	485,80	3,20	2429	16	125	1652	4408
			НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	2288	6		326	
33		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46	285,00	--	13110	--	13110	--	14159
			СП - 8%			--	--	--	--		1049	
34		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	6	303,00	--	1818	--	1818	--	1963
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
35		2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	827,00	--	12405	--	12405	--	13397
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
36		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	393,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
37		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	72	39,00	--	2808	--	2808	--	3033
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
38		2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	60	687,00	--	41220	--	41220	--	44518
			СП - 8%			--	--	--	--		3298	
			ЩРВ-12(ЩО-1)									
39		1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка в нише	шт.	1	9773,93	897,10	9774	897	6185	2165	12894

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		955	
40		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
41		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19237
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	6385	--		1425	
42		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щитне	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
43		2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
44		2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
45		2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	682,00	--	3410	--	3410	--	3683
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
46		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
47		2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ЩРВ-12(ЩО-2)									
48		1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка в нише	шт.	1	9773,93	897,10	9774	897	6185	2165	12894
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		955	
49		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
50		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	4	2643,08	23,66	10572	95	5369	3678	15390
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	5108	--		1140	
51		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
53		2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
54		2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
55		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
56		2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ЩРВ-9(ЩОА-1, ЩОА-2)									
57		1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установкав нише	шт.	2	9773,93	897,10	19548	1795	12369	4330	25788
			НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	5384	630		1910	
58		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		570	
59		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2643,08	23,66	10572	95	5369	3678	15390
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	5108	--		1140	
60		2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5018,00	--	10036	--	10036	--	10839
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
61		2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
62		2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
63		2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	108,00	--	432	--	432	--	467
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
64		1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1527,22	163,22	4582	490	54	3043	8235
			НР - 72%; СП - 8%			1346,00	62,96	4038	189		610	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65		2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12837,00	--	38511	--	38511	--	41592
			СП - 8%			--	--	--	--		3081	
66		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	888	347,48	14,47	308562	12849	50536	178739	526286
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	245177	3072		38984	
67		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	888	320,68	145,80	284764	129470	40209	111524	427991
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	115085	39809		31703	
68		1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительныхкоробок	м кабеля	643	825,99	25,46	531112	16370	159677	259290	853634
			НР - 72%; СП - 8%			552,20	7,87	355065	5060		63232	
69		2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,53	276380,00	--	422861	--	422861	--	456690
			СП - 8%			--	--	--	--		33829	
70		2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	878	129,00	--	113262	--	113262	--	122323
			СП - 8%			--	--	--	--		9061	
71		2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	53,00	--	530	--	530	--	572
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4172584	284401	2891155	809951	5381138
								997028	127910	--	398601	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4168635				
		Материалы		Тенге				337051				
		Всего заработная плата		Тенге					1124938			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2550158				
			Накладные расходы	Тенге				809951				
			Сметная прибыль	Тенге				398285				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5376871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								884
			Сметная заработная плата	Тенге					1124938			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3949				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3949				
			Сметная прибыль	Тенге				316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4265				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5381136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								884
			Сметная заработная плата	Тенге					1124938			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5381136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				997028				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284401			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127910			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2891158		
			- Накладные расходы	Тенге							809951	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							398601	
						ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
1		1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводно-распределительное устройство. Установка на полу	шт.	2	26955,71	3461,84	53911	6923	36220	9612	68604
			НР - 72%; СП - 8%			5384,00	1290,68	10768	2581		5082	
2		5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
						--	--	--	--	229894	--	
3		5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН25х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616,00	--	146616	--		--	146616
						--	--	--	--	146616	--	
4		1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой шкафного исполнения. Установка на стене	шт.	1	21722,51	2522,38	21723	2522	15163	3565	27311
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	4038	913		2023	
5		5108-0401-0822 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3055-3У3 ГОСТ 30011.1-2012(ЩС1)	шт.	1	137890,00	--	137890	--		--	137890
						--	--	--	--	137890	--	
6		1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой шкафного исполнения.Установка на стене	шт.	2	21722,51	2522,38	43445	5045	30324	7129	54620
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	8076	1826		4046	
7		5108-0401-0821 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3051-3У3 ГОСТ 30011.1-2012(ЩС2, ЩС3)	шт.	2	174446,00	--	348892	--		--	348892
						--	--	--	--	348892	--	
			ЩРН-18(ЩС4)									
8		1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установкана стене	шт.	1	21722,51	2522,38	21723	2522	15163	3565	27311
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	4038	913		2023	
9		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток 25 А	шт	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
10		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток до 25 А	шт	5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19237
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	6385	--		1425	
11		2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
			СП - 8%			--	--	--	--		488	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
13		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3597,00	--	17985	--	17985	--	19424
			СП - 8%			--	--	--	--		1439	
			ЩРН-36(ЩС5)									
14		1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	1	21722,51	2522,38	21723	2522	15163	3565	27311
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	4038	913		2023	
15		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток до 25 А	шт	3	2643,08	23,66	7929	71	4027	2758	11542
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	3831	--		855	
16		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток до 25 А	шт	5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19237
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	6385	--		1425	
17		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток до 25 А	шт	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		570	
18		2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16724,00	--	16724	--	16724	--	18062
			СП - 8%			--	--	--	--		1338	
19		2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
20		2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
21		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
22		2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	687,00	--	3435	--	3435	--	3710
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
23		1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой шкафного исполнения. Установка на стене	шт.	1	21722,51	2522,38	21723	2522	15163	3565	27311
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	4038	913		2023	
24		5108-0401-0822 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3054-3У3 ГОСТ 30011.1-2012(ЩС6)	шт.	1	137890,00	--	137890	--		--	137890

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	137890	--	
			ЩРН-12(ЩС7)									
25		1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установкана стене	шт.	1	21722,51	2522,38	21723	2522	15163	3565	27311
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	912,92	4038	913		2023	
26		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток 25 А	шт	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
27		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции в щите, на ток до 25 А	шт	3	2643,08	23,66	7929	71	4027	2758	11542
			НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	3831	--		855	
28		2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
29		2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
30		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
31		1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	5	6647,80	103,58	33239	517	14212	13441	50414
			НР - 72%; СП - 8%			3702,00	31,48	18510	157		3734	
32		2307-0208-0218 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ 1220, воболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	5	10794,00	--	53970	--	53970	--	58288
			СП - 8%			--	--	--	--		4318	
33		1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4572,86	23,66	22864	118	9976	9194	34623
			НР - 72%; СП - 8%			2554,00	--	12770	--		2565	
34		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028,00	--	5140	--	5140	--	5551
			СП - 8%			--	--	--	--		411	
35		1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	406,26	3,20	3656	28	115	2538	6689
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	3513	11		496	
36		2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	330,00	--	2970	--	2970	--	3208

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
37		1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	4	485,80	3,20	1943	13	99	1322	3526
			НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	1831	5		261	
38		1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	15	1027,95	17,85	15419	268	1422	9926	27372
			НР - 72%; СП - 8%			915,28	3,78	13729	57		2028	
39		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393,00	--	1572	--	1572	--	1698
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
40		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	393,00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
41		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	28	39,00	--	1092	--	1092	--	1179
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
42		2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжкии ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	15	687,00	--	10305	--	10305	--	11129
			СП - 8%			--	--	--	--		824	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1635968**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114927				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25995			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9202			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						357460		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1001182		
			- Накладные расходы	Тенге							89374	
			- Сметная прибыль	Тенге							47024	
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/Переход									
1		1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1824,88	599,21	10949	3595	1216	6106	18420
			НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	6138	2343		1364	
2		2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL 136	шт.	6	2022,00	--	12132	--	12132	--	13103
			СП - 8%			--	--	--	--		971	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, тип TL-D36W	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
4		2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Стартер 80С-220 ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,2	159,00	--	191	--	191	--	206
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
5		1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	406,26	3,20	1219	10	38	846	2230
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	1171	4		165	
6		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	285,00	--	285	--	285	--	308
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
7		2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
8		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	3	39,00	--	117	--	117	--	126
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
9		2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжкии ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
10		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	64	320,68	145,80	20524	9331	2899	8038	30847
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	8294	2869		2285	
11		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	177802,00	--	11379	--	11379	--	12289
			СП - 8%			--	--	--	--		910	
12		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	62	347,48	14,47	21544	898	3528	12480	36745
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	17118	215		2722	
13		2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	62	129,00	--	7998	--	7998	--	8638
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**128599**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32721				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13834			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5431			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45048		
			- Накладные расходы	Тенге							27470	
			- Сметная прибыль	Тенге							9525	
			Колодец жироуловитель									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1		1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	9,72	213,53	203,63	2076	1979	--	609	2900
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	96	750		215	
2		1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3грунта	53,55	234,89	224,00	12578	11995	--	3691	17571
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	84,85	583	4544		1302	
3		1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	26,35	1428,00	1428,00	37628	37627	--	17545	59587
			НР - 72%; СП - 8%			--	924,80	--	24368		4414	
4		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,63	841,75	--	7264	--	--	5230	13494
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	7264	--		1000	
5		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48,91	34,67	34,67	1696	1695	--	439	2306
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	610		171	
6		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	48,91	156,87	74,79	7673	3658	--	4088	12702
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	4015	1664		941	
7		1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишний грунт/**	м3 грунта	5,73	350,33	319,77	2007	1832	--	620	2837
			НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	175	687		210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	50,1375	47,00	--	2356	--		--	2545
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
9		1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,73	16,90	14,38	97	82	1	33	141
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	14	32		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				73375	58868	1	32255	114083
								12147	32655	--	8452	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73375				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					44802			
		Транспортные расходы		Тенге				2356				
			Накладные расходы	Тенге				32255				
			Сметная прибыль	Тенге				8452				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					44802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				114082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					44802			
			РАЗДЕЛ 2.Колодец									
10		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,35	15881,85	1091,24	5559	382	4748	465	6506
			НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	429	82		482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	1,18	42391,76	7445,25	50022	8786	25552	18988	74531
			НР - 99%; СП - 8%			13291,56	2962,57	15684	3496		5521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	1	22474,00	--	22474	--	22474	--	24272
			СП - 8%			--	--	--	--		1798	
13		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	2	15405,00	--	30810	--	30810	--	33275
			СП - 8%			--	--	--	--		2465	
14		1106-1301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство**	м3	1,9	26023,18	2368,07	49444	4500	32693	12603	67010
			НР - 91%; СП - 8%			6447,98	840,92	12251	1598		4964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	м2 перегородок (за вычетомпроемов)	1,177	3680,33	65,53	4332	77	2885	1261	6040
			НР - 90%; СП - 8%			1163,82	26,26	1370	31		447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01382	74527,42	6557,32	1030	90	116	995	2187
			НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	824	18		162	
17		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,01262	279767,00	--	3531	--	3531	--	3813
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
18		2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0012	338120,00	--	406	--	406	--	438
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
19		2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0216	95422,21	1026,95	2061	22	1530	467	2731
			НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	509	10		202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крышка КД2**	м2	1,77	325,59	123,81	576	219	--	405	1059
			НР - 90%; СП - 8%			201,78	52,38	357	93		78	
22		1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	1,77	3417,55	6,42	6049	12	4748	1165	7791
			НР - 90%; СП - 8%			728,34	2,72	1289	5		577	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	4	2071,02	1343,32	8284	5374	--	4316	13608
			НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	2911	1449		1008	
24		2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	1	466,00	--	466	--	466	--	503
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
25		2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150**	шт.	1	2523,00	--	2523	--	2523	--	2725
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
26		2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
27		2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150**	шт.	1	4207,00	--	4207	--	4207	--	4544
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
28		1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,49	1523,55	65,37	22076	948	8075	11028	35753
			НР - 80%; СП - 8%			900,82	50,56	13053	733		2648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	13,57	863,49	19,64	11718	266	7778	3449	16381
			НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	3674	35		1213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30		1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5360,57	--	5361	--	2550	2755	8765
			НР - 98%; СП - 8%			2810,76	--	2811	--		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				235052	20676	159215	57897	316385
								55162	7550	--	23434	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				221942				
		Материалы		Тенге				88127				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					59901			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7507				
		Местные материалы		Тенге				53284				
			Накладные расходы	Тенге				55142				
			Сметная прибыль	Тенге				22165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					59901			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13110				
		Материалы		Тенге				2550				
		Всего заработная плата		Тенге					2811			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7749				
			Накладные расходы	Тенге				2755				
			Сметная прибыль	Тенге				1269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				316383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					62712			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**430465**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67309				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79544			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40205			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159218		
			- Перевозка грузов	Тенге				2356				
			- Накладные расходы	Тенге							90152	
			- Сметная прибыль	Тенге							31886	
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение									
1		**1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик управления освещением с фотоблоком. Установка**	**шт.**	**1**	**5237,52**	**2416,44**	**5238**	**2417**	**129**	**2613**	**8479**
			НР - 72%; СП - 8%			**2692,00**	**936,92**	**2692**	**937**		**628**	
2		**5108-0401-0117 РСНБ РК 2015**	**Ящик управления освещением ЯОУ9602-3574**	**шт.**	**1**	**94232,00**	**--**	**94232**	**--**		**--**	**94232**
						--	**--**	**--**	**--**	**94232**	**--**	
3		**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,6**	**2542,40**	**--**	**1525**	**--**	**--**	**1098**	**2833**
			НР - 72%; СП - 8%			**2542,40**	**--**	**1525**	**--**		**210**	
4		**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения**	**м3**	**0,6**	**22521,03**	**1727,86**	**13513**	**1037**	**9605**	**2819**	**17639**
			НР - 91%; СП - 8%			**4784,85**	**378,55**	**2871**	**227**		**1307**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5		**1101-0102-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**0,6**	**275,59**	**251,61**	**165**	**151**	**--**	**51**	**233**
			НР - 72%; СП - 8%			**23,91**	**94,33**	**14**	**57**		**17**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,2	47,00	--	56	--		--	61
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
7		1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Установка трубчатых опор под светильники	1000кг	0,501	47119,86	24770,74	23607	12410	1270	11270	37667
			НР - 80%; СП - 8%			19815,00	8304,36	9927	4160		2790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.90	Опора трубчатая наружного освещения ОТЗ-7,0-2,0	шт	3	79761,90	--	239286	--	239286	--	258429
			СП - 8%			--	--	--	--		19143	
9		1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	3	11121,89	6096,96	33366	18290	1562	14316	51496
			НР - 72%; СП - 8%			4504,61	2123,13	13514	6369		3815	
10		2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейн однорожковый КС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5680,00	--	17040	--	17040	--	18403
			СП - 8%			--	--	--	--		1363	
11		1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами металлогалогенными. Установка вне зданий	шт.	3	6079,59	1766,88	18239	5301	4994	7060	27323
			НР - 72%; СП - 8%			2648,01	620,60	7944	1862		2024	
12		2307-0106-0323 РСНБ РК 2015	Светильник консольный NTK20-H250,ГОСТ 55705-2013	шт.	3	49726,00	--	149178	--	149178	--	161112
			СП - 8%			--	--	--	--		11934	
13		2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа металлогалогенная 250 Вт, цоколь Е40, HQI-T-250	шт.	3	1374,00	--	4122	--	4122	--	4452
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
14		2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
15		1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	12	4485,00	2669,04	53820	32029	1376	22733	82678
			НР - 72%; СП - 8%			1701,28	929,90	20415	11159		6124	
16		2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель резьбовой типа Е27	шт.	12	1237,00	--	14844	--	14844	--	16032
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
17		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба гофро диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	28	347,48	14,47	9729	405	1593	5636	16594
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	7731	97		1229	
18		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	28	320,68	145,80	8979	4082	1268	3517	13495
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	3629	1255		1000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		2306-0112-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,028	225362,00	--	6310	--	6310	--	6815
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
20		2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	28	24,00	--	672	--	672	--	726
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
21		1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	17	213,53	203,63	3630	3461	--	1065	5071
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	168	1311		376	
22		1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1	3118,85	--	3119	--	--	2246	5794
			НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	3119	--		429	
23		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	34,67	34,67	416	416	--	108	566
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	150		42	
24		1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	17,12	17,12	205	205	--	53	279
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	74		21	
25		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	156,87	74,79	1882	897	--	1003	3116
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	985	408		231	
26		1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6	275,59	251,61	1654	1510	1	511	2338
			НР - 72%; СП - 8%			23,91	94,33	143	566		173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27		4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	11	47,00	--	517	--		--	558
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
28		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	21	343,27	154,20	7209	3238	977	2869	10885
			НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	2994	991		806	
29		1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	47	476,56	398,80	22398	18743	--	7947	32773
			НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	3655	7383		2428	
30		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	1,65	2240,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%			--	--	--	--		296	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	7	446,23	179,70	3124	1258	505	1248	4722
			НР - 72%; СП - 8%			194,40	53,22	1361	373		350	
32		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	30	320,68	145,80	9620	4374	1358	3768	14459
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	3888	1345		1071	
33		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,047	27931,68	19288,08	1313	907	--	370	1817
			НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	406	200		135	
34		2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	47	47,00	--	2209	--	2209	--	2386
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
35		1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан. - км	0,028	143334,60	--	4013	--	47	3014	7589
			НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	3966	--		562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36		2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-110х11, ГОСТ 18599-2001	м	28	2948,00	--	82544	--	82544	--	89148
			СП - 8%			--	--	--	--		6604	
37		1308-0206-1716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	2	883,15	80,19	1766	160	903	542	2493
			НР - 72%; СП - 8%			351,40	25,18	703	50		185	
38		2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водога зопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	441,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
39		2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	314051,00	--	18529	--	18529	--	20011
			СП - 8%			--	--	--	--		1482	
40		1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	21801,31	16561,44	43603	33123	112	15740	64091
			НР - 72%; СП - 8%			5184,00	5746,79	10368	11494		4747	
41		2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-35 СЕЕ01 ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	18709,00	--	37418	--	37418	--	40411
			СП - 8%			--	--	--	--		2993	
42		2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	6013,00	--	601	--	601	--	649
			СП - 8%			--	--	--	--		48	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**945991**	**144414**	**604753**	**111597**	**1134660**
								102018	**50468**	**94232**	**77072**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**94232**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**94232**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**713853**				
		Материалы		Тенге				**16046**				
		Всего заработная плата		Тенге					**136902**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**471842**				
			Накладные расходы	Тенге				**99629**				
			Сметная прибыль	Тенге				**65080**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**878562**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
			Сметная заработная плата	Тенге					**136902**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55362**				
		Материалы		Тенге				**9652**				
		Всего заработная плата		Тенге					**15584**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20971**				
		Местные материалы		Тенге				**3696**				
		Транспортные расходы		Тенге				**573**				
			Накладные расходы	Тенге				**11968**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5388**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72718**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15584**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**82544**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**82544**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6604**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**89148**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1134660**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
			Сметная заработная плата	Тенге					**152486**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1134660**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**102018**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**144414**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50468**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**604751**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**573**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**94232**		
			- Накладные расходы	Тенге							**111597**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**77072**	
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ и ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1		**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор приемно - контрольный пожарно - охранный на 8 зон**	**шт**	**1**	**31901,82**	**2,08**	**31902**	**2**	**344**	**19249**	**55243**
			НР - 61%; СП - 8%			**31556,00**	**--**	**31556**	**--**		**4092**	
2		**2308-0303-0305 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**24241,00**	**--**	**24241**	**--**	**24241**	**--**	**26180**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1939**	
3		**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**2924,48**	**--**	**2924**	**--**	**332**	**1866**	**5173**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	2592	--		383	
4		2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
5		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2661,73	2,08	5323	4	135	3162	9164
			НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	5184	--		679	
6		2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	1653,00	--	3306	--	3306	--	3570
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
7		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	1335,49	0,78	44071	26	1277	26088	75772
			НР - 61%; СП - 8%			1296,00	--	42768	--		5613	
8		2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	33	613,00	--	20229	--	20229	--	21847
			СП - 8%			--	--	--	--		1618	
9		1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	5	2170,00	--	10850	--	--	6619	18866
			НР - 61%; СП - 8%			2170,00	--	10850	--		1397	
10		2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	5	1349,00	--	6745	--	6745	--	7285
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
11		1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	15	671,03	--	10065	--	157	6044	17397
			НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	9908	--		1289	
12		2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
13		1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Резисторы	шт	40	1641,03	319,68	65641	12787	1014	40951	115120
			НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	51840	5037		8527	
14		2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	40	48,00	--	1920	--	1920	--	2074
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
15		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	400	226,82	2,23	90728	892	6628	59941	162723
			НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	83208	44		12054	
16		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	40	347,48	14,47	13899	578	2277	8051	23706
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	11044	138		1756	
17		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	440	320,68	145,80	141099	64152	19923	55259	212067

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	57024	19725		15709	
18		2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,04	283762,00	--	11350	--	11350	--	12258
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
19		2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,4	23748,00	--	9499	--	9499	--	10259
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
20		2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	400	46,00	--	18400	--	18400	--	19872
			СП - 8%			--	--	--	--		1472	
21		2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	7	1746,00	--	12222	--	12222	--	13200
			СП - 8%			--	--	--	--		978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**530639**	**78441**	**146224**	**227230**	**818499**
								305974	**24944**	**--**	**60630**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**530639**				
		Материалы		Тенге				**32087**				
		Всего заработная плата		Тенге					**330918**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114137**				
			Накладные расходы	Тенге				**227229**				
			Сметная прибыль	Тенге				**60630**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**818498**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
			Сметная заработная плата	Тенге					**330918**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**818498**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
			Сметная заработная плата	Тенге					**330918**			
			РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
22		1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	12	1653,71	319,68	19845	3836	457	12285	34701
			НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	15552	1511		2570	
23		2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12-СН"Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1785,00	--	21420	--	21420	--	23134
			СП - 8%			--	--	--	--		1714	
24		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2661,73	2,08	23956	19	609	14230	41241
			НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	23328	--		3055	
25		2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1785,00	--	16065	--	16065	--	17350
			СП - 8%			--	--	--	--		1285	
26		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	145	347,48	14,47	50385	2098	8253	29186	85937

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	40034	502		6366	
27		1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2**	м	145	82,12	0,80	11907	116	2692	6583	19970
			НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	9099	45		1479	
28		2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	1000м	0,145	162625,00	--	23581	--	23581	--	25467
			СП - 8%			--	--	--	--		1886	
29		2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые**	кг	18,27	1746,00	--	31899	--	31899	--	34451
			СП - 8%			--	--	--	--		2552	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				199058	6069	104976	62284	282251
								88013	2058	--	20907	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				199058				
		Материалы		Тенге				12010				
		Всего заработная плата		Тенге					90071			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92965				
			Накладные расходы	Тенге				62284				
			Сметная прибыль	Тенге				20907				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				282249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					90071			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				282249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					90071			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1100747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				393987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84510			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27002			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						251199		
			- Накладные расходы	Тенге							289513	
			- Сметная прибыль	Тенге							81537	
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ/Переход									
1		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	2661,73	2,08	7985	6	203	4743	13747
			НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	7776	--		1018	
2		2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	3	1653,00	--	4959	--	4959	--	5356
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
3		1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	2	2170,00	--	4340	--	--	2647	7546
			НР - 61%; СП - 8%			2170,00	--	4340	--		559	
4		2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ**	шт.	2	1349,00	--	2698	--	2698	--	2914
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
5		1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Резисторы**	шт	5	1641,03	319,68	8205	1599	126	5119	14390

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**1296,00**	**125,92**	**6480**	**630**		**1066**	
6		**2404-0207-3968 РСНБ РК 2015**	**Резисторы**	**шт.**	**5**	**48,00**	**--**	**240**	**--**	**240**	**--**	**259**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
7		**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**65**	**226,82**	**2,23**	**14743**	**145**	**1077**	**9740**	**26442**
			НР - 72%; СП - 8%			**208,02**	**0,11**	**13521**	**7**		**1959**	
8		**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2**	**347,48**	**14,47**	**695**	**29**	**114**	**403**	**1185**
			НР - 72%; СП - 8%			**276,10**	**3,46**	**552**	**7**		**88**	
9		**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**67**	**320,68**	**145,80**	**21486**	**9769**	**3034**	**8415**	**32293**
			НР - 72%; СП - 8%			**129,60**	**44,83**	**8683**	**3004**		**2392**	
10		**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,067**	**23748,00**	**--**	**1591**	**--**	**1591**	**--**	**1718**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
11		**2306-1710-0102 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**65**	**46,00**	**--**	**2990**	**--**	**2990**	**--**	**3229**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239**	
12		**2301-0802-9901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые**	**кг**	**0,35**	**1746,00**	**--**	**611**	**--**	**611**	**--**	**660**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**109739**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41352**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11548**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3648**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17644**		
			- Накладные расходы	Тенге							**31067**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**8129**	
			РАЗДЕЛ 1.Наружные сети телефонизации									
1		**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет траншей и котлованов**	**м3 грунта**	**225**	**213,53**	**203,63**	**48044**	**45816**	**--**	**14100**	**67116**
			НР - 72%; СП - 8%			**9,90**	**77,14**	**2228**	**17356**		**4972**	
2		**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**199**	**34,67**	**34,67**	**6899**	**6900**	**--**	**1788**	**9382**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,48**	**--**	**2484**		**695**	
3		**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**199**	**156,87**	**74,79**	**31217**	**14883**	**--**	**16635**	**51680**
			НР - 72%; СП - 8%			**82,08**	**34,02**	**16334**	**6770**		**3828**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	28	350,33	319,77	9809	8954	2	3031	13867
			НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	853	3357		1027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5		4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	250	47,00	--	11750	--		--	12690
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
6		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для вставок**	м3 грунта	10	1613,92	--	16139	--	--	11620	29980
			НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	16139	--		2221	
7		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8	841,75	--	6734	--	--	4848	12509
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	6734	--		927	
8		1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладкав канализации по свободному каналу трубопровода водну нитку**	м канала	115	166,53	63,49	19151	7301	--	9156	30572
			НР - 61%; СП - 8%			103,04	27,48	11850	3160		2265	
9		1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладкав канализации по занятому каналу трубопровода**	м канала	432	247,28	85,36	106825	36875	--	52404	171967
			НР - 61%; СП - 8%			161,92	36,94	69949	15958		12738	
10		1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	117	272,19	72,18	31846	8445	109	16437	52146
			НР - 61%; СП - 8%			199,08	31,23	23292	3654		3863	
11		1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	441	369,05	97,94	162751	43192	410	84082	266579
			НР - 61%; СП - 8%			270,18	42,38	119149	18690		19747	
12		1134-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	1	7608,42	3303,77	7608	3304	--	4215	12768
			НР - 76%; СП - 8%			4304,65	1240,84	4305	1241		946	
13		1134-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-3, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	2	7608,42	3303,77	15217	6608	--	8429	25538
			НР - 76%; СП - 8%			4304,65	1240,84	8609	2482		1892	
14		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	4,59	48134,75	--	220939	--	220939	--	238614
			СП - 8%			--	--	--	--		17675	
15		1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Устройство ввода труб в колодцы**	канал	2	1006,98	--	2014	--	149	1417	3706
			НР - 76%; СП - 8%			932,55	--	1865	--		275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		1311-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Разделка концов ВОК**	шт	2	326,30	--	653	--	--	489	1234
			НР - 75%; СП - 8%			326,30	--	653	--		91	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		1134-0201-0903 РСНБ РК 2015	Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-3. Устройство	вставка	2	5721,59	--	11443	--	3175	6284	19145
			НР - 76%; СП - 8%			4134,24	--	8268	--		1418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ж/б для вставок	м3	0,26	31088,00	--	8083	--	8083	--	8730
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
19		1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	1772,30	188,58	5317	566	404	4573	10681
			НР - 99%; СП - 8%			1448,86	90,72	4347	272		791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т ГОСТ 8591-76х	к-т	3	46322,00	--	138966	--	138966	--	150083
			СП - 8%			--	--	--	--		11117	
21		1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	10	791,40	149,75	7914	1498	3431	2216	10941
			НР - 61%; СП - 8%			298,50	64,80	2985	648		810	
22		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2004,00	--	20040	--	20040	--	21643
			СП - 8%			--	--	--	--		1603	
23		2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р51177-98	шт.	10	1495,00	--	14950	--	14950	--	16146
			СП - 8%			--	--	--	--		1196	
24		2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛ-SM-4-FF	км	0,57	167110,00	--	95253	--	95253	--	102873
			СП - 8%			--	--	--	--		7620	
25		2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110х12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	547	2948,00	--	1612556	--	1612556	--	1741560
			СП - 8%			--	--	--	--		129004	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2612118**	**184342**	**2118467**	**241724**	**3082150**
								297560	**76072**	**--**	**228308**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**424393**				
			Материалы	Тенге				**3951**				
			Всего заработная плата	Тенге					**269988**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**95253**				
			Накладные расходы	Тенге				**164784**				
			Сметная прибыль	Тенге				**47134**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**636311**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
			Сметная заработная плата	Тенге					**269988**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**436203**				
			Материалы	Тенге				**3732**				
			Всего заработная плата	Тенге					**103644**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14950**				
			Местные материалы	Тенге				**249062**				
			Транспортные расходы	Тенге				**11750**				
			Накладные расходы	Тенге				**76940**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41053**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**554196**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**103644**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1751522**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1751522**				
			Сметная прибыль	Тенге				**140121**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1891643**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3082150**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
			Сметная заработная плата	Тенге					**373632**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3082150**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**297560**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**184342**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**76072**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2118470**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**11750**				
			- Накладные расходы	Тенге							**241724**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**228308**	
			Технологическое оборудование и мебель									
1		**8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Разновысокие перекладины**	**комплект**	**1**	**129159,00**	**320,00**	**129159**	**320**	**123898**	**4344**	**144183**
			НР - 4344 Тенге; СП - 10680 Тенге			**4941,00**	**76,00**	**4941**	**76**		**10680**	
2		**8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Гимнастическая стенка одинарная**	**комплект**	**10**	**167981,00**	**2304,00**	**1679810**	**23040**	**1600770**	**44720**	**1862490**
			НР - 4472 Тенге; СП - 13796 Тенге			**5600,00**	**686,00**	**56000**	**6860**		**137960**	
3		**8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Разновысокие перекладины**	**комплект**	**1**	**129159,00**	**320,00**	**129159**	**320**	**123898**	**4344**	**144183**
			НР - 4344 Тенге; СП - 10680 Тенге			**4941,00**	**76,00**	**4941**	**76**		**10680**	
4		**8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерами видам: Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**189323,00**	**2621,00**	**189323**	**2621**	**178013**	**7064**	**212098**
			НР - 7064 Тенге; СП - 15711 Тенге			**8689,00**	**765,00**	**8689**	**765**		**15711**	
5		**8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1**	**113306,00**	**1876,00**	**113306**	**1876**	**105921**	**4635**	**127376**
			НР - 4635 Тенге; СП - 9435 Тенге			**5509,00**	**558,00**	**5509**	**558**		**9435**	
6		**8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**1**	**137442,00**	**2072,00**	**137442**	**2072**	**125043**	**8586**	**157710**
			НР - 8586 Тенге; СП - 11682 Тенге			**10327,00**	**578,00**	**10327**	**578**		**11682**	
7		**2308-0305-0403 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2**	**10530,00**	**--**	**21060**	**--**	**21060**	**--**	**22745**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1685**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		2308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	4978,00	--	9956	--	9956	--	10752
			СП - 8%			--	--	--	--		796	
9		1114-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ящика для песка из деревянных щитов	м2	4,8	9468,94	91,13	45451	437	36473	8591	58366
			НР - 99%; СП - 8%			1779,40	28,53	8541	137		4323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	3	2240,00	--	6720	--	6720	--	7258
			СП - 8%			--	--	--	--		538	
11		1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов,производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	36518,90	2515,75	36519	2516	118	21244	62384
			НР - 61%; СП - 8%			33885,00	940,68	33885	941		4621	
12		1328-0108-0101 РСНБ РК 2015	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	52514,04	3844,80	52514	3845	165	30454	89605
			НР - 61%; СП - 8%			48504,00	1420,28	48504	1420		6637	
13		1328-0804-0101 РСНБ РК 2015	Механизм режущий для: изготовлениякороткорезаных и фигурных изделий, универсальный,производительность 300 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	28799,47	388,57	28799	389	28	17398	49893
			НР - 61%; СП - 8%			28382,00	138,88	28382	139		3696	
14		1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования	шт.	2	60918,84	2555,34	121838	5110	280	72143	209499
			НР - 61%; СП - 8%			58224,00	909,20	116448	1818		15518	
15		1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	Плита электрическая. Монтаж оборудования	шт.	3	41368,00	3870,00	124104	11610	174	71114	210836
			НР - 61%; СП - 8%			37440,00	1420,28	112320	4261		15617	
16		1328-0702-0304 РСНБ РК 2015	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	32728,07	2140,11	32728	2140	168	19015	55882
			НР - 61%; СП - 8%			30420,00	751,80	30420	752		4139	
17		1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	41368,00	3870,00	41368	3870	58	23705	70279
			НР - 61%; СП - 8%			37440,00	1420,28	37440	1420		5206	
18		1117-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ванны моечные. Установка	комплект	11	4100,31	146,29	45103	1609	3862	39606	91486
			НР - 98%; СП - 8%			3602,88	71,16	39632	783		6777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная	шт	2	33324,67	527,67	66649	1055	7004	35898	110751
			НР - 61%; СП - 8%			29295,00	129,60	58590	259		8204	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3697774
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				604569				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62830			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20843			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2343609		
			- Накладные расходы	Тенге							412861	
			- Сметная прибыль	Тенге							273905	
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСОФИКАЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1		1310-0902-1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	VoIP-шлюз аналоговый с 4 портами. Монтаж оборудования	шт.	3	2606,85	122,26	7821	367	944	4042	12812
			НР - 61%; СП - 8%			2170,00	38,88	6510	117		949	
2		2308-0102-0301 РСНБ РК 2015	VoIP-шлюз аналоговый с 4 портами GXW4004	шт.	3	24358,00	--	73074	--	73074	--	78920
			СП - 8%			--	--	--	--		5846	
3		1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор неуправляемый на 8 портов. Монтаж оборудования	шт.	1	4117,08	862,08	4117	862	--	2752	7419
			НР - 75%; СП - 8%			3255,00	414,72	3255	415		550	
4		2308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Комммутатор неуправляемый на 8 портов серия DES-1008D	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
			СП - 8%			--	--	--	--		934	
5		1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	485,80	3,20	1457	10	74	991	2644
			НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	1373	4		196	
6		2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	356,00	--	1068	--	1068	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
7		1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1081,08	--	3243	--	444	1708	5347
			НР - 61%; СП - 8%			933,12	--	2799	--		396	
8		2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5632,00	--	16896	--	16896	--	18248
			СП - 8%			--	--	--	--		1352	
9		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	75	226,82	2,23	17012	167	1243	11239	30511
			НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	15602	8		2260	
10		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	75	320,68	145,80	24051	10935	3396	9419	36148
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	9720	3362		2678	
11		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,075	88013,00	--	6601	--	6601	--	7129
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
12		2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	75	46,00	--	3450	--	3450	--	3726
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**170463**	**12341**	**118863**	**30151**	**216664**
								39259	**3906**	**--**	**16050**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				170463				
		Материалы		Тенге				6102				
		Всего заработная плата		Тенге					43165			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112762				
			Накладные расходы	Тенге				30151				
			Сметная прибыль	Тенге				16050				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				216664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					43165			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					43165			
			РАЗДЕЛ 2.Звонковая сигнализация и часофикация									
13		1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	4362,05	--	4362	--	21	2648	7571
			НР - 61%; СП - 8%			4341,00	--	4341	--		561	
14		ТПЕРЕЧЕНЬ мат.и об.п.	**Первичные электронные часы**	комплект	1	121411,06	--	121411	--	121411	--	131124
			СП - 8%			--	--	--	--		9713	
15		1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.	3	2404,37	--	7213	--	67	4359	12498
			НР - 61%; СП - 8%			2382,00	--	7146	--		926	
16		ТПЕРЕЧЕНЬ мат.и об.п.	**Вторичные электронные часы**	комплект	3	25166,32	--	75499	--	75499	--	81539
			СП - 8%			--	--	--	--		6040	
17		1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 10 кг. Установкана металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	1429,11	--	1429	--	83	1010	2634
			НР - 75%; СП - 8%			1346,00	--	1346	--		195	
18		2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	**Блок питания 1909 БП-24**	шт.	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
19		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	30	226,82	2,23	6805	67	497	4496	12205
			НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	6241	3		904	
20		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенном кабельном канале**	м кабеля	30	320,68	145,80	9620	4374	1358	3768	14459
			НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	3888	1345		1071	
21		2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**	км	0,03	67239,00	--	2017	--	2017	--	2178
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
22		2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6647,80	103,58	6648	103	2843	2688	10083
			НР - 72%; СП - 8%			3702,00	31,48	3702	31		747	
24		2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым релемодели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	15114,00	--	15114	--	15114	--	16323
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
25		1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	2	1211,52	--	2423	--	41	1453	4186
			НР - 61%; СП - 8%			1191,00	--	2382	--		310	
26		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	2	971,00	--	1942	--	1942	--	2097
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
27		1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	406,26	3,20	406	3	13	282	743
			НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	390	1		55	
28		2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330,00	--	330	--	330	--	356
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
29		2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	3	687,00	--	2061	--	2061	--	2226
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
30		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	347,48	14,47	5212	217	853	3019	8890
			НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	4142	52		659	
31		1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	15	82,12	0,80	1232	12	279	681	2066
			НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	941	5		153	
32		2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	162625,00	--	2439	--	2439	--	2634
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
33		2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм ГОСТ 18599-2001	м	15	103,00	--	1545	--	1545	--	1669
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**274830**	**4776**	**235535**	**24404**	**323172**
								34519	**1437**	**--**	**23938**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				274830				
		Материалы		Тенге				6055				
		Всего заработная плата		Тенге					35956			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229480				
			Накладные расходы	Тенге				24404				
			Сметная прибыль	Тенге				23938				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				323172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					35956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				323172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					35956			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**539836**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73778				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17117			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5343			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						354399		
			- Накладные расходы	Тенге							54555	
			- Сметная прибыль	Тенге							39988	
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1		**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)**	**м3 грунта**	**247,64**	**42,32**	**42,32**	**10480**	**10480**	**--**	**2717**	**14253**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,24**	**--**	**3774**		**1056**	
2		**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /избыток грунта/**	**м3 грунта**	**247,64**	**222,69**	**214,63**	**55147**	**53151**	**--**	**11607**	**72095**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,06**	**57,04**	**1996**	**14125**		**5340**	
3		**4102-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2166,85**	**34,20**	**--**	**74106**	**--**		**--**	**80035**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5929**	
4		**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**247,64**	**16,90**	**14,38**	**4185**	**3561**	**12**	**1434**	**6068**
			НР - 72%; СП - 8%			**2,47**	**5,57**	**612**	**1379**		**449**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**143918**	**67192**	**12**	**15758**	**172451**
								2608	**19278**	**--**	**12774**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				143918				
		Материалы		Тенге				12				
		Всего заработная плата		Тенге					21886			
		Транспортные расходы		Тенге				74106				
			Накладные расходы	Тенге				15758				
			Сметная прибыль	Тенге				12774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					21886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				172450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					21886			
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие									
5		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,373	1172,32	1032,63	55536	48918	69	18526	79987
			НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	6549	10604		5925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	47,373	2240,00	--	106116	--	106116	--	114605
			СП - 8%			--	--	--	--		8489	
7		1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	473,73	632,74	221,12	299748	104751	176237	49710	377414
			НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	18760	27268		27957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	473,73	350,72	102,47	166147	48543	115254	17022	197822
			НР - 108%; СП - 8%			4,96	28,31	2350	13411		14653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	473,73	1361,55	124,97	645007	59202	565174	37569	737182
			НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	20631	14155		54606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	473,73	595,79	0,08	282244	38	281979	246	305089
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	227	--		22599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	473,73	1559,92	124,97	738981	59202	659148	37569	838674
			НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	20631	14155		62124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	283	1711,10	31,16	484241	8818	265049	230816	772262
			НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	210374	3345		57205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,735	41194,00	--	524606	--	524606	--	566574
			СП - 8%			--	--	--	--		41968	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3302626**	**329472**	**2693632**	**391458**	**3989609**
								279522	**82938**	**--**	**295526**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3302626**				
		Материалы		Тенге				**2062909**				
		Всего заработная плата		Тенге					**362460**			
		Местные материалы		Тенге				**630722**				
			Накладные расходы	Тенге				**391458**				
			Сметная прибыль	Тенге				**295526**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3989610**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
			Сметная заработная плата	Тенге					**362460**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3989610**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
			Сметная заработная плата	Тенге					**362460**			
			РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
14		**1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	**м2**	**387,59**	**10,75**	**10,75**	**4167**	**4167**	**--**	**1320**	**5926**
			НР - 88%; СП - 8%			**--**	**3,87**	**--**	**1500**		**439**	
15		**1147-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**4**	**611,99**	**--**	**2448**	**--**	**--**	**2154**	**4970**
			НР - 88%; СП - 8%			**611,99**	**--**	**2448**	**--**		**368**	
16		**1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**4**	**1327,82**	**152,85**	**5311**	**611**	**444**	**3869**	**9914**
			НР - 88%; СП - 8%			**1064,02**	**34,99**	**4256**	**140**		**734**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		**2501-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных породдеревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**4**	**1345,42**	**--**	**5382**	**--**	**5382**	**--**	**5813**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**431**	
18		**1147-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**3**	**235,89**	**55,20**	**708**	**165**	**--**	**528**	**1335**
			НР - 88%; СП - 8%			**180,69**	**19,44**	**542**	**58**		**99**	
19		**1147-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**3**	**257,53**	**62,27**	**773**	**187**	**3**	**550**	**1429**
			НР - 88%; СП - 8%			**194,22**	**14,26**	**583**	**43**		**106**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		**2501-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**3**	**452,63**	**--**	**1358**	**--**	**1358**	**--**	**1467**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
21		1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	387,59	37,48	1,71	14527	663	--	12422	29105
			НР - 88%; СП - 8%			35,77	0,65	13864	252		2156	
22		1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	387,59	271,30	155,11	105153	60119	23364	31181	147241
			НР - 88%; СП - 8%			55,91	35,51	21670	13763		10907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				139827	65912	30551	52024	207200
								43363	15756	--	15349	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				139827				
		Материалы		Тенге				23811				
		Всего заработная плата		Тенге					59119			
		Местные материалы		Тенге				6740				
			Накладные расходы	Тенге				52024				
			Сметная прибыль	Тенге				15349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					59119			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					59119			
			РАЗДЕЛ 4.МАФы									
23		8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	1	45493,00	198,00	45493	198	39812	4812	54329
			НР - 4812 Тенге; СП - 4024 Тенге			5483,00	51,00	5483	51		4024	
24		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	18471,00	--	18471	--	18471	--	19949
			СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		1478	
25		1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	20	2645,72	1508,75	52914	30175	1827	38068	98261
			НР - 118%; СП - 8%			1045,59	567,47	20912	11349		7279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26		2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	23	41086,00	--	944978	--	944978	--	1020576
			СП - 8%			--	--	--	--		75598	
27		8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	1	326253,00	2442,00	326253	2442	277245	33111	388113
			НР - 33111 Тенге; СП - 28749 Тенге			46566,00	834,00	46566	834		28749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1388109	32815	1282333	75991	1581228

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								72961	12234	--	117128	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388109				
		Материалы		Тенге				337356				
		Всего заработная плата		Тенге					85195			
		Местные материалы		Тенге				944978				
			Накладные расходы	Тенге				75991				
			Сметная прибыль	Тенге				117128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1581228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					85195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1581228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					85195			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5950488**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				398454				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					495391			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130206			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4006528		
			- Перевозка грузов	Тенге				74106				
			- Накладные расходы	Тенге							535231	
			- Сметная прибыль	Тенге							440777	
			Благоустройство/переход/									
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1		1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	78,69	49,46	49,46	3892	3892	--	1009	5293
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	1401		392	
2		1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	78,69	169,29	169,29	13321	13322	--	3454	18117
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,97	--	4798		1342	
3		1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81,05	75,57	75,57	6125	6125	--	1670	8418
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,61	--	2319		624	
4		1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	5,4	49,46	49,46	267	267	--	69	363
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	96		27	
5		1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м3 грунта	283,2	49,46	49,46	14007	14007	--	3632	19050
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	5044		1411	
6		1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	283,2	169,29	169,29	47943	47943	--	12432	65205
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,97	--	17267		4830	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /избыток грунта/**	м3 грунта	207,55	271,90	262,02	56433	54382	--	11883	73781
			НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	2051	14454		5465	
8		4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1816,0625	153,00	--	277858	--		--	300087
			СП - 8%			--	--	--	--		22229	
9		1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	207,55	16,90	14,38	3508	2985	10	1201	5086
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	513	1156		377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				423354	142923	10	35350	495400
								2564	46535	--	36697	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				423354				
		Материалы		Тенге				10				
		Всего заработная плата		Тенге					49099			
		Транспортные расходы		Тенге				277858				
			Накладные расходы	Тенге				35350				
			Сметная прибыль	Тенге				36697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				495401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					49099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				495401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					49099			
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие									
10		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	70,8	1172,32	1032,63	83000	73111	102	27687	119542
			НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	9787	15849		8855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	70,8	2240,00	--	158592	--	158592	--	171279
			СП - 8%			--	--	--	--		12687	
12		1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	708	632,74	221,12	447980	156552	263391	74292	564054
			НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	28037	40752		41782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Основаниятолщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	708	350,72	102,47	248310	72548	172250	25440	295650
			НР - 108%; СП - 8%			4,96	28,31	3512	20043		21900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	708	1361,55	124,97	963977	88479	844665	56148	1101735
			НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	30833	21155		81610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	708	595,79	0,08	421819	57	421422	367	455961
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	340	--		33775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	708	1559,92	124,97	1104423	88479	985111	56148	1253416
			НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	30833	21155		92846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	46	1711,10	31,16	78711	1434	43082	37518	125527
			НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	34195	544		9298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,07	41194,00	--	85272	--	85272	--	92094
			СП - 8%			--	--	--	--		6822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3592084	480660	2973887	277600	4179258
								137537	119498	--	309575	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3592084				
			Материалы	Тенге				2730023				
			Всего заработная плата	Тенге					257035			
			Местные материалы	Тенге				243864				
			Накладные расходы	Тенге				277600				
			Сметная прибыль	Тенге				309575				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4179259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					257035			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4179259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					257035			
			РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
19		8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	56	138246,00	595,00	7741776	33320	6511456	844256	9272928
			НР - 15076 Тенге; СП - 12266 Тенге			21375,00	152,00	1197000	8512		686896	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	из сборных железобетонных конструкций	1,28	17384,47	6442,03	22252	8246	1307	18252	43744
			НР - 118%; СП - 8%			9921,03	2163,24	12699	2769		3240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		2104-0402-0104 РСНБ РК 2015	Арычный лоток Б5	шт.	20	5275,00	--	105500	--	105500	--	113940
			СП - 8%			--	--	--	--		8440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7869528	41566	6618263	862508	9430612
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209699	11281	--	698576	
		Материалы		Тенге				7869528				
		Всего заработная плата		Тенге				6512763				
		Местные материалы		Тенге					1220980			
			Накладные расходы	Тенге				105500				
			Сметная прибыль	Тенге				862508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9430612				
			Сметная заработная плата	Тенге								1109
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1220980			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9430612				
			Сметная заработная плата	Тенге								1109
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1220980			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									14105272
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1349800				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					665149			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177314			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9592160		
			- Перевозка грузов	Тенге				277858				
			- Накладные расходы	Тенге							1175458	
			- Сметная прибыль	Тенге							1044848	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									48 902 659
			Итого с временными		2,9%					1 418 177,11		
												50 320 836
			Итого с зимними удорожаниями		0,9 %					452 887,52		
												50 773 724
			Непредвиденные работы и затраты		2%					1 015 474,47		
												51 789 198
			Оборудование									1 095 414
												52 884 612
			НДС		12 %					6 346 153,45		
			Итого с НДС									59 051 551,00
			в том числе НДС									6 326 951,89

Технический надзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора **Кадыров А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"
(наименование организации)

Директор **Ермекбаев К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)