Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 10 2021 г.

Заказчик АО «Казтелерадио», 020000, г. Алматы, проеспект Аль-Фараби, 118

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «___» _____2021г. ТОО «Султан. Б», 010000, г.Нур-Султан, ул. 187, дом 27, ВП-1, директор Ермекбаев Коркембай в консорциуме с ТОО «QazaQ Qurylysy», 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, зд. 174, офис 201 (2 этаж).

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «__» _____ 2021г. АО «Казтелерадио», директор департамента ПиС Бондаренко Иван Иванович, в лице эксперта Жиделбаев Әли Есенғалиұлы

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт административного здания АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского,1,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Типового договора о государственных закупках работ в сфере строительства от «12» июля 2021 г. № ДР-121/09-03-21;

наименование органа вынесшего решение

2) талон о приеме уведомлении, о начале и прекращений осуществлении деятельности или определенных действий

Акт приема-передачи объекта для проведения капительного ремонта административного здания от «20» сентября 2021 года о начале.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО «Казтелерадио»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)__ Заместителем Председателя Правления - Техническим директором АО «Казтелерадио».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «9» августа 2021 год;
число, месяц, год
окончание работ «1» октября 2021 год;
число, месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 57 дней;
фактически 54 дней;

3. Объект (комплекс) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____ имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$	209		209	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство кровли из оцинкованной профлиста со стропильной системой. Замена отопительной системы с радиаторами. Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые с подоконными досками из ПХВ. Замена старых дверных блоков на деревянные дверные блоки. Входная дверь на металлический дверной блок. Замена покрытий пола из досок на покрытие из линолеума, с предварительным подготовкой - цементная стяжка. Внутренне-отделочные работы стен – очистка, гипсовая штукатурка, левкас, водоэмульсионная покраска. Облицовка потолка плиткой системы «Армстронг». Замена электропроводки светильников, розетки и включателей. Устройство аварийного освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт административного здания АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г. Петропавловск».**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Жумадиров Алмасбек Ерисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ермекбаев Коркембай

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя

М.П.

Форма № 3 (КС-3)

Заказчик : **Акционерное общество "Казтелерадио"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **Консорциум, состоящий из ТОО"Султан. Б" и ТОО "QazaQ Qurylysy"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: доп. соглашение №1 от 17.09.2021г к договору №ДР-121/09-03-21 от 12.07.2021г.

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск	24 722 027,57	24 722 027,57				24 722 027,57			
2	в том числе НДС	2 648 788,67	2 648 788,67				2 648 788,67			
3	Всего к оплате с НДС	24 722 027,57	24 722 027,57				24 722 027,57			
	Сумма к оплате: двадцать четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи двадцать семь тенге пятьдесят семь тиын									

Заказчик:

Акционерное общество "Казтелерадио"

_____

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ Ермекбаев К.

Заказчик : **АО "Казтелерадио"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум, состоящий из ТОО"Султан. Б" и ТОО "QazaQ Qurylysy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания филиала АО "Казтелерадио" Северо-Казахстанской ОДРТ в г.Петропавловск**

(наименование, адрес)

Объект : **РТС г.Петропавловск**

(наименование)

Договор: доп. соглашение №1 от 17.09.2021г к договору №ДР-121/09-03-21 от 12.07.2021г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1.1 Лестничный холл											
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	17	822	31	13982	535	--	9882	25774
		НР - 72%; СП - 8%			791	16	13448	277	0	1909	
2	1134-0108-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Демонтаж декоративной настенной панели	м2 поверхности	52,6	2183	21	114840	1111	--	86694	217657
		НР - 76%; СП - 8%			2162	6	113729	341	0	16123	
3	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	4,8	357	--	1713	--	--	1233	3182
		НР - 72%; СП - 8%			357	--	1713	--	0	236	
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2075	111	4150	222	--	2905	7619
		НР - 72%; СП - 8%			1964	54	3928	107	0	564	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	52,6	216	--	11365	--	--	9546	22585
		НР - 84%; СП - 8%			216	--	11365	--	0	1673	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Снятие набелов со стен и потолков	м2	12	305	--	3659	--	--	2634	6796
		НР - 72%; СП - 8%			305	--	3659	--	0	503	
1.2 Помещение "Общий отдел", "Отдел кадров"											
7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,8	357	--	643	--	--	463	1193
		НР - 72%; СП - 8%			357	--	643	--	0	88	
8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2075	111	2075	112	--	1453	3809
		НР - 72%; СП - 8%			1964	54	1964	54	0	283	
9	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	10,73	482	20	5174	218	--	3650	9529
		НР - 72%; СП - 8%			462	11	4956	113	0	706	
10	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	1393	56	6964	280	--	4912	12827
		НР - 72%; СП - 8%			1337	28	6685	138	0	950	
11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	67,9	111	3	7515	193	--	5344	13888
		НР - 72%; СП - 8%			108	1	7322	100	0	1029	
12	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Снятие набелов со стен	м2	95,12	305	--	28999	--	--	20879	53869
		НР - 72%; СП - 8%			305	--	28999	--	0	3991	
13	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки Армстронг. Разборка	м2	67,48	725	48	48911	3240	--	39776	95783
		НР - 84%; СП - 8%			677	25	45671	1681	0	7095	
1.3 Помещение "Элеваторная", "Санузлы", "Умывальные комнаты"											
14	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	6,4	357	--	2284	--	--	1644	4243
		НР - 72%; СП - 8%			357	--	2284	--	0	314	
15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	2075	111	10374	556	--	7262	19048
		НР - 72%; СП - 8%			1964	54	9818	268	0	1411	
16	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	3,64	482	20	1755	74	--	1238	3233
		НР - 72%; СП - 8%			462	11	1681	39	0	239	
17	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	1393	56	4179	168	--	2948	7696
		НР - 72%; СП - 8%			1337	28	4011	83	0	570	
18	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Снятие набелов со стен и потолков	м2	75	305	--	22865	--	--	16463	42475
		НР - 72%; СП - 8%			305	--	22865	--	0	3146	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**13**	822	31	10692	409	--	7557	19709
		НР - 72%; СП - 8%			791	16	10283	212	0	1460	
20	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**38,1**	771	54	29380	2043	--	20400	53762
		НР - 72%; СП - 8%			718	26	27338	996	0	3983	
21	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**4**	729	6	2917	26	--	2091	5409
		НР - 72%; СП - 8%			723	3	2891	14	0	401	
1.4 Помещение "Кабинет директора", "Кабинет главного инженера", "Бухгалтерия"											
22	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**75,5**	111	3	8356	214	--	5943	15442
		НР - 72%; СП - 8%			108	1	8141	112	0	1144	
23	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**6,4**	357	--	2284	--	--	1644	4243
		НР - 72%; СП - 8%			357	--	2284	--	0	314	
24	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	2075	111	8300	446	--	5810	15239
		НР - 72%; СП - 8%			1964	54	7854	215	0	1129	
25	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**18**	482	20	8680	365	--	6123	15986
		НР - 72%; СП - 8%			462	11	8314	190	0	1184	
26	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8**	1393	56	11143	447	--	7860	20523
		НР - 72%; СП - 8%			1337	28	10696	221	0	1520	
27	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**155,84**	216	--	33672	--	--	28284	66912
		НР - 84%; СП - 8%			216	--	33672	--	0	4956	
28	**1146-0401-0606 РСНБ РК 2015**	**Потолки Армстронг. Разборка**	**м2**	**75,5**	725	48	54725	3625	--	44504	107167
		НР - 84%; СП - 8%			677	25	51100	1881	0	7938	
29	**1212-0104-0505 РСНБ РК 2015**	**Снятие набелов со стен**	**м2**	**155,84**	305	--	47510	--	--	34207	88255
		НР - 72%; СП - 8%			305	--	47510	--	0	6538	
30	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**10**	822	31	8225	314	--	5813	15161
		НР - 72%; СП - 8%			791	16	7911	163	0	1123	
31	**1134-0108-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Демонтаж декоративной настенной панели**	**м2 поверхности**	**30**	2183	21	65498	633	--	49445	124139
		НР - 76%; СП - 8%			2162	6	64865	194	0	9195	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	**1208-0101-2204 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж декоративной пенополиуретановой плитки с потолка**	**м2**	**54,8**	275	6	15075	346	--	10730	27869
		НР - 72%; СП - 8%			269	3	14729	174	0	2065	
33	**1113-0701-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сушка искусственная в течение одного часа**	**м2**	**169,44**	1001	--	169619	--	--	117037	309587
		НР - 69%; СП - 8%			1001	--	169619	--	0	22932	
		1.5 Демонтаж электротехнических изделий									
34	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**40**	55	--	2212	--	--	1592	4109
		НР - 72%; СП - 8%			55	--	2212	--	0	304	
35	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**30**	181	2	5429	52	--	3891	10065
		НР - 72%; СП - 8%			179	1	5377	27	0	745	
36	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**250**	91	0	22871	54	--	16449	42466
		НР - 72%; СП - 8%			91	0	22817	29	0	3146	
37	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Демонтаж щита 0,4кв**	**шт.**	**1**	2110	846	2111	846	--	1145	3515
		НР - 72%; СП - 8%			1264	325	1265	325	0	260	
		1.6 Демонтаж отопления									
38	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**12**	695	5	8343	62	593	5552	15007
		НР - 72%; СП - 8%			641	2	7688	23	0	1112	
39	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба диаметром 80 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**63**	885	7	55744	461	3574	37364	100557
		НР - 72%; СП - 8%			821	3	51710	185	0	7448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				864230	17051	4167	632368	1616325
							843016	8162	--	119725	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2111				
	Всего заработная плата		тенге				0	1589			
		Накладные расходы	тенге				1145				
		Сметная прибыль	тенге				260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1589			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				862120				
	Материалы		тенге				4169				
	Всего заработная плата		тенге					849588			
		Накладные расходы	тенге				631223				
		Сметная прибыль	тенге				119465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1612808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	тенге					849588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1616324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	тенге					851178			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы помещения адм.здания									
		2.1 Первый этаж помещения 1, 3									
40	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**67,5**	4647	22	313650	1482	284459	26727	367607
		НР - 94%; СП - 8%			410	11	27708	725	0	27230	
41	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**44,6**	343	2	15311	100	11321	3694	20525
		НР - 94%; СП - 8%			87	1	3890	40	0	1520	
42	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**67,5**	6535	148	441105	10007	340498	76291	558788
		НР - 80%; СП - 8%			1342	71	90600	4763	0	41392	
43	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером**	**м2**	**69,624**	634	2	44131	159	40685	2293	50138
		НР - 69%; СП - 8%			47	1	3286	38	0	3714	
44	**1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**69,624**	2231	82	155309	5713	35152	95143	270488
		НР - 80%; СП - 8%			1644	64	114443	4486	0	20036	
45	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**69,624**	1406	19	97919	1294	30335	53384	163407
		НР - 80%; СП - 8%			952	6	66290	439	0	12104	
46	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**69,624**	1077	7	75006	495	26061	38895	123014
		НР - 80%; СП - 8%			696	2	48450	170	0	9113	
47	**1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**69,624**	4142	1	288393	41	4571	215689	544408
		НР - 76%; СП - 8%			4076	0	283782	19	0	40326	
		2.2 Первый этаж помещения 2, 4, 5, 7, 8									
48	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,61**	739	29	21146	828	10300	9805	33427
		НР - 94%; СП - 8%			350	14	10019	411	0	2476	
49	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**114,44**	99	5	11327	560	10273	721	13012

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4	2	495	272	0	964	
50	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,61**	4093	78	117106	2227	76797	36731	166145
		НР - 94%; СП - 8%			1331	35	38083	993	0	12307	
51	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**38,56**	1066	2	41098	67	28910	11424	56723
		НР - 94%; СП - 8%			314	1	12121	32	0	4202	
52	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,24**	1196	7	21821	130	6952	11828	36341
		НР - 80%; СП - 8%			808	2	14740	44	0	2692	
53	**1115-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,24**	2328	82	42454	1497	9438	26156	74098
		НР - 80%; СП - 8%			1728	64	31519	1175	0	5489	
54	**1134-0108-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Потолки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**36,48**	2111	0	77010	10	1198	57614	145394
		НР - 76%; СП - 8%			2078	0	75803	5	0	10770	
55	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером**	**м2**	**55,06**	634	2	34899	126	32175	1814	39650
		НР - 69%; СП - 8%			47	1	2598	30	0	2937	
56	**1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,06**	2231	82	122821	4518	27799	75241	213907
		НР - 80%; СП - 8%			1644	64	90504	3547	0	15845	
57	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,06**	1406	19	77436	1024	23988	42217	129225
		НР - 80%; СП - 8%			952	6	52424	347	0	9572	
58	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**55,06**	1077	7	59316	392	20610	30759	97282
		НР - 80%; СП - 8%			696	2	38315	134	0	7206	
59	**1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**55,06**	4142	1	228067	32	3614	170571	430529
		НР - 76%; СП - 8%			4076	0	224420	15	0	31891	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**34,36**	4911	20	168752	688	81106	69837	257676
		НР - 80%; СП - 8%			2531	10	86958	338	0	19087	
2.3 Второй этаж помещения 1, 2, 3, 5											
61	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**75,5**	179	1	13516	44	10523	2791	17612
		НР - 94%; СП - 8%			39	0	2949	21	0	1305	
62	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,5**	739	29	55805	2185	27179	25874	88214
		НР - 94%; СП - 8%			350	14	26440	1085	0	6534	
63	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**453**	99	5	44839	2218	40660	2855	51510
		НР - 94%; СП - 8%			4	2	1961	1076	0	3815	
64	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**75,5**	4647	22	350824	1657	318174	29894	411176
		НР - 94%; СП - 8%			410	11	30992	810	0	30458	
65	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**71**	343	2	24374	158	18023	5880	32674
		НР - 94%; СП - 8%			87	1	6192	63	0	2420	
66	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**75,5**	6535	148	493385	11192	380854	85333	625015
		НР - 80%; СП - 8%			1342	71	101338	5327	0	46298	
67	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером**	**м2**	**155,84**	634	2	98778	356	91067	5133	112224
		НР - 69%; СП - 8%			47	1	7355	85	0	8313	
68	**1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**155,84**	2231	82	347629	12787	78682	212959	605435
		НР - 80%; СП - 8%			1644	64	256160	10040	0	44847	
69	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**155,84**	1406	19	219173	2897	67897	119489	365755
		НР - 80%; СП - 8%			952	6	148379	983	0	27093	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**155,84**	1077	7	167886	1108	58334	87060	275342
		НР - 80%; СП - 8%			696	2	108445	380	0	20396	
71	**1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**155,84**	4142	1	645514	90	10233	482777	1218555
		НР - 76%; СП - 8%			4076	0	635191	42	0	90264	
		2.4 Второй этаж помещения 4									
72	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,9**	179	1	1772	5	1380	366	2309
		НР - 94%; СП - 8%			39	0	387	3	0	171	
73	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,9**	739	29	7317	286	3564	3393	11567
		НР - 94%; СП - 8%			350	14	3467	142	0	857	
74	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**59,4**	99	5	5880	291	5332	374	6755
		НР - 94%; СП - 8%			4	2	257	141	0	500	
75	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,9**	4093	78	40523	771	26573	12710	57491
		НР - 94%; СП - 8%			1331	35	13178	344	0	4259	
76	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**14**	1066	2	14921	24	10496	4147	20594
		НР - 94%; СП - 8%			314	1	4401	12	0	1526	
77	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**20,34**	1196	7	24334	145	7752	13190	40525
		НР - 80%; СП - 8%			808	2	16438	50	0	3002	
78	**1115-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,34**	2328	82	47342	1669	10526	29166	82629
		НР - 80%; СП - 8%			1728	64	35148	1310	0	6121	
79	**1134-0108-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Потолки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**20,34**	4222	1	85877	12	1336	64247	162134
		НР - 76%; СП - 8%			4156	0	84530	5	0	12010	
80	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером**	**м2**	**59,6**	634	2	37777	137	34827	1963	42919

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			47	1	2813	32	0	3179	
81	**1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**59,6**	2231	82	132948	4891	30091	81445	231544
		НР - 80%; СП - 8%			1644	64	97967	3839	0	17151	
82	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**59,6**	1406	19	83822	1109	25967	45698	139881
		НР - 80%; СП - 8%			952	6	56746	376	0	10362	
83	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**59,6**	1077	7	64207	424	22309	33296	105303
		НР - 80%; СП - 8%			696	2	41474	146	0	7800	
84	**1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**59,6**	4142	1	246873	34	3914	184635	466028
		НР - 76%; СП - 8%			4076	0	242924	16	0	34520	
				2.5 Откосы							
85	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**67,26**	3203	45	215414	3025	57441	125214	367879
		НР - 80%; СП - 8%			2304	23	154949	1569	0	27250	
86	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55**	2506	20	137841	1121	26811	88229	244156
		НР - 80%; СП - 8%			1998	7	109909	377	0	18086	
87	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**55**	1077	7	59252	391	20588	30726	97176
		НР - 80%; СП - 8%			696	2	38273	134	0	7198	
88	**1208-0101-2204 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо**	**м2**	**12,26**	3003	8	36812	96	32596	3001	42998
		НР - 72%; СП - 8%			336	4	4119	49	0	3185	
89	**1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Откосы. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	**м2 поверхности**	**55**	4142	1	227819	32	3612	170384	430060
		НР - 76%; СП - 8%			4076	0	224176	14	0	31856	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	**1115-0205-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание высококачественное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**7,5**	3371	69	25281	521	6072	15239	43761
		НР - 80%; СП - 8%			2492	48	18688	361	0	3242	
2.6 Спецификация элементов заполнения оконных проемов											
91	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**1**	1038	2	1038	2	740	213	1352
		НР - 72%; СП - 8%			296	1	296	1	0	100	
92	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**2,324**	2417	174	5618	405	2722	2415	8675
		НР - 90%; СП - 8%			1072	82	2491	192	0	643	
93	**223-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м2**	**2,324**	27615	--	64176	--	64176	--	69311
		СП - 8%			--	--	--	--	0	5135	
94	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**2**	4559	10	9117	21	8612	445	10327
		НР - 90%; СП - 8%			242	5	484	10	0	765	
95	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**2**	1038	2	2075	4	1481	428	2703
		НР - 72%; СП - 8%			296	1	591	2	0	200	
96	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**21,56**	2904	178	62609	3843	30562	27006	96785
		НР - 90%; СП - 8%			1308	84	28204	1803	0	7169	
97	**223-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м2**	**21,56**	27615	--	595373	--	595373	--	643002
		СП - 8%			--	--	--	--	0	47630	
98	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**16,5**	4559	10	75218	167	71056	3667	85195
		НР - 90%; СП - 8%			242	5	3994	80	0	6311	
99	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**16,5**	1038	2	17122	36	12206	3526	22299
		НР - 72%; СП - 8%			296	1	4880	18	0	1652	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2.7 Спецификация элементов заполнения дверных проемов									
100	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**2,6**	1628	181	4232	471	1161	2538	7312
		НР - 90%; СП - 8%			1000	85	2600	221	0	542	
101	**223-203-0504 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**м2**	**2,6**	65852	--	171215	--	171215	--	184912
		СП - 8%			--	--	--	--	0	13697	
102	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**5,4**	619	5	3343	28	1281	1841	5598
		НР - 90%; СП - 8%			377	2	2034	12	0	415	
103	**32-101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПВХ облицовка для откосов**	**м2**	**2,16**	1800	--	3888	--	--	--	3888
					--	--	--	--	0	--	
104	**1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**40**	446	1	17850	23	3956	12492	32769
		НР - 90%; СП - 8%			347	0	13871	9	0	2427	
105	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 1,3х2м - 1 шт**	**м2**	**2,6**	37783	513	98236	1334	93945	2998	109332
		НР - 90%; СП - 8%			1138	144	2957	374	0	8099	
106	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях 0,8х2м - 5 шт**	**м2**	**8**	15302	79	122414	631	112604	8511	141399
		НР - 90%; СП - 8%			1147	35	9178	280	0	10474	
107	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях 0,6х2м - 4 шт**	**м2**	**4,8**	15302	79	73448	378	67563	5107	84839
		НР - 90%; СП - 8%			1147	35	5507	167	0	6285	
108	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях 0,9х2м - 1 шт**	**м2**	**1,8**	15302	79	27543	142	25336	1915	31814
		НР - 90%; СП - 8%			1147	35	2065	63	0	2356	
109	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах 1,3х2 -1 шт**	**м2**	**2,6**	2653	50	6897	131	1042	3989	11756
		НР - 69%; СП - 8%			2202	22	5724	57	0	871	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
110	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	48214	--	125357	--	125357	--	135385
		СП - 8%			--	--	--	--	0	10029	
				2.8 Отопления							
111	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	25,5	1109	16	28289	405	10264	17409	49353
		НР - 98%; СП - 8%			691	6	17620	144	0	3656	
112	245-103-0104 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт	секция	170	2678	--	455175	--	455175	--	491589
		СП - 8%			--	--	--	--	0	36414	
113	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	47	2187	113	102795	5325	11598	85401	203252
		НР - 98%; СП - 8%			1827	27	85872	1272	0	15055	
114	242-303-0905 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	7	18311	--	128174	--	128174	--	138427
		СП - 8%			--	--	--	--	0	10254	
115	242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	40	8292	--	331668	--	331668	--	358202
		СП - 8%			--	--	--	--	0	26534	
116	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	139	2149	34	298716	4676	224094	70445	398694
		НР - 98%; СП - 8%			503	14	69946	1937	0	29533	
117	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	119	1452	--	172752	--	172752	--	186573
		СП - 8%			--	--	--	--	0	13820	
118	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	20	799	--	15984	--	15984	--	17263
		СП - 8%			--	--	--	--	0	1279	
119	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	8	332	--	2657	--	2657	--	2869
		СП - 8%			--	--	--	--	0	212	
120	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	40	163	--	6516	--	6516	--	7037
		СП - 8%			--	--	--	--	0	521	
121	241-117-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	20	767	--	15336	--	15336	--	16563

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	0	1227	
122	**242-207-3802 РСНБ РК 2015**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**20**	258	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--	0	413	
123	**1320-0102-0113 РСНБ РК 2015**	**Манометр. Монтаж**	**шт.**	**2**	16398	--	32796	--	3134	18094	54961
		НР - 61%; СП - 8%			14831	--	29662	--	0	4072	
124	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,86**	901	1	10684	13	1487	7353	19480
		НР - 80%; СП - 8%			774	1	9185	6	0	1443	
			2.9 Сан узлы								
125	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2**	11610	182	23221	364	16943	5971	31526
		НР - 98%; СП - 8%			2957	89	5914	178	0	2336	
126	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2**	12655	92	25310	184	19850	5257	33012
		НР - 98%; СП - 8%			2638	44	5276	89	0	2445	
			2.10 Окраска лестницы								
127	**1212-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**11,25**	607	4	6825	43	1589	3754	11425
		НР - 72%; СП - 8%			462	2	5192	22	0	846	
128	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	87	1	1743	22	7	1680	3697
		НР - 98%; СП - 8%			86	--	1715	--	0	274	
129	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**119**	87	1	10373	129	44	9996	22000
		НР - 98%; СП - 8%			86	--	10201	--	0	1630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				9572755	99840	5351877	3326747	13931149
							4117150	53789	--	1031651	
	Стоимость монтажных работ		тенге				32796				
	Материалы		тенге				3134				
	Всего заработная плата		тенге					29662			
		Накладные расходы	тенге				18094				
		Сметная прибыль	тенге				4072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				54961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					29662			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7779942				
	Материалы		тенге				2975358				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					3935333			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				830764				
		Накладные расходы	тенге				3108506				
		Сметная прибыль	тенге				871078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11759525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2684
		Сметная заработная плата	тенге					3935333			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				132253				
	Материалы		тенге				1043				
	Всего заработная плата		тенге					5781			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				125357				
		Накладные расходы	тенге				3989				
		Сметная прибыль	тенге				10900				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				147142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5781			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1623875				
	Материалы		тенге				282802				
	Всего заработная плата		тенге					200163			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1133428				
	Сдача и испытание		тенге				525				
		Накладные расходы	тенге				196159				
		Сметная прибыль	тенге				145602				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1965636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	тенге					200163			
	Стоимость прочих работ		тенге				3888				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3888				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				3888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13931152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2841
		Сметная заработная плата	тенге					4170938			
		РАЗДЕЛ 3.Электротехническая часть									
		3.1 Монтажные работы									
130	**1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2**	12288	1240	24577	2480	16477	4708	31628
		НР - 72%; СП - 8%			2810	460	5620	920	0	2343	
131	**247-201-0104 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	6361	--	12722	--	12722	--	13740
		СП - 8%			--	--	--	--	0	1018	
132	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13**	2564	21	33335	276	15743	12468	49467
		НР - 72%; СП - 8%			1332	--	17316	--	0	3664	
133	**247-204-0709 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**13**	474	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--	0	493	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
134	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	2564	21	28207	234	13321	10550	41857
		НР - 72%; СП - 8%			1332	--	14652	--	0	3101	
135	**247-204-2818 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**11**	4776	--	52539	--	52539	--	56742
		СП - 8%			--	--	--	--	0	4203	
136	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	4738	105	9475	211	3937	3884	14427
		НР - 72%; СП - 8%			2664	33	5328	66	0	1068	
137	**247-204-0763 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	1915	--	3830	--	3830	--	4136
		СП - 8%			--	--	--	--	0	306	
138	**1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**0,8**	730	103	584	83	25	392	1054
		НР - 72%; СП - 8%			595	84	476	68	0	78	
139	**247-215-0204 РСНБ РК 2015**	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**	**шт.**	**4**	9365	--	37462	--	37462	--	40459
		СП - 8%			--	--	--	--	0	2997	
140	**1146-0302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**100**	414	166	41412	16597	--	27572	74502
		НР - 84%; СП - 8%			248	80	24815	8008	0	5519	
141	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**480**	352	14	169051	6653	24115	100811	291451
		НР - 72%; СП - 8%			288	4	138283	1733	0	21589	
142	**261-301-0121 РСНБ РК 2015**	**Трубы гофрированные**	**м**	**480**	153	--	73440	--	73440	--	79315
		СП - 8%			--	--	--	--	0	5875	
143	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**530**	115	3	60965	1679	10704	35481	104162
		НР - 72%; СП - 8%			92	1	48582	697	0	7716	
144	**243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,01**	1091336	--	10913	--	10913	--	11786
		СП - 8%			--	--	--	--	0	873	
145	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,25**	200350	--	50088	--	50088	--	54095
		СП - 8%			--	--	--	--	0	4007	
146	**243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,28**	312044	--	87372	--	87372	--	94361
		СП - 8%			--	--	--	--	0	6989	
147	**1308-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**114**	162	--	18505	--	--	13324	34375

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			162	--	18505	--	0	2546	
148	**1308-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**10**	176	--	1759	--	--	1266	3267
		НР - 72%; СП - 8%			176	--	1759	--	0	242	
149	**1308-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**6**	230	--	1380	--	--	994	2563
		НР - 72%; СП - 8%			230	--	1380	--	0	190	
150	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**34**	504	3	17126	108	778	11725	31160
		НР - 72%; СП - 8%			478	1	16241	45	0	2309	
151	**247-214-0119 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**18**	495	--	8910	--	8910	--	9623
		СП - 8%			--	--	--	--	0	713	
152	**247-214-0116 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**	428	--	3427	--	3427	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--	0	275	
153	**247-214-0104 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**	308	--	2462	--	2462	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--	0	197	
154	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**12**	422	3	5067	39	140	3532	9286
		НР - 72%; СП - 8%			407	1	4889	16	0	688	
155	**247-212-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	331	--	662	--	662	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--	0	53	
156	**247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**9**	311	--	2795	--	2795	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--	0	223	
157	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**6**	699	--	4196	--	59	2524	7257
		НР - 61%; СП - 8%			689	--	4136	--	0	537	
158	**247-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**6**	297	--	1782	--	1782	--	1924
		СП - 8%			--	--	--	--	0	142	
159	**1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные. Установка**	**светильник**	**31**	5121	2694	158746	83505	544	86931	265331
		НР - 80%; СП - 8%			2410	1096	74697	33966	0	19654	
160	**247-102-0177 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O10D, мощностью 10 Вт, IP40**	**шт.**	**31**	18075	--	560316	--	560316	--	605141
		СП - 8%			--	--	--	--	0	44825	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
161	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	13	5121	2694	66571	35018	229	36455	111268
		НР - 80%; СП - 8%			2410	1096	31325	14244	0	8242	
162	247-102-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	5	5574	--	27869	--	27869	--	30098
		СП - 8%			--	--	--	--	0	2229	
163	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	8	7746	--	61970	--	61970	--	66928
		СП - 8%			--	--	--	--	0	4957	
164	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	42	--	85	--	85	--	92
		СП - 8%			--	--	--	--	0	7	
		3.2 Монтажные работы									
165	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	4031	--	16929	--	--	12189	31447
		НР - 72%; СП - 8%			4031	--	16929	--	0	2329	
166	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	42	476	395	20003	16595	--	7410	29606
		НР - 72%; СП - 8%			81	164	3409	6883	0	2193	
167	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,2	1257	--	5279	--	--	3801	9806
		НР - 72%; СП - 8%			1257	--	5279	--	0	726	
168	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2	188	86	792	362	--	437	1328
		НР - 72%; СП - 8%			102	42	429	177	0	98	
169	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4390	178	13171	536	9100	2680	17119
		НР - 72%; СП - 8%			1179	62	3535	187	0	1268	
170	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	591	22	26573	1009	17315	6174	35367
		НР - 72%; СП - 8%			183	7	8249	325	0	2620	
171	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление отверстий	отверстие	24	826	364	19828	8746	141	14153	36700
		НР - 84%; СП - 8%			456	246	10940	5909	0	2719	
172	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	296	122	592	244	--	392	1063
		НР - 84%; СП - 8%			174	59	348	118	0	78	
173	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия. Заделка	отверстие	26	1055	1	27428	28	4245	16682	47640
		НР - 72%; СП - 8%			891	1	23155	14	0	3529	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			3.3 Локальная сеть								
174	**1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка кабельного канала**	**м**	**165**	239	31	39504	5170	14888	15288	59176
		НР - 72%; СП - 8%			118	11	19446	1788	0	4383	
175	**243-907-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**125**	156	--	19463	--	19463	--	21020
		СП - 8%			--	--	--	--	0	1557	
176	**243-907-0114 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм**	**м**	**40**	530	--	21204	--	21204	--	22901
		СП - 8%			--	--	--	--	0	1697	
177	**1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Прокладка кабеля UTP 5e**	**м кабеля**	**571**	290	118	165589	67521	20830	71249	255785
		НР - 72%; СП - 8%			135	38	77239	21717	0	18947	
178	**243-304-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,6**	92198	--	55319	--	55319	--	59744
		СП - 8%			--	--	--	--	0	4425	
179	**247-214-0301 РСНБ РК 2015**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**28**	668	--	18698	--	18698	--	20194
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				2096137	247092	1272083	503068	2807141
							576962	96881	--	207934	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1685036				
	Материалы		тенге				147431				
	Всего заработная плата		тенге					423489			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1045969				
		Накладные расходы	тенге				304457				
		Сметная прибыль	тенге				159157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2148649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	тенге					423489			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				337661				
	Материалы		тенге				5156				
	Всего заработная плата		тенге					250354			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				85				
		Накладные расходы	тенге				198611				
		Сметная прибыль	тенге				42902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				579174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	тенге					250354			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				73440				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				73440				
		Сметная прибыль	тенге				5875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				79315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2807139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	тенге					673843			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
180	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,5**	19306	1338	28958	2007	6911	18829	51611
		НР - 90%; СП - 8%			13360	587	20040	881	0	3823	
181	**215-204-0501 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**1,5**	62697	--	94045	--	94045	--	101569
		СП - 8%			--	--	--	--	0	7524	
182	**261-107-0201 РСНБ РК 2015**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,096**	278593	--	26745	--	26745	--	28885
		СП - 8%			--	--	--	--	0	2139	
183	**1112-0101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**155**	2326	31	360554	4814	200849	143780	544679
		НР - 92%; СП - 8%			999	9	154890	1392	0	40347	
184	**215-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**1,08488**	60926	--	66098	--	66098	--	71385
		СП - 8%			--	--	--	--	0	5288	
185	**224-103-1014 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**178,25**	4869	--	867899	--	867899	--	937331
		СП - 8%			--	--	--	--	0	69432	
186	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**35**	1990	1511	69637	52874	2120	24548	101719
		НР - 92%; СП - 8%			418	344	14642	12040	0	7535	
187	**224-104-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**24,15**	2288	--	55250	--	55250	--	59670
		СП - 8%			--	--	--	--	0	4420	
188	**1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**18,8**	1594	1064	29974	20007	4644	9097	42197
		НР - 92%; СП - 8%			283	243	5323	4566	0	3126	
189	**224-104-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**9,73**	2288	--	22261	--	22261	--	24042
		СП - 8%			--	--	--	--	0	1781	
190	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,5**	8063	58	12094	86	10658	1250	14412
		НР - 90%; СП - 8%			900	26	1350	39	0	1067	
191	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**56,4**	281	3	15857	152	13781	1793	19062
		НР - 90%; СП - 8%			34	1	1924	68	0	1412	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				1649371	79941	1371261	199296	1996560
							198169	18986	--	147894	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1649371	0			
	Материалы		тенге				238964	0			
	Всего заработная плата		тенге					217156			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1132297	0			
		Накладные расходы	тенге				199296	0			
		Сметная прибыль	тенге				147894	0			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1996561	0			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					0			155
		Сметная заработная плата	тенге					217156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1996561	0			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					0			155
		Сметная заработная плата	тенге					217156			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					0			**20351175**
		Временные здания и сооружения				**3,6 %**		**732642**			
		Итого с временными									**21083818**
		Зимние удорожания				**2,64 %**		**556613**			
		Итого с зимними удорожаниями									**21640430**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**432809**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**22073239,57**
		НДС				**12 %**		**2648788**			
		Итого									**24722027,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Султан. Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Ермекбаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

_____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач. ПТО Мунтисов М.Б.
и.о. главного инженера Попов Р.Г.
и.о. главного инженера Резишоев А.Н.
инженер по ТОиО РТС Штанько А.А.