Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Физ.лицо Ахметов Ерлан Нургисаевич, ИИН 840 817 301 054
Казахстан , г.Кызылорда, ул.Есетова, д. 11
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456, г.Кызылорда, ул.Бокейхана 62/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство кафетерии на участке частной собственности в районе железнодорожного вокзала г.Кызылорды.
(наименование, адрес)
Объект: Строительство кафетерии на участке частной собственности в районе железнодорожного вокзала г.Кызылорды.
(наименование,)
Договор подряда (контракт) № 1 от 01.09.2021

Акт выполненных работ
за сентябрь 2021 года (месяц, год) на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Внутренняя отделка							
53	11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		94,12	1033,83	978126	54,8

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	700,1288	809,14	566502
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	52,41505		38456
	Итого по заработной плате					**604958**
31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	44,46764	884,88	39349
					733,67	32625
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,947408	1379,81	10966
					733,67	5831
	Итого по эксплуатации машин					**50315**
21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм x 16 мм до 2,0 мм x 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,135344	293,99	334
21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм x 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (21-050308-0360->21-050308-0375)	м2	0,0554	52,415048	646	33860
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	17,692444	18425,21	325987
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0567672	19877,39	1128
	Итого по материалам					**361309**

	Итого прямые затраты по разделу 1					**978 126**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					566 502	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 315	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 456	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					361 309	
	Накладные расходы I уровня, тенге					331 517	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 309 643	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					55 529	
	Итого, тенге					1 365 172	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					109 214	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 474 386**	
	Раздел 2 Окна						
56	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**88**	**754,38**	**66385**	**59,8**
							8262
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	18,6472	733,67	13681
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1672		135
		Итого по заработной плате					**13816**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0352	1379,81	49
						733,67	26
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,132	1767,51	233
						828,31	109
		Итого по эксплуатации машин					**282**
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	352	9,87	3474
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	49,808	982,74	48948

21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	0	0	2504,25	–
	Итого по материалам					**52422**

Итого прямые затраты по разделу 2	**66 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 422
Накладные расходы I уровня, тенге	8 262
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	74 647
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 165
Итого, тенге	77 812
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 225
Итого по разделу на подряд, тенге	**84 037**

Всего прямые затраты	**1 558 423**
в том числе стоимость:	
материалов, изделий и конструкций	413 731
оборудования	
прочих затрат	
Накладные расходы	1 442 984

заработная плата 618 774

трудоемкость

Ненормируемые и непредвиденные затраты

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Жанкент", БИН 190340021456
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Физ.лицо Ахметов Ерлан Нургисаевич, ИИН 840 817 301 054 (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
Шынтас Е. Е., аттестат № KZ13VJE00058454, 19.10.2020, KZ67VJE00058452, 19.10.2020, KZ94VJE00058451, 19.10.2020
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ИП "Дүйсенов С." ИИН 670509302051, 0000478, 24.12.2007 Дүйсенов С , директор, ГИП

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)