Заказчик: ИП Туяшев Б.К.

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Компания газ монтаж сервис"

Договор № 15 от 01.07.2013 г.

Наименование строительства "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей садовых коллективов "Актюбренген-7", "Теплосеть-2" и "Геолог" г.Актобе

Наименование объекта: Монтажные работы

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления								
				Р Земляные работы						
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	790,92	27,84	26,18	22015	20702	6797	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1313	5695	97	0,03	20
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	50,7	218,93	--	11100	--	12543	1,54	78
		м3		218,93	--	11100	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	740,22	6,48	6,48	4796	4796	1510	--	--
		м3		--	2,10	--	1557	97	0,01	6
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	50,7	134,10	--	6799	--	7683	0,97	49
		м3		134,10	--	6799	--	113	--	--
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	740,22	25,65	5,38	18984	3980	14554	0,13	95
		м3		20,27	--	15004	--	97	--	--
				РМонтажные работы						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	155,2	1824,20	152,52	283116	23671	42537	1,02	158
		м3		153,68	57,15	23851	8870	130	0,28	43
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,014	58791,69	25695,31	59615	26055	52581	194,00	197
		км		33075,00	6813,45	33538	6909	130	26,38	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1014	474,00	--	480636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода110 мм	1,014	247582,57	204102,44	251049	206960	59528	113,00	115
		км		21375,00	27546,68	21674	27932	120	108,15	110
10	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов	15	217,50	28,40	3263	426	2190	0,80	12
		стык		160,00	2,25	2400	34	90	0,01	--
11	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	1014	26,40	3,10	26770	3143	18881	0,11	112
		м		19,10	0,50	19367	507	95	--	3
12	С	Сигнальная лента желтого цвета , с надписью Осторожно-ГАЗ	1014	7,70	--	7806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	1014	26,40	3,10	26770	3143	18881	0,11	112
		м		19,10	0,50	19367	507	95	--	3
14	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1,014	4150,00	--	4208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов,муфт	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
16	Спрайс лист	Переход полиэтилен на сталь диам. 110/108 мм	2	2409,35	--	4819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 110 мм 90 гр.	3	2269,68	--	6809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 110 мм 45 гр.	2	2164,93	--	4330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 110 мм 30 гр.	3	2095,09	--	6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс лист	Муфта П/Э ф 110 мм	11	2199,84	--	24198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция футляров	0,1	245,44	3,82	25	--	5	0,21	--
		м3		37,35	1,44	4	--	118	0,01	--
22	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм	1,6	313,94	0,42	502	1	326	0,90	1
		м		156,38	0,16	250	--	130	--	--
23	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	1,6	1880,00	--	3008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1595020				
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления (сталь)								
24	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352,00	4
		км		64575,00	20425,50	646	204	130	99,76	1
25	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	10	714,00	--	7140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	--
27	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1	279,00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
29	С130904-143 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	1	16997,00	--	16997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
31	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	7201,00	--	7201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс лист	Изолирующие фланцы Ду 50 мм	2	7332,81	--	14666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,008	247994,13	49389,75	1984	395	847	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	502	149	130	91,12	1
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,6	20,36	0,02	73	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
35	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	3,6	36,09	0,09	130	--	14	0,02	--
		м2		4,39	0,05	16	--	90	--	--
36	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
37	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 13-1Н-У1	1	167607,13	--	167607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				РОграждение задвижки (размер 6х3 м, Н=1,5 м)-1 шт.						
38	У1-32-27	Ограда металлическая из па(РМ11000)нелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	18	538,03	67,69	9685	1218	1750	0,27	5
		м		45,21	24,22	814	436	140	0,12	2
39	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	18	1796,88	3,13	32344	56	3443	1,20	22
		м		211,56	0,95	3808	17	90	--	--
40	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
41	У1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б, строительные работы	1	4799,64	--	4800	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РМолниезащита для РГПШ						
42	Е0133-30-16	Установка болтовых стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,5 т	1,64	9922,07	4724,57	16272	7748	11073	28,90	47
		1т		5197,50	1232,57	8524	2021	105	4,31	7
43	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,777	47200,00	--	36674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2646	46400,00	--	12277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм для молниеотвода	31,5	279,00	--	8789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	63	160,00	--	10080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	63	63,00	--	3969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			400261				
		РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)								
				Р Земляные работы						
48	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1106,82	27,84	26,18	30808	28971	9512	0,01	13
		м3		1,66	7,20	1837	7969	97	0,03	28
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	70,95	218,93	--	15533	--	17552	1,54	109
		м3		218,93	--	15533	--	113	--	--
50	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1035,87	6,48	6,48	6712	6712	2114	--	--
		м3		--	2,10	--	2179	97	0,01	8
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70,95	134,10	--	9514	--	10751	0,97	69
		м3		134,10	--	9514	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1035,87	25,65	5,38	26566	5569	20367	0,13	134
		м3		20,27	--	20997	--	97	--	--
				РМонтажные работы						
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	109,3	1824,20	152,52	199385	16670	29957	1,02	111
		м3		153,68	57,15	16797	6246	130	0,28	30
54	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,105	58791,69	25695,31	6173	2698	5445	194,00	20
		км		33075,00	6813,45	3473	715	130	26,38	3
55	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	105	474,00	--	49770	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,314	58791,69	25695,31	77252	33764	68137	194,00	255
		км		33075,00	6813,45	43461	8953	130	26,38	35
57	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1314	319,00	--	419166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода110 мм	0,105	247582,57	204102,44	25996	21431	6164	113,00	12
		км		21375,00	27546,68	2244	2892	120	108,15	11
59	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 90 мм	1,314	211139,21	171127,46	277437	224861	65266	97,00	127
		км		18225,00	23166,64	23948	30441	120	91,05	120
60	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов	24	217,50	28,40	5220	682	3505	0,80	19
		стык		160,00	2,25	3840	54	90	0,01	--
61	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	1419	26,40	3,10	37462	4399	26422	0,11	156
		м		19,10	0,50	27103	709	95	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С	Сигнальная лента желтого цвета , с надписью Осторожно-ГАЗ	1014	606,86	--	615355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	1419	26,40	3,10	37462	4399	26422	0,11	156
		м		19,10	0,50	27103	709	95	--	4
64	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1,419	4150,00	--	5889	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов,муфт	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
66	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 110 мм 90 гр.	1	2269,68	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 110 мм 45 гр.	1	2164,93	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Спрайс лист	Отводы П/Э ф 90 мм 30 гр.	3	1885,58	--	5657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Спрайс лист	Муфта П/Э ф 90 мм	15	1815,74	--	27236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Спрайс лист	Переход полиэтилен на сталь диам. 110/90 мм	2	2304,60	--	4609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс лист	Заглушка П/Э Ду 90 мм	4	314,26	--	1257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
73	Спрайс лист	Тройник равнопроходной Ду 90х90	3	1710,99	--	5133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция футляров	0,05	245,44	3,82	12	--	2	0,21	--
		м3		37,35	1,44	2	--	118	0,01	--
75	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм	0,8	313,94	0,42	251	--	163	0,90	1
		м		156,38	0,16	125	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	0,8	1880,00	--	1504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2333899				
		РАЗДЕЛ 4.Надземный газопровод низкого давления (сталь)								
77	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	129	41	130	99,76	--
78	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	714,00	--	1428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	--
80	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1	279,00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
82	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	7201,00	--	7201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Спрайс лист	Изолирующие фланцы Ду 50 мм	2	7332,81	--	14666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,004	247994,13	49389,75	992	198	423	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	251	75	130	91,12	--
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
86	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	0,9	36,09	0,09	32	--	4	0,02	--
		м2		4,39	0,05	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28165				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			167607				
		ИТОГО ПО Акту :	Тенге			4357346				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			113 123				
		Итого	**Тенге**			4 470 569				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,118%	**Тенге**			134 163				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			43 029				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			17 211				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			4 664 972				
		Пересчет в текущих ценах 2013 г., К=2,23355	**Тенге**			10 419 449				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			208 389				
		Итого в текущих ценах 2013 г.	**Тенге**			10 627 838,00				
		НДС (12%)-2013 г.	**Тенге**			0,00				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			10 627 838,00				

Заказчик:

ИП Туяшев Б.К. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "КомпанияГазМонтаж Сервис" _____ **Ален Н.Т.**