Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик : ТОО «KC Construction»

Объект :«Устройство освещения демонтированных опор и светильников уличного освещения на второстепенных улицах г.Талдыкорган»

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2020г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Освещение ул.Жана гасыр и Радищева ТП 414 фидер-2										
	Раздел.(восстановление асфальтобетонного покрытия)										
41	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	154,26	171,2 / 6,99	164,21 / 51,85	26409 / 1078	25331 / 7998	– / –	6535 / 2636	35580
42	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	102,84	30,39 / –	30,39 / 11,38	3125 / –	3125 / 1170	– / –	842 / 317	4284
43	1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	102,84	121,43	121,43	12488	12488	–	3534	17304

				–	47,73	–	4909	–	1282	
44 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	727	536,61	453,99	390116	330051	–	130591	562364
				82,62	166,87	60065	121311	–	41657	
45 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	727	468,38	385,76	340509	280444	–	117463	494610
				82,62	141,79	60065	103078	–	36638	
46 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,908	28182		81953		81953		88509
47 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,164	1231475,61	–	201962	–	169474	24691	244785
				198097,56	–	32488	–	–	18132	
48 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,92	2947,36	1250,2	14501	6151	–	11905	28518
				1697,15	543,29	8350	2673	–	2112	
49 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=1,700;	т	8,364	583		4876		–	–	5266
				–		–		–	390	
50 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,700;	т	8,364	240		2007		–		2168
51 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	49,2	1167,6	99,88	57446	4914	50256	4139	66512
				46,26	31,63	2276	1556	–	4927	

52 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	49,2	511,95	0,08	25188	4	25178	6	27210
				0,12	–	6	–	–	2016	
53 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	49,2	1419,37	100,1	69833	4925	62632	4144	79895
				46,26	31,73	2276	1561	–	5918	

Итого по смете:	1 657 005
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4%	39 768
Итого с зимними удорожаниями 1,71%	29 015
Итого с непредвиденными затратами 2%	34 516
Итого	1 760 304
Коэфициент =1,05	1 848 319
НДС 12%	221 798
Итого с НДС	2 070 117

Заказчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.