Форма 2

Заказчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "КС Construction"
Наименование объекта: Строительство автомобильного моста через реку Каратал между дачным обществом "Шайкорган" и "Красный камень" в г.Талдыкорган"

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-2 Дорожная одежда										
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на подходах										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (15см). Устройство	м3 материала основанияв плотном теле		300	3786,10	1117,14	1135830	335142	753816	137506	1375203
						156,24	268,16	46872	80448		101867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	366	2058,00				753228		
1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	21	28,00				588		
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 12(20) см	м2		1741	201,28	151,73	350426	264163	511	175705	568222
						49,25	44,19	85752	76938		42090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	18,2805	28,00				512		
3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого асфальтобетона Марка 2 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (С ПОДГРУНТОВКОЙ)	м2		1741	166,41	51,08	289725	88925	109425	117451	439750
						52,48	9,98	91375	17376		32574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	1,0446	104603,00				109268		
3.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	5,5712	28,00				156		
4	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	(+ до толщины 7 см)	м2 покрытия		1741	11,30	10,67	19679	18585	--	3898	25463
						0,63	1,44	1094	2515		1886	
5	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтоб етонных смесей Марка 2 Тип Б, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (С ПОДГРУНТОВКОЙ)	м2 покрытия		1785	166,41	51,08	297047	91173	112190	120420	450864
						52,48	9,98	93684	17815		33397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	1,071	104603,00				112030		
3.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	5,712	28,00				160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	1785	3,77	3,56	6725	6351	--	1332	8702
					0,21	0,48	374	860		645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2099432	804339	975942	556312	2868204
							319151	195952	--	212459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2868204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					515103			
		Локальная смета №4-1-1 Наружное электросовещение и электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Питающие кабели 0,4кВ									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	3,7	158,40	149,29	586	552	--	132	775
					9,11	40,38	34	149		57	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2,8	19,08	19,08	53	53	--	16	75
					--	7,95	--	22		6	
9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	(+ до 10 м)	м3	2,8	17,92	17,92	50	50	--	14	69
					--	6,97	--	20		5	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабе ле в траншее	м	9,5	507,00	419,16	4817	3982	--	1815	7162
					87,84	177,44	834	1686		530	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	379848,59	109313,15	6837	1968	1	5416	13234
					270436,00	33515,84	4868	603		980	
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1	368,11	160,98	368	161	46	154	564
					161,04	53,35	161	53		42	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	343,00	152,22	3087	1370	399	1277	4713
					146,40	50,65	1318	456		349	
14	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	473,10	187,45	9462	3749	1321	4028	14569
					219,60	60,14	4392	1203		1079	
15	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабе ля	10	759,95	434,49	7600	4345	1205	2586	11000
					204,96	154,22	2050	1542		815	
16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	23219,05	17307,15	46438	34614	112	17782	69358
					5856,00	6492,50	11712	12985		5138	
17	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	248,88	--	1991	--	--	1434	3699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					248,88	**--**	**1991**	**--**		**274**	
18	**1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**6677,06**	**285,08**	**40062**	**1710**	**29844**	**6587**	**50381**
					1418,00	**106,68**	**8508**	**640**		**3732**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**121352**	**52555**	**32928**	**41241**	**175599**
							35867	**19359**	**--**	**13007**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**175599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55227**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3043803**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**355018**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**856895**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**215312**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1008870**		
		- Накладные расходы	Тенге							**597553**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**225466**	

Всего	**3 043 803**
Временные здания и сооружения 6%	182 628
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 226 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	116 215
Итого с затратами на производство всимнее время	3 342 646
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 853**
Итого стоимость в ценах 2020 года	**3 409 499**
НДС (12 %)	409 140
Итого	**3 818 639**

Заказчик:

Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик:

Директор ТОО "КС Construction"