Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата г.Туркестан. Форма 3

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО"Raiymbek & company"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги улицы Шекті Тілеу-Жібек жолы в г.Туркестан, ЮКО

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 27 декабря 2018 года

Код		Договор №70/2 от 27.12.2018 г.		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наимено вание	код	наимено вание	код
4853501	980	70/2	27.12.2018	МБ	485045000422	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	**348 486 654**	160 255 941			---	---	---	---	19 230 713	**179 486 654**
Итого к оплате	**348 486 654**									**179 486 654**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.

_____ **Б.Ж.Оразбеков**

Инженер:
Директор: ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик:
Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Туркестан»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автодороги улицы Шекті Тілеу-Жібек жолы в городе Туркестан, ЮКО

Договор: №70/1 от 13.12.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года
от "27" декабря 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛОТКИ ЛК-2466м								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**497**	**1364,90**	**--**	**678353**	**--**	**446236**	**1,85**	**918**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**678353**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***897,86***		***446236***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***806,65***				***400907***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***91,21***				***45329***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***181,02***		***89967***				
		Сметная стоимость				***1214556***				
2	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство**	**209,59**	**2851,85**	**135,38**	**597719**	**28374**	**213967**	**1,94**	**407**
		м3 подушки		**1395,99**	**59,88**	**292585**	**12550**	**59,4**	**0,07**	**15**
		Накладные расходы -		***1020,88***		***213967***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***864,78***				***181250***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***156,10***				***32717***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***309,82***		***64935***				
		Сметная стоимость				***876621***				
3	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**409,51**	**7416,31**	**2643,17**	**3037054**	**1082403**	**1395327**	**5,38**	**2203**
		м3 сборных конструкций		**4457,49**	**915,09**	**1825387**	**374740**	**55,3**	**0,94**	**386**
		Накладные расходы -		***3407,31***		***1395327***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***2971,04***				***1216671***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***436,27***				***178656***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*865,89*		*`54591*				
		Сметная стоимость				*+786972*				
4	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	409,51	42826,81	--	17538007	--	736596	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1798,73*		*736596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1798,73*				*736596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3570,04*		*1461968*				
		Сметная стоимость				*19736572*				
5	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./существующие лотки Устройство с заделкой стыков цементным раствором	407,63	7416,31	2643,17	3023112	1077434	1388921	5,38	2193
		м3 сборных конструкций		4457,49	915,09	1817007	373020	55,3	0,94	384
		Накладные расходы -		*3407,31*		*1388921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2971,04*				*1211085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*436,27*				*177836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*865,89*		*352963*				
		Сметная стоимость				*4764996*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31379715				
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА Д=426мм								
6	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	47,9	2851,85	135,38	136603	6485	48900	1,94	93
		м3 подушки		1395,99	59,88	66868	2868	59,4	0,07	3
		Накладные расходы -		*1020,88*		*48900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*41423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*156,10*				*7477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,82*		*14840*				
		Сметная стоимость				*200344*				
7	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные/бетон В15. Устройство	7	20994,82	1703,27	146964	11923	17364	2,55	18
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	14620	3462	59,4	0,43	3
		Накладные расходы -		*2480,54*		*17364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*10740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*946,22*				*6624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878,03*		*13146*				
		Сметная стоимость				*177474*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	710	732,47	14,47	520056	10271	89301	0,21	151
		м2поверхности		177,80	1,70	126235	1204	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*125,78*		*89301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*64739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,59*				*24561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,66*		*48749*				
		Сметная стоимость				*658105*				

9	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диам 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	0,505	1277110,72	556644,18	644941	281105	286350	662,00	334
		км трубопровода		604260,36	189134,95	305151	95513	62,1	194,34	98
		Накладные расходы -		*567030,47*		*286350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698,49*				*248813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74331,99*				*37538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147531,30*		*74503*				
		Сметная стоимость				*1005795*				
10	23-010201-0259 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 ммГОСТ 10705-80	507	24924,40	--	12636671	--	530740	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1046,82*		*530740*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1046,82*				*530740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2077,70*		*1053393*				
		Сметная стоимость				*14220804*				
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	6000	792,82	19,90	4756891	119395	2187435	0,70	4188
		м бортового камня		519,95	7,28	3119725	43673	60,3	0,01	39
		Накладные расходы -		*364,57*		*2187435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*1907529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,65*				*279906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,59*		*555546*				
		Сметная стоимость				*7499872*				
12	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.30.15	256,83	32806,82	--	8425776	--	353883	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1377,89*		*353883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1377,89*				*353883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,78*		*702373*				
		Сметная стоимость				*9482031*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33244424				
		РАЗДЕЛ 3.Земляное полотно								
13	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	20273,44	24,34	24,34	493532	493532	117452	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	157065	59,1	0,01	138
		Накладные расходы -		*5,79*		*117452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*92825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,21*				*24627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*48879*				
		Сметная стоимость				*659863*				

14	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	20273,44	68,06	68,06	1379861	1379861	328384	--	--
		м3 грунта		--	21,66	--	439136	59,1	0,02	386
		Накладные расходы -		*16,20*		*328384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,80*				*259530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,40*				*68854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*136660*				
		Сметная стоимость				*1844904*				
15	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/из кучи в насыпь	945,94	112,17	105,45	106105	99754	28779	0,01	10
		м3 грунта		6,71	35,04	6351	33145	59,1	0,03	29
		Накладные расходы -		*30,42*		*28779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*23342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,75*				*5437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,41*		*10791*				
		Сметная стоимость				*145675*				
16	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь	1655,4	117,28	--	194145	--	8154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*8154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,93*				*8154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,78*		*16184*				
		Сметная стоимость				*218483*				
17	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19327,5	112,17	105,45	2167944	2038172	588018	0,01	205
		м3 грунта		6,71	35,04	129772	677222	59,1	0,03	595
		Накладные расходы -		*30,42*		*588018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*476933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,75*				*111085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,41*		*220477*				
		Сметная стоимость				*2976439*				
18	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - в отвал	33823,13	410,53	--	13885410	--	583187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,24*		*583187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,24*				*583187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*		*1157488*				
		Сметная стоимость				*15626085*				

19	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/за 8 проходов.	945,94	56,09	56,09	53060	53060	12485	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,61	--	16655	59,1	0,02	15
		Накладные расходы -		*13,20*		*12485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*9843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,79*				*2642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*5244*				
		Сметная стоимость				*70788*				
20	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см	945,94	34,82	34,82	32938	32938	6840	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	9,37	--	8861	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*7,23*		*6840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,54*				*5237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,69*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*3182*				
		Сметная стоимость				*42960*				
21	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	945,94	51,49	40,96	48705	38747	12575	0,01	12
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	7310	9788	59,1	0,01	12
		Накладные расходы -		*13,29*		*12575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*10105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*2470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*4902*				
		Сметная стоимость				*66183*				
22	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	507,36	92,40	--	46882	--	30840	0,12	62
		м2 спланированной площади		92,40	--	46882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*30840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,61*				*27707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,17*				*3133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*6218*				
		Сметная стоимость				*83940*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21735321				
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда								
23	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см - толщ.18см./ГПС С5 Устройство	19412,93	145,05	116,44	2815763	2260356	845691	0,04	757
		м2 основания или покрытия		28,32	31,32	549699	608026	60,3	0,03	620
		Накладные расходы -		*43,56*		*845691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,96*				*698109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,60*				*147583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,09*		*292916*				

		Сметная стоимость				*954371*				
24	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3098,303628	1200,44	--	3719328	--	156212	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*156212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*156212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*310043*				
		Сметная стоимость				*4185583*				
25	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень изгравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1327,844412	1782,81	--	2367294	--	99426	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*99426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*99426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*197338*				
		Сметная стоимость				*2664058*				
26	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см./ГПС С6 Устройство	12000	131,32	91,66	1575840	1099972	544491	0,05	646
		м2 основания или покрытия		39,43	24,00	473180	288058	60,3	0,02	291
		Накладные расходы -		*45,37*		*544491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,25*				*459027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,12*				*85464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*169626*				
		Сметная стоимость				*2289958*				
27	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1915,2	1200,44	--	2299083	--	96561	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*96561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*96561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*191652*				
		Сметная стоимость				*2587296*				
28	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	820,8	1782,81	--	1463330	--	61460	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*61460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*61460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*121983*				

		Сметная стоимость				*546773*				
29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	29,77	76112,17	1208,62	2265859	35981	105763	--	--
		т		--	566,52	--	16865	60,3	0,58	17
		Накладные расходы -		*3552,67*		*105763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*10170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*95593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*189730*				
		Сметная стоимость				*2561352*				
30	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство	28439,57	1062,34	78,41	30212386	2230078	2377555	0,05	1441
		м2		41,01	21,04	1166191	598235	60,3	0,02	541
		Накладные расходы -		*83,60*		*2377555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,41*				*1063949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,19*				*1313606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,67*		*2607195*				
		Сметная стоимость				*35197136*				
31	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	7,083	76112,17	1208,62	539102	8561	25164	--	--
		т		--	566,52	--	4013	60,3	0,58	4
		Накладные расходы -		*3552,67*		*25164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*2420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*22744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*45141*				
		Сметная стоимость				*609407*				
32	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство	5010,075	1128,77	66,25	5655219	331904	385167	0,03	168
		м2 покрытия		28,50	18,40	142780	92206	60,3	0,02	84
		Накладные расходы -		*76,88*		*385167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*141696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,60*				*243470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,45*		*483231*				
		Сметная стоимость				*6523617*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62219551				

ВСЕГО:		**148 579 011**
Временные здания и сооружения	**1,30%**	**1 931 527**
ИТОГО		**150 510 538**
Удорожание строительства в зимнее время	**1,19%**	**1 797 909**

Итого		**15[illegible]08 447**
Итого по сметному расчету в ценах 201 /г.		**152 308 447**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	**1,0599383**	**161 437 556**
НДС	**12%**	**19 372 507**
ИТОГО:		**180 810 063**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,99268066725**	**179 486 654**

Инженер:
Директор ТОО "Ralymbek & company"
_____ Анарбеков Б.Н.

Инженер эксперт _____ Муратов Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**