Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата г.Туркестан.

Форма 3

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО"Raiymbek & company"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги улицы Шекті Тілеу-Жібек жолы в г.Туркестан, ЮКО

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 28 марта 2019 года

Код		Доп.соглашение №4 от 28.03.2019 г к договору №70 от 07.11.2018 г		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наимено вание	код	наимено вание	код
4853501	980	4	28.03.2019	МБ	485045000422	ТОО	17

Наимено вание пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	**598 486 654**	223 214 286			---	---	---	---	26 785 714	**250 000 000**
Итого к оплате	**598 486 654**									**250 000 000**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Туркестан.

_____**Б.Ж.Оразбеков**

Инженер:

Директор: ТОО "Raiymbek & company"

_____**Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик:

Директор: ТОО "АК-ЖОЛ"

_____**С.К.Атаев**

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Туркестан»

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автодороги улицы Шекті Тілеу-Жібек жолы в городе Туркестан, ЮКО

Договор: №70/1 от 13.12.2018 г.

А К Т

приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

от "27" марта 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	11-270302-0201 РСНБ	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	1800	541,72	--	975090	--	653628	0,77	1381
		м		541,72	--	975090	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*363,13*		*653628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*326,66*				*587979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,47*				*65649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,39*		*130297*				
		Сметная стоимость				*1759016*				
2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	1574	1942,17	807,19	3056981	1270511	1580741	1,55	2440
		м3 конструкции		1134,99	333,54	1786470	524985	60,3	0,39	612
		Накладные расходы -		*1004,28*		*1580741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*1393808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*118,76*				*186933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,72*		*371018*				
		Сметная стоимость				*5008740*				
3	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	3619,81	234,20	153,79	847775	556704	295662	0,12	424
		м3 конструкции		80,41	33,93	291071	122814	60,3	0,03	124
		Накладные расходы -		*81,68*		*295662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*249573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,73*				*46089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,27*		*91475*				
		Сметная стоимость				*1234911*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4879846	1827215			4244
			Тенге			3052632	647799			735
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4879846				
	Всего заработная плата -		Тенге				3700431			
		Накладные расходы -	Тенге			2530031				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2231360		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					298671			
		Сметная прибыль -	Тенге			592790					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8002667					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4979
		Сметная заработная плата -	Тенге				3700431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8002667					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4979
		Сметная заработная плата -	Тенге				3700431				

РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно

4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			5825,71	24,34	24,34	141820	141820	33751	--		--
		м3 грунта		--	7,75	--	45134	59,1	0,01		40
		Накладные расходы -		*5,79*		*33751*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*26674*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,21*				*7077*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*14046*					
		Сметная стоимость				*189616*					
5	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			5825,71	68,06	68,06	396512	396512	94363	--		--
		м3 грунта		--	21,66	--	126189	59,1	0,02		111
		Накладные расходы -		*16,20*		*94363*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,80*				*74578*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,40*				*19786*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*39270*					
		Сметная стоимость				*530145*					
6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/из кучи в насыпь									
			271,82	112,17	105,45	30490	28665	8270	0,01		3
		м3 грунта		6,71	35,04	1825	9524	59,1	0,03		8
		Накладные расходы -		*30,42*		*8270*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*6708*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,75*				*1562*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,41*		*3101*					
		Сметная стоимость				*41861*					
7	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь									
			475,69	117,28	--	55789	--	2343	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*4,93*		*2343*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,93*				*2343*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,78*		*4651*					
		Сметная стоимость				*62783*					

8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			5553,88	112,17	105,45	622972	585682	168971	0,01	59
		м3 грунта		6,71	35,04	37291	194604	59,1	0,03	171
		Накладные расходы -		*30,42*		*168971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*137050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,75*				*31921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,41*		*63355*				
		Сметная стоимость				*855298*				
9	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - в отвал								
			9719,29	410,53	--	3990060	--	167583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,24*		*167583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,24*				*167583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*		*332611*				
		Сметная стоимость				*4490254*				
10	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/за 8 проходов.								
			271,82	56,09	56,09	15247	15247	3588	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,61	--	4786	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*13,20*		*3588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*2828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,79*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*1507*				
		Сметная стоимость				*20341*				
11	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см								
			271,82	34,82	34,82	9465	9465	1966	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	9,37	--	2546	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*7,23*		*1966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,54*				*1505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,69*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*914*				
		Сметная стоимость				*12345*				
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			271,82	51,49	40,96	13996	11134	3614	0,01	3
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2101	2813	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*13,29*		*3614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*2904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1409*				
		Сметная стоимость				*19018*				
13	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2								
			145,79	92,40	--	13472	--	8862	0,12	18

		м2 спланированной площади		92,40	--	13472	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*8862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,61*				*7962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,17*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*1787*				
		Сметная стоимость				*24121*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5289823	1188524			83
			Тенге			54688	385596			340
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5289823				
	Материалы -		Тенге			761				
	Всего заработная плата -		Тенге				440284			
	Транспортные расходы -		Тенге			4045849				
		Накладные расходы -	Тенге			493309				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					260208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					233101		
		Сметная прибыль -	Тенге			462651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6245782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				440284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6245782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				440284			

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда

14	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см - толщ.18см./ГПС С5 Устройство								
			30000	145,05	116,44	4351373	3493068	1306899	0,04	1170
		м2 основания или покрытия		28,32	31,32	849485	939621	60,3	0,03	959
		Накладные расходы -		*43,56*		*1306899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,96*				*1078830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,60*				*228069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,09*		*452662*				
		Сметная стоимость				*6110934*				
15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
			1893,115672	1200,44	--	2272572	--	95448	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*95448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*95448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*189442*				
		Сметная стоимость				*2557462*				
16	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень изгравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			2051,998788	1782,81	--	3658324	--	153650	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***74,88***		***153650***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***74,88***				***153650***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*304958*				
		Сметная стоимость				*4116931*				
17	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см./ГПС С6 Устройство								
			35926,24	131,32	91,66	4717833	3293154	1630127	0,05	1935
		м2 основания или покрытия		39,43	24,00	1416631	862405	60,3	0,02	871
		Накладные расходы -		*45,37*		*1630127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,25*				*1374259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,12*				*255868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*507837*				
		Сметная стоимость				*6855796*				
18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
			5733,8229	1200,44	--	6883110	--	289091	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*289091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*289091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*573776*				
		Сметная стоимость				*7745977*				
19	21-010202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004								
			2457,3541	1782,81	--	4380995	--	184002	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,88*		*184002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74,88*				*184002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,62*		*365200*				
		Сметная стоимость				*4930197*				
20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			8,7	76112,17	1208,62	662176	10515	30908	--	--
		т		--	566,52	--	4929	60,3	0,58	5
		Накладные расходы -		*3552,67*		*30908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*2972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*55447*				
		Сметная стоимость				*748531*				
21	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство								
			20000	1062,34	78,41	21246725	1568293	1672005	0,05	1013
		м2		41,01	21,04	820119	420706	60,3	0,02	380
		Накладные расходы -		*83,60*		*1672005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,41*				*748217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,19*				*923788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,67*		*1833498*				
		Сметная стоимость				*24752228*				
22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			8,7	76112,17	1208,62	662176	10515	30908	--	--
		т		--	566,52	--	4929	60,3	0,58	5

		Накладные расходы -		*3552,67*		*30908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*2972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3211,06*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6373,19*		*55447*				
		Сметная стоимость				*748531*				
23	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство**								
		м2 покрытия	38000	1128,77	66,25	42893236	2517395	2921382	0,03	1277
				28,50	18,40	1082943	699358	60,3	0,02	637
		Накладные расходы -		*76,88*		*2921382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*1074728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,60*				*1846654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,45*		*3665169*				
		Сметная стоимость				*49479787*				
24	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**								
		м2 покрытия	**38000**	**518,44**	**0,06**	**19700623**	**2435**	**834717**	**--**	**14**
				0,31	**--**	**11603**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,97***		***834717***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***0,18***				***6997***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***21,78***				***827720***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,23*		*1642827*				
		Сметная стоимость				*22178167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111429143	10895375			5408
			Тенге			4180781	2931946			2857
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111429143				
		Материалы -	Тенге			79157986				
		Всего заработная плата -	Тенге				7112727			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17195002				
		Накладные расходы -	Тенге			9149136				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4288975		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4860161		
		Сметная прибыль -	Тенге			9646262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130224541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8266
		Сметная заработная плата -	Тенге				7112727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130224541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8266
		Сметная заработная плата -	Тенге				7112727			

РАЗДЕЛ 4. ЛОТКИ ЛК-2466м

25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			130	1364,90	--	177436	--	116722	1,85	240
		м3 грунта		1364,90	--	177436	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*116722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*104865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*11857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,02*		*23533*				
		Сметная стоимость				*317690*				
26	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	134	2351,85	135,38	382147	18141	136798	1,94	260
		м3 подушки		1395,99	59,88	187062	8024	59,4	0,07	9
		Накладные расходы -		*1020,88*		*136798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*115881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*156,10*				*20917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,82*		*41516*				
		Сметная стоимость				*560461*				
27	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором								
			139,88	7416,31	2643,17	1037394	369726	476614	5,38	753
		м3 сборных конструкций		4457,49	915,09	623514	128003	55,3	0,94	132
		Накладные расходы -		***3407,31***		***476614***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***2971,04***				***415589***		

28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92								
			139,88	42826,81	--	5990614	--	251606	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1798,73*		*251606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1798,73*				*251606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3570,04*		*499378*				
		Сметная стоимость				*6741597*				
29	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./существующие лотки Устройство с заделкой стыков цементным раствором								
			166	7416,31	2643,17	1231108	438766	565613	5,38	893
		м3 сборных конструкций		4457,49	915,09	739944	151906	55,3	0,94	156
		Накладные расходы -		*3407,31*		*565613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2971,04*				*493193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*436,27*				*72421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*865,89*		*143738*				
		Сметная стоимость				*1940459*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8818700	826632			2146
			Тенге			1727956	287933			298
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8818700				
	Материалы -		Тенге			273498				
	Всего заработная плата -		Тенге				2015889			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5990614				
		Накладные расходы -	Тенге			1547353				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1129528		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					417825		
		Сметная прибыль -	Тенге			829284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11195338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2443
		Сметная заработная плата -	Тенге				2015889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11195338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2443
		Сметная заработная плата -	Тенге				2015889			

РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА Д=426мм

30	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство								
			80	2851,85	135,38	228148	10830	81671	1,94	155
		м3 подушки		1395,99	59,88	111679	4790	59,4	0,07	6
		Накладные расходы -		***1020,88***		***81671***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***864,78***				***69183***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*156,10*				*12488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,82*		*24785*				
		Сметная стоимость				*334604*				
31	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные/бетон В15. Устройство								
			18	20994,82	1703,27	377907	30659	44650	2,55	46
		м3 бетона в деле		2088,53	494,50	37593	8901	59,4	0,43	8
		Накладные расходы -		*2480,54*		*44650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1534,32*				*27618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*946,22*				*17032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878,03*		*33805*				
		Сметная стоимость				*456361*				
32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			1000	732,47	14,47	732473	14466	125776	0,21	212
		м2поверхности		177,80	1,70	177796	1696	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*125,78*		*125776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*91182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*34,59*				*34594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,66*		*68660*				
		Сметная стоимость				*926909*				
33	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,774	1277110,72	556644,18	988484	430843	438882	662,00	512
		км трубопровода		604260,36	189134,95	467698	146390	62,1	194,34	150
		Накладные расходы -		*567030,47*		*438882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698,49*				*381349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*74331,99*				*57533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147531,30*		*114189*				
		Сметная стоимость				*1541555*				
34	23-010201-0259 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 ммГОСТ 10705-80								
			777,116	24924,40	--	19369150	--	813504	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1046,82*		*813504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1046,82*				*813504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2077,70*		*1614612*				
		Сметная стоимость				*21797267*				
35	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
			6374	792,82	19,90	5053403	126838	2323785	0,70	4449
		м бортового камня		519,95	7,28	3314188	46396	60,3	0,01	41
		Накладные расходы -		*364,57*		*2323785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*2026432*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,65*				*297353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,59*		*590175*				
		Сметная стоимость				*7967363*				
36	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.30.15								
			300	32806,82	--	9842046	--	413366	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1377,89*		*413366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1377,89*				*413366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,78*		*820433*				
		Сметная стоимость				*11075845*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			36591611	613636			5375
			Тенге			4108954	208174			207
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36591611				
	Материалы -		Тенге			2657826				
	Всего заработная плата -		Тенге				4317127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29211196				
		Накладные расходы -	Тенге			4241633				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2595763		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1645870		
		Сметная прибыль -	Тенге			3266660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44099903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5582
		Сметная заработная плата -	Тенге				4317127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44099903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5582
		Сметная заработная плата -	Тенге				4317127			

РАЗДЕЛ 6. Примыкания и пересечения ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

37	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м								
			743,25	24,34	24,34	18094	18094	4306	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	5758	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*5,79*		*4306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*3403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,21*				*903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24192*				

38	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
			743,25	68,06	68,06	50587	50587	12039	--	--
		м3 грунта		--	21,66	--	16099	59,1	0,02	14
		Накладные расходы -		*16,20*		*12039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,80*				*9515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,40*				*2524*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,74*		*5010*				
		Сметная стоимость				*67636*				
39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			97,63	1364,90	--	133255	--	87658	1,85	180
		м3 грунта		1364,90	--	133255	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*897,86*		*87658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*78754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*91,21*				*8904*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*181,02*		*17673*				
		Сметная стоимость				*238586*				
40	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/из кучи в насыпь								
			97,63	120,95	110,00	11808	10740	3568	0,01	1
		м3 грунта		10,95	40,14	1069	3919	59,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*36,54*		*3568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,19*				*2948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,35*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,60*		*1230*				
		Сметная стоимость				*16606*				
41	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км - в насыпь								
			170,86	117,28	--	20038	--	842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,93*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9,78*		*1670*				
		Сметная стоимость				*22550*				

42	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/из выемки в отвал								
			645,62	120,95	110,00	78088	71021	23593	0,01	9
		м3 грунта		10,95	40,14	7067	25918	59,1	0,04	27
		Накладные расходы -		*36,54*		*23593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,19*				*19494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,35*				*4098*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,60*		*8134*				
		Сметная стоимость				*109815*				
43	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - в отвал								
			1129,82	410,53	--	463825	--	19481	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,24*		*19481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,24*				*19481*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*34,22*		*38664*				
		Сметная стоимость				*521970*				
44	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см/за 8 проходов.								
			170,86	56,09	56,09	9584	9584	2255	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,61	--	3008	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*13,20*		*2255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*1778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,79*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,54*		*947*				
		Сметная стоимость				*12786*				
45	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			170,86	34,82	34,82	5949	5949	1235	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	9,37	--	1600	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*7,23*		*1235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,54*				*946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,69*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3,36*		*575*				
		Сметная стоимость				*7759*				
46	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			170,86	51,49	40,96	8797	6999	2271	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1320	1768	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*2271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1825*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*886*				
		Сметная стоимость				*11954*				
47	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
			766	4885,19	19,90	3742057	15243	410922	0,70	535
		м бортового камня		519,95	7,28	398285	5576	60,3	0,01	5
		Накладные расходы -		*536,45*		*410922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*243528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*218,53*				*167395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,73*		*332238*				
		Сметная стоимость				*4485218*				
48	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В 30 ГОСТ 6665-91 - Бр100.30.15								
			45,03416	32806,82	--	1477428	--	62052	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1377,89*		*62052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1377,89*				*62052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,78*		*123158*				
		Сметная стоимость				*1662638*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6019511	188216			728
			Тенге			540996	63647			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6019511				
	Материалы -		Тенге			3329008				
	Всего заработная плата -		Тенге				604643			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1477428				
	Транспортные расходы -		Тенге			483863				
		Накладные расходы -	Тенге			630222				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					362190		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					268032		
		Сметная прибыль -	Тенге			531979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7181712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				604643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7181712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				604643			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			173028634	15539598			17983
			Тенге			13666006	4525096			4499
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**173028634**				
	Материалы -		**Тенге**			**85419078**				

Всего заработная плата -	Тенге		18191102			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53874239				
Транспортные расходы -	Тенге	4529713				
Накладные расходы -	Тенге	18591683				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			10868023		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			7723660		
Сметная прибыль -	Тенге	15329625				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206949943				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					22482
Сметная заработная плата -	Тенге		18191102			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	206949943				

ВСЕГО:		206 949 943
Временные здания и сооружения	1,30%	2 690 349
ИТОГО		209 640 292
Удорожание строительства в зимнее время	1,19%	2 504 237
Итого		212 144 529
Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		212 144 529
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	1,0599383	224 860 112
ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,99268066725	223 214 286
НДС	12%	26 785 714
ИТОГО:		250 000 000

Инженер:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
Анарбеков Б.Н.

Главный инженер проекта
Муратов Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Г.К.Атаев