Форма № 3 (КС-3)

Генподрядчик: ТОО "Султан. Б"

Субподрядчик: ТОО "QazaQ Qurylysy"

Договор: № № QQ-2019/04-12 от 12.04.2019 г.

Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 года № 170

Наименование строительства: "Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство столовой и спортивного зала колледжа №3 по ул. Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"	177 414 088,16	177 414 088	51 253 158			51 253 158			
2	в том числе НДС	19 008 652,30	19 008 652,30	5 491 410			5 491 410			
3	Всего к оплате с НДС	177 414 088,16	177 414 088,16	51 253 158			51 253 158			
4	**Сумма к оплате: пятьдесят один миллион двести пятьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь тенге**									

Заказчик: ТОО "Султан. Б"

Директор К. Ермекбаев

Подрядчик: ТОО " QazaQ Qurylysy"

Директор Сейдахметов Д. А.

Генподрядчик : ТОО "Султан. Б"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО " QazaQ Qurylysy"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство столовой и спортзала колледжа №3 по ул.Желтоксан 59 в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области, Корректировка

(наименование, адрес)

Объект: Здание спортивного зала и столовой

(наименование)

Договор подряда (контракт) № QQ-2019/04-12 от 12.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Двери										
1	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	21,6		1372,83	175,56	29653	3792	7746	17937	51398
		НР - 90%; СП - 8%				838,67	84,03	18115	1815		3807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	53,76		1605,73	174,53	86324	9383	25412	50300	147554
		НР - 90%; СП - 8%				958,50	81,10	51529	4360		10930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67		2851,02	47,64	16165	271	3027	8954	27129
		НР - 69%; СП - 8%				2269,31	19,49	12867	111		2010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	6,75		2588,34	50,27	17471	339	2882	9929	29592
		НР - 69%; СП - 8%				2111,16	20,76	14250	140		2192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**149613**	**13785**	**39067**	**87120**	**255673**
								96761	**6426**	**--**	**18939**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**115977**				
		Материалы	Тенге					**33158**				
		Всего заработная плата	Тенге						**75819**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				68237				
		Сметная прибыль	Тенге				14737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					75819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33636				
	Материалы		Тенге				5910				
	Всего заработная плата		Тенге					27368			
		Накладные расходы	Тенге				18883				
		Сметная прибыль	Тенге				4202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				255672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					103187			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	177,43	721,12	28,74	127948	5099	63284	58289	201136
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	59565	2445		14899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	177,43	2689,77	21,02	477246	3730	403704	67337	588150
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	69812	1824		43567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	87,68	258,32	2,22	22649	195	15126	6958	31975
		НР - 94%; СП - 8%			83,58	0,84	7328	74		2369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	59,44	168,78	1,08	10032	64	1957	7560	18999
		НР - 94%; СП - 8%			134,78	0,52	8011	31		1407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	46,07	721,12	28,74	33222	1324	16432	15135	52225
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	15466	635		3869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По ТД651									
10	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	14,15	332,14	30,28	4700	428	--	4210	9623
		НР - 94%; СП - 8%			301,86	14,65	4271	207		713	
11	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,58298	28411,00	--	16563	--	16563	--	17888
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,15	721,12	28,74	10204	407	5047	4649	16041
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	4750	195		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	14,15	391,75	19,50	5543	276	5032	342	6356
		НР - 94%; СП - 8%			16,60	9,11	235	129		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	14,15	2689,77	21,02	38060	297	32196	5370	46905
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	5567	145		3474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	20,22	258,32	2,22	5223	45	3488	1605	7374
		НР - 94%; СП - 8%			83,58	0,84	1690	17		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По ТД446									
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	386,72	332,14	30,28	128445	11709	--	115057	262982
		НР - 94%; СП - 8%			301,86	14,65	116735	5665		19480	
17	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	15,932864	28411,00	--	452669	--	452669	--	488882
		СП - 8%			--	--	--	--		36213	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	386,72	721,12	28,74	278872	11114	137932	127045	438391
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	129826	5329		32473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По ТД346									
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,63	721,12	28,74	15598	622	7715	7106	24520
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	7261	298		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	22,2789	1583,05	84,71	35269	1888	18738	14014	53225
		НР - 94%; СП - 8%			657,28	11,88	14643	265		3943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	22,2789	991,80	41,92	22096	934	12327	8447	32986
		НР - 94%; СП - 8%			396,58	6,77	8835	151		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,63	721,12	28,74	15598	622	7715	7106	24520
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	7261	298		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Второй этаж							
		По ТД446									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	52,48	332,14	30,28	17431	1589	--	15614	35688
		НР - 94%; СП - 8%			301,86	14,65	15842	769		2644	
24	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	2,162176	28411,00	--	61430	--	61430	–	66344
		СП - 8%			--	--	–	--		4914	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	52,48	721,12	28,74	37844	1508	18718	17241	59492
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	17618	723		4407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		По ТД51									
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	417,24	332,14	30,28	138582	12634	--	124137	283737
		НР - 94%; СП - 8%			301,86	14,65	125948	6113		21018	
27	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	17,190288	28411,00	--	488393	--	488393	–	527464
		СП - 8%			--	--	–	--		39071	
28	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м 2 пола	417,24	107,15	7,00	44707	2920	25485	16653	66269
		НР - 94%; СП - 8%			39,07	3,39	16302	1414		4909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	417,24	904,40	10,92	377352	4557	227024	139111	557780
		НР - 94%; СП - 8%			349,37	5,32	145771	2220		41317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	м2 покрытия	417,24	12735,30	33,15	5313677	13831	5133855	161385	5913067
		НР - 94%; СП - 8%			397,83	13,65	165991	5695		438005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	86,4	384,09	2,16	33185	187	25827	6825	43211
		НР - 94%; СП - 8%			83,00	1,04	7171	90		3201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8212538**	**75980**	**7180657**	**931196**	**9875230**
							955899	**34732**	**--**	**731498**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8212538**				
	Материалы		Тенге				**6161602**				
	Всего заработная плата		Тенге					**990631**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1019055**				
		Накладные расходы	Тенге				**931196**				
		Сметная прибыль	Тенге				**731498**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9875232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**903**
		Сметная заработная плата	Тенге					**990631**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9875232**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
		Сметная заработная плата	Тенге					990631			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
32	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	214,72	99,75	0,75	21418	161	1602	15788	40182
		НР - 80%; СП - 8%			91,54	0,37	19655	79		2977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	709,3	725,64	4,74	514696	3362	104692	326613	908614
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	406642	1624		67305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1115-0108-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см**	м2	427,346	10553,99	54,76	4510205	23402	1183594	2651501	7734642
		НР - 80%; СП - 8%			7729,59	26,13	3303209	11167		572936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	463,31	978,39	3,18	453298	1473	90948	289269	801972
		НР - 80%; СП - 8%			778,91	1,53	360877	709		59405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	422,15	99,75	0,75	42109	316	3149	31040	79001
		НР - 80%; СП - 8%			91,54	0,37	38644	156		5852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2462,3	595,69	4,47	1466767	11007	332213	903093	2559449
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	1123547	5319		189589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7008493**	**39721**	**1716198**	**4217304**	**12123860**
							5252574	**19054**	**--**	**898064**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7008493**				
	Материалы		Тенге				**1716201**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5271628**			
		Накладные расходы	Тенге				**4217304**				
		Сметная прибыль	Тенге				**898064**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12123861**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4458**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5271628**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12123861**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4458**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5271628**			
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	897,19	5810,55	14,01	5213167	12570	3451373	1401188	7143504
		НР - 80%; СП - 8%			1949,67	2,52	1749224	2261		529148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Металлосайдинг в комплекте**	м2	897,19	2973,00	--	2667346	--	2667346	–	2880734
		СП - 8%			--	--	–	--		213388	
40	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	897,19	737,03	39,87	661256	35771	194834	416509	1163986
		НР - 93%; СП - 8%			480,00	19,18	430651	17208		86221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	124,08	7084,35	38,31	879026	4753	459534	332781	1308751
		НР - 80%; СП - 8%			3342,51	9,97	414739	1237		96945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета проемов)	1217,16	387,05	0,81	471102	986	293153	163243	685092
		НР - 92%; СП - 8%			145,39	0,39	176963	475		50748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9891897**	**54080**	**7066240**	**2313721**	**13182067**
							2771577	**21181**	**--**	**976450**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9891897**				
	Материалы		Тенге				**4398894**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2792758**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2667346**				
		Накладные расходы	Тенге				**2313721**				
		Сметная прибыль	Тенге				**976450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13182068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2792758**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13182068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2792758**			
		РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
43	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	7,4	6327,26	99,06	46822	733	32094	13059	64671
		НР - 92%; СП - 8%			1891,26	26,88	13995	199		4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,042	95422,21	1026,95	4008	44	2974	909	5310
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	990	20		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	7,2	3469,43	21,78	24980	157	20634	3831	31116
		НР - 90%; СП - 8%			581,76	9,41	4189	68		2305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плит ами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м 2 потолков	7,54	776,32	14,63	5853	111	146	5084	11812
		НР - 90%; СП - 8%			742,13	7,00	5596	53		875	
47	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Металлосайдинг в комплекте**	м2	7,917	2973,00	--	23537	--	23537	–	25420
		СП - 8%			--	--	–	--		1883	
48	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	4	1984,80	1523,01	7939	6092	243	2689	11478
		НР - 92%; СП - 8%			400,89	329,86	1604	1319		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	4	903,00	--	3612	--	3612	–	3901
		СП - 8%			--	--	–	--		289	
50	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	50,72	12835,09	78,05	650996	3959	620621	33132	738858
		НР - 118%; СП - 8%			520,82	32,76	26416	1662		54730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,4354584	581941,00	--	253411	--	253411	–	273684
		СП - 8%			--	--	–	--		20273	
52	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку ГОСТ 28778-90**	шт.	130	118,00	--	15340	--	15340	–	16567
		СП - 8%			--	--	–	--		1227	
53	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15,47	3744,91	130,42	57934	2017	39948	15857	79694
		НР - 94%; СП - 8%			1032,26	58,19	15969	900		5903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены фасадов зданий. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	9,07	7084,35	38,31	64255	347	33591	24326	95667
		НР - 80%; СП - 8%			3342,51	9,97	30317	90		7086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-2									
55	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	4,15	776,32	14,63	3222	61	81	2798	6502
		НР - 90%; СП - 8%			742,13	7,00	3080	29		482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг в комплекте	м2	4,3575	2973,00	--	12955	--	12955	--	13991
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
57	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0594	8149,75	41,28	484	2	356	114	646
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2120,64	17,78	126	1		48	
58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,9	306,81	2,64	276	2	245	27	328
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,71	1,15	29	1		24	
59	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5	12835,09	78,05	44923	274	42826	2286	50986
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,82	32,76	1823	115		3777	
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0499928	581941,00	--	29093	--	29093	--	31420
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
61	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку ГОСТ 28778-90	шт.	8	118,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
62	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,8	3744,91	130,42	21720	757	14976	5945	29878
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1032,26	58,19	5987	338		2213	
63	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены фасадов зданий. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	4,03	7084,35	38,31	28550	154	14926	10808	42507
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3342,51	9,97	13470	40		3149	
		Крыльцо Кр-3									
64	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,5	6327,26	99,06	22145	347	15179	6176	30587
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1891,26	26,88	6619	94		2266	
65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0594	95422,21	1026,95	5668	61	4206	1286	7510
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23580,00	466,56	1401	28		556	
66	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	4,15	776,32	14,63	3222	61	81	2798	6502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			742,13	7,00	3080	29		482	
67	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Металлосайдинг в комплекте**	м2	4,3575	2973,00	--	12955	--	12955	–	13991
		СП - 8%			--	--	–	--		1036	
68	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0594	8149,75	41,28	484	2	356	114	646
		НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	126	1		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	0,9	306,81	2,64	276	2	245	27	328
		НР - 90%; СП - 8%			32,71	1,15	29	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	4,5	12835,09	78,05	57758	351	55063	2940	65553
		НР - 118%; СП - 8%			520,82	32,76	2344	147		4856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0547768	581941,00	--	31877	--	31877	–	34427
		СП - 8%			--	--	–	--		2550	
72	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку ГОСТ 28778-90**	шт.	8	118,00	--	944	--	944	–	1020
		СП - 8%			--	--	–	--		76	
73	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	6,8	3744,91	130,42	25465	887	17559	6970	35030
		НР - 94%; СП - 8%			1032,26	58,19	7019	396		2595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены фасадов зданий. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	4,32	7084,35	38,31	30604	165	15999	11586	45565
		НР - 80%; СП - 8%			3342,51	9,97	14440	43		3375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-4									
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	3,5	6327,26	99,06	22145	347	15179	6176	30587
		НР - 92%; СП - 8%			1891,26	26,88	6619	94		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0594	95422,21	1026,95	5668	61	4206	1286	7510
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	1401	28		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	4,15	776,32	14,63	3222	61	81	2798	6502
		НР - 90%; СП - 8%			742,13	7,00	3080	29		482	
78	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Металлосайдинг в комплекте**	м2	4,3575	2973,00	--	12955	--	12955	–	13991
		СП - 8%			--	--	–	--		1036	
79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0594	8149,75	41,28	484	2	356	114	646
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2120,64	17,78	126	1		48	
80	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	0,9	306,81	2,64	276	2	245	27	328
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,71	1,15	29	1		24	
81	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7	12835,09	78,05	89846	546	85654	4573	101972
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,82	32,76	3646	229		7553	
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,090247	581941,00	--	52518	--	52518	–	56719
		СП - 8%			--	--	–	--		4201	
83	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку ГОСТ 28778-90**	шт.	16	118,00	--	1888	--	1888	–	2039
		СП - 8%			--	--	–	--		151	
84	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15,8	3744,91	130,42	59170	2060	40800	16195	81395
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1032,26	58,19	16310	919		6029	
85	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены фасадов зданий. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	8,04	7084,35	38,31	56958	308	29776	21563	84803
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3342,51	9,97	26874	80		6282	
		Отмостка									
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,417	8463,60	1701,79	62775	12622	26242	27446	97439
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3223,80	712,80	23911	5287		7218	
87	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	74,17	1174,19	52,23	87090	3874	79654	4647	99076
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,03	9,98	3562	740		7339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1947247**	**36469**	**1666571**	**237587**	**2359622**
							244207	**12982**	**--**	**174785**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1580348**				
	Материалы		Тенге				**1214537**				
	Всего заработная плата		Тенге					**257189**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**85130**				
		Накладные расходы	Тенге				**237587**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145434**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1963369**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257189**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**366899**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**366899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29351**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**396250**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2359619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257189**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37796452**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9321018**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**220035**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**94375**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17668732**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7786928**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2799736**	

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод (магистральные трубопроводы)

1	**1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка**	**бак**	**2**	**21167,45**	**1464,61**	**42335**	**2929**	**351**	**39294**	**88159**
		НР - 98%; СП - 8%			**19527,26**	**520,64**	**39055**	**1041**		**6530**	
2	**2305-1204-0509 РСНБ РК 2015**	**Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 5 м3**	**шт.**	**2**	**176297,00**	**--**	**352594**	**--**	**352594**	**--**	**380802**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28208**	
3	**1307-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**38098,57**	**1499,14**	**38099**	**1499**	**1460**	**21627**	**64505**
		НР - 61%; СП - 8%			**35140,00**	**314,80**	**35140**	**315**		**4778**	
4	**5102-1401-0610 РСНБ РК 2015**	**Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI801-1/ER-EB, типа ЭнКо**	**шт.**	**1**	**1565280,00**	**--**	**1565280**	**--**		**--**	**1565280**
					--	**--**	**--**	**--**	**1565280**	**--**	
5	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**20724,45**	**432,53**	**20724**	**432**	**3769**	**16326**	**40014**
		НР - 98%; СП - 8%			**16523,26**	**135,42**	**16523**	**135**		**2964**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**5102-0406-0303 РСНБ РК 2015**	**Насос дренажный WILO-Drain TMW 32/8.550 Вт**	**шт.**	**2**	**59207,00**	**--**	**118414**	**--**		**--**	**118414**
					--	**--**	**--**	**--**	**118414**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	комплект	1	6865,73	1198,80	6866	1199	383	4317	12078
		НР - 75%; СП - 8%			5284,00	472,20	5284	472		895	
8	ПЕРЕЧЕНЬ мат.и об.п.5	**Бактерицидная установка УОВ-2**	шт	2	153162,06	--	306324	--		--	306324
					--	--	--	--	306324	--	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2164,82	116,18	17319	929	2384	13929	33748
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1750,77	25,92	14006	207		2500	
10	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	8	27037,00	--	216296	--	216296	--	233600
		СП - 8%			--	--	--	--		17304	
11	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	1434,00	--	22944	--	22944	--	24780
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
12	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	10090,00	--	20180	--	20180	--	21794
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
13	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	шт.	4	29328,00	--	117312	--	117312	--	126697
		СП - 8%			--	--	--	--		9385	
14	1118-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Поддоны металлические для баков, вместимость до 2 м3. Установка**	поддон	1	1801,32	256,07	1801	256	--	1619	3694
		НР - 98%; СП - 8%			1545,25	106,79	1545	107		274	
15	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0667	372030,00	--	24814	--	24814	--	26799
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2164,82	116,18	2165	116	298	1741	4219
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1750,77	25,92	1751	26		312	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Установка**	шт.	11	2137,88	89,24	23517	982	3277	19013	45932
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1750,77	12,96	19258	143		3402	
18	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	4945,00	--	4945	--	4945	--	5341
		СП - 8%			--	--	--	--		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт	11	2875,00	--	31625	--	31625	–	34155
		СП - 8%			--	--	–	--		2530	
20	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1036,00	--	1036	--	1036	–	1119
		СП - 8%			--	--	–	--		83	
21	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	–	2935
		СП - 8%			--	--	–	--		217	
22	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	22	749,00	--	16478	--	16478	–	17796
		СП - 8%			--	--	–	--		1318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2953786**	**8342**	**822864**	**117866**	**3158185**
							132562	**2446**	**1990018**	**86531**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1990018**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1990018**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**44965**				
	Материалы		Тенге				**1842**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41211**			
		Накладные расходы	Тенге				**25944**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5673**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**76582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41211**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24814**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24814**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1985**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26799**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**893989**				
	Материалы		Тенге				**10078**				
	Всего заработная плата		Тенге					**93797**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**786128**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1769**				
		Накладные расходы	Тенге				**91922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78873**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1064784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3158183**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135008**			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение(магистральные трубопроводы)									
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2164,82	116,18	4330	233	595	3482	8437
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	11	2137,88	89,24	23517	982	3277	19013	45932
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	19258	143		3402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	4945,00	--	4945	--	4945	--	5341
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
26	2304-0502-0802 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	3755,00	--	3755	--	3755	--	4055
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
27	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	11	2875,00	--	31625	--	31625	--	34155
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
28	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	11	1036,00	--	11396	--	11396	--	12308
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
29	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
30	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
31	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	22	749,00	--	16478	--	16478	--	17796
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
32	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2820,30	20,48	39484	287	33083	6103	49233
		НР - 98%; СП - 8%			436,75	8,04	6114	113		3647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	16	939,84	0,13	15037	2	520	14225	31603
		НР - 98%; СП - 8%			907,20	--	14515	--		2341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	11	9372,00	--	103092	--	103092	--	111339
		СП - 8%			--	--	--	--		8247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	шт.	5	8703,00	--	43515	--	43515	--	46996
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
36	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,17	57553,78	--	9784	--	285	9404	20723
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	9499	--		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				311972	1504	257580	52227	393333
							52888	308	--	29135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9784				
	Материалы		Тенге				285				
	Всего заработная плата		Тенге					9499			
		Накладные расходы	Тенге				9404				
		Сметная прибыль	Тенге				1535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9499			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				302188				
	Материалы		Тенге				37476				
	Всего заработная плата		Тенге					43697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219820				
		Накладные расходы	Тенге				42823				
		Сметная прибыль	Тенге				27600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					43697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				393334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					53196			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация									
37	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,095	38928,40	1745,58	3698	166	1166	1858	6000
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	829,44	2366	79		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1463	16499,00	--	2414	--	2414	--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
39	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	1	3100,24	345,22	3100	345	228	2636	6195
		НР - 98%; СП - 8%			2527,20	162,27	2527	162		459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	24788,00	--	24788	--	24788	--	26771
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	10	2832,62	87,56	28326	875	2179	25184	57791
		НР - 98%; СП - 8%			2527,20	42,62	25272	426		4281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	10	9001,00	--	90010	--	90010	–	97211
		СП - 8%			--	--	–	--		7201	
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	3542,55	174,32	10628	523	1600	8585	20750
		НР - 98%; СП - 8%			2834,94	85,26	8505	256		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	3	18734,00	--	56202	--	56202	–	60698
		СП - 8%			--	--	–	--		4496	
45	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	7	1762,09	216,62	12335	1516	1838	9524	23608
		НР - 98%; СП - 8%			1283,04	105,31	8981	737		1749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2303-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм**	шт.	5	27749,00	--	138745	--	138745	–	149845
		СП - 8%			--	--	–	--		11100	
47	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	2	8210,00	--	16420	--	16420	–	17734
		СП - 8%			--	--	–	--		1314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				386666	3425	335590	47787	469210
							47651	1660	--	34757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6112				
	Материалы		Тенге				1167				
	Всего заработная плата		Тенге					2445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2414				
		Накладные расходы	Тенге				1858				
		Сметная прибыль	Тенге				637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				380554				
	Материалы		Тенге				5844				
	Всего заработная плата		Тенге					46866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326165				
		Накладные расходы	Тенге				45929				
		Сметная прибыль	Тенге				34120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				460603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					46866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				469210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					49311			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4020727**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				233101				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4414			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1416033		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1990018		
		- Накладные расходы	Тенге							217880	
		- Сметная прибыль	Тенге							150423	

РАЗДЕЛ 1.Теплоснабжение установки П1

1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	1819,62	39,07	50949	1094	29401	20433	77093
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	20454	396		5711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2164,82	116,18	4330	233	595	3482	8437
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3755,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
4	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1148,00	--	4592	--	4592	--	4959
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
5	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Ббк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/10б9бк/**	шт.	2	739,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
6	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	697,65	2,23	698	3	110	574	1374
		НР - 98%; СП - 8%			585,20	0,57	585	1		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2304-1005-1409 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VM2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	188852,00	--	188852	--	188852	--	203960
		СП - 8%			--	--	--	--		15108	
8	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	3457,00	--	3457	--	3457	--	3734
		СП - 8%			--	--	--	--		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	16546,72	149,74	16547	150	15428	991	18941
		НР - 98%; СП - 8%			969,49	41,77	969	42		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2502,16	--	5004	--	4394	598	6050
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	--	610	--		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	456,57	--	913	--	112	785	1834
		НР - 98%; СП - 8%			400,72	--	801	--		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
13	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	4	1522,70	97,72	6091	391	2693	1834	8559
		НР - 61%; СП - 8%			751,68	0,13	3007	1		634	
14	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	20724,45	432,53	20724	432	3769	16326	40014
		НР - 98%; СП - 8%			16523,26	135,42	16523	135		2964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели WILO-Stratos Pico 15/1-6, типа WILO**	шт.	1	206217,00	--	206217	--		--	206217
					--	--	--	--	206217	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				520792	2303	265821	45023	594583
							46451	627	206217	28768	
		Стоимость оборудования	Тенге				206217				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				206217				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6091				
		Материалы	Тенге				2693				
		Всего заработная плата	Тенге					3008			
		Накладные расходы	Тенге				1834				
		Сметная прибыль	Тенге				634				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3008			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				308484				
		Материалы	Тенге				53809				
		Всего заработная плата	Тенге					44070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				209319				
		Сдача и испытание	Тенге				568				
		Накладные расходы	Тенге				43189				
		Сметная прибыль	Тенге				28134				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				379807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					44070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				594583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					47078			
		РАЗДЕЛ 2.Вентилиция									
		П1									
16	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	59722,10	3127,99	59722	3128	5521	50911	119484
		НР - 98%; СП - 8%			51073,37	876,88	51073	877		8851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	1764758,00	--	1764758	--		--	1764758
					--	--	--	--	1764758	--	
18	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	5015,54	54,40	20062	217	14587	5206	27290
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	5258	54		2021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	34501,53	326,72	34502	327	31241	2955	40454
		НР - 98%; СП - 8%			2933,70	81,65	2934	82		2997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Заглушки питометражных лючков**	шт	6	612,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
21	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	22	1497,54	54,40	32946	1196	2831	28634	66506
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	28919	299		4926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	5	2303,00	--	11515	--	11515	--	12436
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
23	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
24	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	11	2870,00	--	31570	--	31570	--	34096
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
25	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка/Регулирующие диафрагмы/**	решетка	3	5015,54	54,40	15047	163	10941	3905	20468
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	3943	41		1516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	9380,61	216,60	9381	216	2698	6397	17040
		НР - 98%; СП - 8%			6466,82	60,27	6467	60		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2305-0308-0905 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	76908,00	--	76908	--	76908	--	83061
					--	--	--	--		6153	
		СП - 8%					2074843	5247	206244	98008	2205500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98594	1413	1764758	32648	
		Стоимость оборудования	Тенге				1764758				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1764758				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				310085				
		Материалы	Тенге				67816				
		Всего заработная плата	Тенге					100007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138425				
		Сдача и испытание	Тенге				4945				
		Накладные расходы	Тенге				98008				
		Сметная прибыль	Тенге				32648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				440741				83
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					100007			
		Сметная заработная плата	Тенге				2205499				83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					100007			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2800082
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				145045				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						7550			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2040			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						472062		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1970975		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							143031	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							61416	
		- Накладные расходы	Тенге								40 656 268
		- Сметная прибыль	Тенге								41 835 300
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							1 179 031,77		42 211 817
		Итого с временными		2,9%					376 517,70		43 056 054
		Итого с зимними удорожаниями		0,9 %					844 236,35		3 960 993
		Непредвиденные работы и затраты		2%							52 838 307
		Оборудование							5 661 247,18		
		Итого с НДС		12 %					1 585 149,21		**51 253 158**
		Генподрядные удержание		3%							**5 491 410**
		Итого									
		в том числе ндс:									

Генподрядчик:

ТОО "Султан. Б"
(наименование организации)

Директор Ермекбаев А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО " QazaQ Qurylysy"
(наименование организации)

Директор Сейдахметов Д. А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)