Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел образования Актогайского района управления образования Павлодарской области"** — **050340008272**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО " Тілек - 2030"** — 010240001096

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №

Номер документа	Дата составления
1	23.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им. Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский район, Муткеновский с-о, с. Жанабет ул. Мектеп 13	23.07.2021		работа	1,00	11 893 036,08	11 893 036,08
				Итого	1,00	x	**11 893 036,08**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сыздыков Р.А.б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Принял (Технадзор) _____ / _____ / Байкенже А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

деятельности и осуществления

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района управления образования Павлодарской области" БИН 05340008272,Павлодарсай обл.,Актогайский р-н,с.Актогай,Кабылбека Алина,97

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"БИН 010240001096, г.Кызылорда, мкрн Коркыт-Ата, ул.КосАсар 18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский р-н, Муткеновский с-о, с.Жанабет, ул.Мектеп, ст-е 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский р-н, Муткеновский с-о, с.Жанабет, ул.Мектеп, ст-е 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 202 от14 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021года

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	400	161,45	–	64578	–	–	46496	119960	
						161,45	–	64578	–	–	8886		
2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	1304,3	161,45	–	210574	–	–	151613	391162	

					161,45	–	210574	–	–	28975	
3	3 1115-0108-1401	Потолки подвесные Армстронг. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	120,7	1126,91	98,63	136018	11905	–	93485	247863
					1028,28	47,45	124113	5727	–	18360	
4	4 1146-0401-0801	Бетонная отмостка. Разборка НР = 72 %	м3	11,83	15721,47	6558,5	185985	77587	–	102975	312077
					9162,98	2926,71	108398	34623	–	23117	
5	5 1146-0401-1103	Заполнение наружных дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	3,78	1056,35	165,87	3993	627	–	2652	7177
					890,48	83,86	3366	317	–	532	
6	6 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	329,23	34,19	–	11258	–	–	8106	20913
					34,19	–	11258	–	–	1549	
7	8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	847,13	106,09	2,79	89875	2360	–	63870	166045
					103,31	1,41	87515	1194	–	12300	
8	9 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	936	323,18	18,43	302498	17250	–	211661	555292
					304,75	9,32	285248	8726	–	41133	

9	10 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	936	69,57	–	65115	–	–	46883	120958
					69,57	–	65115	–	–	8960	
10	12 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	51,3	1781,73	165,87	91403	8509	–	62783	166521
					1615,87	83,9	82894	4304	–	12335	
11	13 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	640	262,36	1,59	167908	1020	–	120159	311112
					260,76	–	166888	–	–	23045	
12	14 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	640	161,93	19,13	103638	12241	–	68550	185963
					142,81	5,96	91397	3812	–	13775	
13	15 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	640	161,93	19,13	103638	12241	–	68550	185963
					142,81	5,96	91397	3812	–	13775	

14	16	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	640	74,62	11,23	47759	7185	–	30825	84871
						63,4	3,5	40574	2238	–	6287	
15	17	1204-0101-0402	Балки деревянные. Разборка (применит) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	120	209,68	2,15	25161	258	–	18019	46634
						207,53	1,03	24903	124	–	3454	
16	18	1112-0101-1305	Покрытия. Разборка утепления НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	500	280,83	20,67	140417	10337	–	97238	256667
						260,16	9,95	130080	4973	–	19012	
17	19	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	500	64,24	1,72	32119	861	–	22804	59317
						62,52	0,83	31258	414	–	4394	

Раздел 2 Кровля

2.1 Кровля

18	20	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	610	282,86	12,41	172543	7572	117303	35637	224834
						78,14	3	47668	1828	–	16654	

19	21 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	610	894,22	51,84	545475	31622	200420	230880	838463
					513,82	11,86	313433	7234	–	62108	
20	22 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	91,5	21149		1935134		1935134	–	2089945 Казахстан
					–		–		–	154811	
21	23 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	610	638,57	101,3	389528	61791	193292	107834	537151
					220,4	25,12	134445	15325	–	39789	
22	24 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	9150	19,05	1,5	174277	13709	153099	7937	196791
					0,82	0,39	7469	3555	–	14577	

23	25 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,23159	14730,55	1381,95	18142	1702	39	12324	32903
					13316,93	581,36	16401	716	–	2437	
24	26 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,23159	264413		325648		325648	–	351700
					–		–		–	26052	
25	27 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (мауэрлат, стойки, лежень, подкосы и пр.) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	7,773	95075,39	1026,24	739021	7977	547932	134450	943349
					23557,44	466,23	183112	3624	–	69878	
26	28 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 - под стойки	м2	155	226		35030		35030	–	37832 Казахстан
					–		–		–	2802	
27	29 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	8,6	89182,21	1405,58	766967	12088	559307	144294	984162
					22740,93	562,44	195572	4837	–	72901	
28	30 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	700	627,53	11,97	439271	8380	301715	95995	578087

					184,54	5,93	129176	4150	–	42821	
29	31 1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % К=0,500;	м2	350	627,53	11,97	219636	4190	150858	47997	289044
					184,54	5,93	64588	2075	–	21411	
30	32 1112-0101-1503	Гидроизоляция под профнастил. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	700	80,3	2,15	56209	1508	–	39907	103805
					78,14	1,04	54701	725	–	7689	
31	33 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	770	104		80080		80080	–	86486
					–		–		–	6406	
32	35 1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	16,373	8811,76	56,98	144275	933	129230	10452	167105
					861,91	24,74	14112	405	–	12378	
33	36 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	700	306,77	2,64	214739	1850	190031	17038	250319
					32,65	1,15	22858	806	–	18542	

2.2 Перекрытие

34	48	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - балки НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,38	36478,26	1026,09	50340	1416	16415	23869	80146
						23557,25	465,94	32509	643	–	5937	
35	49	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,38	56076		77385		77385	–	83576 Казахстан
						–		–		–	6191	
36	50	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	186	2487,06	60,38	462594	11230	391675	46238	549539
						320,91	24,36	59689	4531	–	40707	

2.3 Козырек

Раздел 3 Наружная отделка

3.1 Фундамент под облицовку

37	59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,2	1612,36	–	47081	–	–	33898	87457
						1612,36	–	47081	–	–	6478	

38	60 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм - под анкера в сущ. фундаменте НР = 72 %	отверстие	214	1049,96	456,78	224692	97750	1402	137878	391576
					586,64	308,21	125540	65957	–	29006	
39	61 1106-0301-0401	Анкера из арматуры ф12мм. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной 0,35м НР = 72 %	т	0,06651	333994,89	2225,23	22214	148	–	15933	41199
					331769,66	947,23	22066	63	–	3052	
40	62 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	3,64	5563,19	1715,93	20250	6246	10929	4100	26298
					844,78	719,51	3075	2619	–	1948	
41	63 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,2184	110270,15	1762,82	24083	385	23698	141	26162
					–	897,44	–	196	–	1938	

42	65 2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42505	222265	94474	94474	–	102032	Казахстан
				–	–	–	7558		
	3.2 Облицовка фасада								
	3.3 Отмостка								
	3.4 Крыльцо								
	Итого				**12 338 454**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 093 051				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				432 878				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				189 553				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 535 096				
	- накладные расходы, тенге				2 363 471				
	в т.ч. зарплата, тенге				212 713				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				913 960				
	Всего				**12 338 454**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**246 769**				
	Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.				**12 585 223**				
	Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)				**13 214 485**				
	Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9				**11 893 036,08**				

Заказчик

ГУ "Отдел образования Актогайского района управления образования Павлодарской области"

Руководитель _____ Кунакова О.А.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ Рысалдина Р.А.

Подрядчик

ТОО "Тілек-2030"

Директор _____ Сыздыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Директор _____ Байкенже А.А.