Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050340008272

010240001096

Заказчик **ГУ " Отдел образования Актогайского района управления образования Павлодарской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО " Тілек - 2030"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №

Номер документа	Дата составления
3	13.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им. Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский район, Муткеновский с-о, с. Жанабет ул. Мектеп 13	13.08.2021		работа	1,00	7 737 997,02	7 737 997,02
				Итого	1,00	x	**7 737 997,02**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Быдыков А.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Принял (Технадзор) / / Войченко А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский р-н, Муткеновский с-о, с.Жанабет, ул.Мектеп, ст-е 13
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский р-н, Муткеновский с-о, с.Жанабет, ул.Мектеп, ст-е 13
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 202 от 14 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

13 август 2021 года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	7	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	91,7	129,52	–	11877	–	–	8551	22062	
						129,52	–	11877	–	–	1634		

2	11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (керамогранит) НР = 72 %	м2	120,7	788,25	30,86	95142	3725	–	67177	175305
						757,39	15,61	91417	1884	–	12986	

Раздел 2 Кровля

2.1 Кровля

3	30	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-32	627,53	11,97	-20081	-383	-13793	-4388	-26427
						184,53	5,94	-5905	-190	–	-1958	
4	31	1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % К=0,500;	м2	-16	627,63	12	-10042	-192	-6897	-2195	-13216
						184,56	5,94	-2953	-95	–	-979	
5	32	1112-0101-1503	Гидроизоляция под профнастил. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-32	80,31	2,16	-2570	-69	–	-1824	-4746
						78,16	1,03	-2501	-33	–	-352	
6	33	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	-35,2	104		-3661		-3661	–	-3954
						–		–		–	-293	

7	36	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	-32	306,75	2,63	-9816	-84	-8687	-779	-11443
						32,66	1,16	-1045	-37	–	-848	
8	37	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	35,648	3615,8	24,41	128896	870	72767	40085	182499
						1550,13	11,64	55259	415	–	13518	
9	39	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	1	18151	841	18151	841	10719	4995	24998
						6591	346	6591	346	–	1852	
10	40	2109-0101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99 К=2,000;	м2	0,5	44198		22099		22099	–	23867
						–		–		–	1768	
11	41	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
						–		–		–	47	
12	42	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	1	477		477		477	–	515
						–		–		–	38	

13	44	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	111,4	1876,62	11,46	209056	1277	174208	24453	252190
						301,36	3,52	33571	392	–	18681	
14	45	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	14,6	1448,42	0,14	21147	2	14520	4770	27990
						453,77	–	6625	–	–	2073	
15	46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (монтаж сетки на продухи) НР = 72 %	т металличес ких изделий	0,01242	66908,21	2173,91	831	27	–	585	1529
						64734,3	724,64	804	9	–	113	
16	47	2105-0308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 (на продухи)	м2	5,4	921		4973		4973	–	5371
						–		–		–	398	

2.2 Перекрытие
2.3 Козырек

<u>Раздел 3 Наружная отделка</u>
3.1 Фундамент под облицовку
3.2 Облицовка фасада
3.3 Отмостка

17	74	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	117	229,45	31,45	26846	3680	14824	6966	36517
						71,3	11,39	8342	1333	–	2705	
18	75	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 подстилаю щего слоя	11,7	6068,46	981,79	71001	11487	24741	28309	107255

					2972,05	388,46	34773	4545	–	7945	
19	76	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	5,85	8605,98	1704,62	50345	9972	21533	16565	72263
						3220,51	712,31	18840	4167	–	5353	
20	77	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	11,83	23657,57	7,19	279869	85	236746	30987	335724
						3638,04	–	43038	–	–	24868	
		3.4 Крыльцо										
		Раздел 5 Двери										
21	89	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	2846,03	47,09	5379	89	1009	3109	9167
						2265,08	19,58	4281	37	–	679	
22	90	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40527		76596		76596	–	82724
						–		–		–	6128	
23	91	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1681		1681		1681	–	1815
						–		–		–	134	
24	92	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	6598		6598		6598	–	7126
						–		–		–	528	

25	93	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,53	2494,12	21,57	3816	33	856	2115	6405
						1913,07	6,54	2927	10	–	474	
26	94	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	411,76	2,61	630	4	213	299	1003
						269,93	1,31	413	2	–	74	
		Раздел 6 Полы										
		6.1 Тип 1										
		6.2 Тип 2										
27	101	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	325,5	3048,34	22,54	992235	7337	891115	69844	1147045
						288,12	9,9	93783	3223	–	84966	
28	102	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	329,23	326,85	0,81	107608	266	68273	28222	146696
						118,67	0,39	39069	128	–	10866	
		6.3 Тип 3										
29	103	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	29,3	229,42	31,43	6722	921	3712	1745	9144
						71,3	11,4	2089	334	–	677	

30	104 1111-0101-0204									
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, слой щебня 80-200мм НР = 72 % К=0,140;	м3 подстилающего слоя	4,102	8606,05	1704,78	35302	6993	15098	11616	50671
					3220,62	712,34	13211	2922	–	3753	
31	105 1111-0101-0201										
		Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками слой 50-100мм НР = 72 % К=0,075;	м3 подстилающего слоя	2,1975	6068,26	981,57	13335	2157	4647	5317	20144
					2972,01	388,62	6531	854	–	1492	
32	106 1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство слой 100-150мм НР = 72 % К=0,125;	м3 подстилающего слоя	3,6625	23657,34	7,1	86645	26	73295	9593	103937
					3637,95	–	13324	–	–	7699	
	6.4 Тип 4										
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
33	110 1107-0516-0115										
		Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 72 %	м шва	150	395,3	2,69	59295	404	1005	41818	109202
					385,91	1,29	57886	194	–	8089	
34	111 1211-0101-0105										
		Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	370,5	515,22	7,29	190889	2700	46214	103206	317623

					383,2	3,69	141975	1366	–	23528	
35	112	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	399,8	809,45	4,64	323619	1856	112406	151165	512767
						523,65	1,49	209357	594	–	37983	
36	113	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	1304,35	429,29	6,86	559948	8945	153987	289110	916983
						304,38	3,47	397016	4525	–	67925	
37	114	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1304,35	1100,55	7,25	1435498	9454	556857	628005	2228583
						666,38	2,33	869187	3042	–	165080	
38	115	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	399,8	459,3	2,91	183627	1162	60950	87895	293244
						303,94	1,4	121515	561	–	21722	

39	116 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1304,35	412,27	2,91	537741	3791	181725	254920	856074
					270,04	1,4	352225	1830	–	63413	

Итого	**8 027 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 623 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 821 396
- накладные расходы, тенге	1 912 236
в т.ч. зарплата, тенге	172 101
- сметная прибыль (8 %), тенге	594 759
Всего	**8 027 801**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 556**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 188 357**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 597 774,47**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**7 737 997,02**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Актогайского района управления образования

Руководитель _____ Кунакова О.А.

Подрядчик
ТОО "Тілек-2030"

Директор _____ Сыздыков А.Б.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"
Директор _____ Рысалдина Р.А.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"
Директор _____ Байкенже А.А.