Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел образования Актогайского района управления образования Павлодарской области"** — **050340008272**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО " Тілек - 2030"** — 010240001096

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №

Номер документа	Дата составления
4	13.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им. Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский район, Муткеновский с-о, с. Жанабет ул. Мектеп 13	13.08.2021		работа	1,00	8 998 168,50	8 998 168,50
				Итого	1,00	x	**8 998 168,50**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на страниц (их)

Сдал (Исполнитель) / / Быз Дыкова А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Принял (Технадзор) / / Бейкенже А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района управления образования Павлодарской области"БИН 05340008272, Павлодарской обл.,Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Тілек-2030" БИН 010240001096, г. Кызылорда, мкрн Корыт-Ата, ул.КосАсар 18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский р-н, Муткеновский с-о, с.Жанабет, ул.Мектеп, ст-е 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ им.Ныгманова Актогайского района" по адресу Павлодарская обл. Актогайский р-н, Муткеновский с-о, с.Жанабет, ул.Мектеп, ст-е 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 202 от 14 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2021года от 13 августа
на Общестроительные работы. Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавляемые работы										
			2.1 Внутрення отделка										
1	37	1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 90 %	м2 потолка	447,4	2592,13	13,69	1159721	6123	607300	493821	1785825	
						1221,05	5,35	546298	2392	–	132283		
2	38	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	120,7	729,64	3,1	88068	374	26677	48906	147932	

					505,53	0,95	61017	115	–	10958	
3	39 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	120,7	459,3	2,91	55437	351	18400	29484	91715
					303,94	1,4	36686	169	–	6794	
4	40 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	460	341,44	–	157063	–	37785	95422	272684
					259,3	–	119278	–	–	20199	
	2.2 Полы тип 2										
5	41 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	326,7	1479,85	84,97	483468	27759	241247	205239	743804
					656,45	11,87	214462	3877	–	55097	

6	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	326,7	758,33	28,57	247745	9335	128851	107214	383356
					335,35	13,77	109559	4498	–	28397	
7	43 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	980,1	107,33	4,85	105195	4752	96381	5915	119999
					4,14	2,28	4062	2231	–	8889	
8	44 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	326,7	311,98	23,89	101925	7804	72401	23972	135969
					66,48	11,58	21720	3782	–	10072	
9	45 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	45	3048,33	22,53	137175	1014	123196	9656	158577
					288,11	9,91	12965	446	–	11746	

2.3 Полы тип 4

10	46 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная грунтом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	30	5949,2	1602,37	178476	48071	–	137944	341734	
					4346,83	544,8	130405	16344	–	25314		
11	47 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	45	192,8	0,53	8676	24	6969	1593	11091	
					37,4	0,27	1683	12	–	822		
12	48 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	45	331,84	30,24	14933	1361	–	13377	30575	
					301,6	14,64	13572	659	–	2265		
13	49 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,030;	м3	4,635	21149		98026		98026	–	105868	Казахстан
					–		–		–	7842		

14	50	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	45	758,33	28,58	34125	1286	17748	14768	52804
						335,36	13,78	15091	620	–	3911	
15	51	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 50мм НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	270	107,33	4,85	28979	1309	26551	1630	33058
						4,14	2,28	1119	615	–	2449	
	2.4 Кровля											
16	52	1110-0102-0602										
			Карниз. Обшивка пластиком НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	38,99	211,26	14	8237	546	470	6736	16171
						185,2	6,75	7221	263	–	1198	
17	53	2900-0000-0214(пл)	Виниловый сайдинг	м2	38,99	2679		104454		104454	–	112810
						–		–		–	8356	
	2.5 Туалет											

18	54	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,2	5156,17	115,25	83530	1867	50202	29667	122253
						1942,04	27,1	31461	439	–	9056	
19	55	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4	1421,94	76,14	46071	2467	13538	25610	77415
						927,96	60,06	30066	1946	–	5734	
20	56	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	59	3442,44	33,66	203104	1986	116987	68070	292868
						1425,95	16,22	84131	957	–	21694	

21	57 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,2	3293,69	73,04	102763	2279	63245	35979	149841	
					1193,56	33,21	37239	1036	–	11099		
22	58 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	6	3533,5	173,67	21201	1042	3176	17144	41413	
					2830,5	85,17	16983	511	–	3068		
23	59 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	20730		124380		124380	–	134330	Казахстан
					–		–		–	9950		
24	60 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	2826,5	87	5653	174	428	5033	11541	
					2525,5	42,5	5051	85	–	855		

25	61 2303-0102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9001		18002		18002	–	19442	Казахстан
					–		–		–	1440		
26	62 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	851		1702		1702	–	1838	Казахстан
					–		–		–	136		
27	63 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	936,5	–	1873	–	60	1777	3942	
					906,5	–	1813	–	–	292		
28	64 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372		18744		18744	–	20244	Казахстан

				–		–		–	1500		
29	65 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	761,58	3,35	30463	134	201	29566	64831
					753,2	1,03	30128	41	–	4802	
30	66 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	39,92	921		36766		36766	–	39707 Казахстан
					–		–		–	2941	
31	67 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - выпуск НР = 99 %	км трубопровода	0,006	347000	105500	2082	633	14	1597	3973
					239166,67	29666,67	1435	178	–	294	

32	68 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	6,06	1077		6527		6527	–	7049 Казахстан
					–		–		–	522	
33	69 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	789,2	1,4	7892	14	23	7702	16842
					785,5	0,4	7855	4	–	1248	
34	70 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	9,98	306		3054		3054	–	3298
					–		–		–	244	

35	71 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1380,5	14,19	22088	227	188	21242	46796
					1354,56	0,13	21673	2	–	3466	
36	72 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	15,84	142		2249		2249	–	2429
					–		–		–	180	
37	73 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1776,13	26,88	14209	215	–	13816	30267
					1749,25	13	13994	104	–	2242	

38	74 2304-0702-0102									
		Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1568		12544		12544	–	13548
					–		–		–	1004	
39	75 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - под колодец НР = 72 %	м3 грунта	45,01	152,92	144,86	6883	6520	–	1418	8965
					8,06	35,7	363	1607	–	664	
40	76 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	1935	–	5805	–	–	4180	10784
					1935	–	5805	–	–	799	
41	77 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	840,67	–	2522	–	–	1816	4685

				840,67	–	2522	–	–	347		
42	78 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,1	18,24	18,24	166	166	–	46	229
				–	7,03	–	64	–	17		
43	79 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,02	32434,16	7077,72	65517	14297	28011	28643	101693
					11489,6	2833,17	23209	5723	–	7533	
44	80 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115 Казахстан
					–		–		–	1490	

45	81 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316	54948	54948	–	59344	Казахстан
					–	–	–	4396		
46	82 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033	18033	18033	–	19476	Казахстан
					–	–	–	1443		
47	83 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8365	8365	8365	–	9034	Казахстан
					–	–	–	669		
48	84 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556	2556	2556	–	2760	Казахстан
					–	–	–	204		

49	85	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8746		8746		8746	–	9446 Казахстан
						–		–		–	700	
50	86	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	–	5141
						–		–		–	381	
		2.6 Электромонтажные работы										
51	87	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	18	540	3,78	9720	68	1231	6084	17068
						467,83	1,61	8421	29	–	1264	
52	88	2307-0106-0838	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1609, мощность 24 Вт, световой поток 1500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4002		72036		72036	–	77799
						–		–		–	5763	

53	89 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	60	219,35	2	13161	120	2888	7313	22112
					169,22	0,07	10153	4	–	1638	
54	90 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	276381		16583		16583	–	17910 Казахстан
					–		–		–	1327	
55	91 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	219,5	–	439	–	67	268	764
					186	–	372	–	–	57	

56	92 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330		660		660	–	713
					–		–		–	53	
57	93 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,2	3779,2	27,65	61223	448	41408	17586	85114
					1195,49	10,68	19367	173	–	6305	
	2.7 Отопление										
58	94 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	60	390,77	3,03	23446	182	1865	15454	42012

					356,65	1,08	21399	65	–	3112	
59	95 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	44	1064,41	48	46834	2112	–	32969	86187
					1016,41	24,27	44722	1068	–	6384	
60	96 1215-0102-1105	Радиатор вне здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР = 72 %	прибор	44	4306,05	107,16	189466	4715	4176	131731	346893
					4103,98	54,2	180575	2385	–	25696	
61	97 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	2005,7	17,97	120342	1078	96187	23019	154830
					384,62	6,87	23077	412	–	11469	
62	98 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка (без стоимости радиаторов) НР = 98 %	кВт	53,25	949,39	152,13	50555	8101	–	45456	103692
					797,26	73,8	42454	3930	–	7681	

63	99 1116-0601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1803,13	53,88	14425	431	–	13917	30609
					1749,25	25,88	13994	207	–	2267	
64	100 2304-0901-0504										
		Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3404		27232		27232	–	29411
					–		–		–	2179	
65	101 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	1776,2	26,9	17762	269	–	17271	37836
					1749,3	13	17493	130	–	2803	

66	102 2304-0901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3014		30140		30140	–	32551
					–		–		–	2411	
67	103 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	185	83,55	1,06	15456	197	68	14887	32770
					82,11	–	15191	–	–	2427	
68	104 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	110	869,26	1,03	95619	113	13929	65306	173799
					741,61	0,5	81577	55	–	12874	

2.8 Разные работы

69	105 1110-0107-0106									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,4	1640,37	75,74	8858	409	2519	5500	15507
				1098,15	33,52	5930	181	–	1149	
70	106 2109-0102-0103									
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,6	4458		24965		24965	–	26962
				–		–		–	1997	
71	107 1115-0203-0601									
	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4	1431,54	18,95	46382	614	16214	23800	75797
				912,16	6,05	29554	196	–	5615	

72	108 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,4	412,25	2,9	13357	94	4514	7036	22024
					270,03	1,42	8749	46	–	1631	
73	109 1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,4	1861,18	6,32	26801	91	4800	19758	50284
					1521,53	2,99	21910	43	–	3725	
74	110 2107-0506-1301	Фанера ламинированная толщиной 18 мм ГОСТ Р 53920-2010 К=2,000;	м2	28,8	4298		123782		123782	–	133685 Казахстан
					–		–		–	9903	

2.9 Капремонт склада

75	111 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,8	1612,37	–	6127	–	–	4411	11381
					1612,37	–	6127	–	–	843	
76	112 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,68	5563,24	1714,71	3783	1166	2042	990	5155
					845,59	719,12	575	489	–	382	
77	113 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,34	8698,11	2627,29	55146	16657	12428	27597	89362
					4110,57	569,87	26061	3613	–	6619	
78	114 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	419	219		91761		91761	–	99102 Казахстан
					–		–		–	7341	

79	115	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,48	864,51	19,64	3873	88	2574	1137	5411
						270,31	2,68	1211	12	–	401	
80	116	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	595,5	238	1191	476	382	514	1841
						166,5	51,5	333	103	–	136	
81	117	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,048	65900		3163		3163	–	3416 Казахстан
						–		–		–	253	
82	118	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2846,67	47,62	5978	100	1121	3311	10032
						2265,24	19,52	4757	41	–	743	

83	119	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	21761		45698		45698	–	49354
						–		–		–	3656	
84	120	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,22	89177,27	1404,55	19619	309	14307	4614	26172
						22740,91	563,64	5003	124	–	1939	
85	121	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	31,9	627,52	11,97	20018	382	13749	4375	26344
						184,55	5,92	5887	189	–	1951	
86	122	1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,22	8809,09	54,55	1938	12	1736	176	2283
						863,64	22,73	190	5	–	169	
87	123	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	31,9	306,77	2,63	9786	84	8660	971	11618
						32,66	1,16	1042	37	–	861	

88	124	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	31,9	3710,78	21,13	118374	674	96582	19655	149071
						662,01	7,71	21118	246	–	11042	
89	125	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка фасада НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,8	5825,89	115,28	249348	4934	161294	78379	353945
						1942,06	27,08	83120	1159	–	26218	
90	126	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство - отмостка НР = 93 %	м3 основания	2,4	5563,33	1715,83	13352	4118	7206	3492	18192
						845	719,58	2028	1727	–	1348	
91	127	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка НР = 91 %	м3	2,4	21912,08	1085	52589	2604	47046	3187	60238
						1224,58	234,58	2939	563	–	4462	

92	128	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,8	1242,03	30,05	54401	1316	18428	28638	89682
						791,26	26,03	34657	1140	–	6643	
93	129	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	43,8	1100,55	7,26	48204	318	18699	23431	77366
						666,37	2,33	29187	102	–	5731	
94	130	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	412,28	2,9	18058	127	6103	9512	29776
						270,05	1,42	11828	62	–	2206	

95	131	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - полы НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,01	8606,64	1704,98	25906	5132	11080	11128	39997
						3220,6	712,29	9694	2144	–	2963	
96	132	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,505	23657,81	7,31	35605	11	30119	5147	44012
						3637,87	–	5475	–	–	3260	
97	133	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	30,1	758,34	28,57	22826	860	11872	9878	35320
						335,35	13,75	10094	414	–	2616	
	2.10 Демонтажные работы											
98	134	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	5	3253,6	1306,4	16268	6532	–	13794	32467
						1947,2	390,8	9736	1954	–	2405	

99	135	1203-0101-0202	Стены из пескоблока. Разборка НР = 72 %	м3 кладки	10,2	21368,04	4759,8	217954	48550	–	137221	383589
						16608,24	2076,57	169404	21181	–	28414	
100	136	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	3,6	23451,94	4760	84427	17136	–	53832	149320
						18691,94	2076,67	67291	7476	–	11061	
101	137	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	1,8	1056,67	166,11	1902	299	–	1473	3645
						890,56	83,89	1603	151	–	270	
102	138	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	3,6	1725,56	195	6212	702	–	4193	11237
						1530,56	86,94	5510	313	–	832	

Итого	**9 335 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 668 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 313 844
- накладные расходы, тенге	2 387 394

в т.ч. зарплата, тенге	214 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	691 497
Всего	**9 335 168**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**186 703**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 521 871**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**9 997 965**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**8 998 168,50**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Актогайского района управления

Руководитель _____ Кунакова О.А.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор_____ Рысалдина Р.А.

Подрядчик

ТОО "Тілек-2030"

Директор _____ Сыздыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Директор _____ Байкенже А.А.