198

Форма №3

Заказчик ***ГУ "Отдел образования Актогайского района"***
Подрядчик ***ТОО "Тілек - 2030"***
Договор: ***№ 299 от 21.07.2015г.***

АКТ №1
выполненных работ от 10 сентября 2015 года
Объект: Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Отдел образования Актогайского района"
в с.Актогай

1	*Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора*	*57478622,77*
2	*Сумма ранее оплаченных заказчиком исполнителю*	
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	*17243586,83*
4	*Виды выполняемых работ*	*Капитальный ремонт*
5	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ*	*30775471*
6	*Сумма выполненных работ за сентябрь 2015 года*	*30775471*
7	*Удержание аванса*	*9232697*
8	*Удержание на резерв 5%*	*1538774*
9	*Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	*20004000*
10	*В т.ч. НДС*	*2143286*
11	*Всего требуемая сумма с НДС*	*20004000*

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Актогайского района"
_____ и.о руководителя Д.М.Стамбеков

ГУ "Отдел образования Актогайского района"
инд.100200, Карагандинская область,
Актогайский район, с.Актогай
ул.Нарманбет,1А
БИН150440015223
ИИК KZ67070103KSN3021000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
кбе 12

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тілек - 2030"
_____ директор З.С.Искакова

ТОО "Тілек - 2030"
инд.100600, Карагандинская область,
г.Жезказган, ул.Байконурова,91

БИН 010240001096
ИИК KZ438560000006787376
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
кбе 17

ИК: ГУ "Отдел образования Актогайского района"
ЧИК: ТОО "Тілек -2030"
зание объекта: Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Отдел образования Актогайского района" в
і

Акт №1

приемки выполненных работ от 10 сентября 2015 года

Капитальный ремонт здания интерната ГУ "Отдел образования Актогайского района" в с.Актогай

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Общестроительные работы									
Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	137,1	37,04	–	5078	–	4824	0,257	35
	м2		37,04	–	5078	–	95	–	–
Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	3809,23	25,7	–	97897	–	93002	0,178	678
	м2		25,7	–	97897	–	95	–	–
Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	240	116,63	10,56	27991	2534	28702	0,6987	168
	м2		106,07	1,67	25457	401	111	0,0144	3
Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	3809,23	42,98	0,66	163721	2514	139648	0,242	922
	м2		38,48	0,11	146579	419	95	0,0007	3
Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2666,461	213,71	3,94	569849	10506	262433	0,5535	1476
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	272272	3973	95	0,00729	19

5	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1904,615	325,41	2,33	619781	4438	164207	0,49	933
				81,23	0,88	154712	1676	105	0,0043	8
7	E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	2835	630,45	33,79	1787326	95795	952280	2,056	5829
				347,96	5,62	986467	15933	95	0,031	88
3	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	4840,08	42,98	0,66	208027	3194	177439	0,242	1171
				38,48	0,11	186246	532	95	0,0007	3
9	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5372,556	180,4	3,43	969209	18428	382999	0,4552	2446
				73,73	1,31	396119	7038	95	0,0063	34
1	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	4075	306,5	2,1	1248988	8558	281627	0,39	1589
				65,03	0,79	264997	3219	105	0,0039	16
	E57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 *м2*	1577,66	271,43	14,01	428224	22103	178623	0,674	1063
				99,79	2,21	157435	3487	111	0,0122	19
	E57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике *м2*	1363,5	497,44	1,14	678259	1554	107230	0,4606	628
				70,67	0,18	96359	245	111	0,0018	2
	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	552,18	925,06	4,9	510800	2706	40990	0,382	211
				58,5	1,85	32303	1022	123	0,009	5

Раздел 2 Проемы

Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	50,4	400,18	102,53	20169	5168	11329	0,899	45
	м2 проемов		151,65	35,67	7643	1798	120	0,1393	7
5-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	50,4	4250		214200				
	м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	30	1380		41400				
	комплект								
1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	30	844		25320				
	шт								
Е56-26-1	Установка наличников	150	99,63	0,41	14945	62	2168	0,0804	12
	м		11,97	0,07	1796	11	120	0,0008	–
Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,9	1065,81	67,78	10552	671	6816	3,852	38
	м2		644,33	11,29	6379	112	105	0,0624	1
Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9,9	645,73	6,12	6393	61	1494	0,8056	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1400	23	105	0,01132	–
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	9,9	251,66	1,88	2491	19	412	0,231	2
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	385	7	105	0,0035	–
	Всего прямые затраты				**7650620**	**178311**			**17254**
					2839524	**39896**			**208**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4632788				

Накладные расходы, тенге	2836223
- заработная плата, тенге	425433
- трудоемкость, чел-н	1418
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	629211
Всего	**11116054**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	111161
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44464
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11271679**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**26939313**
- материалы, тенге	11072363
- сметная заработная плата, тенге	8270542
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18880
Налог (2 %)	538786
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27478099**
НДС (12 %)	3297372
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30775471**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Актогайского района"

_____ и.о. руководителя Д.М.Стамбеков

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тілек - 2030"

_____ директор З.С.Искакова

Технологическое сопровождение: ТОО "Стройтехнология" _____ директор В.А.Данильченко

202