Форма 3

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н. Нурмакова"
Управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО " Тілек-2030"
Договор № 50 от 19.03.2013 г

24.07.2013г

А К Т №2

выполненных работ с 23.06.2013 г по 23.07. 2013 г

Объект: Капитальный ремонт пищеблоков,коридоров,канализации и водопроводных сетей КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова "
Управления образования Карагандинской области

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	36 040 014,08
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	15 217 976,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	10 707 575,20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	9 871 713,07
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	33 308 302,00
7	Сумма выполненных работ с 23.06.2013г.по 22.07.2013г	18 090 326
8	Удержание аванса 30%	5427097,80
9	Удержание резерва 5%	904516,30
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 758 711,90
11	В том числе НДС	1 259 861,99

Заказчик :
КГУ "Областная специализированная школа- интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова"
Управления образования Карагандинской области
г.Караганда, ул. Алиханова 36/2
БИН 950640000652
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства Министерства МФ РК

Директор _____ Ашимов Е.М.

Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
г.Жезказган, ул.Байконурова ,91
БИН 010240001096
ИИК KZ24319G010004675477
АО "БТА банк"

Директор "Тілек-2030 "_____ Абишев А.

Заказчик: КГУ "Областная сециализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова" Управления образования Карагандинской области форма 2в
Подрядчик: ТОО "Тілек-2030"
Объект: Капитальный ремонт пищеблоков, коридоров, канализации и водопроводных сетей
КГУ "Областная сециализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова" Управления образования Карагандинской области
Договор №50 от 19.03.2013г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕЖИТИЕ								
		КОРИДОР 1,2,3 ЭТАЖИ								
1	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	979,69	96,64	4,54	94675	4444	51319	0,35	348
		м2		54,43	0,71	53326	694	95	--	4
2	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	445,68	113,43	4,80	50553	2139	29448	0,45	199
		м2		68,82	0,73	30672	326	95	--	2
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	979,69	332,26	3,15	325513	3086	84626	0,54	527
		м2		89,74	1,19	87919	1161	95	0,01	6
4	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	195,938	71,96	--	14100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	445,68	357,45	3,50	159307	1558	48020	0,68	301
		м2		112,10	1,32	49960	588	95	0,01	3
6	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	89,136	71,96	--	6414	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	445,22	181,40	0,11	80764	48	8978	0,11	50
		1м		18,14	0,02	8078	11	111	--	--
8	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	445,68	949,74	7,35	423281	3276	41311	0,53	235
		м2		80,73	2,78	35980	1237	111	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛК								
9	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	306,9	96,64	4,54	29658	1392	16076	0,35	109
		м2		54,43	0,71	16705	217	95	--	1
10	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	89,52	113,43	4,80	10154	430	5915	0,45	40
		м2		68,82	0,73	6161	66	95	--	--
11	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	306,9	332,26	3,15	101971	967	26510	0,54	165
		м2		89,74	1,19	27542	364	95	0,01	2
12	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	61,38	71,96	--	4417	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	89,52	357,45	3,50	31999	313	9645	0,68	61
		м2		112,10	1,32	10035	118	95	0,01	1
14	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	17,904	71,96	--	1288	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	95	1623,71	17,82	154252	1693	31162	1,84	175
		1м2		292,74	2,78	27810	264	111	0,03	3
16	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	102,3	6,77	0,23	692	23	745	0,05	5
		1м		6,54	0,02	669	2	111	--	--
17	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	102,3	181,40	0,11	18557	11	2063	0,11	12
		1м		18,14	0,02	1856	2	111	--	--
18	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	24	342,80	134,00	8227	3216	4041	0,99	24
		шт		158,00	37,80	3792	907	86	0,22	5
19	С151702-15	Светильники тип ЛСП22-2Х65-001-УХЛ4	24	2940,00	--	70560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	48	131,00	--	6288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	48	17,00	--	816	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	16	357,50	164,00	5720	2624	2444	0,82	13
		шт		131,00	46,60	2096	746	86	0,27	4
23	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	16	871,00	--	13936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-35	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200	16	44,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0167-17-1	Монтаж выключателей, розеток	28	45,06	--	1262	--	1224	0,29	8
		шт		45,06	--	1262	--	97	--	--
26	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	28	156,00	--	4368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,028	16300,00	--	456	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	100	3810,86	7,36	381086	736	10752	0,48	48
		м		82,55	2,79	8255	279	126	0,01	1
29	СЛим.цена	Стоимость ограждения лестничных маршей из труб 42 мм	100	2939,32	--	293932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
30	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	160	616,72	18,29	98675	2926	75530	2,26	362
		м		403,65	6,86	64584	1097	115	0,03	5
31	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	120	433,63	6,60	52035	792	30263	1,21	145
		м		216,83	2,48	26020	297	115	0,01	1
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,6	200,00	--	1120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1	1017,29	28,86	1017	29	1090	5,13	5
		1врезка		936,68	11,25	937	11	115	0,05	--
34	Е0116-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	1	1017,29	28,86	1017	29	1090	5,13	5
		1врезка		936,68	11,25	937	11	115	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280	12,59	--	3526	--	3958	0,06	16
		м		12,29	--	3442	--	115	--	--
36	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	34	9293,30	58,86	315972	2001	21805	3,06	104
		комплект		534,06	23,63	18158	803	115	0,11	4
37	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	37	6072,72	32,30	224690	1195	20920	2,69	100
		комплект		478,17	13,50	17692	499	115	0,06	2
38	Е0117-2-3	Установка смесителей	37	1941,99	2,36	71854	87	7398	0,97	36
		шт		173,88	--	6434	--	115	--	--
39	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	21,6	727,18	--	15707	--	1690	0,39	8
		м		68,02	--	1469	--	115	--	--
40	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	108	521,42	49,05	56313	5297	38758	1,69	183
		1шт		292,39	19,69	31578	2126	115	0,09	9
41	С130901-7	Вентили, Dy 20 мм	108	313,00	--	33804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	582,14702	96,64	4,54	56258	2641	30495	0,35	207
		м2		54,43	0,71	31687	412	95	--	2
43	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	492,8	1988,65	3,15	980007	1552	215693	2,76	1360
		м2		459,54	1,19	226461	584	95	0,01	3
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	342,5	332,26	3,15	113800	1079	29585	0,54	184
		м2		89,74	1,19	30736	406	95	0,01	2
45	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	68,5	71,96	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	165,6	1623,71	17,82	268886	2951	54321	1,84	305
		1м2		292,74	2,78	48478	461	111	0,03	5
47	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	220	291,91	2,71	64221	597	14704	0,35	76
		1м		59,81	0,41	13158	90	111	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4658784**	**47132**			**5416**
			Тенге			**893888**	**13781**			**72**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112337				
		Накладные расходы -	Тенге			7709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7203				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127249				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3376783				
		Накладные расходы -	Тенге			711370				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4333442				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			293932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17636				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			311568				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			875732				
		Накладные расходы -	Тенге			202502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1142928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5915186				
		РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ШКОЛЫ								
		КОРИДОР 2,3 ЭТАЖИ								
48	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов**	**277,58**	**30,84**	**--**	**8561**	**--**	**8133**	**0,21**	**59**
		м2		**30,84**	**--**	**8561**	**--**	**95**	**--**	**--**
49	**Е0162-36-5**	**Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц**	**776,73**	**55,57**	**--**	**43164**	**--**	**41006**	**0,39**	**300**
		м2		**55,57**	**--**	**43164**	**--**	**95**	**--**	**--**
50	**Е0161-2-1**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	**388,37**	**611,32**	**40,55**	**237418**	**15748**	**156544**	**2,47**	**958**
		м2		**417,55**	**6,74**	**162165**	**2619**	**95**	**0,04**	**14**
51	**Е0161-1-1**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм**	**776,73**	**96,64**	**4,54**	**75062**	**3523**	**40687**	**0,35**	**276**
		м2		**54,43**	**0,71**	**42279**	**550**	**95**	**--**	**3**
52	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**700,544438**	**388,32**	**5,15**	**272035**	**3609**	**69027**	**0,63**	**440**
		м2		**101,75**	**1,97**	**71279**	**1381**	**95**	**0,01**	**7**
53	**Е0161-4-1**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	**138,79**	**775,56**	**41,47**	**107640**	**5756**	**62478**	**2,73**	**379**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		466,97	6,89	64810	956	95	0,04	5
54	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	277,58	113,43	4,80	31486	1332	18341	0,45	124
		м2		68,82	0,73	19103	203	95	--	1
55	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	277,58	474,96	5,91	131840	1640	37748	0,76	212
		м2		140,91	2,24	39114	620	95	0,01	3
56	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	252,54	6,77	0,23	1709	58	1840	0,05	11
		1м		6,54	0,02	1652	6	111	--	--
57	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	277,58	20,86	1,12	5789	310	6134	0,14	38
		1м2		19,74	0,17	5479	47	111	--	--
		ЛК								
58	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	32,13	30,84	--	991	--	941	0,21	7
		м2		30,84	--	991	--	95	--	--
59	Е0162-36-5	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	103,8	55,57	--	5768	--	5480	0,39	40
		м2		55,57	--	5768	--	95	--	--
60	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	51,9	611,32	40,55	31728	2104	20920	2,47	128
		м2		417,55	6,74	21671	350	95	0,04	2
61	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	103,8	96,64	4,54	10031	471	5437	0,35	37
		м2		54,43	0,71	5650	73	95	--	--
62	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	103,8	388,32	5,15	40308	535	10228	0,63	65
		м2		101,75	1,97	10561	205	95	0,01	1
63	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	32,13	775,56	41,47	24919	1332	14464	2,73	88
		м2		466,97	6,89	15004	221	95	0,04	1
64	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	32,13	113,43	4,80	3645	154	2123	0,45	14
		м2		68,82	0,73	2211	24	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	32,13	474,96	5,91	15261	190	4369	0,76	25
		м2		140,91	2,24	4527	72	95	0,01	--
66	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	34,6	6,77	0,23	234	8	252	0,05	2
		1м		6,54	0,02	226	1	111	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1047587	36770			3203
			Тенге			524216	7328			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1047587				
		Накладные расходы -	Тенге			506152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1646964				
		РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ								
67	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	17,01	158,38	23,78	2694	404	2198	0,91	16
		м2		134,60	8,98	2290	153	90	0,04	1
68	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,01	507,38	153,80	8631	2616	4828	1,24	21
		м2		209,28	53,50	3560	910	108	0,21	4
69	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,01	4010,00	--	68210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380,00	--	12420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	9	93,19	--	839	--	892	0,47	4
		шт		91,75	--	826	--	108	--	--
72	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844,00	--	7596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	3,78	3574,63	80,58	13512	305	2116	3,76	14
		м2		591,79	30,18	2237	114	90	0,15	1
74	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	4,41	1024,89	67,78	4520	299	2747	3,85	17
		м2		644,33	11,29	2841	50	95	0,06	--
76	Е0115-64-5	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм дверных откосов плоских**	4,41	716,80	7,27	3161	32	753	1,01	4
		м2		176,74	2,90	779	13	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			171782	3656			76
			Тенге			12533	1240			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121582				
		Накладные расходы -	Тенге			13533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143222				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			196434				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5878153	87559			8696
			Тенге			1430637	22349			117
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112337				
		Накладные расходы -	Тенге			7709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7203				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127249				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4545952				
		Накладные расходы -	Тенге			1231054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6123627				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			344132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			364780				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			875732				
		Накладные расходы -	Тенге			202502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1142928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7758584				

Выслуга лет 1%	77 586
Доп.отпуска 0,4%	31 034
Итого	7 867 204
Итого в ценах 2013г. К=2,234	17 575 333
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	351 507
Итого	17 926 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС 12%				2 151 221		
		Итого с НДС				20 078 061		
		Понижающий коэффициент				**0,901**		
		Итого с учетом понижающего коэффициента				**18 090 326**		

Заказчик

Директор КГУ "Областная сециализированная школа-интернат для одаренных детей им. Н.Нурмакова" Управления образования Карагандинской области Ашимов Е.

Тех.надзор

Директор ТОО «Kristallstroy» Дудко Д.В.

Эксперт по тех.надзору ТОО «Kristallstroy» Елфутин В.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Тілек-2030" Абишев А.К.